форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				
				5	02.08.2024				
				6	18.11.2024				
				7	18.12.2024				
				8	06.02.2025				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	**8 109 706 207,68**	**588 000 000,00**	**0,00**	**214 285 714,28**	**373 714 285,72**		**4 863 285 714,28**	**714 285 714,28**	**500 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Кенжебеков А.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ Нұрберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Салыкбаев К.А.

Форма 2-В

Программный комплекс АВС (редакция 2023.9)

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за март 2025

на 2-08-08-05 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM**	**шт.**	**6**	**7 697 030**	**46182180**
2	4	515-301-0705 *РСНБ РК 2022*	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**8**	**1 691 785**	**13534280**
3	6	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА**	**шт.**	**2**	**4 528 467**	**9056934**
			ИТОГО:				**68 773 394,00**
			в том числе стоимость оборудования				**68 773 394,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**68 773 394,00**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**68 773 394,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**68 773 394,00**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**6 877 339,40**	**0,00**	**6 877 339,40**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**34 386 697,00**	**2 579 002,28**	**36 965 699,28**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**27 509 357,60**	**4 263 950,43**	**31 773 308,03**
			Итого в текущих ценах				**75 616 346,71**
			НДС				**9 073 961,60**
			Итого с НДС				**84 690 308,31**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РПИ

Нурсаиев А.С.

Авторский надзор:

ТОО "EPC Projects"

Капанов И.В.

Подрядчик:

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор

Нурберген А.С.

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за март 2025

на 2-08-08-04 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	КП *АО "ГК "Электрощит" ТМ Самара" №106 от 04.07.2023*	КРУ СЭЩ-59 ХЛ1 (СШ - 2500А (Си))	шт	2	20 705 014	41410028
			ИТОГО:				**41 410 028,00**
			в том числе стоимость оборудования				**41 410 028,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**41 410 028,00**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**41 410 028,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**41 410 028,00**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**4 141 002,80**	**0,00**	**4 141 002,80**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**20 705 014,00**	**1 552 876,05**	**22 257 890,05**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**16 564 011,20**	**2 567 421,74**	**19 131 432,94**
			Итого в текущих ценах				**45 530 325,79**
			НДС				**5 463 639,09**
			Итого с НДС				**50 993 964,88**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РИИ

Нурадиев А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Подрядчик:

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор

Нұрберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ст. Тендык (ПС-35/6кВ Тендык)**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за март 2025

на 2-06-06-01 Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 400кВ.

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1	м^3	96,09208	538	51698
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	м^3	2,97192	5 734	17041
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	32,01	80	2561
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	0,99	3 557	3521
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	31,6588	618	19565
			ИТОГО:				**94 386,14**
			в том числе стоимость оборудования				**0,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**6 795,80**	**101 181,94**
			Итого с сметной прибылью 5%			**5 059,10**	**106 241,04**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**3 035,46**	**109 276,50**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**10 927,65**	**0,00**	**10 927,65**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**54 638,25**	**4 097,87**	**58 736,12**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**43 710,60**	**6 775,14**	**50 485,74**
			Итого в текущих ценах				**120 149,51**
			НДС				**14 417,94**
			Итого с НДС				**134 567,45**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РПН
Курсалиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за март 2025

на 2-04-04-07 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	515-201-0605 РСНБ РК 2022	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM	шт.	12	7 697 030	92364360
2	4	515-301-0705 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	16	1 691 785	27068560
3	6	515-101-0108 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	4	4 528 467	18113868
4	8	515-301-0111 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	474 622	1898488
5	10	515-301-0601 РСНБ РК 2022	Шкаф распределительный ЩР 8501-045 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	4	485 453	1941812
			ИТОГО:				141 387 088,00
			в том числе стоимость оборудования				141 387 088,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	141 387 088,00
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	141 387 088,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			0,00	141 387 088,00
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		14 138 708,80	0,00	14 138 708,80
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		70 693 544,00	5 302 015,80	75 995 559,80
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		56 554 835,20	8 765 999,46	65 320 834,66
			Итого в текущих ценах				155 455 103,26
			НДС				18 654 612,39
			Итого с НДС				174 109 715,65

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РПИ
Нурсалиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сункар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за март 2025

на 2-03-03-07 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM	шт.	24	7 697 030	184728720
2	4	515-301-0705 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	32	1 691 785	54137120
3	6	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	8	4 528 467	36227736
4	8	515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	8	474 622	3796976
5	10	515-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределительный ЩР 8501-045 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	8	485 453	3883624
			ИТОГО:				282 774 176,00
			в том числе стоимость оборудования				282 774 176,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			0,00	282 774 176,00
			Итого с сметной прибылью 5%			0,00	282 774 176,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			0,00	282 774 176,00
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		28 277 417,60	0,00	28 277 417,60
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		141 387 088,00	10 604 031,60	151 991 119,60
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		113 109 670,40	17 531 998,91	130 641 669,31
			Итого в текущих ценах				310 910 206,51
			НДС				37 309 224,78
			Итого с НДС				348 219 431,29

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Руководитель отдела РПП
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Генеральный директор
Нүрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Кипанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Сыдыкбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за март 2025

на 2-03-03-06 Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП.

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM	шт.	1	7 697 030	7697030
2	4	515-301-0705 *РСНБ РК 2022*	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	8	1 691 785	13534280
3	6	515-101-3309 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	шт.	2	12 177 874	24355748
			ИТОГО:				**45 587 058,00**
			в том числе стоимость оборудования				**45 587 058,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**45 587 058,00**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**45 587 058,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**45 587 058,00**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**4 558 705,80**	**0,00**	**4 558 705,80**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**22 793 529,00**	**1 709 514,68**	**24 503 043,68**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**18 234 823,20**	**2 826 397,60**	**21 061 220,80**
			Итого в текущих ценах				**50 122 970,27**
			НДС				**6 014 756,43**
			Итого с НДС				**56 137 726,70**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РПН
Нуралиев А.С.

Подрядчик:
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нуралем-Құрылыс"
Салыкбаев К.А.