Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс "

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Актекше Коксуского района Алматинской области

Справка №8 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		215/23	10.11.2023				
		Доп.соглашение					
		№1	10.02.2024				
		№2	20.05.2024				
		№3	03.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Актекше Коксуского района Алматинской области										
Всего выполнено по стройке с начало строительство	863 714 645,64									
За отчетный период	**106 805 265,10**									
Удержание суммы аванса 30%	32 041 579,53									
К оплате	**74 763 685,57**	**66 753 290,69**							**8 010 394,88**	**74 763 685,57**

ЗАКАЗЧИК:
Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Туран Құрылыс"
Турекулов Б.Е.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «МБК Құрылыс»
Манапов М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "МБК Құрылыс "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 180-18-177/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Актекше Коксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 6-1 Газопровод высокого давления "ГЗ"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за декабрь 2024 (месяц, год) на 6-1-1 Газопровод высокого давления "ГЗ" работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная прокладка									
1	63	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,5	1707527,97	571787,97	5976347,90	2001257,90	516616,74	4241083,91	11034826,38
						988135,20	235842,80	3458473,26	825449,64		817394,57	
2	64	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3514	7849,00		27581385,80		27581385,80		29787896,89
											2206511,09	
3	65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,338	2036765,28	693862,98	688426,44	234525,72	196383,20	331532,76	1101556,04
						761887,30	228887,31	257518,04	77364,04		81596,84	
4	66	241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	26	4666,00		121316,00		121316,00		131021,28
											9705,28	
5	67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	32,28625	153702,36	9688,66	4962473,16	312810,35	197011,01	3086728,29	8693137,57
						137911,68	646,36	4452651,09	20868,43		643936,12	
6	68	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	32,28625	578162,00		18666683,20		18666683,20		20160017,91
											1493334,71	
7	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутов дки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	105,6	2506,82	28,22	264720,34	2980,41	216816,72	42179,93	331452,27
						425,41	4,08	44923,21	431,04		24552,00	
8	70	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	352	292,31	196,09	102893,08	69023,62		60558,23	176528,00
						96,22	63,08	33869,46	22203,93		13076,69	
9	71	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	352	61,21	56,30	21545,77	19817,91		10390,85	34492,31
						4,91	22,42	1728,38	7892,07		2555,69	
10	72	211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	52,8	3710,00		195888,00		195888,00		211558,85
											15670,85	
11	73	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	4,4134	195757,00		863953,82		863953,82		933070,27
											69116,45	
12	74	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		49,28	48459,35	1379,18	2388076,55	67966,04	1994871,47	320836,41	2925626,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		6599,82	554,55	325239,04	27328,48		216713,44	
13	83	1101-0205-0905 РСНБ РК 2022	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	101,74	24048,79	10197,79	2446723,89	1037523,16		1343054,48	4092960,52
						13851,00	4483,51	1409200,74	456152,31		303182,15	
14	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	$м^2$	1750	233,32	6,31	408310,00	11042,50	167142,50	159722,50	613480,00
						131,50	0,78	230125,00	1365,00		45447,50	
15	85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 2,0	$м^2$	1750	193,34	4,60	338345,00	8050,00	195755,00	93782,50	466690,00
						76,88	0,78	134540,00	1365,00		34562,50	
16	86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	275	116,65	3,15	32079,00	866,50	13131,50	12551,00	48199,50
						65,75	0,39	18081,50	107,50		3569,50	
17	87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	275	193,34	4,60	53168,50	1265,00	30761,50	14737,50	73337,50
						76,88	0,78	21142,00	214,50		5431,50	
18	88	1125-0127-0201 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км трубопровода	3,5	219597,66	173489,44	768591,88	607212,97		289511,38	1142751,52
						46108,22	44790,14	161378,91	156765,51		84648,26	
19	89	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное/159х4,5/	стык	75	2014,34	46,64	151075,50	3498,00	8993,50	84536,50	254461,00
						1847,79	0,00	138584,50	0,00		18849,00	
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					66032003,83	4377840,08	50966709,96	10091206,24	82213064,21
								10687455,13	1597507,45	0,00	6089854,14	
			Раздел 2: Подземная прокладка									
20	104	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	6763,4	200,00	200,00	1352680,00	1352680,00		223936,02	1702753,49
						0,00	45,99	0,00	311048,95		126137,47	
21	126	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4785	7,97	0,86	38136,33	4115,07		25886,89	69143,18
						7,11	0,40	34021,25	1914,00		5119,96	
22	127	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4785	17,00		81345,00		81345,00		87852,71
											6507,71	
23	128	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	6,9	76500,98	28684,38	527856,77	197922,06		263728,54	854912,13
						47816,60	14841,63	329934,70	102407,11		63326,82	
24	129	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	6,9	605184,00		4175769,57		4175769,57		4509831,09
											334061,52	
			Итого по разделу 2: Подземная прокладка					6175787,67	1554717,13	4257114,57	513551,45	7224492,60
								363955,95	415370,06	0,00	535153,48	
			ИТОГО по акту					72207791,50	5932557,21	55223824,53	10604757,69	89437556,81
								11051411,08	2012877,51	0,00	6625007,62	
			ИТОГО:									89437556,81
			Временные здания и сооружения		1,30%			1162688				
			Итого с временными									90600245,05
			Зимние удорожания		0,67%			607022				
			Итого с зимними удорожаниями									91207266,69
			Непредвиденные работы и затраты		2%			1824145				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93031412,02
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							100380893,57

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС		**12%**			**12045707**				
			Итого с НДС									**112426600,80**
			Понижающий коэффициент К=0,94999999916		**0,949999999**							**106805265,10**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Тұран Құрылыс"
Турекулов Б.Е

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улмад"
Садыкбеков Ж.Р.