Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу "**

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс "**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**

Справка №1 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2023**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		216/23	08.11.2023				
		Доп.соглашение					
		№1	16.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области										
Всего выполнено по стройке с начало строительство										
За отчетный период	**82 103 081,23**									
Удержание суммы аванса 30%	24 630 924,37								**6 157 731,09**	**57 472 156,86**
К оплате	**57 472 156,86**	**51 314 425,77**								

ЗАКАЗЧИК:

Руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Туран Құрылыс"
Рысжанов А.Ж.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО «МБК Құрылыс»
Манапов М.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газоровода и газораспределительных сетей с. Алгабас Коксуского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп.соглашение № 1 от 16.11.2023 к договору № 216/23 от 08.11.2023.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **6-2-1 Газопровод высокого давления "ГЗ"** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная прокладка									
1	1	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5	1509521,72	1097442,05	754760,85	548721,04		343238,36	1185839,14
						412079,67	281331,14	206039,84	140665,58		87839,93	
2	2	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	3719	16308		60649452,06		60649452,06		65501408,16
											4851956,1	
3	144	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	489	7,97	0,86	3897,32	420,54		2645,49	7066,04
						7,11	0,4	3476,78	195,59		523,23	
4	145	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	489	17		8312,99		8312,99		8978,04
											665,05	
5	146	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,508	76500,98	28684,38	38862,49	14571,66		19416,54	62941,36
						47816,6	14841,63	24290,83	7539,54		4662,33	
6	147	243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0.66	км	0,508	605184		307433,47		307433,47		332028,16
											24594,69	
7	186	1101-0101-0333 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	845	267,46	252,35	226003,71	213235,73		48773,41	296755,57
						15,11	65,05	12767,96	54967,24		21978,45	
8	187	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	25,3335	4901,47	0	124171,38	0		89403,45	230660,75
						4901,47	0	124171,38	0		17085,92	
9	191	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м^3	40,7	8719,33	251,41	354876,74	10232,38	279678,19	67190,42	455832,69
						1596,22	71,33	64966,16	2903,13		33765,53	
10	192	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	185,68	1323,75	0	245793,9	0		176971,61	456587,12
						1323,75	0	245793,9	0		33821,61	
11	193	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	664,18	37,38	37,38	24827,05	24827,05		5286,86	32524,89
						0	11,06	0	7345,83		2410,98	
12	194	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	664,18	16,53	16,53	10978,9	10978,9		2337,92	14379,5
						0	4,89	0	3247,85		1062,68	

13	195	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	плотненного грунта	664,18	200	200	132836	132836		21991,01	167213,96
						0	45,99	0	30545,63		12386,95	
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					62882206,86	955823,3	63065478,25	777255,07	68752215,49
								681506,85	247410,39	0	5092753,45	
			ИТОГО по акту					62882206,86	955823,30	63065478,25	777255,07	68752215,49
								681506,85	247410,39	0,00	5092753,45	
			ИТОГО ДОБАВИТЬ:									68752215,49
			Временные здания и сооружения		1,30%			893779				
			Итого с временными									69645994,29
			Зимние удорожания		0,67%			466628				
			Итого с зимними удорожаниями									70112622,45
			Непредвиденные работы и затраты		2%			1402252				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									71514874,90
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,079		1,079							77164550,02
			НДС		12%			9259746				
			Итого с НДС									86424296,02
			Понижающий коэффициент К=0,95000000025		0,95							82103081,23

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "МБК Құрылыс"
Манапов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт технического надзора
ТОО "Туран Құрылыс"
Джолдасов Д.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Улиал"
Садыкбеков Ж.Р