Форма КС-3

Утверждена
Приказом МНЭ РК от 19.03.2015 г.
№229 по состоянию на 19.04.2019

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

Подрядчик **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

Наименование строительства: **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) корректировка**

Справка №24 за март 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		№185	23.07.2019					
		ДС №17	28.01.2025					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»	5 024 784 051,64	38 828 868,96							4 659 464,27	43 488 333,23

Принял:
Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Сайдалин Б.С.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Муканов Е.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Отдел строительства города Кокшетау,Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140007229
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	021040001876

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 185 от 23.07.2019 г.

Номер документа	Дата составления
4	26.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау, 2-й пусковой комплекс «Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г. Кокшетау» (ВОС) Корректировка»			работа	1	43 488 333,23	43 488 333,23	4 659 464,27
				Итого	1	x	43 488 333,23	4 659 464,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Муканов Ержан Болатович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 109

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Блок очистных сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-1 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 02-01-06 Технологическое оборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Трубопровод промывных вод напорный (В5Н)									
1	41	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		4	18546,63	5872,27	74187,00	23489,00	4742,00	33954,00	116792,00
				шт.		11488,88	2426,62	45956,00	9706,00		8651,00	
2	42	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100		3	87891,00		263673,00		263673,00		284767,00
				шт.							21094,00	
3	43	242-304-1904 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100		1	496186,00		496186,00		496186,00		535881,00
				шт.							39695,00	
4	44	1116-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений		4	14745,02	262,42	58980,00	1050,00	42770,00	14955,00	79850,00
				соединение		3790,07	24,99	15160,00	100,00		5915,00	
5	45	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		65	4915,67	2200,83	319519,00	143054,00	1047,00	133788,00	489572,00
				м трубопровода		2698,73	675,50	175417,00	43908,00		36265,00	
6	46	1312-1701-0110 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление		65	3291,55	206,13	213951,00	13398,00	10099,00	119027,00	359616,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		2930,05	71,88	190453,00	4672,00		26638,00	
7	47	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		66,95	4372,00		292705,00		292705,00		316121,00
				м							23416,00	
8	48	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0197	2031733,67	850942,44	40025,00	16764,00	3819,00	25031,00	70260,00
				т фасонных частей		986931,23	296497,60	19443,00	5841,00		5204,00	
9	49	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		7	2604,00		18228,00		18228,00		19686,00
				шт.							1458,00	
10	50	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2882,00		2882,00		2882,00		3113,00
				шт.							231,00	
11	51	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм		0,005	2039125,09	527,86	10196,00	3,00	7644,00	2524,00	13738,00
				км		509725,44	158,46	2549,00	1,00		1018,00	
12	52	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		30	149,46	3,45	4484,00	104,00	1869,00	1743,00	6725,00
				$м^2$		83,71	0,50	2511,00	15,00		498,00	
13	53	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		30	258,55	5,13	7757,00	154,00	4667,00	2046,00	10587,00
				$м^2$		97,86	1,00	2936,00	30,00		784,00	
			Крепление труб к металлическим колоннам									
14	54	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00244	485966,00		1186,00		1186,00		1281,00
				т							95,00	
15	55	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,000326	708,00		1,00		1,00		1,00
				кг								
16	56	261-107-0984 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94		0,000032	1316,00		1,00		1,00		1,00
				кг								
			Итого по разделу 1: Трубопровод промывных вод напорный (В5Н)					1803961,00	198016,00	1151519,00	333068,00	2307991,00
								454425,00	64273,00	0,00	170962,00	
			ИТОГО по акту					1803961,00	198016,00	1151519,00	333068,00	2 307 991
								454425,00	64273,00	0,00	170962,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**36 928**				
			Итого с временными									**2 344 919**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**57 122**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 402 041**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**48 041**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 450 082**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**2 205 074**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**2 401 502**
			НДС			**12%**		**288 180**				
			Итого с НДС									**2 689 681,88**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагелдинов Т.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**
(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Резервуары промывных вод емк.300 м3 - 2 шт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-2 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 02-03-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Монолитные железобетонные конструкции резервуаров									
			Камера оборудования - 1 шт									
1	37	1122-1301-0101 ***РСНБ РК 2022***	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,11	39925,94 20352,48	16480,65 7441,33	44318,00 22591,00	18294,00 8260,00	3433,00	30543,00 5989,00	80850,00
2	38	225-101-0610 ***РСНБ РК 2022***	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	36482,00		72964,00		72964,00	5837,00	78801,00
3	39	225-101-0108 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	31711,00		63422,00		63422,00	5074,00	68496,00
4	40	225-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4162,00		8324,00		8324,00	666,00	8990,00
5	41	244-202-0101 ***РСНБ РК 2022***	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329,00		38658,00		38658,00	3093,00	41751,00
6	42	222-503-0201 ***РСНБ РК 2022***	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1652	1074856,00		177566,00		177566,00	14205,00	191771,00
7	43	1113-0301-0401 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС 010 за один раз. ***Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1***	м²	6,608	268,58 70,38	4,35 0,82	1775,00 465,00	28,00 5,00	1281,00	325,00 168,00	2268,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	44	1113-0301-1409 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***	$м^2$	6,608	1188,67 / 141,51	10,26 / 2,00	7855,00 / 935,00	68,00 / 13,00	6852,00	654,00 / 681,00	9190,00
9	45	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,007	4129,79 / 551,33	32,72 / 5,28	33067,00 / 4414,00	262,00 / 42,00	28391,00	4145,00 / 2977,00	40189,00
			Вентиляционное устройство ВУ1 - 1 шт									
10	46	1116-0401-0208 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционное устройство из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	3,84	4461,47 / 4085,79	241,07 / 58,99	17132,00 / 15689,00	926,00 / 227,00	517,00	15598,00 / 2618,00	35348,00
11	47	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	3,84	12447,00		47796,00		47796,00	3824,00	51620,00
			Световой люк СЛ1 - 1 шт									
12	48	1116-0401-0210 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционное устройство из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	3,84	6387,51 / 5685,65	515,68 / 154,43	24528,00 / 21833,00	1980,00 / 593,00	715,00	21977,00 / 3720,00	50225,00
13	49	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,84	17692,00		67937,00		67937,00	5435,00	73372,00
			Люк-лаз - 2 шт									
14	50	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,22	39925,94 / 20352,48	16480,65 / 7441,33	88636,00 / 45183,00	36587,00 / 16520,00	6866,00	61085,00 / 11978,00	161699,00
15	51	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	36482,00		145928,00		145928,00	11674,00	157602,00
16	52	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	31711,00		126844,00		126844,00	10148,00	136992,00
17	53	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4162,00		16648,00		16648,00	1332,00	17980,00
18	54	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	19329,00		77316,00		77316,00	6185,00	83501,00
19	55	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,3304	1074856,00		355132,00		355132,00		383543,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							28411,00	
20	56	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС 010 за один раз. ***Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1***		13,216	268,58	4,35	3550,00	58,00	2562,00	649,00	4535,00
				$м^2$		70,38	0,82	930,00	11,00		336,00	
21	57	1113-0301-1409 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		13,216	1188,67	10,26	15709,00	135,00	13704,00	1309,00	18380,00
				$м^2$		141,51	2,00	1870,00	26,00		1362,00	
			Итого по подразделу 1: Монолитные железобетонные конструкции резервуаров					1435105,00	58338,00	1262856,00	136285,00	1697103,00
								113910,00	25697,00	0,00	125713,00	
			ИТОГО по акту					1435105,00	58338,00	1262856,00	136285,00	1 697 103
								113910,00	25697,00	0,00	125713,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**27 154**				
			Итого с временными									**1 724 257**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**42 003**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 766 260**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**35 325**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 801 585**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 621 426**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**1 765 863**
			НДС			**12%**		**211 904**				
			Итого с НДС									**1 977 766,46**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Т.Е.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 Резервуары промывных вод емк.300 м3 - 2 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-3 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 02-03-02 Технология водопроводных сооружений работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Трубопровод подающий (В4)									
1	1	1312-0101-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		4	10661,22	3707,87	42645,00	14831,00	877,00	19166,00	66756,00
				м трубопровода		6733,98	1121,02	26936,00	4484,00		4945,00	
2	2	1312-1701-0119 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Изготовление		4	5819,61	395,41	23278,00	1581,00	1649,00	12513,00	38654,00
				м трубопровода		5011,93	116,30	20048,00	465,00		2863,00	
3	3	241-102-0262 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х9,0 мм		4,12	92632,00		381644,00		381644,00		412176,00
				м							30532,00	
4	4	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		8	244,16	3,95	1953,00	32,00	1410,00	357,00	2495,00
				$м^2$		63,98	0,75	512,00	6,00		185,00	
5	5	1113-0301-1409 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 2 раза. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		8	594,33	5,13	4755,00	41,00	4148,00	396,00	5563,00
				$м^2$		70,75	1,00	566,00	8,00		412,00	
6	6	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		8	186,54	2,56	1492,00	20,00	1041,00	300,00	1935,00
				$м^2$		53,82	0,50	431,00	4,00		143,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по подразделу 1: Трубопровод подающий (В4)					455767,00	16505,00	390769,00	32732,00	527579,00
								48493,00	4967,00	0,00	39080,00	
			Подраздел 2: Трубопровод отводящий (В5)									
7	13	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа. диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		0,8	4698,03		3758,00		3766,00	1555,00	5738,00
				м трубопровода							425,00	
8	14	1312-1701-0109 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление		0,8	2822,88	155,11	2258,00	124,00	78,00	1279,00	3820,00
				м трубопровода		2570,22	51,69	2056,00	41,00		283,00	
9	15	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		0,824	3181,00		2621,00		2621,00		2831,00
				м							210,00	
10	16	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов с фасонными деталями		6	4915,67		29494,00		29591,00	12350,00	45192,00
				м трубопровода							3348,00	
11	17	1312-1701-0110 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление		6	3291,55	206,13	19749,00	1237,00	932,00	10987,00	33195,00
				м трубопровода		2930,05	71,88	17580,00	431,00		2459,00	
12	18	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		6,18	4372,00		27019,00		27019,00		29181,00
				м							2162,00	
13	19	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0136	2031733,67	850942,44	27632,00	11572,00	2636,00	17280,00	48505,00
				т фасонных частей		986931,23	296497,60	13422,00	4032,00		3593,00	
14	20	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм		4	1079,00		4316,00		4316,00		4661,00
				шт.							345,00	
15	21	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		4	2604,00		10416,00		10416,00		11249,00
				шт.							833,00	
16	22	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Обеспыливание		2,4	160,89	14,42	386,00	35,00		243,00	679,00
				$м^2$		146,47	0,00	352,00	0,00		50,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	23	1113-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		2,4	279,79	1,84	671,00	5,00	193,00	328,00	1079,00
				$м^2$		197,40	0,75	474,00	2,00		80,00	
18	24	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		2,4	244,16	3,95	586,00	10,00	423,00	107,00	748,00
				$м^2$		63,98	0,75	154,00	2,00		55,00	
19	25	1113-0301-1409 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 2 раза. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		2,4	594,33	5,13	1426,00	12,00	1244,00	119,00	1669,00
				$м^2$		70,75	1,00	170,00	2,00		124,00	
20	26	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		2,4	186,54	2,56	448,00	6,00	312,00	90,00	581,00
				$м^2$		53,82	0,50	129,00	1,00		43,00	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод отводящий (В5)					130780,00	27939,00	83547,00	44338,00	189128,00
								52546,00	9096,00	0,00	14010,00	
			Подраздел 3: Трубопровод переливной (Тп)									
21	27	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов с фасонными деталями		12	4915,67		58988,00		59181,00	24699,00	90382,00
				м трубопровода							6695,00	
22	28	1312-1701-0110 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление		12	3291,55	206,13	39499,00	2474,00	1864,00	21974,00	66391,00
				м трубопровода		2930,05	71,88	35161,00	863,00		4918,00	
23	29	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		12,36	4372,00		54038,00		54038,00		58361,00
				м							4323,00	
24	30	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0192	2031733,67	850942,44	39009,00	16338,00	3722,00	24395,00	68476,00
				т фасонных частей		986931,23	296497,60	18949,00	5693,00		5072,00	
25	31	241-114-0141 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм		4	2900,00		11600,00		11600,00		12528,00
				шт.							928,00	
26	32	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		4	2604,00		10416,00		10416,00		11249,00
				шт.							833,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	33	1109-0305-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,005328	204927,22	11284,36	1092,00	60,00	80,00	660,00	1892,00
				т конструкций		178630,14	837,49	952,00	4,00		140,00	
28	34	214-210-0201 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,005328	336452,00		1793,00		1793,00		1936,00
				т							143,00	
29	35	1113-0601-0209 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Обеспыливание		4,2	160,89	14,42	676,00	61,00		424,00	1188,00
				$м^2$		146,47	0,00	615,00	0,00		88,00	
30	36	1113-0601-0301 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		4,2	279,79	1,84	1175,00	8,00	338,00	574,00	1889,00
				$м^2$		197,40	0,75	829,00	3,00		140,00	
31	37	1113-0301-0401 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС 010 за один раз		4,2	244,16	3,95	1025,00	16,00	740,00	188,00	1310,00
				$м^2$		63,98	0,75	269,00	3,00		97,00	
32	38	1113-0301-1409 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 2 раза. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		4,2	594,33	5,13	2496,00	21,00	2177,00	208,00	2920,00
				$м^2$		70,75	1,00	297,00	4,00		216,00	
33	39	1113-0301-1418 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		4,2	186,54	2,56	783,00	11,00	547,00	157,00	1015,00
				$м^2$		53,82	0,50	226,00	2,00		75,00	
			Итого по подразделу 3: Трубопровод переливной (Тп)					**222590,00**	**45399,00**	**146496,00**	**73279,00**	**319537,00**
								89683,00	**14678,00**	**0,00**	**23668,00**	
			Подраздел 4: Трубопровод спускной (Тс)									
34	40	1312-0101-0210 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		10	4915,67		49157,00		49318,00	20583,00	75319,00
				м трубопровода							5579,00	
35	41	1312-1701-0110 ***РСНБ РК 2022***	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление		10	3291,55	206,13	32916,00	2062,00	1554,00	18312,00	55326,00
				м трубопровода		2930,05	71,88	29301,00	719,00		4098,00	
36	42	241-102-0177 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		10,3	4372,00		45032,00		45032,00		48635,00
				м							3603,00	
37	43	1113-0601-0209 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Обеспыливание		1,8	160,89	14,42	290,00	26,00		182,00	510,00
				$м^2$		146,47	0,00	264,00	0,00		38,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	44	1113-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином		1,8	279,79	1,84	504,00	3,00	145,00	246,00	810,00
				м²		197,40	0,75	355,00	1,00		60,00	
39	45	1113-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		1,8	244,16	3,95	439,00	7,00	317,00	80,00	561,00
				м²		63,98	0,75	115,00	1,00		42,00	
40	46	1113-0301-1409 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 2 раза. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		1,8	594,33	5,13	1070,00	9,00	933,00	89,00	1252,00
				м²		70,75	1,00	127,00	2,00		93,00	
41	47	1113-0301-1418 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76. ***Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1***		1,8	186,54	2,56	336,00	5,00	234,00	67,00	435,00
				м²		53,82	0,50	97,00	1,00		32,00	
			Итого по подразделу 4: Трубопровод спускной (Тс)					129744,00	24120,00	97533,00	39559,00	182848,00
								57246,00	7479,00	0,00	13545,00	
			ИТОГО по акту					938881,00	113963,00	718345,00	189908,00	1 219 092
								247968,00	36220,00	0,00	90303,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**19 505**				
			Итого с временными									**1 238 597**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**30 172**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 268 770**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**25 375**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 294 145**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 164 731**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**1 268 485**
			НДС			**12%**		**152 218**				
			Итого с НДС									**1 420 702,97**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-4 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 02-04-03 Водопровод и канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)									
1	1	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		4	30377,71	207,27	121511,00	829,00	111684,00	9112,00	141073,00
				кран		2249,53	74,98	8998,00	300,00		10450,00	
2	2	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм		80	1535,00		122800,00		122800,00		132624,00
				м							9824,00	
3	3	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише		4	3476,46	49,56	13906,00	198,00	106,00	13416,00	29508,00
				шт.		3400,45	22,00	13602,00	88,00		2186,00	
4	4	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ		4	33910,00		135640,00		135640,00		146491,00
				шт.							10851,00	
5	5	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10		8	18092,00		144736,00		144736,00		156315,00
				шт.							11579,00	
6	6	1312-1101-0305 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		1	23802,68	8325,81	23803,00	8326,00	621,00	11174,00	37775,00
				шт.		14855,87	3461,91	14856,00	3462,00		2798,00	
7	11	244-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 10/32, Qn 5 м^3/ч, Tmax 40°С		1	36047,00		36047,00		36047,00		38931,00
				шт.							2884,00	
			Итого по подразделу 1: Водопровод хозяйственно-питьевой (В1)					598443,00	9353,00	551634,00	33702,00	682717,00
								37456,00	3850,00	0,00	50572,00	
			Подраздел 2: Трубопровод горячей воды (Т3)									
8	69	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка		15	1794,95	0,17	26924,00	3,00	677,00	25720,00	56856,00
				шт.		1749,64	0,00	26245,00	0,00		4212,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	70	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный /двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		12	5424,00		65088,00		65088,00		70295,00
				шт.							5207,00	
10	71	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		3	9944,00		29832,00		29832,00		32219,00
				шт.							2387,00	
11	72	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка		3	8302,07	74,84	24906,00	225,00	1441,00	22874,00	51602,00
				комплект		7746,93	33,21	23241,00	100,00		3822,00	
12	73	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л		1	61205,00		61939,00				61939,00
				комплект						61205,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		61205			61205,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			734,00				
13	74	513-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л		2	153853,00		311398,00				311398,00
				комплект						307706,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		153853			307706,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3692,00				
14	83	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		86	162,51	1,67	13976,00	144,00	204,00	13356,00	29518,00
				м трубопровода		158,47	0,00	13628,00	0,00		2186,00	
15	84	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электрополотенце		2	2718,73	140,06	5437,00	280,00	32,00	3780,00	9954,00
				шт		2562,63	62,41	5125,00	125,00		737,00	
16	85	ОО *ОВК САНТЕХ Астана*	Полотенцесушители DEVI		2	54989,02		109978,00		109978,00		118776,00
				шт							8798,00	
			Итого по подразделу 2: Трубопровод горячей воды (ТЗ)					649478,00	652,00	207252,00	65730,00	742557,00
								68239,00	225,00	373337,00	27349,00	
			ИТОГО по акту					1247921,00	10005,00	758886,00	99432,00	1 425 274
								105695,00	4075,00	373337,00	77921,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							373 337		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**16 831**				
			Итого с временными									**1 442 105**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**26 035**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 468 140**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**21 896**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 490 036**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 341 033**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**1 460 492**
			НДС			**12%**		**175 259**				
			Итого с НДС									**1 635 750,82**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожнесалимов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Експерт Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-04 Лаборатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-5 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 02-04-05 Технологические решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: 1 этаж									
			Физико-химическая лаборатория									
1	1	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1770,67	193,14	1771,00	193,00	253,00	1285,00	3300,00
				изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		244,00	
2	3	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка		1	2845,58	31,26	2846,00	31,00	574,00	2211,00	5462,00
				комплект		2240,62	15,26	2241,00	15,00		405,00	
3	7	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		2	1770,67	193,14	3541,00	386,00	506,00	2571,00	6601,00
				изделие		1324,65	103,48	2649,00	207,00		489,00	
4	10	1334-0106-0404 *РСНБ РК 2022*	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования		1	25702,20	0,00	25702,00	0,00		15678,00	44690,00
				шт.		25702,20	0,00	25702,00	0,00		3310,00	
5	12	1334-0106-0404 *РСНБ РК 2022*	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования		1	25702,20	0,00	25702,00	0,00		15678,00	44690,00
				шт.		25702,20	0,00	25702,00	0,00		3310,00	
6	14	1334-0106-0404 *РСНБ РК 2022*	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования		1	25702,20	0,00	25702,00	0,00		15678,00	44690,00
				шт.		25702,20	0,00	25702,00	0,00		3310,00	
7	16	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1770,67	193,14	1771,00	193,00	253,00	1285,00	3300,00
				изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		244,00	
8	18	1334-0201-0825 *РСНБ РК 2022*	Специальная сушильная печь. Монтаж оборудования		1	53432,21	4381,53	53432,00	4382,00	6048,00	27412,00	87312,00
				шт.		43002,68	1934,82	43003,00	1935,00		6468,00	
9	20	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		2	1770,67	193,14	3541,00	386,00	506,00	2571,00	6601,00
				изделие		1324,65	103,48	2649,00	207,00		489,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	23	1118-1001-0107 *РСНБ РК 2022*	Флокулятор. Установка		1	4819,81	824,53	4820,00	824,00		4148,00	9685,00
				фильтр		3995,28	237,20	3995,00	237,00		717,00	
11	25	1334-0116-0301 *РСНБ РК 2022*	Термобаня. Монтаж оборудования		1	33900,14	0,00	33900,00	0,00	112,00	20611,00	58872,00
				комплект		33787,82	0,00	33788,00	0,00		4361,00	
12	27	1308-0305-1202 *РСНБ РК 2022*	Электроплита. Монтаж оборудования		1	5234,10	135,53	5234,00	135,00		3716,00	9666,00
				шт.		5098,57	62,41	5099,00	62,00		716,00	
13	29	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	2976,92	825,26	2977,00	825,00		1922,00	5291,00
				шт.		2151,66	411,24	2152,00	411,00		392,00	
14	31	1334-0116-0202 *РСНБ РК 2022*	Колориметр. Монтаж оборудования		2	28273,26	0,00	56547,00	0,00	2,00	34492,00	98322,00
				комплект		28272,42	0,00	56545,00	0,00		7283,00	
15	33	1334-0116-0210 *РСНБ РК 2022*	Спектрофотометр. Монтаж оборудования		2	46263,96	0,00	92528,00	0,00		56442,00	160888,00
				комплект		46263,96	0,00	92528,00	0,00		11918,00	
16	35	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	2976,92	825,26	2977,00	825,00		1922,00	5291,00
				шт.		2151,66	411,24	2152,00	411,00		392,00	
17	37	1336-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Центрифуга автоматизированная, масса до 0,2 т. Монтаж оборудования		2	50889,76	2706,96	101780,00	5414,00	1884,00	59080,00	173729,00
				шт.		47240,60	1185,85	94481,00	2372,00		12869,00	
18	39	1119-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Водонагреватели емкостные. Установка		2	15667,39	820,48	31335,00	1641,00		29917,00	66152,00
				прибор		14846,91	416,77	29694,00	834,00		4900,00	
19	42	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования		1	12962,81	2113,73	12963,00	2114,00	368,00	8563,00	23248,00
				комплект		10481,44	936,20	10481,00	936,00		1722,00	
20	45	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования		1	12962,81	2113,73	12963,00	2114,00	368,00	8563,00	23248,00
				комплект		10481,44	936,20	10481,00	936,00		1722,00	
21	47	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования		1	12962,81	2113,73	12963,00	2114,00	368,00	8563,00	23248,00
				комплект		10481,44	936,20	10481,00	936,00		1722,00	
22	49	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	23634,02	0,00	23634,00	0,00	14,00	14408,00	41085,00
				шт.		23620,30	0,00	23620,00	0,00		3043,00	
			Весовая									
23	56	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		2	2976,92	825,26	5954,00	1650,00		3844,00	10582,00
				шт.		2151,66	411,24	4303,00	822,00		784,00	
			Моечная-дистилляторная									
24	73	1334-0102-0202 *РСНБ РК 2022*	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т. Монтаж оборудования		3	29861,64	0,00	89585,00	0,00		54647,00	155771,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		29861,64	0,00	89585,00	0,00		11539,00	
25	79	1328-1202-0201 *РСНБ РК 2022*	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования		1	64911,63	1048,81	64912,00	1049,00	5768,00	35595,00	108548,00
				шт.		58094,82	257,02	58095,00	257,00		8041,00	
26	82	1334-0102-0202 *РСНБ РК 2022*	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т. Монтаж оборудования /система очистки воды/		1	29861,64	0,00	29862,00	0,00		18216,00	51924,00
				комплект		29861,64	0,00	29862,00	0,00		3846,00	
27	87	1334-0102-0202 *РСНБ РК 2022*	Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т. Монтаж оборудования /система хранения воды/		1	29861,64	0,00	29862,00	0,00		18216,00	51924,00
				комплект		29861,64	0,00	29862,00	0,00		3846,00	
28	94	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		5	2976,92	825,26	14885,00	4126,00		9611,00	26456,00
				шт.		2151,66	411,24	10758,00	2056,00		1960,00	
			Приборная									
29	106	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		2	2976,92	825,26	5954,00	1650,00		3844,00	10582,00
				шт.		2151,66	411,24	4303,00	822,00		784,00	
			Кабинент									
30	125	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	2976,92	825,26	2977,00	825,00		1922,00	5291,00
				шт.		2151,66	411,24	2152,00	411,00		392,00	
			Кабинет									
31	131	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	2976,92	825,26	2977,00	825,00		1922,00	5291,00
				шт.		2151,66	411,24	2152,00	411,00		392,00	
32	133	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		2	2976,92	825,26	5954,00	1650,00		3844,00	10582,00
				шт.		2151,66	411,24	4303,00	822,00		784,00	
33	140	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка		1	115387,65	5302,11	115388,00	5302,00	11629,00	98144,00	230615,00
				камера		98456,65	1690,76	98457,00	1691,00		17083,00	
			Склад хранения прекурсоров									
34	144	1334-0116-0303 *РСНБ РК 2022*	Термостат для автолабораторий. Монтаж оборудования		1	27876,06	0,00	27876,00	0,00	35,00	16983,00	48448,00
				комплект		27840,78	0,00	27841,00	0,00		3589,00	
			Гардероб									
35	146	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		3	1770,67	193,14	5312,00	579,00	759,00	3856,00	9901,00
				изделие		1324,65	103,48	3974,00	310,00		733,00	
			Архив									
36	154	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1870,99	193,14	1871,00	193,00	353,00	1285,00	3409,00
				изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		253,00	
			Итого по подразделу 1: 1 этаж					941998,00	39426,00	29800,00	608645,00	1674695,00
								872767,00	17410,00	0,00	124052,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 2: 2 ЭТАЖ									
			Лаборатория (бактериологическая)									
37	161	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка		1	2845,58	31,26	2846,00	31,00	574,00	2211,00	5462,00
				комплект		2240,62	15,26	2241,00	15,00		405,00	
38	163	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1870,99	193,14	1871,00	193,00	353,00	1285,00	3409,00
				изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		253,00	
39	167	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		2	1770,67	193,14	3541,00	386,00	506,00	2571,00	6601,00
				изделие		1324,65	103,48	2649,00	207,00		489,00	
40	170	1334-0118-0104 *РСНБ РК 2022*	Прибор пересчетный . Монтаж оборудования		1	45102,64	0,00	45103,00	0,00	3,00	27511,00	78423,00
				шт.		45099,84	0,00	45100,00	0,00		5809,00	
41	172	1334-0116-0303 *РСНБ РК 2022*	Термостат для автолабораторий. Монтаж оборудования		1	27876,06	0,00	27876,00	0,00	35,00	16983,00	48448,00
				комплект		27840,78	0,00	27841,00	0,00		3589,00	
42	177	ООО"Максклиниум"	Окно передаточное герметичное SB-01		1	1173011,04		1187087,00				1187087,00
				комплект						1173011,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1173011,04			1173011,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			14076,00				
43	178	1334-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Стерилизатор . Монтаж оборудования		1	54752,20	0,00	54752,00	0,00	361,00	33179,00	94965,00
				комплект		54391,00	0,00	54391,00	0,00		7034,00	
			Предбокс									
44	190	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1870,99	193,14	1871,00	193,00	353,00	1285,00	3409,00
				изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		253,00	
45	195	ОО *АЛГА БАСУ LTD Костанай*	Вешалка напольная h=1800 мм		1	13069,29		13226,00				13226,00
				шт.						13069,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		13069,29			13069,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			157,00				
46	197	1334-0116-0303 *РСНБ РК 2022*	Термостат для автолабораторий. Монтаж оборудования		2	27876,06	0,00	55752,00	0,00	71,00	33966,00	96895,00
				комплект		27840,78	0,00	55682,00	0,00		7177,00	
			Бокс									
47	205	1334-0116-0301 *РСНБ РК 2022*	Термобаня. Монтаж оборудования		1	33900,14	0,00	33900,00	0,00	112,00	20611,00	58872,00
				комплект		33787,82	0,00	33788,00	0,00		4361,00	
48	207	1317-0111-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок вакуумный. Монтаж оборудования		1	148597,59	9805,71	148598,00	9806,00		86714,00	254137,00
				шт.		138791,88	3362,96	138792,00	3363,00		18825,00	
			Стерилизационная									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	215	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	2976,92	825,26	2977,00	825,00		1922,00	5291,00
		РСНБ РК 2022		шт.		2151,66	411,24	2152,00	411,00		392,00	
50	217	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		1	2845,58	31,26	2846,00	31,00	574,00	2211,00	5462,00
		РСНБ РК 2022		комплект		2240,62	15,26	2241,00	15,00		405,00	
51	219	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования		2	25702,20	0,00	51404,00	0,00		31357,00	89382,00
		РСНБ РК 2022		шт.		25702,20	0,00	51404,00	0,00		6621,00	
52	221	1334-0116-0303	Термостат для автолабораторий. Монтаж оборудования		1	27876,06	0,00	27876,00	0,00	35,00	16983,00	48448,00
		РСНБ РК 2022		комплект		27840,78	0,00	27841,00	0,00		3589,00	
			Средоварочная									
53	225	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования		1	25702,20	0,00	25702,00	0,00		15678,00	44690,00
		РСНБ РК 2022		шт.		25702,20	0,00	25702,00	0,00		3310,00	
54	230	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	2976,92	825,26	2977,00	825,00		1922,00	5291,00
		РСНБ РК 2022		шт.		2151,66	411,24	2152,00	411,00		392,00	
55	232	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1770,67	193,14	1771,00	193,00	253,00	1285,00	3300,00
		РСНБ РК 2022		изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		244,00	
56	234	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка		1	2845,58	31,26	2846,00	31,00	574,00	2211,00	5462,00
		РСНБ РК 2022		комплект		2240,62	15,26	2241,00	15,00		405,00	
57	238	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	2976,92	825,26	2977,00	825,00		1922,00	5291,00
		РСНБ РК 2022		шт.		2151,66	411,24	2152,00	411,00		392,00	
			Предбокс									
58	242	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1870,99	193,14	1871,00	193,00	353,00	1285,00	3409,00
		РСНБ РК 2022		изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		253,00	
59	246	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка		1	1770,67	193,14	1771,00	193,00	253,00	1285,00	3300,00
		РСНБ РК 2022		изделие		1324,65	103,48	1325,00	103,00		244,00	
60	247	522-101-1237001	Тумба 640х450х561		1	25319,00		25623,00				25623,00
		СпрСЦ 01.2023		шт.						25319,00		
			В том числе:									
			- отпускная цена		25319			25319,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			304,00				
			Итого по подразделу 2: 2 ЭТАЖ					1727064,00	13725,00	4410,00	304377,00	2095883,00
								482994,00	5363,00	1225936,00	64442,00	
			ИТОГО по акту					2669062,00	53151,00	34210,00	913022,00	3 770 578
								1355761,00	22773,00	1225936,00	188494,00	
			В том числе:									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 225 936		
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**40 714**				
			Итого с временными									**3 811 292**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**62 979**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 874 272**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**52 967**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 927 238**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**3 534 514**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**3 849 369**
			НДС			**12%**		**461 924**				
			Итого с НДС									**4 311 293,26**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдиев Ф.Ж.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-07 Вышка постовая охранная - 4 шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-6 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 02-07-01 Общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Общестроительные работы - вышка 4 шт									
			Двери									
1	19	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3.78	24272,00		91748,00		91748,00	7340,00	99088,00
2	20	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	4844,00		9688,00		9688,00	775,00	10463,00
3	21	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	508,00		2032,00		2032,00	163,00	2195,00
4	4	223-103-0108 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	7.02	80691,00		566451,00		566451,00	45316,00	611767,00
			Итого по разделу 1: Общестроительные работы - вышка 4 шт					669919,00	0,00	669919,00	0,00	723513,00
								0,00	0,00	0,00	53594,00	
			Раздел 2: Конструкции металлические - 5АР и 2КМ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стеновые и кровельные панели									
5	61	1109-0402-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		23	9645,40	2849,49	221844,00	65539,00	66915,00	78225,00	324075,00
				$м^2$		3886,58	1042,51	89391,00	23978,00		24006,00	
6	62	222-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 80 мм		46,04	21422,00		986269,00		986269,00		1065171,00
				$м^2$							78902,00	
7	63	1109-0401-0203 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж		15,7	2190,71	1095,85	34394,00	17205,00	1947,00	14379,00	52675,00
				$м^2$ покрытия		970,82	356,51	15242,00	5597,00		3902,00	
8	64	222-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм		31,48	20650,00		650062,00		650062,00		702067,00
				$м^2$							52005,00	
9	65	217-107-0105 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм		90	108,00		9720,00		9720,00		10498,00
				шт.							778,00	
10	66	217-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 85-130 мм		290	106,00		30740,00		30740,00		33199,00
				шт.							2459,00	
11	67	217-107-0106 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 240-350 мм		130	198,00		25740,00		25740,00		27799,00
				шт.							2059,00	
12	68	217-107-0105 *РСНБ РК 2022*	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 6,3 мм х 140-190 мм		130	108,00		14040,00		14040,00		15163,00
				шт.							1123,00	
			Итого по разделу 2: Конструкции металлические - 5АР и 2КМ					1972809,00	82744,00	1785433,00	92604,00	2230647,00
								104633,00	29575,00	0,00	165234,00	
			ИТОГО по акту					2642728,00	82744,00	2455352,00	92604,00	2 954 160
								104633,00	29575,00	0,00	218828,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**47 267**				
			Итого с временными									**3 001 427**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**73 115**				
			Итого с зимними удорожаниями									**3 074 541**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**61 491**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 136 032**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**2 822 429**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**3 073 851**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12%		368 862				
			Итого с НДС									3 442 713,00

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 марта 2021 года № 136

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **04-03 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-7 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 04-03-01 Наружние внеплощадочные сети электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оборудование									
1	7	1308-0103-0702 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным. Монтаж оборудования		1	31967,56	2693,03	31968,00	2693,00	1002,00	21173,00	57392,00
				шт.		28272,42	1134,12	28272,00	1134,00		4251,00	
			ВЛ-10кВ									
2	53	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,323333	224229,67	110595,83	72501,00	35759,00	1214,00	38765,00	120167,00
				км линии		109879,28	39984,13	35528,00	12928,00		8901,00	
3	55	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20		0,32665	633095,00		206800,00		206800,00		223344,00
				км							16544,00	
			ИТОГО по акту					311269,00	38452,00	209016,00	59938,00	400 903
								63800,00	14062,00	0,00	29696,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**6 414**				
			Итого с временными									**407 317**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**9 922**				
			Итого с зимними удорожаниями									**417 240**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**8 345**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**425 584**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**383 026**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**417 146**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12%		50 058				
			Итого с НДС									467 203,53

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кокатеольдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Group"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **04-04 Наружние внутриплощадочные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-8 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 04-04-01 Наружние внутриплощадочные сети электроснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Кабельные линии									
1	5	1101-0101-0432 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³		168,8	425,90	425,90	71892,00	71892,00		22172,00	101589,00
				м³ грунта		0,00	182,43	0,00	30794,00		7525,00	
2	6	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели		412	411,59	257,38	169575,00	106041,00		83788,00	273633,00
				м кабеля		154,21	128,25	63535,00	52839,00		20270,00	
3	7	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		1053	125,16	73,76	131793,00	77670,00		66834,00	214517,00
				м кабеля		51,40	36,75	54124,00	38698,00		15890,00	
4	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		114,5	4108,00		470366,00		470366,00		507995,00
				м³							37629,00	
5	9	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		52,7147	73,00	73,00	3848,00	3849,00		944,00	5175,00
				м³ грунта		0,00	24,88	0,00	1312,00		383,00	
6	10	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		10,869	2454,27	0,00	26675,00	0,00		19206,00	49552,00
				м³ грунта		2454,27	0,00	26675,00	0,00		3671,00	
7	11	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		43,476	368,69	169,02	16029,00	7348,00		8833,00	26851,00
				м³ уплотненного грунта		199,67	82,53	8681,00	3588,00		1989,00	
8	12	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		114,5	123,18	123,18	14104,00	14104,00		3029,00	18504,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		0,00	36,74	0,00	4207,00		1371,00	
9	13	1101-0107-1315 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3		114,5	85,75	85,75	9818,00	9818,00		2109,00	12881,00
				м³ грунта		0,00	25,58	0,00	2929,00		954,00	
10	14	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		6000	249,89	18,40	1499340,00	110400,00	22740,00	986340,00	2684520,00
				м		227,70	0,62	1366200,00	3720,00		198840,00	
11	16	1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		20	1139,12	102,41	22782,00	2048,00	3315,00	13117,00	38771,00
				м		870,96	39,94	17419,00	799,00		2872,00	
12	17	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм		19,75	1111,00		21942,00		21942,00		23697,00
				м							1755,00	
13	18	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		15	879,28	67,17	13189,00	1008,00	2477,00	7244,00	22068,00
				м		647,00	23,72	9705,00	356,00		1635,00	
14	19	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм		15,11	610,00		9217,00		9217,00		9954,00
				м							737,00	
15	20	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		10	1287,42	82,88	12874,00	829,00	4829,00	5295,00	19623,00
				м		721,66	13,73	7217,00	137,00		1454,00	
16	21	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20		10,3	293,00		3018,00		3018,00		3259,00
				м							241,00	
17	23	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		402	1026,62	490,10	412701,00	197021,00	19368,00	195557,00	656920,00
				м кабеля		488,34	187,30	196313,00	75295,00		48662,00	
18	24	1308-0201-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		274	775,16	341,45	212394,00	93557,00	13201,00	101035,00	338503,00
				м кабеля		385,53	126,61	105635,00	34691,00		25074,00	
19	25	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		870	545,07	239,87	474211,00	208687,00	41917,00	216682,00	746164,00
				м кабеля		257,02	88,89	223607,00	77334,00		55271,00	
20	26	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		61	961,85	527,17	58673,00	32157,00	7701,00	23752,00	89019,00
				м кабеля		308,43	232,38	18814,00	14175,00		6594,00	
			ИТОГО по акту					3654441,00	936429,00	620091,00	1755937,00	5 843 195
								2097925,00	340874,00	0,00	432817,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**93 491**				
			Итого с временными									**5 936 686**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**144 618**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 081 304**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**121 626**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 202 930**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**5 582 637**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**6 079 938**
			НДС			**12%**		**729 593**				
			Итого с НДС									**6 809 530,76**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагельдинов Р.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-9 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 06-02-01/01 Дополнительные работы по Кабельным линиям работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции									
			Кабельные линии									
1	1	243-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	км	0,8058	6780011,00		5463333,00		5463333,00	437067,00	5900400,00
2	2	243-903-0827 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ-нб	шт.	2	73323,00		146646,00		146646,00	11732,00	158378,00
3	3	243-903-0826 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ-М	шт.	2	96141,00		192282,00		192282,00	15383,00	207665,00
			Итого по разделу 1: Наружный коллектор от станции ВОС до канализационной насосной станции					5802261,00	0,00	5802261,00	0,00	6266443,00
								0,00	0,00	0,00	464182,00	
			ИТОГО по акту					5802261,00	0,00	5802261,00	0,00	6 266 443
								0,00	0,00	0,00	464182,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**100 263**				
			Итого с временными									**6 366 706**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**155 093**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 521 799**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**130 436**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 652 235**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**5 987 012**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**6 520 335**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12%		782 440				
			Итого с НДС									7 302 774,65

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Кожаев Д.Ф.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-04 Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-10 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 06-04-01 Наружные сети газоснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		47	307,08	307,08	14433,00	14433,00		2706,00	18510,00
				м^3 грунта		0,00	79,97	0,00	3759,00		1371,00	
2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		1,4	6352,93	0,00	8894,00	0,00		6404,00	16522,00
				м^3 грунта		6352,93	0,00	8894,00	0,00		1224,00	
3	3	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		39,87	73,00	73,00	2911,00	2911,00		714,00	3915,00
				м^3 грунта		0,00	24,88	0,00	992,00		290,00	
4	4	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		39,87	368,69	169,02	14700,00	6738,00		8101,00	24625,00
				м^3 уплотненного грунта		199,67	82,53	7961,00	3290,00		1824,00	
5	5	1101-0107-1306 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3		8,53	123,18	123,18	1051,00	1050,00		226,00	1379,00
				м^3 грунта		0,00	36,74	0,00	313,00		102,00	
6	6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /верх трубопроводов/		4,5	1562,13	0,00	7030,00	0,00		5061,00	13058,00
				м^3 грунта		1562,13	0,00	7030,00	0,00		967,00	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		4,5	4108,00		18486,00		18486,00		19965,00
				м^3							1479,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,3	6895,61	307,92	15860,00	709,00	10393,00	4921,00	22444,00
				м³ основания		2068,89	92,43	4758,00	213,00		1663,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					83365,00	25841,00	28879,00	28133,00	120418,00
								28643,00	8567,00	0,00	8920,00	
			Подраздел 2: Газопровод в футляре									
9	9	1122-0501-0405 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею /футляр/		0,013	899593,24	423237,17	11695,00	5503,00		7792,00	21046,00
				км трубопровода		476356,07	129044,54	6193,00	1678,00		1559,00	
10	10	241-201-0417 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм		13,13	9652,00		126731,00		126731,00		136869,00
				м							10138,00	
11	11	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 180 мм. Заделка прокладками		1	4346,32	59,62	4346,00	60,00		4273,00	9309,00
				футляр		4286,70	29,71	4287,00	30,00		690,00	
12	12	235-401-0406 *РСНБ РК 2022*	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий DN 25 мм		2,26	940,00		2124,00		2124,00		2294,00
				м							170,00	
13	13	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,015	737082,41	324227,92	11056,00	4864,00		7749,00	20309,00
				км трубопровода		412854,49	108976,29	6193,00	1635,00		1504,00	
14	14	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		15,15	2565,00		38860,00		38860,00		41969,00
				м							3109,00	
15	15	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 100 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,015	1867669,91	1441905,61	28015,00	21629,00	125,00	11288,00	42447,00
				км трубопровода		417450,88	409530,98	6262,00	6143,00		3144,00	
16	16	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею /контроль утечки газа/		0,001	690517,97	296648,81	691,00	297,00		496,00	1282,00
				км трубопровода		393869,16	106748,78	394,00	107,00		95,00	
17	17	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		1,01	350,00		354,00		354,00		382,00
				м							28,00	
18	18	235-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл		1	3378,00		3378,00		3378,00		3648,00
				шт.							270,00	
19	19	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка спейсера		13	2012,81	3,71	26167,00	48,00		25881,00	56212,00
				шт.		2009,10	1,85	26118,00	24,00		4164,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	241-229-0403 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 89 мм		13	7495,00		97435,00		97435,00		105230,00
				шт.							7795,00	
21	21	1124-0108-0501 *РСНБ РК 2022*	Коверы наземные. Монтаж /с подушкой/		1	9201,29	1163,84	9201,00	1164,00	2578,00	5979,00	16394,00
				ковер		5459,03	579,95	5459,00	580,00		1214,00	
22	22	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК		1	134495,00		134495,00		134495,00		145255,00
				шт.							10760,00	
23	23	1122-0801-0210 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении		1	4151,98	467,73	4152,00	467,00		3657,00	8434,00
				шт.		3684,25	9,24	3684,00	9,00		625,00	
24	24	241-513-0403 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	55000,00		55000,00		55000,00		59400,00
				шт.							4400,00	
25	25	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		3	2025,47	143,05	6076,00	430,00		5592,00	12602,00
				шт.		1882,42	0,53	5647,00	2,00		934,00	
26	26	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм		1	2890,00		2890,00		2890,00		3121,00
				шт.							231,00	
27	27	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	63,00		126,00		126,00		136,00
				шт.							10,00	
28	28	261-404-0670 *РСНБ РК 2022*	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017 /колпак/		1	2332,00		2332,00		2332,00		2519,00
				шт.							187,00	
			Итого по подразделу 2: Газопровод в футляре					565124,00	34462,00	466428,00	72707,00	688858,00
								64237,00	10208,00	0,00	51027,00	
			Подраздел 3: Газопровод									
29	29	1312-0201-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		3	3642,45	2009,62	10927,00	6028,00	10,00	4145,00	16278,00
				м трубопровода		1629,52	635,48	4889,00	1906,00		1206,00	
30	30	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		3,015	3545,00		10688,00		10688,00		11543,00
				м							855,00	
31	31	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 100 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа		0,003	1860605,01	1441905,61	5582,00	4326,00	4,00	2258,00	8467,00
				км трубопровода		417450,88	409530,98	1252,00	1229,00		627,00	
32	32	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		1	2088,95	80,74	2089,00	81,00	556,00	1437,00	3808,00
				фланец		1451,83	0,00	1452,00	0,00		282,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ОО *Теплогазстрой*	Изолирующее фланцевое соединение PN 16 диаметром 89 мм		1	29380,10		29380,00		29380,00		31730,00
				шт.							2350,00	
34	34	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		1	17558,51	5731,35	17559,00	5731,00	621,00	8278,00	27904,00
				шт.		11206,16	2364,21	11206,00	2364,00		2067,00	
35	35	242-203-0305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов. Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80		1	102986,00		102986,00		102986,00		111225,00
				шт.							8239,00	
36	36	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***		0,015	47896,36	30763,19	718,00	461,00		234,00	1028,00
				км кабеля		17133,17	8423,62	257,00	126,00		76,00	
37	37	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		15,75	34,00		536,00		536,00		579,00
				м							43,00	
			Итого по подразделу 3: Газопровод					180465,00	16627,00	144781,00	16352,00	212562,00
								19056,00	5625,00	0,00	15745,00	
			Подраздел 4: Выход газопровода из земли - 2 шт									
38	38	1122-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм /футляр/		0,0016	1937811,14	380091,50	3100,00	608,00	444,00	2269,00	5799,00
				км		1280173,44	152410,29	2048,00	244,00		430,00	
39	39	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		1,6064	6541,00		10507,00		10507,00		11348,00
				м							841,00	
40	40	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,949536	149,46	3,45	142,00	3,00	59,00	55,00	213,00
				$м^2$		83,71	0,50	79,00	0,00		16,00	
41	41	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка паронитом		2	3863,40	53,00	7727,00	106,00		7597,00	16550,00
				футляр		3810,40	26,41	7621,00	53,00		1226,00	
42	42	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,002	114793,00		230,00		230,00		248,00
				1000 шт.							18,00	
43	43	235-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл		2	3378,00		6756,00		6756,00		7296,00
				шт.							540,00	
44	44	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т /лист t5 мм 400х600мм/		0,0194	204927,22	11284,36	3976,00	219,00	291,00	2402,00	6888,00
				т		178630,14	837,49	3465,00	16,00		510,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,0194	1083405,00		21018,00		21018,00		22699,00
				т							1681,00	
46	46	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		6	2305,30	296,20	13832,00	1777,00		11945,00	27839,00
				шт.		2009,10	1,85	12055,00	11,00		2062,00	
47	47	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11. PN 16 размерами 90х90 мм		2	8935,00		17870,00		17870,00		19300,00
				шт.							1430,00	
48	48	241-211-0218 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 110х90 мм		2	6063,00		12126,00		12126,00		13096,00
				шт.							970,00	
49	49	241-208-0509 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° с ЗН соединением размерами 90х90 мм		2	5815,00		11630,00		11630,00		12560,00
				шт.							930,00	
50	50	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство		2	1666,89	170,14	3334,00	340,00	1681,00	1361,00	5071,00
				$м^2$ покрытия		656,27	67,61	1313,00	135,00		376,00	
51	51	1111-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		2	578,16	26,77	1156,00	54,00	952,00	172,00	1434,00
				$м^2$ покрытия		75,64	15,90	151,00	32,00		106,00	
52	52	1312-1701-0305 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб легированных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление /футляр/		1	3214,15	226,63	3214,00	226,00	32,00	1848,00	5467,00
				м трубопровода		2955,75	73,23	2956,00	73,00		405,00	
53	53	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм		1,03	3890,00		4007,00		4007,00		4328,00
				м							321,00	
54	54	1312-1701-0303 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб легированных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Изготовление /трубка/		2	2685,55	177,08	5371,00	354,00	31,00	3117,00	9167,00
				м трубопровода		2493,11	61,44	4986,00	123,00		679,00	
55	55	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		2,06	2302,00		4742,00		4742,00		5121,00
				м							379,00	
56	56	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0036	2031733,67	850942,44	7314,00	3063,00	698,00	4574,00	12839,00
				т фасонных частей		986931,23	296497,60	3553,00	1067,00		951,00	
57	57	241-117-0205 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 115 мм		1	6951,00		6951,00		6951,00		7507,00
				шт.							556,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,001002	1528659,00		1532,00		1532,00		1655,00
				т							123,00	
59	59	261-301-0304 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=80мм ГОСТ 15180-86		0,001	71988,30		72,00		72,00		78,00
				1000 шт.							6,00	
60	60	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство трубки водоотводящей		1	10975,44	3969,37	10975,00	3969,00		8471,00	21002,00
				шт.		7006,07	1550,46	7006,00	1550,00		1556,00	
61	61	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,1	7938,69	1832,85	794,00	184,00	452,00	222,00	1097,00
				$м^3$ основания		1582,09	807,09	158,00	81,00		81,00	
62	62	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка колодца водоотводящей трубки		0,276316	23493,07	3939,26	6492,00	1089,00	1952,00	3453,00	10741,00
				$м^3$ кладки		12488,34	950,75	3451,00	263,00		796,00	
63	63	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,105	86353,00		9067,00		9067,00		9792,00
				1000 шт.							725,00	
64	64	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство горловины колодца под люк		0,09	42857,24	7285,01	3857,00	656,00	2311,00	944,00	5185,00
				$м^3$		9895,59	1632,34	891,00	147,00		384,00	
65	65	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка		1	5132,52	769,55	5133,00	769,00	1339,00	3339,00	9150,00
				шт.		3024,27	348,25	3024,00	348,00		678,00	
66	66	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19329,00		19329,00		19329,00		20875,00
				комплект							1546,00	
67	67	1312-1701-0114 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление конденсатосборника /обечайка/		0,5	4427,47	282,31	2214,00	141,00	389,00	1054,00	3529,00
				м трубопровода		3366,99	90,03	1683,00	45,00		261,00	
68	68	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм		0,515	25634,00		13202,00		13202,00		14258,00
				м							1056,00	
69	69	1312-1701-0304 *РСНБ РК 2022*	Узел трубопровода из труб легированных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление /штуцер/		0,6	2699,64	184,46	1620,00	110,00	13,00	935,00	2759,00
				м трубопровода		2493,11	62,17	1496,00	37,00		204,00	
70	70	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		0,618	3181,00		1966,00		1966,00		2123,00
				м							157,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	1109-0701-0131 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) /длина/		0,0125	664467,65	155071,19	8306,00	1938,00	167,00	4374,00	13694,00
				т конструкций		496050,24	11129,44	6201,00	139,00		1014,00	
72	72	222-504-0101 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		0,0125	1083405,00		13543,00		13543,00		14626,00
				т							1083,00	
73	73	25-0101-012-03 ***НР НРР-25***	Сверление отверстий в деталях из стали для трубки водоподъемной /d76мм/		0,1	2491,65	1,60	249,00	0,00		172,00	455,00
				10 отверстий		2490,05	0,00	249,00	0,00		34,00	
74	74	1124-0205-0103 ***РСНБ РК 2022***	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка		1	29518,61	11944,78	29519,00	11945,00	798,00	20978,00	54537,00
				конденсатосборник или затвор		16776,19	4413,56	16776,00	4414,00		4040,00	
75	75	1311-0302-0101 ***РСНБ РК 2022***	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования		1	12962,81	2113,73	12963,00	2114,00	368,00	8563,00	23248,00
				комплект		10481,44	936,20	10481,00	936,00		1722,00	
76	76	247-215-0214 ***РСНБ РК 2022***	Электрод стационарный ЭНЕС-1		1	24503,00		24503,00		24503,00		26463,00
				шт.							1960,00	
77	77	1122-0801-0206 ***РСНБ РК 2022***	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	2305,30	296,20	4611,00	593,00		3982,00	9280,00
				шт.		2009,10	1,85	4018,00	4,00		687,00	
78	78	241-210-0622 ***РСНБ РК 2022***	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х90 мм		2	8935,00		17870,00		17870,00		19300,00
				шт.							1430,00	
79	79	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,8	149,46	3,45	120,00	2,00	50,00	46,00	179,00
				$м^2$		83,71	0,50	67,00	0,00		13,00	
80	80	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		0,8	258,55	5,13	207,00	4,00	124,00	55,00	283,00
				$м^2$		97,86	1,00	78,00	1,00		21,00	
81	81	1339-0201-0504 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		6	1637,99	30,35	9828,00	182,00	742,00	5432,00	16481,00
				стык		1484,04	0,00	8904,00	0,00		1221,00	
82	82	1125-0211-0101 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		2	37198,04	34649,62	74396,00	69299,00	26,00	19169,00	101050,00
				стык		2535,32	7996,98	5071,00	15994,00		7485,00	
83	83	261-107-0511 ***РСНБ РК 2022***	Пленка радиографическая РТ-5		0,14	419,00		59,00		59,00		64,00
				дм2							5,00	
			Итого по подразделу 4: Выход газопровода из земли - 2 шт					417430,00	99745,00	209899,00	116529,00	576674,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								107781,00	25713,00	0,00	42715,00	
			ИТОГО по акту					1246384,00	176675,00	849987,00	233721,00	1 598 512
								219717,00	50113,00	0,00	118407,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**25 576**				
			Итого с временными									**1 624 088**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**39 563**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 663 651**
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**33 273**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 696 924**
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**1 527 232**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**1 663 277**
			НДС			**12%**		**199 593**				
			Итого с НДС									**1 862 870,68**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"

Кожаесильтина Р.Б.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Експерт Групп"

Уразбаев Ж.К.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Кокшетау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Caspian Contractors Trust"(Каспиан Контракторс Траст) г.Алматы, Медеуский район, ул. Кыз Жибек д.23, БИН 021040001876**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау, 2-й пусковой комплекс "Реконструкция и расширение водопроводных очистных сооружений г.Кокшетау" (ВОС) Корректировка 2"**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185 от 23.07.2019г**

Акт выполненных работ №24-11 от 26.03.2025 г

за **март 2025 (месяц, год) на 07-01-01 Благоустройство территории работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1107-0111-0101 ***РСНБ РК 2022***	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж		151,5	4442,61	2289,07	673055,00	346794,00		561823,00	1333668,00
				м оград		2153,54	989,17	326261,00	149859,00		98790,00	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					673055,00	346794,00	0,00	561823,00	1333668,00
								326261,00	149859,00	0,00	98790,00	
			Подраздел 3: Железобетонное ограждение территории - 930 м									
2	39	1111-0101-1303 ***РСНБ РК 2022***	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100 мм		30	6905,32	565,88	207160,00	16977,00	159356,00	34367,00	260849,00
				$м^2$ покрытия		1027,59	191,09	30828,00	5733,00		19322,00	
3	40	1107-0111-0102 ***РСНБ РК 2022***	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка		147	5080,67	2694,64	746858,00	396112,00	37617,00	569990,00	1422196,00
				м оград		2130,13	1155,87	313129,00	169913,00		105348,00	
4	41	ОО ***Строй Инвест Степногорск***	Панель ЗПБ 30-20		60	41921,45		2515287,00		2515287,00		2716510,00
				шт							201223,00	
5	42	ОО ***Строй Инвест Степногорск***	Стакан Ф12.7.5		58	13330,67		773179,00		773179,00		835033,00
				шт							61854,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	43	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /фундамент/		101	4129,79	32,72	417109,00	3304,00	358120,00	52283,00	506944,00
				$м^2$ поверхности		551,33	5,28	55684,00	533,00		37552,00	
			Итого по подразделу 3: Железобетонное ограждение территории - 930 м					4659593,00	416393,00	3843559,00	656640,00	5741532,00
								399641,00	176179,00	0,00	425299,00	
			Подраздел 4: Спиральный барьер безопасности Егоза железобетонного ограждения территории									
7	44	1146-0301-0201 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм /ЖБ панель/		121	1910,94	705,98	231224,00	85424,00	1042,00	185483,00	450044,00
				отверстие		1196,35	628,55	144758,00	76055,00		33337,00	
8	45	1146-0301-0217 ***РСНБ РК 2022***	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм /ЖБ панель/		121	-116,65	-38,86	-14115,00	-4702,00	-208,00	-11489,00	-27653,00
				отверстие		-76,07	-36,97	-9204,00	-4473,00		-2049,00	
9	46	1308-0202-0307 ***РСНБ РК 2022***	Трос продольно-несущий. Устройство струны в два ряда		0,2	86418,06	15453,61	17284,00	3091,00		11329,00	30902,00
				км		70964,45	7709,46	14193,00	1542,00		2289,00	
10	47	1107-0111-0113 ***РСНБ РК 2022***	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным панелям. Установка спирального барьера "Егоза"		476	2330,98	726,83	1109546,00	345971,00		1080196,00	2364920,00
				м огражд		1604,15	319,00	763575,00	151844,00		175178,00	
11	48	217-101-0107 ***РСНБ РК 2022***	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,02	1528659,00		30573,00		30573,00		33019,00
				т							2446,00	
			Итого по подразделу 4: Спиральный барьер безопасности Егоза железобетонного ограждения территории					1374512,00	429784,00	31407,00	1265519,00	2851232,00
								913322,00	224968,00	0,00	211201,00	
			ИТОГО по акту					6707160,00	1192971,00	3874966,00	2483982,00	9 926 432
								1639224,00	551006,00	0,00	735290,00	
			Временные здания и сооружения			**1,60%**		**158 823**				
			Итого с временными									**10 085 255**
			Зимние удорожания			**2,436%**		**245 677**				
			Итого с зимними удорожаниями									**10 330 932**
			Непредвиденные работы и затраты *			**2%**		**206 619**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 537 550**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с учетом тендерной скидки 10%			**10%**						**9 483 795**
			Итого в текущих ценах 2023-2024 года, К=			**1,08908**						**10 328 612**
			НДС			**12%**		**1 239 433**				
			Итого с НДС									**11 568 045,22**

Принял:
Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел Строительства города Кокшетау"

Кожагелдинов Е.Е.

Технический надзор
Эксперт технического надзора
ТОО "Expert Групп"

Уразбаев Ж.К.

Сдал:
Подрядчик
Менеджер проекта
ТОО "Caspian Contractors Trust"

Утегенов К.С.