Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Договор № 180 от 27 сентября 2016 г.

Наименование объекта : Детский сад на 280 мест по ул.Мичурина в г.Риддер ВКО"(новый объект).

Акт № 1

приемки выполненных работ за период с 01-10 октября 2016 года

от 10.10.2016 г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2015 -2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Кладка стен								
12	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича	226	8657,66	337,41	1956631	76255	238812	4,76	1076
		м3 кладки		769,5	126	173907	28476	118	0,62	140
13	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-691,66	38,93	–	-26926	–	-31773	0,219	-151
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-26926	–	118	–	–
14	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	82	8415,06	337,41	690035	27668	77069	4,38	359
		м3 кладки		670,5	126	54981	10332	118	0,62	51

15	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке. Сердечники монолитные См1-См6(л.38АС)	1,6	13329,13	4467,45	21327	7148	5516	12,43	20
		м3		2074,5	1208,95	3319	1934	105	4,629	7
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой СГ-1,С-1	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,47692	41200		19649				
		т								
19	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ1-ПМ26	19	13646,62	367,51	259286	6983	46715	13,1	249
		м3		2202,75	138,83	41852	2638	105	0,678	13
20	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,60174	53000		31892				
		т								
21	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,12788	52400		6701				
		т								
22	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,56628	51000		28880				
		т								
23	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,17999	50900		9161				
		т								
24	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,09855	48300		4760				
		т								

25	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,56558	47400		74208				
		т								
26	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке.Обрамление проема ОБ-1-ОБ12	1,4	9572,37	316,01	13401	442	2186	8,25	12
		м3								
				1368	119,39	1915	167	105	0,583	1
27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,12082	52400		6331				
		т								
28	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03677	50600		1861				
		т								
29	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0054	127910,1	1826,1	691	10	67	42,7	–
		т стальных элементов								
				8100	690,75	44	4	140	3,37	–
30	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	71,82	9225,38	316,01	662567	22696	112166	8,25	593
		м3								
				1368	119,39	98250	8575	105	0,583	42
31	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,254	52400		13310				
		т								
32	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,3436	53000		124211				
		т								
33	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,9791	50600		49542				
		т								

3.2 Рама РМ-1 (л.34-36, АС)

34	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (стойки)	3,2	14028,58	1032,29	44891	3303	12386	20,6	66
		м3		3296,25	389,95	10548	1248	105	1,9045	6
35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (ниже отм.0,000)	0,598	83		50				
		м3								
36	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	3,2	13548,57	3768,94	43355	12061	10283	12,53	40
		м3		2040,75	1019,84	6530	3263	105	3,903	12
37	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,598	83		50				
		м3								
38	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,14	549,99	144,52	627	165	300	1,34	2
		т		292,5	–	333	–	90	–	–
		3.3 Армирование фронтонов (л.73 АС)								
40	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке. Монолитные сердечники Ст1	0,93	13329,13	4467,45	12396	4155	3206	12,43	12
		м3		2074,5	1208,95	1929	1124	105	4,629	4
41	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная обвязка ОБ-1	1,52	9572,37	316,01	14550	480	2373	8,25	13
		м3		1368	119,39	2079	181	105	0,583	1
42	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1031	65900		6794				
		т								
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00474	65000		308				

		т								
44	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1	0,057	8679,65	422,15	495	24	566	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	471	9	118	0,77	–
45	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05488	41200		2261				
		т								
46	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00392	64100		251				
		т								
		Раздел 4 Перекрытие-покрытие								
47	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	186	1466,64	373,54	272795	69478	156454	2,66	495
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	86630	25123	140	0,6052	113
48	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,55 см ПК 63.15-8АтVт-С8	807,4224	2730		2204263				
		м2								
49	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	807,4224	349		281790				
		м2								
50	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,80 см ПК 63.12-8АтVт-С8	403,5528	2685		1083539				
		м2								
51	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	403,5528	349		140840				
		м2								
52	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11,72 см. ПК 63,10-8АтVт-С8	285,9912	2685		767886				
		м2								
53	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	285,9912	349		99811				
		м2								

54	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,71 см. ПК72.15-8АтV-а *м2*	68	2730		185640				
55	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	68	488		33184				
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 см. ПК 72.12-8АтV-а *м2*	38	2685		102030				
59	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	38	488		18544				
61	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Плита монолитная Пм1-Пм2 *м3*	2	13827,78 2117,25	379,21 143,26	27656 4235	758 287	4748 105	13 0,6996	26 1
64	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Участок монолитный Ум1-Ум3(л.47,56 АС) *м3*	6,8	7707,18 272,25	196,62 74,27	52409 1851	1337 505	2474 105	1,79 0,3628	12 2
65	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном *м3 утеплителя*	3,2	14256,79 508,5	207,16 78,75	45622 1627	663 252	2236 119	3,63 0,38	12 1
66	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Участок монолитный Ум4-Ум15 (л.47,57 АС) *м3*	11,7	7707,18 272,25	196,62 74,27	90174 3185	2300 869	4257 105	1,79 0,3628	21 4
67	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном *м3 утеплителя*	2,4	14256,79 508,5	207,16 78,75	34216 1220	497 189	1677 119	3,63 0,38	9 1
68	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,96473	53000		51131				

			т							
69	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,32232	50600		16309				
			т							
72	4-1-6									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03735	45800		1711				
			т							
	Раздел 5 Кровля (л.7,71,72 АС)									
73	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	524	165,79	15,94	86874	8353	25323	0,243	127
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	18157	3123	119	0,0291	15
74	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-5,000;	-2620	5,59	0,14	-14646	-367	-499	0,0009	-2
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	-288	-131	119	0,0003	-1
75	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	524	72,84	0,42	38168	220	9403	0,093	49
		м2 изолируемой поверхности								
				14,92	0,16	7818	84	119	0,0008	–
76	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	524	207,96	1,19	108971	624	17117	0,155	81
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	14148	236	119	0,0022	1
77	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	211	2139,46	330,46	451426	69727	407810	10,58	2232
		м3 изоляции								
				1809	123,75	381699	26111	100	0,6	127
78	1-3-103									
		Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	326,42271	12903		4211832				

		м3								
79	Е12-15-1	Устройство гидро-изоляции "Изоспан"	524	141,96	1,19	74387	624	17117	0,155	81
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	14148	236	119	0,0022	1
80	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции. Устройство гидро-ветрозащитной изоляции "Изоспан"	524	115,08	1,15	60302	603	11423	0,101	53
		м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	9374	225	119	0,0021	1
81	99-20-2(пл)	Парапроницаемая мембрана "Изоспан-АМ(А)"	12	2649		31788				
		рулон								
82	Е10-14-1	Установка стропил	23,6	21304,82	334,28	502794	7889	99786	22,1	522
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	80181	2974	120	0,62	15
83	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23,6	573,75	28,11	13541	663	3805	0,78	18
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	2921	250	120	0,052	1
84	Е10-12-1	Подшивка лобовой и ветровой доски	64,7	700,7	5,48	45335	355	6695	0,526	34
		м2 потолков		84,15	2,07	5445	134	120	0,0101	1
85	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	641	940,78	8,2	603040	5256	210553	1,71	1096
		м2 кровли		272,95	3,08	174961	1974	119	0,015	10
86	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	641	20,49	0,91	13134	583	3862	0,029	19
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	3000	218	120	0,00168	1
87	Е14-34-1	Покрытие пленкой стропил	641	72,38	0,07	46396	45	12625	0,123	79
		м2 покрытия		18,56	0,02	11897	13	106	0,0001	–
88	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		слуховое окно		963	31,5	1926	63	120	0,15	–

Раздел 6 Двери

115	6-4-5	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДН 21-13ГУ	5,31258	14500	77032
		м2			
116	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	9,79116	3760	36815
		м2			
117	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	18,44018	3540	65278
		м2			
118	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	54,32503	4010	217843
		м2			
119	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	39,63894	4010	158952
		м2			
120	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	10,53725	3540	37302
		м2			
121	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	9	2980	26820
		комплект			
122	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960	11760
		комплект			
123	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	51	1380	70380
		комплект			
127	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	4,10328	4010	16454
		м2			
128	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	2,63431	3540	9325
		м2			
129	6-4-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДН21-12ГУ	12,23895	19600	239883

			м2			
130	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	2,00887	4010	8056
			м2			
131	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	4,16271	4250	17692
			м2			
132	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	1,80177	4010	7225
			м2			
133	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500	1500
			комплект			
134	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380	16560
			комплект			
140	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	40,1774	4010	161111
			м2			
141	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	39,63894	4010	158952
			м2			
142	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	7,90294	3540	27976
			м2			
143	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	15,26327	4250	64869
			м2			
144	6-4-4	Блоки дверные с однопольными утепленными полотнами ДН 21-12ГУ	4,89558	11200	54830
			м2			
145	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 18-10П внутренние	3,5424	4250	15055
			м2			
147	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500	4500
			комплект			

148	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	57	1380	78660
		Раздел 7 Окна			
150	6-1-718	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 ОК-1,ОК-2, ОК-3 *м2*	237,6	6596	1567210
152	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК-8 *м2*	5,184	5618	29124
153	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	43,2	6433	277906
154	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-5 *м2*	14,58	5618	81910

156	6-1-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 ОК-4	12,96	6433	83372
		м2			
158	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99.Фрамуга Ф-1	22,491	4472	100580
		м2			
160	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 Фрамуга Ф-1	0,91035	5206	4739
		м2			
162	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК-6	29,16	4884	142417
		м2			
164	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	24,786	10900	270167
		м2			
166	3-1-45	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом из алюминиевых сплавов	2	12720	25440
		шт			

169	3-1-65	Витражи алюминиевые раздельные с распашной створкой и фрамугой под двойное остекление стеклом из алюминиевых сплавов *шт*	2	65940		131880				
		Раздел 8 Перегородки								
		8.1 Кирпичные перегородки								
175	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Подготовка под перегородку (л.39 АС) *м3*	12,79	6437,41	196,62	82334	2515	4654	1,79	23
				272,25	74,27	3482	950	105	0,3628	5
176	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,28039	53000		14861				
177	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,07741	50600		3917				
178	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	172,59	1228,67	34,73	212056	5994	48472	1,43	247
				225	13,01	38833	2245	118	0,0635	11
179	E7-19-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками *м шва*	141,74	292,04	0,82	41394	116	2220	0,0651	9
				10,87	0,32	1541	45	140	0,0015	–
180	E6-1-16	Заполнение шва цементным раствором *м3*	0,27	5928,32	196,62	1601	53	99	1,79	–
				272,25	74,27	74	20	105	0,3628	–
181	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,02727	41200		1124				

182	E8-12-2	Крепление кирпичной перегородки стальными затяжками	0,04824	6858,56	846,56	331	41	359	32,7	2
		т металлических изделий		5985	317,25	289	15	118	1,55	–
183	1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04824	64200		3097				
		т								
		8.2 Перегородки ГКЛ,КГЛВ								
184	E10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией ГКЛ С-111(л.9АС)	123	1747,84	13,9	214984	1710	48264	1,92	236
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		321,75	5,24	39575	645	120	0,0256	3
		Раздел 9 Полы1 этаж								
		9.1 Тип 376								
194	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	51,1	42,26	2,62	2159	134	723	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	537	51	123	0,0048	–
195	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,6	6733,28	–	24240	–	2510	3,66	13
		м3 подстилающего слоя		567	–	2041	–	123	–	–
		9.2 Тип 546								
198	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	183,14	42,26	2,62	7739	480	2590	0,0681	12
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1925	181	123	0,0048	1
		9.3 Тип 123								
204	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	36,4	68,27	2,62	2485	95	515	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	383	36	123	0,0048	–
		9.4 Тип 541								

210	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	87,42	42,26	2,62	3694	229	1237	0,0681	6
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	919	87	123	0,0048	–
	9.5 Тип 399									
215	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	118,12	42,26	2,62	4992	309	1670	0,0681	8
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1241	117	123	0,0048	1
	9.6 Тип 109									
223	E11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	21,9	1291,08	–	28275	–	12788	3,1	68
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	10397	–	123	–	–
	9.7 Тип 741									
228	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	21	42,26	2,62	887	55	298	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	221	21	123	0,0048	–
	9.8 Обогреваемый пол									
234	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	162,8	68,27	2,62	11114	427	2303	0,0681	11
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1711	161	123	0,0048	1
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
	11.1 Помещение на отм.0,000									
301	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1397,62	259,34	3,39	362459	4738	172754	0,65	908
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	163522	1006	105	0,0505	71
	11.2 Помещение на отм.+3,300									
314	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	876,14	259,34	3,39	227218	2970	108296	0,65	569
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	102508	631	105	0,0505	44

Раздел 12 Наружная отделка (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ №1)

12.1 Отделка фасада

1	E15-51-1	Штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	549,28	266,03	1,96	146125	1077	63067	0,611	336
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	59817	247	105	0,0262	14
3	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм с предварительной огрунтовкой	549,28	168,47	3,43	92537	1884	43279	0,4552	250
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	40498	720	105	0,0063	3
5	E8-4-7	Нанесение на поверхность стен и откосов жидкого керамического теплоизоляционного материала "КАМКОР ФАСАД"	549,28	46,24	3,82	25399	2098	25142	0,212	116
		м2 поверхности		37,35	1,44	20516	791	118	0,007	4
6	99-1-120	Жидкий керамический теплоизоляционный материал "КАМКОР ФАСАД"	5220,24	1026,43		5358211				
		литр								
7	E15-80-6	Отделка фасада декоративной штукатуркой Decorex Мюнхенка крупностью зерна до 3,5 мм	549,28	256,36	1,68	140813	923	62340	0,5713	314
		м2		107,72	0,37	59168	203	105	0,0021	1
8	E8-4-7	Нанесение на поверхность стен (по декоративной штукатурки) жидкого керамического теплоизоляционного материала "КАМКОР ФАСАД"	549,28	46,24	3,82	25399	2098	25142	0,212	116
		м2 поверхности		37,35	1,44	20516	791	118	0,007	4
9	99-1-120	Жидкий керамический теплоизоляционный материал "КАМКОР ФАСАД"	1498,27	1026,43		1537869				
		литр								
	Раздел 13 Разные работы									
	13.2 Отмостка									
360	E11-1-1	Уплотнение грунта гравием	191,445	42,26	2,62	8090	502	2708	0,0681	13
		м2 площади уплотнения								

				10,51	0,99	2012	190	123	0,0048	1
	Раздел 14 Лестницы									
	14.1 Лестницы Л-1,Л-2 (л.60,61 АС)									
542	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м Балка БП1-1,БЛ1-1,Бл1-2	0,48773	5030,5	2020,02	2454	985	1218	14,1	7
		т конструкций		2272,5	502,43	1108	245	90	1,79	1
543	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-40	0,4158	73085		30389				
		т								
544	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0594	62060		3686				
		т								
545	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01253	69100		866				
		т								
546	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м. Косоуры	0,2372	5030,5	2020,02	1193	479	592	14,1	3
		т конструкций		2272,5	502,43	539	119	90	1,79	–
547	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,2292	75600		17328				
		т								
548	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,008	59200		474				

			т							
549	Е9-48-2									
		Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,72493	549,99	144,52	399	105	191	1,34	1
			т	292,5	–	212	–	90	–	–
550	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	20	20,14	0,23	403	5	360	0,119	2
			болт	19,91	0,09	398	2	90	0,0004	–
551	1-7-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d=12-16 мм	0,0102	92400		942				
			т							
552	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Площадка Пм1-Пм3	1,66	11290,04	241,1	18741	400	2394	8,06	13
			м3	1282,5	91,08	2129	151	105	0,4448	1
553	4-1-4									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00594	50600		301				
			т							
554	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10759	41200		4433				
			т							
555	Е7-59-1									
		Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней.Ступень ЛС1,ЛС2	32,4	205,66	12,56	6663	407	8380	1,08	35
			м ступеней	180	4,75	5832	154	140	0,0232	1
556	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	32,4	781		25304				
			м							
557	Е7-20-3									
		Установка закладных изделий массой до 20 кг М4	0,09264	13402,1	1826,1	1242	169	1140	42,7	4

		т стальных элементов								
				8100	690,75	750	64	140	3,37	–
558	1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-15 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	0,07968	60200		4797				
		т								
559	4-1-22	Арматурные заготовки, не сооранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-	0,01296	53600		695				
		т								
		Всего прямые затраты				**28870493**	**362286**			**10615**
						1778538	**130621**			**738**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26729674				
		Накладные расходы, тенге				2127808				
		- заработная плата, тенге				319171				
		- трудоемкость, чел-ч				1064				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1859898				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1				***32 858 199***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2 КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДТАНЦИЯ КТПН-У-1000-10/0,4кВ-УХЛ1(КТПН-2х250кВА)								
1	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция								
				6345	3623	6345	3623	95	21,172	21
2	80-100-100(п	Комплектная двухтрансформаторная подстанция КТПН-2Х250-6/0,4кВ-У1 в блочно- модульном здании (из 3-х модулей)	1	7254684		7254684				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**7279828**	**16980**			**37**
						6345	**3623**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1819				
		оборудования, тенге				7254684				

	Накладные расходы, тенге				9470				
	- заработная плата, тенге				1421				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2077				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1-2				*7 291 375*				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3-1 ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
	Раздел 1 Металлическое ограждение								
1	Т1-32-17								
	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – строительные работы	241,65	1619,78	133,05	391420	32152	39666	0,444	107
	м		73,26	43,99	17703	10630	140	0,215	52
2	Т1-32-18								
	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,65 м, тип М4Б – монтаж металлоконструкций	241,65	1191,71	2,09	287977	505	30829	0,82	198
	м		141,11	0,64	34099	155	90	0,002	–
3	30-15-3								
	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	-4,05	17900		-72495				
	м3								
4	30-1-46								
	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	4,05	119		482				
	м3								
5	30-1-45								
	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	4,05	221		895				
	м3								

6	8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп 102х2,5мм	388,8	474		184291				
		м								
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная деталь МС-1	0,0489	175710,1	1826,1	8592	89	602	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	396	34	140	3,37	–
12	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительная деталь МС-2	0,07172	60210,1	1826,1	4318	131	883	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	581	50	140	3,37	–
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	65,51917	21,8	0,05	1428	3	344	0,0295	2
		м2								
				5,81	0,02	381	1	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**806908**	**32880**			**312**
						53160	**10870**			**52**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				720867				
		Накладные расходы, тенге				72324				
		- заработная плата, тенге				10849				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52754				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-3-1				***931 986***				
		Всего прямые затраты по Акту № 1				**36957229**	**412146**			**10964**
						1838043	**145114**			**811**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				27452360				
		оборудования, тенге				7254684				
		Накладные расходы, тенге				2209602				
		- заработная плата, тенге				331441				
		- трудоемкость, чел-ч				1105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1914729				

Всего	**41081560**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	608884
- сметная заработная плата, тенге	85852
- нормативная трудоемкость, чел-ч	487
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	757587
- сметная заработная плата, тенге	348490
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2120
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	344358
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	137743
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**42930131**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**109772345**
- материалы, тенге	70195684
- оборудование, тенге	18550227
- сметная заработная плата, тенге	8261772
Налог (2 %)	2195447
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**111967792**
НДС (12 %)	13436135
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**125403927**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства,архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ **К.К.Дырынбаев.**

Технадзор ТОО "ВостокБурСтрой"

Инженер-эксперт

_____ **Б.У.Жанекенов.**

Заместитель акима г.Риддер

_____ **С.А.Харченко**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____ **В.А.Старцев**