Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Договор № 180 от 27 сентября 2016 г.

Наименование объекта : Детский сад на 280 мест по ул.Мичурина в г.Риддер ВКО"(новый объект).

Акт № 2

приемки выполненных работ за период с 11-26 октября 2016 года

от 26.10.2016 г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2015 -2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Кладка стен								
12	Е8-6-3	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	58,805	8657,66 769,5	337,41 126	509114 45250	19841 7409	62138 118	4,76 0,62	280 36
13	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000; *м2 стен (без вычета проемов)*	-180,035	38,93 38,93	– –	-7009 -7009	– –	-8271 118	0,219 –	-39 –
14	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	80,09	8415,06 670,5	337,41 126	673962 53700	27023 10091	75273 118	4,38 0,62	351 50
15	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке. Сердечники монолитные См1-См6(л.38АС)	2,02	13329,13	4467,45	26925	9024	6964	12,43	25

		м3		2074,5	1208,95	4190	2442	105	4,629	9
16	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Обрамление рамой металлической Рм1-Рм2	0,03607	13402,1	1826,1	483	66	444	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	292	25	140	3,37	–
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой СГ-1,С-1	0,22942	8679,65	422,15	1991	97	2277	56,4	13
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1894	36	118	0,77	–
19	Е6-18-9	Устройство перемычек ПМ1-ПМ26	12,54	13646,62	367,51	171129	4609	30831	13,1	164
		м3		2202,75	138,83	27622	1741	105	0,678	9
26	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке.Обрамление проема ОБ-1-ОБ12	0,83	9572,37	316,01	7945	262	1296	8,25	7
		м3		1368	119,39	1135	99	105	0,583	–
29	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,01438	127910,1	1826,1	1839	26	176	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	116	10	140	3,37	–
30	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Сейсмопояс	51,05	9225,38	316,01	470956	16132	79728	8,25	421
		м3		1368	119,39	69836	6095	105	0,583	30
	3.2 Рама РМ-1 (л.34-36, АС)									
34	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (стойки)	6,68	14028,58	1032,29	93711	6896	25855	20,6	138
		м3		3296,25	389,95	22019	2605	105	1,9045	13
35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (ниже отм.0,000)	1,24988	83		104				
		м3								
36	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	9,2	13548,57	3768,94	124647	34674	29566	12,53	115

		м3		2040,75	1019,84	18775	9383	105	3,903	36
37	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,7212	83		143				
		м3								
38	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,53453	549,99	144,52	1394	366	667	1,34	3
		т		292,5	–	741	–	90	–	–
39	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. МН1,Хомут (л.41АС)	0,14716	13402,1	1826,1	1972	269	1812	42,7	6
		т стальных элементов		8100	690,75	1192	102	140	3,37	–
		3.3 Армирование фронтонов (л.73 АС)								
40	Е6-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке. Монолитные сердечники Ст1	1,0041	13329,13	4467,45	13384	4486	3462	12,43	12
		м3		2074,5	1208,95	2083	1214	105	4,629	5
41	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке. Монолитная обвязка ОБ-1	1,9552	9572,37	316,01	18716	618	3053	8,25	16
		м3		1368	119,39	2675	233	105	0,583	1
44	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций. Сетка СГ-1	0,0606	8679,65	422,15	526	26	602	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	500	10	118	0,77	–
		Раздел 4 Перекрытие-покрытие								
47	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	117	1466,64	373,54	171597	43704	98414	2,66	311
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	54493	15803	140	0,6052	71
54	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,71 см. ПК72.15-8АтV-а	60	2730		163800				
		м2								

55	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	60	488		29280				
		м2								
56	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные сборочные единицы ОС-2	0,00215	33697,62	304,24	72	1	75	198	–
		т		33075	114,75	71	–	105	0,56	–
57	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01801	53600		965				
		т								
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12,05 см. ПК 72.12-8АтV-а	98,7072	2685		265029				
		м2								
59	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	98,7072	488		48169				
		м2								
60	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. Дополнительные сборочные единицы ОС-2	0,02304	33697,62	304,24	776	7	803	198	5
		т		33075	114,75	762	3	105	0,56	–
61	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м. Плита монолитная Пм1-Пм2	2	13827,78	379,21	27656	758	4748	13	26
		м3		2117,25	143,26	4235	287	105	0,6996	1
62	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00196	62000		122				
		т								
63	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг. МН1 (МН112-6)	0,0224	33697,62	304,24	755	7	781	198	4
		т		33075	114,75	741	3	105	0,56	–
64	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Участок монолитный Ум1-Ум3(л.47,56 АС)	3,9	7707,18	196,62	30058	767	1420	1,79	7
		м3								

				272,25	74,27	1062	290	105	0,3628	1
65	E12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	1,9	14256,79	207,16	27088	394	1328	3,63	7
		м3 утеплителя		508,5	78,75	966	150	119	0,38	1
66	E6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских. Участок монолитный Ум4-Ум15 (л.47,57 АС)	9,119	7707,18	196,62	70282	1793	3318	1,79	16
		м3		272,25	74,27	2483	677	105	0,3628	3
67	E12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	2,952	14256,79	207,16	42086	612	2062	3,63	11
		м3 утеплителя		508,5	78,75	1501	232	119	0,38	1
70	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг, МН1 (л.47,58 АС)	0,1131	33697,62	304,24	3811	34	3942	198	22
		т		33075	114,75	3741	13	105	0,56	–
71	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,06815	55300		3769				
		т								
	Раздел 5 Кровля (л.7,71,72 АС)									
89	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,915	3960		15503				
		м2								
90	1-1-813	Задвижка накладная	6	142		852				
		шт								
91	1-1-819	Петля накладная	12	40		480				
		шт								
92	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6	308		1848				
		шт								
94	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	22,7	807,68	8,2	18334	186	6465	1,48	34
		м2 кровли								

				236,25	3,08	5363	70	119	0,015	–
	Раздел 7 Окна									
149	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	237,6	348,94	18,88	82908	4486	50632	1,0234	243
		м2 проемов		171,01	6,57	40632	1561	120	0,0321	8
151	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	62,964	346,04	18,87	21788	1188	10792	0,8165	51
		м2 проемов		136,44	6,39	8591	402	120	0,0312	2
163	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	12,393	447,28	20,21	5543	250	3301	1,2876	16
		м2 проемов		215,16	6,88	2666	85	120	0,0336	–
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
	11.2 Помещение на отм.+3,300									
315	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм,Финишная отделка	310	113,17	3,43	35083	1063	24425	0,4552	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	22856	406	105	0,0063	2
	11.3 Отделка откосов									
322	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	105	778,79	6,33	81773	665	34745	1,79	188
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	32839	251	105	0,0117	1
	Раздел 12 Наружная отделка									
	12.2 Отделка цоколя									
352	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	115	259,34	3,39	29824	390	14215	0,65	75

	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	13455	83	105	0,0505	6
	Всего прямые затраты				**3291183**	**180720**			**2675**
					441468	**61811**			**286**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2668991				
	Накладные расходы, тенге				577339				
	- заработная плата, тенге				86601				
	- трудоемкость, чел-ч				289				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				232111				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1				***4 100 633***				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
	Раздел 12 Наружная отделка (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ №1)								
	12.1 Отделка фасада								
1	E15-51-1	Штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	310	266,03	1,96	82469	608	35594	0,611	189
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	33759	140	105	0,0262	8
2	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	120,905	673,87	6,33	81474	765	40007	1,79	216
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	37813	289	105	0,0117	1
3	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм с предварительной огрунтовкой	310	168,47	3,43	52226	1063	24425	0,4552	141
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	22856	406	105	0,0063	2
5	E8-4-7	Нанесение на поверхность стен и откосов жидкого керамического теплоизоляционного материала "КАМКОР ФАСАД"	310	46,24	3,82	14334	1184	14190	0,212	66
		м2 поверхности		37,35	1,44	11579	446	118	0,007	2

7	E15-80-6	Отделка фасада декоративной штукатуркой Decorex Мюнхенка крупностью зерна до 3,5 мм	310	256,36	1,68	79472	521	35183	0,5713	177
		м2		107,72	0,37	33393	115	105	0,0021	1
8	E8-4-7	Нанесение на поверхность стен (по декоративной штукатурки) жидкого керамического теплоизоляционного материала "КАМКОР ФАСАД"	310	46,24	3,82	14334	1184	14190	0,212	66
		м2 поверхности		37,35	1,44	11579	446	118	0,007	2
		Всего прямые затраты				**324309**	**5325**			**855**
						150979	**1842**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				168007				
		Накладные расходы, тенге				163589				
		- заработная плата, тенге				24538				
		- трудоемкость, чел-ч				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29274				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1(СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***517 172***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4								
20	8-4-1916	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	307		5526				
		м								
22	8-4-1915	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	198		16830				
		м								
24	8-4-1914	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	119		1785				
		м								
26	8-4-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	75		6375				

			м					
28	8-4-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	680	75	51000			
			м					
		Всего прямые затраты			**81516**	–	–	
					–	–	–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге			81516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4891			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3			***86 407***			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 ОТОПЛЕНИЕ						
16	12-4-58	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 146 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	1706	673	1148138			
			секция					
		Всего прямые затраты			**1148138**	–	–	
					–	–	–	
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1148138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			68888			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-7			***1 217 026***			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
		Раздел 1 Технологическое оборудование						
72	75-7-1	Лифт грузовой ЛГМ-0101А	1	470700	470700			
			комплект					
		Всего прямые затраты			**470700**	–	–	
					–	–	–	

		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				470700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-9				***470 700***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		Раздел 1 Светотехническое оборудование								
59	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 (КМ40002 и КМ40022)	0,004	16300		65				
		1000шт								
60	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок(КМ41004 и КМ41024)	0,1	26100		2610				
		1000шт								
63	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3725	26,92	–	100277	–	99570	0,152	566
		м провода								
				24,75	–	92194	–	108	–	–
65	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,205	27789		5697				
		км								
66	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,32	39710		52417				
		км								
67	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,88	62459		54964				
		км								
68	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,42	53775		22586				
		км								
69	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	66166		5955				
		км								

	Всего прямые затраты				**244571**	–			**566**
					92194	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				152377				
	Накладные расходы, тенге				99570				
	- заработная плата, тенге				14936				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20648				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-10				***364 789***				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
76	Ц8-412-2								
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	203	10,6	0,1	2152	20	1716	0,06	12
	м		8,8	0,1	1786	20	95	–	–
80	Ц8-146-2								
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	120	73,1	20,8	8772	2496	3169	0,14	17
	м кабеля		23,4	4,4	2808	528	95	0,026	3
84	16-1-1206								
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,712	39710		28274				
	км								
101	Е21-3-1								
	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	203	36,51	–	7412	–	5773	0,162	33
	м труб		26,33	–	5345	–	108	–	–
102	99-100-197(п								
	Труба гофрированная ПВХ лег.d=20мм кстм=1,02;	1035	10		10350				
	м								
	Всего прямые затраты				**56960**	**2516**			**62**

					9939	548	3
		В том числе стоимость: материалов, тенге			44504		
		Накладные расходы, тенге			10658		
		- заработная плата, тенге			1599		
		- трудоемкость, чел-ч			5		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			4057		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-11			***71 675***		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2-1 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 Кв					
		Раздел 1 Сети электроснабжения 0,4кВ					
23	16-1-532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х120+1х70 мм2	0,646	861600	556594		
		1000м					
		Всего прямые затраты			**556594**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			556594		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			33396		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-2-1			***589 990***		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3-1 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 6 Кв					
10	16-1-85	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	2,3	741300	1704990		
		1000м					
		Всего прямые затраты			**1704990**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1704990		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			102299		

		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-3-1								**1 807 289**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4-1 ВЫНОС ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 0,4 Кв								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
		опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
3	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	18	11800		212400				
		шт								
4	1-1-623	Стоимость металлических конструкций опор	0,1924	80500		15488				
		т								
5	1-7-8	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,75	6500		4875				
		100шт								
6	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	72	8		576				
		шт								
7	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	62	113		7006				
		шт								
8	18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	18	155		2790				
		шт								
9	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,39	7259,41	4310,78	2831	1681	1603	16,1	6
		км линии		2745	1169,46	1071	456	105	4,45	2

10	Е33-16-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,39	37032,25	21196,75	14443	8267	7992	82,6	32
		км линии		14422,5	5092,83	5625	1986	105	20,58	8
11	16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,33462	165875		55505				
		т								
12	Е33-25-1	Устройство лучевого заземления при длине луча до 10 м	20	78,24	23,7	1565	474	447	0,085	2
		м заземления		13,77	7,53	275	151	105	0,0261	1
13	Е33-103-1	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	830,69	526,94	3323	2108	1896	1,836	7
		опора		303,75	147,85	1215	591	105	0,618	2
14	Е33-103-2	Демонтаж одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	1	1785,46	1194,16	1785	1194	967	3,588	4
		опора		591,3	329,94	591	330	105	1,374	1
15	Е33-16-1	Демонтаж проводов ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ, сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,285	21371,55	12718,05	6091	3625	3504	49,56	14
		км линии		8653,5	3055,69	2466	871	105	12,348	4

16	Е33-108-1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,285	4233,46	2586,46	1207	737	702	9,66	3
		км линии								
				1647	701,67	469	200	105	2,67	1
17	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	4,7223	27,1	27,1	128	128	90	–	–
		т								
				–	18,97	–	90	100	0,03984	–
18	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	4,7223	45	45	213	213	43	–	–
		т								
				–	9	–	43	100	0,0189	–
		Всего прямые затраты				**358190**	**35170**			**123**
						20717	**9382**			**38**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				302301				
		Накладные расходы, тенге				31596				
		- заработная плата, тенге				4739				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23387				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-4-1				***413 173***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Раздел 3 Площадка под контейнер для мусора .Тип1								
13	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	0,43	23200		9976				
		м3								
		Раздел 5 Площадка для кратковременной парковки автомобилей. Тип1								
16	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	145,5	1510,68	73,75	219804	10731	6396	0,144	21

		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3111	1698	133	0,041	6
17	Е27-49-6									
		Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	970	456,06	17,7	442378	17169	16436	0,0518	50
		м2 покрытия и основания		7,88	4,86	7644	4714	133	0,01754	17
18	Е27-49-7									
		Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	1940	51,79	0,39	100473	757	541	0,0003	1
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	97	310	133	0,00066	1
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	970	486,27	15,35	471682	14890	14191	0,0336	33
		м2 покрытия		5,94	5,06	5762	4908	133	0,01766	17
20	Е27-54-1									
		Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1940	57,86	–	112248	–	25	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	19	–	133	–	–
21	Е27-34-2									
		Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	132	531,81	6,63	70199	875	19389	0,698	92
		м бортового камня		108,68	1,76	14346	232	133	0,0061	1
22	30-3-10									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,676	23200		131683				
		м3								

Раздел 6 Проезды.,Тип1

29	30-3-10						
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	34,83	23200	808056		
		м3					
	Раздел 7 Дорожки						
	7.1 Тип2						
33	30-3-10						
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,72	23200	63104		
		м3					
	7.2 Тип3						
37	30-3-10						
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,096	23200	48627		
		м3					
		Всего прямые затраты			**2478230**	**44422**	**197**
					30979	**11862**	**42**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2402832		
		Накладные расходы, тенге			56978		
		- заработная плата, тенге			8547		
		- трудоемкость, чел-ч			28		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			152112		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-2-1			***2 687 320***		
		Всего прямые затраты по Акту № 2			**10715381**	**268153**	**4478**
					746276	**85445**	**385**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			9230250		
		оборудования, тенге			470700		
		Накладные расходы, тенге			939730		
		- заработная плата, тенге			140 960		
		- трудоемкость, чел-ч			470		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			671063		

Всего	**12326174**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	213399
- сметная заработная плата, тенге	30089
- нормативная трудоемкость, чел-ч	170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	265515
- сметная заработная плата, тенге	122135
- нормативная трудоемкость, чел-ч	742
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	120689
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	48275
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12974052**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**33174651**
- материалы, тенге	12325065
- оборудование, тенге	1203580
- сметная заработная плата, тенге	2990862
Налог (2 %)	663493
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**33838144**
НДС (12 %)	4060577
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**37898721**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства,архитектуры и градостроительства ВКО"

_____М.Ж.Отарбаев

Технадзор ТОО "ВостокБурСтрой"

Инженер-эксперт

_____Б.У.Жанекенов

Заместитель акима г.Риддер

_____ С.А.Харченко

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____В.А.Старцев