Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Договор № 180 от 27 сентября 2016 г., доп.соглашение №1 от 05.12.2016 г., доп.соглашение №2 от 13.12.2016 г.

Наименование объекта: Детский сад на 280 мест по ул.Мичурина в г.Риддер ВКО"(Новый объект).

Акт № 6

приемки выполненных работ от 29.03.2017 г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2015 -2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
	Раздел 9 Полы1 этаж									
	9.3 Тип 123									
1	Е11-33-2	Устройство покрытий из обрезной доски б-40мм	59,2	832,51	11,03	49285	653	7232	0,601	36
		м2 покрытия		95,18	4,14	5635	245	123	0,0202	1
2	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	59,2	44,37	2,96	2627	175	2951	0,19	11
		м2 покрытия		39,61	0,92	2345	54	123	0,0049	–
3	99-91-7	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003К=1,040;	61,568	1310		80654				
		м2								
4	99-91-8	Звукоизсляционная подложка под паркет б-3ммК=1,020;	60,384	108		6521				

			м2							
	9.6 Тип 109									
5	Е11-33-2	Устройство покрытий из обрезной доски б-40ммК=0,650;	282,8865	832,51	11,03	235506	3120	34558	0,601	170
		м2 покрытия		95,18	4,14	26925	1171	123	0,0202	6
6	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладкиК=0,650;	282,8865	44,37	2,96	12552	837	14102	0,19	54
		м2 покрытия		39,61	0,92	11205	260	123	0,0049	1
7	99-91-7	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003К=0,676;	294,20196	1310		385405				
		м2								
8	99-91-8	Звукоизоляционная подложка под паркет б-3ммК=0,663;	288,54423	108		31163				
		м2								
	9.9 Тип 128									
9	Е11-33-2	Устройство покрытий из обрезной доски толщиной 40 ммК=0,555;	70,0854	832,51	11,03	58347	773	8562	0,601	42
		м2 покрытия		95,18	4,14	6671	290	123	0,0202	1
10	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладкиК=0,555;	70,0854	44,37	2,96	3110	207	3493	0,19	13
		м2 покрытия		39,61	0,92	2776	64	123	0,0049	–
11	99-91-7	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	74,4469	1310		97525				
		м2								
12	99-91-8	Звукоизоляционная подложка под паркет б-3ммК=0,566;	71,47448	108		7719				
		м2								

Раздел 10 Полы 2 этаж

10.6 Тип71

13	Е11-33-2	Устройство покрытий из обрезной доски толщиной 40 ммК=0,500;	360,62	832,51	11,03	300220	3978	44055	0,601	217
		м2 покрытия		95,18	4,14	34324	1493	123	0,0202	7
14	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладкиК=0,500;	360,62	44,37	2,96	16001	1067	17978	0,19	69
		м2 покрытия		39,61	0,92	14284	332	123	0,0049	2
15	99-91-7	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003К=0,520;	375,0448	1310		491309				
		м2								
16	99-91-8	Звукоизоляционная подложка под паркет б-3ммК=0,510;	367,8324	108		39726				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1817670**	**10810**			**612**
						104165	**3909**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1702691				
		Накладные расходы, тенге				132931				
		- заработная плата, тенге				19940				
		- трудоемкость, чел-ч				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				117036				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1				***2067637***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6-1 (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)

1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				

			м							
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
			т							
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
			т							
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
			м2 покрытия							
				52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
			м2 покрытия							
				1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
			м2 покрытия							
				115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
			м2							
				144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
			м2							
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
			шт							
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
			м2							
				28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2

		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2								
				51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	Е13-26-6									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-6-1				***313915***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7-1 (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)

1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия		52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
		м2 покрытия		1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия		115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2		144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								

11	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2		28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2		51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2		4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-7-1				**313915**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8-1 (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия		52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
		м2 покрытия		1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия		115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2		144	1,55	6480	70	90	0,103	5

9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2		28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2		51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2		4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**

		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-8-1				***313915***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-9-1 (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия		52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
		м2 покрытия		1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия								

				115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2								
				144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2								
				28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2								
				51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2								

				4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-9-1				***313915***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-10-1 (СОГЛАСНО АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия		52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6

		м2 покрытия								
				1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия								
				115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2								
				144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2								
				28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2								
				51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2								

				5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2		4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-10-1				***313915***				
		Всего прямые затраты по Акту № 6				**3158315**	**41555**			**1422**
						232775	**12849**			**78**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2883986				
		Накладные расходы, тенге				273018				
		- заработная плата, тенге				40955				
		- трудоемкость, чел-ч				136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				205880				
		Всего				**3637213**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				65470				
		- сметная заработная плата, тенге				9233				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				81459				
		- сметная заработная плата, тенге				37471				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	230
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37027
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14811
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3835979**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10499075**
- материалы, тенге	7893470
- сметная заработная плата, тенге	1054078
Налог (2 %)	209982
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10709057**
НДС (12 %)	1285087
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11994144**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления строительства,архитектуры и градостроительства ВКО"

_____М.Ж.Отарбаев.

Технадзор ТОО "ВостокБурСтрой"

Инженер-эксперт

_____Н.П.Яковенко

Заместитель акима г.Риддер

_____ С.А.Харченко

Подрядчик:

Директор ТОО "Шыгысстройиндустрия"

_____В.А.Старцев