Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Шыгысстройиндустрия"

Договор № 180 от 27 сентября 2016 г.

Наименование объекта : Детский сад на 280 мест по ул.Мичурина в г.Риддер ВКО"(новый объект).

Акт № 7

приемки выполненных работ за период с 29 марта 2017 г. - 21 июля 2017 года

от 21.07.2017 г.

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2015 -2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел 10 Полы 2 этаж								
		10.2 Тип 462								
253	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	170,09	109,84	0,46	18683	78	2557	0,0765	13
		м плинтусов		12,04	0,18	2048	31	123	0,0008	–
254	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянного плинтуса колером масляным разбеленным	17,009	167,96	1,88	2857	32	1411	0,467	8
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1332	12	105	0,0035	–
		Всего прямые затраты				**21540**	**110**			**21**
						3380	**43**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				18050				

		Накладные расходы, тенге				3968				
		- заработная плата, тенге				595				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1530				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1				*27038*				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 (ПОЛЫ.СОГЛАСНО АКТА №2 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ).								
		Раздел 9 Полы1 этаж								
		9.6 Тип 109								
5	Е11-33-2	Устройство покрытий из обрезной доски б-40мм	152,3235	832,51	11,03	126811	1680	18609	0,601	92
		м2 покрытия		95,18	4,14	14498	631	123	0,0202	3
6	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	152,3235	44,37	2,96	6759	451	7594	0,19	29
		м2 покрытия		39,61	0,92	6034	140	123	0,0049	1
7	99-91-7	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	158,41644	1310		207526				
		м2								
8	99-91-8	Звукоизоляционная подложка под паркет б-3мм	155,36997	108		16780				
		м2								
		9.9 Тип 128								
9	Е11-33-2	Устройство покрытий из обрезной доски толщиной 40 мм	56,1946	832,51	11,03	46783	620	6866	0,601	34
		м2 покрытия		95,18	4,14	5349	233	123	0,0202	1
10	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	56,1946	44,37	2,96	2493	166	2802	0,19	11
		м2 покрытия								

				39,61	0,92	2226	52	123	0,0049	–
11	99-91-7	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	56,8843	1310		74518				
		м2								
12	99-91-8									
		Звукоизоляционная подложка под паркет б-3мм	57,33112	108		6192				
		м2								
	Раздел 10 Полы 2 этаж									
	10.6 Тип71									
13	Е11-33-2	40 мм	360,62	832,51	11,03	300220	3978	44055	0,601	217
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	34324	1493	123	0,0202	7
14	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	360,62	44,37	2,96	16001	1067	17978	0,19	69
		м2 покрытия								
				39,61	0,92	14284	332	123	0,0049	2
15	99-91-7	Ламинат ГОСТ Р 52078-2003	375,0448	1310		491309				
		м2								
16	99-91-8									
		Звукоизоляционная подложка под паркет б-3мм	367,8324	108		39726				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1334845**	**7962**			**452**
						76715	**2881**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1250167				
		Накладные расходы, тенге				97904				
		- заработная плата, тенге				14686				
		- трудоемкость, чел-ч				49				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85965				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1(№ 2 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***1518714***				

Раздел 12 Наружная отделка

12.1 Отделка фасада

1	E15-51-1	Штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	638,99	266,03	1,96	169991	1252	73368	0,611	390
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	69586	288	105	0,0262	17
2	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	120,905	673,87	6,33	81474	765	40007	1,79	216
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	37813	289	105	0,0117	1
3	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм с предварительной огрунтовкой	638,99	168,47	3,43	107651	2192	50348	0,4552	291
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	47113	837	105	0,0063	4
4	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей наружных оконных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм с предварительной огрунтовкой	241,81	238,84	6,12	57754	1480	36489	0,8056	195
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	34190	561	105	0,01132	3
5	E8-4-7	Нанесение на поверхность стен и откосов жидкого керамического теплоизоляционного материала "КАМКОР ФАСАД"	880,8	46,24	3,82	40728	3365	40316	0,212	187
		м2 поверхности		37,35	1,44	32898	1268	118	0,007	6
7	E15-80-6	Отделка фасада декоративной штукатуркой Decorex Мюнхенка крупностью зерна до 3,5 мм	638,99	256,36	1,68	163811	1074	72521	0,5713	365
		м2		107,72	0,37	68832	236	105	0,0021	1

8	Е8-4-7								
		Нанесение на поверхность стен (по декоративной штукатурки) жидкого керамического теплоизоляционного материала "КАМКОР ФАСАД"	638,99	46,24	3,82	29547	2441	29247	0,212	135
		м2 поверхности		37,35	1,44	23866	920	118	0,007	4
10	Е15-158-3								
		Окраска поверхности фасадов водоэмульсионной колерованой краской по подготовленной поверхности за два раза (расколеровка в несколько тонов) ktpp1=1,045;	1498,27	383,42	1,65	574467	2472	17100	0,06458	97
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	15342	944	105	0,003	4
11	Е15-158-3	Окраска поверхности наружных откосов фасадной водоэмульсионной краской по подготовленной поверхности	241,81	73,83	1,65	17853	399	2759	0,0618	15
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	2476	152	105	0,003	1
		Всего прямые затраты				**1243276**	**15440**			**1891**
						332116	**5495**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				895721				
		Накладные расходы, тенге				362155				
		- заработная плата, тенге				54323				
		- трудоемкость, чел-ч				181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				96326				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-1(№1 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***1701757***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИ (КОРРЕКТИРОВКА К АКТУ № 5 от 12.12.2016 г.)

Раздел 2 Узел управления

9	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	-3	-473,47	-39,24	-1420	-118	-1037	-1,47	-4
		шт								
				-254,25	-15,75	-763	-47	-128	-0,07	–
		Всего прямые затраты				**-1420**	**-118**			**-4**
						-763	**-47**			
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-540				
		Накладные расходы, тенге				-1037				
		- заработная плата, тенге				-156				
		- трудоемкость, чел-ч				-1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-147				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-6 (КОРРЕКТИРОВКА К АКТУ № 5 от 12.12.2016 г.)				***-2604***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Раздел 1 Спортивная площадка								
1	E47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	330	6,1	0,34	2013	112	2508	0,0406	13
		м2								
				5,76	0,13	1901	43	129	0,0005	–
2	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	330	19,01	–	6273	–	3495	0,0525	17
		м2								
				8,21	–	2709	–	129	–	–
		Раздел 2 Групповая площадка (12шт). Тип 3								
3	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	77,7	1510,68	73,75	117380	5730	3415	0,144	11
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	1661	907	133	0,041	3

4	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	25,9	1244,76	68,13	32239	1765	1176	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	554	330	133	0,0438	1
5	E47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	1117	6,1	0,34	6814	380	8487	0,0406	45
		м2		5,76	0,13	6434	145	129	0,0005	1
6	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1117	19,01	–	21234	–	11831	0,0525	59
		м2		8,21	–	9171	–	129	–	–
		Раздел 4 Огород								
14	E47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см kмат1=0;	1060	39,58	0,34	41955	360	53834	0,2678	284
		м2		39,24	0,13	41594	138	129	0,0005	1
15	E47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаK=3,000; kмат1=0;	3180	7,97	–	25345	–	32695	0,0547	174
		м2		7,97	–	25345	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**253253**	**8347**			**607**
						89369	**1563**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				155537				
		Накладные расходы, тенге				117441				
		- заработная плата, тенге				17616				

		- трудоемкость, чел-ч				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22242				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-2-1				**392936**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5-1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
1	Е47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	110	245,54	15,14	27009	1665	33508	1,632	180
		яма		230,4	5,74	25344	631	129	0,022	2
2	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	110	151,76	–	16694	–	21264	0,821	90
		шт		149,85	–	16484	–	129	–	–
3	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	110	972		106920				
		шт								
4	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	486	80,54	6,06	39142	2945	48474	0,517	251
		м траншеи		74,48	2,84	36197	1380	129	0,01	5
5	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	486	66,92	–	32523	–	41755	0,404	196
		м изгороди		66,6	–	32368	–	129	–	–

6	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	972	649		630828				
		шт								
7	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2150	39,58	0,34	85097	731	109193	0,2678	576
		м2		39,24	0,13	84366	280	129	0,0005	1
8	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газонаК=3,000;	6450	7,97	–	51407	–	66315	0,0547	353
		м2		7,97	–	51407	–	129	–	–
9	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2150	19,01	–	40872	–	22771	0,0525	113
		м2		8,21	–	17652	–	129	–	–
10	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	300	68,04	–	20412	–	26331	0,467	140
		м2		68,04	–	20412	–	129	–	–
11	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=2,000;	600	7,9	–	4740	–	6115	0,0542	33
		м2		7,9	–	4740	–	129	–	–
12	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	300	212,95	–	63885	–	81127	1,3501	405
		м2		209,63	–	62889	–	129	–	–
13	30-12-17	Семена цветов	6	515		3090				
		кг								

		Всего прямые затраты			**1122619**	**5341**				**2337**
					351859	**2291**				**8**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			765420					
		Накладные расходы, тенге			456853					
		- заработная плата, тенге			68528					
		- трудоемкость, чел-ч			228					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			94768					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-5-1			***1674240***					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-11-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.7 (СОГЛАСНО АКТА №3 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия		52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
		м2 покрытия		1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1

7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия		115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2		144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2		28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2		51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–

17	Е13-26-6									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-11-1(№3 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***313915***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-12-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.8 (СОГЛАСНО АКТА №3 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций								
				9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1

6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
		м2 покрытия		1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия		115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2		144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2		28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2		51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								

16	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2		4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-12-1(№3 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***313915***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-13-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.9 (СОГЛАСНО АКТА №3 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
1	E9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				

			т							
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия		52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
		м2 покрытия		1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия		115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2		144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2		28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2		51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1

14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2		4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-13-1(№3 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***313915***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-14-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.10 (СОГЛАСНО АКТА №3 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								

3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия								
				115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2								
				144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2								
				28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции								

				303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2								
				51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-14-1(№3 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***313915***				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-15-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.11 (СОГЛАСНО АКТА №3 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)								
1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44

		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия		52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
		м2 покрытия		1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия		115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2		144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8

		м2								
				28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2								
				51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-15-1(№3 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***313915***				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-16-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.12 (СОГЛАСНО АКТА №3 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)

1	Е9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм *т конструкций*	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
				9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм *м*	21,5	399,95		8599				
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8 *т*	0,38423	75540		29025				
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,23751	69582		16526				
5	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
				52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000; *м2 покрытия*	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6
				1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий *м2 покрытия*	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
				115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием *м2*	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
				144	1,55	6480	70	90	0,103	5

9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2		28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2		51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2								

				4,16	–	332	–	90	–	–
	Всего прямые затраты					**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					236259				
	Накладные расходы, тенге					28017				
	- заработная плата, тенге					4203				
	- трудоемкость, чел-ч					14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					17769				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-16-1(№3 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)					***313915***				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-17-1 ТЕНЕВОЙ НАВЕС Тип 1 Поз.13(СОГЛАСНО АКТА №3 ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)									
1	E9-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса из проф.трубы 80*80*3мм	0,77504	13705,77	3892,39	10623	3017	7070	56,5	44
		т конструкций		9090	1044,68	7045	810	90	3,81	3
2	99-8-1	Проф.труба 80*80*3 мм	21,5	399,95		8599				
		м								
3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали № 8	0,38423	75540		29025				
		т								
4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,23751	69582		16526				
		т								
5	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	42	372,12	14,76	15629	620	2995	0,361	15
		м2 покрытия		52,43	5,54	2202	233	123	0,027	1
6	E11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (общ.100мм)К=14,000;	588	45,93	0,67	27007	394	1403	0,0104	6

		м2 покрытия								
				1,69	0,25	994	147	123	0,0012	1
7	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	42	127,03	9,83	5335	413	6141	0,69	29
		м2 покрытия								
				115,2	3,69	4838	155	123	0,018	1
8	Е9-43-2	Облицовка навеса профилированным листом С21-0,5мм с полимерным покрытием	45	171,36	4,11	7711	185	5895	0,94	42
		м2								
				144	1,55	6480	70	90	0,103	5
9	1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный С 21 , толщиной стали 0,5 мм, с полимерным покрытиемК=1,150;	51,75	1133		58633				
		м2								
10	99-1-6	Саморез кровельный	360	9		3240				
		шт								
11	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	42	299,08	2,55	12561	107	1459	0,1959	8
		м2								
				28,78	0,41	1209	17	119	0,0051	–
12	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,806	1862,35	14,17	1501	11	299	1,88	2
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	245	4	120	0,026	–
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	42	95,44	33,29	4008	1398	2246	0,317	13
		м2								
				51,08	8,35	2145	351	90	0,0302	1
14	1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010К=1,150;	48,3	1288		62210				
		м2								
15	99-1-6	Саморез кровельный	336	9		3024				
		шт								
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,96	21,8	0,05	871	2	210	0,0295	1

		м2								
				5,81	0,02	232	1	90	0,0001	–
17	Е13-26-6									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	79,92	20,35	0,02	1626	2	299	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	332	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**268129**	**6149**			**162**
						25722	**1788**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				236259				
		Накладные расходы, тенге				28017				
		- заработная плата, тенге				4203				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17769				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-17-1(№3 АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ)				***313915***				
		Всего прямые затраты по Акту № 7				**5851016**	**80125**			**6438**
						2729579	**24742**			**153**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4738168				
		оборудования, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1233403				
		- заработная плата, тенге				185 013				
		- трудоемкость, чел-ч				616				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				425065				
		Всего				**7509484**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				135171				
		- сметная заработная плата, тенге				19068				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				112				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				168183				
		- сметная заработная плата, тенге				77391				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				474				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	76171
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30469
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7891347**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**20342494**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**374555**
- материалы, тенге	12367029
- сметная заработная плата, тенге	3735880
Налог (2 %)	414341
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21131389**
НДС (12 %)	2535767
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23667156**

Заказчик:

И.о.Руководителя ГУ "Управления строительства,архитектуры и градостроительства ВКО"
_____**И.В.Валл**

Технадзор ТОО "ВостокБурСтрой"
Инженер-эксперт
_____**Н.П.Яковенко**

И.О.Руководителя ГУ "Отдела архитектуры,градостроительства и строительства города Риддера"
_____**А.Н.Сладкевич**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шығысстройиндустрия"
_____**В.А.Старцев**