Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу: г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23"

Договор: № 550/5 от 01.09.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	472 152,00	421 565,00						50 588,00	472 152,00
Итоге к оплате									472 152,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор_____ **Джайсанова А. Д.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Объект: "Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу: г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23"

Договор: № 550/5 от 01.09.2023 года

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,72		192503,82	1467,72	138603	1057	107663	27252	179123
		НР - 90%; СП - 8%				41504,11	551,61	29883	397		13268	
2	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,72		12051,88	111,31	8677	80	7487	1031	10484
		НР - 90%; СП - 8%				1542,12	48,21	1110	35		777	
3	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	19,4		421,27	5,16	8173	100	6939	1060	9971
		НР - 90%; СП - 8%				58,45	2,24	1134	43		739	
4	1110-0114-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	19,4		1515,85	147,23	29408	2857	14898	11566	44252
		НР - 90%; СП - 8%				600,68	61,73	11653	1198		3278	
5	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	19,4		1305,86	38,75	25334	752	1602	21409	50483
		НР - 92%; СП - 8%				1184,53	15,00	22980	291		3739	
6	224-103-0719 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	19,4		5035,00	--	97679	–	97679	--	105493
		СП - 8%				–	--	--	–		7814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					307874	4846	236268	62318	399806
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					66760	1964	--	29615	
		Материалы	Тенге					307874				
		Всего заработная плата	Тенге					138589				
									68724			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97679				
		Накладные расходы	Тенге				62318				
		Сметная прибыль	Тенге				29615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				399807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68724			

РАЗДЕЛ 2. Козырек металлический

7	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения (Рама). **Монтаж**	т конструкций	0,075	116385,96	35012,00	8729	2625	2098	3314	13007
		НР - 69%; СП - 8%			53412,84	10632,12	4006	797		963	
8	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,075	12126,56	1587,24	909	119	91	483	1503
		НР - 69%; СП - 8%			9321,51	5,04	699	--		111	
9	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,038	456814,00	--	17359	--	17359	--	18748
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
10	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,037	435218,00	--	16103	--	16103	--	17391
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
11	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	3,25	163,59	3,88	532	13	272	171	760
		НР - 69%; СП - 8%			75,94	0,48	247	2		56	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,25	101,65	2,80	330	10	181	97	462
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,48	139	2		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				43962	2767	36104	4065	51871
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5091	801	--	3841	
	Материалы		Тенге				34324				
	Всего заработная плата		Тенге				454				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					390			
		Накладные расходы	Тенге				33462				
		Сметная прибыль	Тенге				268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2767				
		Сметная заработная плата	Тенге				37359				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					390			
	Материалы		Тенге				9638				
	Всего заработная плата		Тенге				2188				
		Накладные расходы	Тенге					5502			
		Сметная прибыль	Тенге				3797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1074				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14509				
		Сметная заработная плата	Тенге					5502			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5892			
		РАЗДЕЛ 3. Фасад									
13	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	10,26	343,61	0,37	3525	4	2926	478	4323
		НР - 80%, СП - 8%			58,04	0,18	595	2		320	
14	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	10,26	5513,46	22,69	56568	233	22492	27113	90375
		НР - 80%, СП - 8%			3298,57	4,63	33843	48		6694	
15	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	10,26	4917,12	17,85	50450	183	25491	19844	75918
		НР - 80%, СП - 8%			2414,79	2,89	24776	30		5624	
16	224-105-0115 РСНБ РК 2022	**Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	8,5	1154,00	--	9809	--	9809	--	10594
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
17	261-107-0605 РСНБ РК 2022	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	9,6	954,00	--	9158	--	9158	--	9891
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**129510**	420	**69876**	**47435**	**191101**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**59214**	80	--	**14156**	
		Материалы	Тенге				**129510**				
		Всего заработная плата	Тенге				**50909**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59294			
		Накладные расходы	Тенге				**18967**				
		Сметная прибыль	Тенге				**47435**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**191101**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					59294			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**191101**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**36**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					59294			
		Временныи здания - 0,9%	**Тенге**								**642776,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**5785,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**648561,00**
		НДС 12%	**Тенге**								**421565,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**50588,00**
											472152,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор_____ **Джайсанова А. Д.**