Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу: г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23"

Договор: № 550/6 от 01.09.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	469 252,00	418 975,00						50 277,00	**469 252,00**
Итоге к оплате									**469 252,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор_____Есимкулов А. А.

Генеральный подрядчик: ТОО "ГралСтройСервис"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: "Капитальный ремонт склада для хранения вакцин, расположенного на территории КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу: г. Петропавловск, ул. Пушкина, 23"

Договор: № 550/6 от 01.09.2023 года

АКТ

о приемке выполненных работ за сентябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**0,714**		**192503,82**	**1467,72**	**137448**	**1048**	**106766**	**27025**	**177631**
		НР - 90%, СП - 8%				**41504,11**	**551,61**	**29634**	**394**		**13158**	
2	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,714**		**12051,88**	**111,31**	**8605**	**79**	**7425**	**1022**	**10397**
		НР - 90%, СП - 8%				**1542,12**	**48,21**	**1101**	**34**		**770**	
3	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**19,2**		**421,27**	**5,16**	**8088**	**99**	**6867**	**1049**	**9868**
		НР - 90%, СП - 8%				**58,45**	**2,24**	**1122**	**43**		**731**	
4	**1110-0114-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**19,2**		**1515,85**	**147,23**	**29104**	**2827**	**14744**	**11447**	**43795**
		НР - 90%, СП - 8%				**600,68**	**61,73**	**11533**	**1185**		**3244**	
5	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**19,2**		**1305,86**	**38,75**	**25073**	**744**	**1586**	**21189**	**49962**
		НР - 92%, СП - 8%				**1184,53**	**15,00**	**22743**	**288**		**3701**	
6	**224-103-0719 РСНБ РК 2022**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м2**	**19,2**		**5035,00**	**--**	**96672**	**--**	**96672**	**--**	**104406**
		СП - 8%					**--**	**--**	**--**		**7734**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**304990**	**4797**	**234060**	**61732**	**396059**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**66133**	**1944**	**--**	**29338**	
		Материалы	Тенге					**304990**				
		Всего заработная плата	Тенге					**137387**				
									68077			

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96672				
		Накладные расходы	Тенге				61732				
		Сметная прибыль	Тенге				29338				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				396060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68077			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				396060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					68077			

РАЗДЕЛ 2. Козырек металлический

7	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения (Рама). Монтаж	т конструкций	0,0751	116385,96	35012,00	8741	2629	2101	3319	13024
		НР - 69%; СП - 8%			53412,84	10632,12	4011	798		965	
8	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0751	12126,56	1587,24	911	119	92	483	1506
		НР - 69%; СП - 8%			9321,51	5,04	700	–		112	
9	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,038	456814,00	–	17359	–	17359	–	18748
		СП - 8%			–	–	–	–		1389	
10	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0371	435218,00	–	16147	–	16147	–	17439
		СП - 8%			–	–	–	–		1292	
11	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,26	163,59	3,88	533	13	272	172	761
		НР - 69%; СП - 8%			75,94	0,48	248	2		56	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,26	101,65	2,80	331	10	181	98	463
		НР - 69%; СП - 8%			42,92	0,48	140	2		34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				44022	2771	36152	4072	51941
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5099	802	--	3848	
		Материалы	Тенге				34370				
		Всего заработная плата	Тенге				455				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					392			
		Накладные расходы	Тенге				33506				
		Сметная прибыль	Тенге				270				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2771				
		Сметная заработная плата	Тенге				37411				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					392			
		Материалы	Тенге				9652				
		Всего заработная плата	Тенге				2191				
		Накладные расходы	Тенге					5509			
		Сметная прибыль	Тенге				3802				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14531				
		Сметная заработная плата	Тенге					5509			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5901			
		РАЗДЕЛ 3. Фасад									
13	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	10,24	343,61 58,04	0,37 0,18	3519 594	4 2	2921	477 320	4316
		НР - 80%, СП - 8%									
14	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	10,24	5513,46 3298,57	22,69 4,63	56458 33777	232 47	22449	27060 6681	90199
		НР - 80%, СП - 8%									
15	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	10,24	4917,12 2414,79	17,85 2,89	50351 24727	183 30	25441	19806 5613	75769
		НР - 80%, СП - 8%									
16	224-105-0115 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,52	1154,00 –	-- --	9832 --	-- –	9832	-- 787	10619
		СП - 8%									
17	261-107-0605 РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	9,63	954,00 –	-- --	9187 --	-- –	9187	-- 735	9922
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				129347 59098	419 79	69830 --	47343 14136	190825
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				129347				
		Материалы	Тенге				50809				
		Всего заработная плата	Тенге					59177			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19019				
		Накладные расходы	Тенге				47343				
		Сметная прибыль	Тенге				14136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				190826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					59177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				190826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					59177			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**638828,00**
		Временные здания - 0,9%	**Тенге**								**5749,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**644577,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**418975,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**50277,00**
		ИТОГО К оплате:	**Тенге**								**469252,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**