Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района"; Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Д. Конаева, 65; БИН 060240009123

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: ТОО "Строй Монтаж 2008",БИН 080440022524,Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Ельтай, К.КЕНЖЕТАЕВ, 5Б

Наименование стройки "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Нура, Талгарского района, Алматинской области,(2тип,4-5 участковых инспекторов)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1
за сентябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№								
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Нура, Талгарского района, Алматинской области,(2тип,4-5 участковых инспекторов)" /Земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия, кровля/	12 593 327,00	11 244 041,96							1 349 285	12 593 327,00
Итого к оплате										**12 593 327,00**

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО"Строй Монтаж 2008"
_____ Султанбеков Б.С.

Форма 4
Заказ 72

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района"; Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Д. Конаева, 65; БИН 060240009123**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Строй Монтаж 2008",БИН 080440022524,Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Ельтай, К.КЕНЖЕТАЕВ, 5Б**

Стройка: **Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Нура Талгарского района Алматинской области (1 тип, 1,3 участковых инспекторов) (пересчет)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №_____

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Фасад											
1.1 Обшивка венткоробов											
1	1110-0404-0101	Обшивка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90%	м2 стен (за вычетом проемов)	7	3 353,65	20,18	23 476	141	12 979	9 374,00	35 478,00
					1 479,37	8,41	10 356,00	59	-	2 628,00	
1.2 Отмостка											
2	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем 60 мм НР=94%	м2 площади уплотнения	69,96	380,50	44,15	26 620	3 089	15 975	8 239,00	37 648,00
					108,00	17,28	7 556,00	1 209	-	2 789,00	
3	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР=94%	м2 покрытия	69,96	1 536,31	100,53	107 480	7 033	84 310	17 775,00	135 275,00
					230,66	39,64	16 137,00	2 773	-	10 020,00	

4	1111-0101-1904	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 ((30+80)/2=55мм) НР=94%:К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6;	м2 покрытия	69,96	1 576,22	33,40	110 272	2 337	94 326	13 799,00	133 997,00
					194,53	15,31	13 609,00	1 071	-	9 926,00	
5	1111-0101-0803	Теплоизоляция засыпная керамзитовая НР=94%	м3 изоляции	23,58	23 354,53	2 094,02	550 700	49 377	368 034	143 593,00	749 836,00
					5 652,61	825,65	133 289,00	19 469	-	55 543,00	
1.3 Утепление чердака											
6	1112-0101-1303	Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	120,58	1 420,49	76,33	171 283	9 204	64 568	91 780,00	284 108,00
					808,68	18,66	97 511,00	2 250	-	21 045,00	
7	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 Коб =1,03	1 м3	18,62961	41 869,00	-	780 003	-	780 003	-	842 403,00
					-	-	-	-	-	62 400,00	
8	1112-0101-1503	Устройство в один слой прокладной пароизоляции НР=92%	м2 изолируемой поверхности	120,58	140,05	-	16 887	-	2 047	14 176,00	33 548,00
					123,07	4,72	14 840,00	569	-	2 485,00	
9	261-105-0705	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	1 м2	120,58	184,00	-	22 187	-	22 187	-	23 962,00
					-	-	-	-	-	1 775,00	
1.4 Стены											
10	1115-0207-0101	Оштукатуривание стен по сетке без устройства каркаса улучшенное (77,63+50,69) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,32	4 183,74	42,55	536 858	5 460	260 368	219 299,00	816 650,00
					2 112,14	24,11	271 030,00	3 094	-	60 493,00	
11	1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР=80%	м2	128,32	1 693,97	9,44	217 370	1 211	66 726	119 979,00	364 337,00
					1 164,53	4,22	149 432,00	542	-	26 988,00	
12	1115-0402-0804	Фасады. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	128,32	444,06	0,88	56 982	113	23 027	27 114,00	90 824,00

					263,73	0,39	33 842,00	50	-	6 728,00	
13	1110-0403-0101	Устройство подвесных потолков на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой сайдингом карниза и козырька (31,69+35,7) НР=90%	м2 потолка	67,39	3 315,57	20,19	223 436	1 361	96 385	113 632,00	364 034,00
					1 865,13	8,41	125 691,00	567	-	26 966,00	
14	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	67,39	3 621,00	-	244 019	-	244 019	-	263 541,00
					-	-	-	-	-	19 522,00	
15	1115-0204-0101	Штукатурка оконных откосов НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,68	4 253,24	54,10	19 905	253	4 005	12 644,00	35 153,00
					3 343,43	33,85	15 647,00	158	-	2 604,00	
16	1115-0203-0701	Оштукатуривание оконных откосов сухими смесями толщиной 2 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,68	1 708,01	27,61	7 993	129	899	5 610,00	14 691,00
					1 488,23	9,97	6 965,00	47	-	1 088,00	
17	1115-0405-0105	Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	4,68	613,89	4,46	2 873	21	936	1 541,00	4 767,00
					409,37	2,12	1 916,00	10	-	353,00	
1.5 Цоколь (лист 15)											
18	1115-0106-0401	Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80%	м2 поверхности облицовки	35,74	8 920,29	124,30	318 811	4 442	26 557	231 315,00	594 136,00
					8 052,92	37,29	287 811,00	1 333	-	44 010,00	
19	1115-0106-0402	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки НР=80%	м2 поверхности облицовки	35,74	335,82	6,92	12 002	247	-	9 476,00	23 196,00
					328,90	2,52	11 755,00	90	-	1 718,00	
20	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая Коб =1,015	1 м2	36,2761	2 949,00	-	106 978	-	106 978	-	115 536,00
					-	-	-	-	-	8 558,00	
21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	1 т	0,03989	389 901,00	-	15 553	-	15 553	-	16 797,00
					-	-	-	-	-	1 244,00	
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,0711	408 502,00	-	29 044	-	29 044	-	31 368,00

					-	-	-	-	-	2 324,00	
23	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	1 т	1,15267	580 215,00	-	668 796	-	668 796	-	722 300,00
					-	-	-	-	-	53 504,00	
24	1112-0101-2002	Устройство фартука из профилированного оцинкованного листа. НР=92%	м планки	64,18	2 418,64	1 685,51	155 228	108 176	19 658	46 822,00	218 214,00
					426,84	366,12	27 395,00	23 498	-	16 164,00	
25	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,40305	628 340,00	-	253 252	-	253 252	-	273 512,00
					-	-	-	-	-	20 260,00	
26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	19,88	961,58	35,52	19 116	706	8 304	9 890,00	31 326,00
					508,34	20,87	10 106,00	415	-	2 320,00	
27	1111-0101-2502	Устройство тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов НР=94%	м2 покрытия	19,88	3 102,78	236,79	61 683	4 707	15 404	40 460,00	110 314,00
					2 091,15	73,99	41 572,00	1 471	-	8 171,00	
28	255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	19,88	2 425,00	-	48 209	-	48 209	-	52 066,00
					-	-	-	-	-	3 857,00	

Итого по разделу 1 **6 419 017**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 276 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 198 007
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 58 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 332 551
- накладные расходы, тенге 1 136 518

в т.ч. зарплата, тенге 102 287

- сметная прибыль (8 %), тенге 475 483

Раздел 2 Окна

2.1 Устройство окон

29	1110-0501-0105	Установка блоков (Ок-1,2) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых в проемы оконные площадью до 2 м2 (3,92+2,24) НР=90%	м2 проемов	6,16	4 022,69	250,09	24 780	1 541	11 091	11 633,00	39 326,00

					1 972,16	126,00	12 149,00	776	-	2 913,00	
30	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка Кстм =1,04	1 м2	3,92	32 726,72	-	128 289	-	128 289	-	138 552,00
					-	-	-	-	-	10 263,00	
31	223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной Кстм =1,04	1 м2	2,24	45 321,12	-	101 519	-	101 519	-	109 641,00
					-	-	-	-	-	8 122,00	
32	1110-0501-0106	Установка блоков (Ок-3,4) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых в проемы оконные площадью более 2 м2 (4,48+2,52) НР=90%	м2 проемов	7	3 044,96	246,68	21 315	1 727	9 452	9 916,00	33 729,00
					1 447,95	126,00	10 136,00	882	-	2 498,00	
33	223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка Кстм =1,04	1 м2	4,48	36 883,60	-	165 239	-	165 239	-	178 458,00
					-	-	-	-	-	13 219,00	

34	223-102-0304	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками Кстм =1,04	1 м2	2,52	38 446,72	-	96 886	-	96 886	-	104 637,00
					-	-	-	-	-	7 751,00	

	1110-0501-0401	Установка досок подоконных из ПВХ в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90%	м2	10,1	1 532,87	7,63	15 482	77	11 753	3 321,00	20 307,00
					361,58	3,74	3 652,00	38	-	1 504,00	
36	223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	1 м	10,1	1 966,00	-	19 857	-	19 857	-	21 446,00
					-	-	-	-	-	1 589,00	
37	1115-0108-1902	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм НР=80%	м	9,4	2 224,15	5,77	20 907	54	14 552	5 053,00	28 037,00
					670,26	1,68	6 300,00	16	-	2 077,00	
38	1115-0204-0101	Штукатурка оконных откосов НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,67	4 253,24	54,10	36 876	469	7 419	23 425,00	65 125,00
					3 343,43	33,85	28 988,00	293	-	4 824,00	
39	1115-0203-0701	Оштукатуривание оконных откосов сухими смесями толщиной 3 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,67	1 788,41	27,61	15 506	239	2 363	10 391,00	27 969,00
					1 488,23	9,97	12 903,00	86	-	2 072,00	
40	1115-0405-0105	Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	8,67	613,89	4,46	5 322	39	1 735	2 854,00	8 830,00
					409,37	2,12	3 549,00	18	-	654,00	

Итого по разделу 2 **776 057**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 77 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге 570 154

- накладные расходы, тенге 66 593
- в т.ч. зарплата, тенге 5 993
- сметная прибыль (8 %), тенге 57 486

Раздел 3 Двери

3.1 Устройство металлических дверей

	1109-0403-0401	Установка блоков дверных стальных однопольных площадью более 2 м2 в кирпичных стенах (4,2+1,89) НР=69%	м2	6,09	4 294,43	67,84	26 153	413	4 013	15 121,00	44 576,00
					3 567,64	30,65	21 727,00	187	-	3 302,00	
42	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,2	55 181,00	-	231 760	-	231 760	-	250 301,00
					-	-	-	-	-	18 541,00	
43	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	1 м2	1,89	82 686,00	-	156 277	-	156 277	-	168 779,00
					-	-	-	-	-	12 502,00	
44	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	2	1 939,68	2,75	3 879	6	-	2 673,00	7 076,00
					1 936,93	-	3 874,00	-	-	524,00	
45	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	2	5 073,00	-	10 146	-	10 146	-	10 958,00
					-	-	-	-	-	812,00	
46	1110-0501-0701	Установка фрамуг из металлических профилей со стеклопакетами в проемы оконные площадью до 1 м2 НР=90%	м2	0,36	5 283,54	45,58	1 902	16	383	1 355,00	3 518,00
					4 175,31	7,74	1 503,00	3	-	261,00	
47	217-401-0406	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 16 мм (огнестойкое)	1 м2	0,36	28 623,00	-	10 304	-	10 304	-	11 128,00
					-	-	-	-	-	824,00	
3.2 Устройство ПХВ дверей											
48	1110-0501-0201	Установка блоков из ПВХ профилей в проемы дверных внутренних площадью до 3 м2 в каменных стенах НР=90%	м2 проемов	4,2	2 327,96	253,16	9 777	1 063	2 384	6 180,00	17 234,00
					1 507,27	127,54	6 331,00	536	-	1 277,00	

49	223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	1 м2	4,2	38 739,00	-	162 704	-	162 704	-	175 720,00
					-	-	-	-	-	13 016,00	
3.3 Устройство деревянных дверей											

	1110-0107-0101	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 НР=90%	м2	13,23	3 916,37	815,73	51 814	10 792	18 337	22 991,00	80 789,00
					1 714,64	216,24	22 685,00	2 861	-	5 984,00	
51	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	7,77	7 373,00	-	57 288	-	57 288	-	61 871,00
					-	-	-	-	-	4 583,00	
52	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П Коб =2	1 м2	2,94	9 366,00	-	27 536	-	27 536	-	29 739,00
					-	-	-	-	-	2 203,00	
53	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П	1 м2	2,52	14 971,00	-	37 727	-	37 727	-	40 745,00
					-	-	-	-	-	3 018,00	
54	223-502-0902	Ручка раздельная	1 пара	7	3 246,00	-	22 722	-	22 722	-	24 540,00
					-	-	-	-	-	1 818,00	
55	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =2	1 шт.	14	527,00	-	7 378	-	7 378	-	7 968,00
					-	-	-	-	-	590,00	
56	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова 3В2	1 шт.	7	2 242,00	-	15 694	-	15 694	-	16 950,00
					-	-	-	-	-	1 256,00	
3.4 Откосы											

57	1115-0204-0101	Штукатурка оконных и дверных откосов НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,38	4 253,24	54,10	56 908	724	11 449	36 150,00	100 503,00
					3 343,43	33,85	44 735,00	453	-	7 445,00	
58	1115-0203-0701	Оштукатуривание дверных откосов сухими смесями толщиной 3 мм НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,38	1 788,41	27,61	23 929	369	3 647	16 037,00	43 163,00
					1 488,23	9,97	19 913,00	133	-	3 197,00	

	1115-0405-0105	Окраска откосов водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	12,64	613,89	4,46	7 760	56	2 529	4 161,00	12 875,00
					409,37	2,12	5 174,00	27	-	954,00	

Итого по разделу 3 **1 108 433**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 125 942
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 439
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 200
- материалы, изделия и конструкции, тенге 782 278
- накладные расходы, тенге 104 668
- в т.ч. зарплата, тенге 9 420
- сметная прибыль (8 %), тенге 82 107

Раздел 4 Витражи

4.1 Витражи внутренние

60	1109-0403-0203	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке НР=69%	м2	20,709	11 159,13	609,34	231 094	12 619	168	155 634,00	417 866,00
					10 541,66	350,03	218 307,00	7 249	-	30 938,00	
61	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	15,039	90 391,00	-	1 359 390	-	1 359 390	-	1 468 141,00
					-	-	-	-	-	108 751,00	

9

62	223-205-0601	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09 Коб =3	1 м2	5,67	113 669,00	-	644 503	-	644 503	-	696 063,00
					-	-	-	-	-	51 560,00	

Итого по разделу 4 **2 581 870**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 218 307

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 004 061
- накладные расходы, тенге	155 634
в т.ч. зарплата, тенге	14 007
- сметная прибыль (8 %), тенге	191 249
Итого по смете	**10 885 377**

Временные здания и сооружения (1,4%)		141 510			
Итого с временным		11 026 887			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной		77 188			
Итого		11 104 075			
Непредвиденные работы и затраты	2%	222 082			
Итого с непредвиденными работами и затратами		11 326 157			
Итого в текущих ценах 2023 г-100% с коэффициентом К=1,045	1,007	11 835 834			
Итого в текущих ценах		11 835 834			
Итого с понижающим коэфф. К=0,95		11 244 042			
НДС	12%	1 349 285			
Итого с НДС		**12 593 327**			

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"

_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО"Строй Монтаж 2008"

_____ Султанбеков Б.С.