Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик:	Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района"; Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Д. Конаева, 65; БИН 060240009123
Генподрячик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411
Субподрядчик:	ТОО "Строй Монтаж 2008",БИН 080440022524,Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Ельтай, К.КЕНЖЕТАЕВ, 5Б
Наименование стройки	"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Нура, Талгарского района, Алматинской области,(2тип,4-5 участковых инспекторов)"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 2

за октябрь 2023 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
заказчика	подрядчика	№								
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Всего
			из гр 1							
			Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Нура, Талгарского района, Алматинской области,(2тип,4-5 участковых инспекторов)" /Земляные работы, фундаменты, стены, перекрытия, кровля/	22 413 159,00	8 767 707,14							1 052 125	9 819 832,00
Итого к оплате										**9 819 832,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Азамат құрылыс"

Аменов Т.Е.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Строй Монтаж 2008"

Султанбеков Б.С.

Форма 4
Заказ 72

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Талгарского района"; Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ул. Д. Конаева, 65; БИН 060240009123**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН050340002411**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Строй Монтаж 2008",БИН 080440022524,Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.Ельтай, К.КЕНЖЕТАЕВ, 5Б**

Стройка: **Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Нура Талгарского района Алматинской области (1 тип, 1,3 участковых инспекторов) (пересчет)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №_____

Акт приемки выполненных работ №2

за октябрь

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5 Полы											
5.1 Тип П1											
63	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	8,88	342,45	44,15	3 041	392	1 690	1 045,00	4 413,00
					108,00	17,28	959,00	153	-	327,00	
64	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	0,7104	28 179,22	11,48	20 019	8	16 092	3 683,00	25 598,00
					5 515,47	-	3 918,00	-	-	1 896,00	
65	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94% Коб =0,03	м3 изоляции	0,2664	23 354,53	2 094,02	6 222	558	4 158	1 622,00	8 472,00
					5 652,61	825,65	1 506,00	220	-	628,00	

	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94%	м2 стяжки	8,88	961,58	35,52	8 539	315	3 709	4 417,00	13 992,00
					508,34	20,87	4 514,00	185	-	1 036,00	
67	1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	8,88	466,04	24,28	4 138	216	3 700	325,00	4 820,00
					25,13	13,80	223,00	123	-	357,00	
68	1111-0101-2705	Устройство покрытия из плиток одноцветных на клею из сухих смесей. НР=94%	м2 покрытия	8,88	2 765,09	27,16	24 554	241	3 553	19 609,00	47 696,00
					2 337,81	11,41	20 760,00	101	-	3 533,00	
69	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Коб =1,02	1 м2	9,0576	1 902,00	-	17 228	-	17 228	-	18 606,00
					-	-	-	-	-	1 378,00	
70	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	17,2	489,40	2,52	8 418	43	531	7 392,00	17 075,00
					456,03	1,18	7 844,00	20	-	1 265,00	
71	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм (17,2х0,06=1,032) Коб =1,02	1 м2	1,05264	1 902,00	-	2 002	-	2 002	-	2 162,00
					-	-	-	-	-	160,00	
5.2 Тип П2											
72	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	89,26	342,45	44,15	30 567	3 941	16 986	10 511,00	44 364,00
					108,00	17,28	9 640,00	1 542	-	3 286,00	
73	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	7,1408	28 179,22	11,48	201 222	82	161 755	37 022,00	257 304,00
					5 515,47	-	39 385,00	-	-	19 060,00	
74	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94% Коб =0,035	м3 изоляции	3,1241	23 354,53	2 094,02	72 962	6 542	48 761	19 024,00	99 345,00
					5 652,61	825,65	17 659,00	2 579	-	7 359,00	
75	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94%	м2 стяжки	89,26	961,58	35,52	85 831	3 171	37 286	44 403,00	140 653,00
					508,34	20,87	45 374,00	1 863	-	10 419,00	
76	1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	89,26	466,04	24,28	41 599	2 167	37 188	3 267,00	48 455,00

					25,13	13,80	2 243,00	1 232	-	3 589,00	
	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=94%	м2 покрытия	89,26	4 133,77	60,39	368 980	5 390	329 472	34 208,00	435 443,00
					382,23	25,47	34 118,00	2 273	-	32 255,00	
78	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	92,2	305,16	3,06	28 136	282	16 187	11 077,00	42 350,00
					126,54	1,27	11 667,00	117	-	3 137,00	
5.3 Тип П3											
79	1111-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	7,71	342,45	44,15	2 640	340	1 467	908,00	3 832,00
					108,00	17,28	833,00	133	-	284,00	
80	1111-0101-0209	Устройство подстилающих бетонных слоев НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	0,6168	28 179,22	11,48	17 381	7	13 972	3 198,00	22 225,00
					5 515,47	-	3 402,00	-	-	1 646,00	
81	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94% Коб =0,03	м3 изоляции	0,2313	23 354,53	2 094,02	5 402	484	3 610	1 408,00	7 355,00
					5 652,61	825,65	1 307,00	191	-	545,00	
82	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	7,71	261,77	0,84	2 018	6	1 575	414,00	2 627,00
					56,69	0,39	437,00	3	-	195,00	
83	1111-0101-1101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм НР=94%	м2 стяжки	7,71	961,58	35,52	7 414	274	3 221	3 835,00	12 149,00
					508,34	20,87	3 919,00	161	-	900,00	
84	1111-0101-1102	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 стяжки	7,71	466,04	24,28	3 593	187	3 212	282,00	4 185,00
					25,13	13,80	194,00	106	-	310,00	
85	1111-0101-2705	Устройство покрытия из плиток одноцветных на клею из сухих смесей. НР=94%	м2 покрытия	7,71	2 765,09	27,16	21 319	209	3 085	17 026,00	41 413,00
					2 337,81	11,41	18 025,00	88	-	3 068,00	
86	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Коб =1,02	1 м2	7,8642	1 902,00	-	14 958	-	14 958	-	16 155,00
					-	-	-	-	-	1 197,00	

Итого по разделу 5 **1 320 689**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 227 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 24 855
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 090

- материалы, изделия и конструкции, тенге	745 397
- накладные расходы, тенге	224 676
в т.ч. зарплата, тенге	20 221
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 830

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 Отделка стен и потолков

87	1115-0206-0205	Отделка потолков за один раз сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	105,85	1 089,68	6,12	115 343	648	32 247	66 149,00	196 011,00
					778,91	2,25	82 448,00	238	-	14 519,00	
88	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	105,85	684,12	4,46	72 414	472	23 171	39 196,00	120 539,00
					460,76	2,12	48 771,00	224	-	8 929,00	
89	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное (44,98+238,16) НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	283,14	1 916,07	110,48	542 516	31 281	113 123	339 109,00	952 155,00
					1 406,06	91,03	398 112,00	25 774	-	70 530,00	
90	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	283,14	806,81	6,12	228 440	1 733	86 259	112 869,00	368 614,00
					496,04	2,25	140 449,00	637	-	27 305,00	
91	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	44,98	442,55	1,10	19 906	49	3 781	12 881,00	35 410,00
					357,40	0,55	16 076,00	25	-	2 623,00	
92	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	238,16	619,69	4,46	147 585	1 062	49 028	78 401,00	244 065,00
					409,37	2,12	97 496,00	505	-	18 079,00	
93	1115-0203-0201	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,18	1 591,73	104,70	63 956	4 207	12 623	40 511,00	112 824,00
					1 172,86	87,42	47 126,00	3 513	-	8 357,00	

	115-0107-0101	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону (40,18+1,8) НР=80%	м2 поверхности облицовки	41,98	5 913,26	24,27	248 239	1 019	93 016	123 843,00	401 849,00
					3 673,28	14,29	154 204,00	600	-	29 767,00	

Итого по разделу 6 **2 431 467**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 984 682
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 40 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 31 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге 413 248
- накладные расходы, тенге 812 959
- в т.ч. зарплата, тенге 73 166
- сметная прибыль (8 %), тенге 180 109

Раздел 7 Входная группа В-1

7.1 Каркас

95	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР=69% Коб =5	т конструкций	0,25065	39 127,84	17 021,63	9 807	4 266	2 829	2 799,00	13 614,00
					10 821,08	5 364,24	2 712,00	1 345	-	1 008,00	

96	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм Коб =5	1 т	0,17595	456 814,00	-	80 376	-	80 376	-	86 806,00
					-	-	-	-	-	6 430,00	
97	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =5	1 т	0,0747	439 438,00	-	32 826	-	32 826	-	35 452,00
					-	-	-	-	-	2 626,00	
98	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР=69%	т конструкций	0,05599	39 127,84	17 021,63	2 191	953	632	625,00	3 041,00
					10 821,08	5 364,24	606,00	300	-	225,00	
99	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,04105	456 814,00	-	18 752	-	18 752	-	20 252,00
					-	-	-	-	-	1 500,00	
100	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,01494	439 438,00	-	6 565	-	6 565	-	7 090,00
					-	-	-	-	-	525,00	

	1109-0302-0101	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т (Ф-1) НР=69% Коб =6	т конструкций	0,38376	82 227,03	33 186,17	31 555	12 736	2 576	14 116,00	49 325,00
					42 327,36	10 981,08	16 244,00	4 214	-	3 654,00	
102	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм Коб =6	1 т	0,38376	458 447,00	-	175 934	-	175 934	-	190 009,00
					-	-	-	-	-	14 075,00	
103	1109-0302-0401	Монтаж балки Б-1 при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. НР=69%	т конструкций	0,1394	44 343,82	13 703,80	6 182	1 910	786	2 841,00	9 745,00
					25 004,38	4 536,75	3 486,00	632	-	722,00	
104	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,1394	456 814,00	-	63 680	-	63 680	-	68 774,00
					-	-	-	-	-	5 094,00	
105	1109-0302-0501	Монтаж прогонов из прямоугольных труб массой до 160 кг НР=69%	т конструкций	0,3354	51 577,10	32 141,46	17 299	10 780	28	8 075,00	27 404,00
					19 352,35	15 541,01	6 491,00	5 212	-	2 030,00	

106	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,3354	492 092,00	-	165 048	-	165 048	-	178 252,00
					-	-	-	-	-	13 204,00	
107	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =29	м2	33,785	96,56	2,20	3 262	74	1 890	905,00	4 500,00
					38,43	0,40	1 298,00	14	-	333,00	
108	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	16,8	3 454,80	32,41	58 041	544	28 725	26 571,00	91 381,00
					1 712,55	6,55	28 771,00	110	-	6 769,00	
109	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм Коб =1,106	1 м2	18,5808	4 434,00	-	82 387	-	82 387	-	88 978,00
					-	-	-	-	-	6 591,00	
110	1112-0101-2003	Устройство коньковой планки из профилированного оцинкованного листа. НР=92%	м планки	4,02	1 171,15	13,10	4 708	53	2 622	1 888,00	7 124,00
					505,93	4,51	2 034,00	18	-	528,00	

	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	4,02	1 989,00	-	7 996	-	7 996	-	8 636,00
					-	-	-	-	-	640,00	
7.2 Водосточная система											
112	1112-0101-0902	Устройство подвесных желобов НР=92%	м желобов	15,7	1 203,17	17,39	18 890	273	11 169	6 932,00	27 888,00
					474,38	5,53	7 448,00	87	-	2 066,00	
113	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	15,7	2 557,00	-	40 145	-	40 145	-	43 357,00
					-	-	-	-	-	3 212,00	
114	1112-0101-0901	Устройство настенных труб НР=92%	м желобов	12	7 691,62	222,41	92 299	2 669	74 273	14 921,00	115 798,00
					1 279,80	71,74	15 358,00	861	-	8 578,00	
115	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	12	3 310,00	-	39 720	-	39 720	-	42 898,00
					-	-	-	-	-	3 178,00	
116	224-106-0108	Держатель (кронштейн) трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм (18+14)	1 шт.	32	1 426,00	-	45 632	-	45 632	-	49 283,00
					-	-	-	-	-	3 651,00	
117	1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР=92%	воронка	4	4 179,80	181,53	16 719	726	15 047	1 020,00	19 158,00
					236,40	40,76	946,00	163	-	1 419,00	
118	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	8	1 424,00	-	11 392	-	11 392	-	12 303,00
					-	-	-	-	-	911,00	
119	224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	4	3 667,00	-	14 668	-	14 668	-	15 841,00
					-	-	-	-	-	1 173,00	
120	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	8	3 330,00	-	26 640	-	26 640	-	28 771,00
					-	-	-	-	-	2 131,00	

...ого по разделу 7		**1 245 680**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 394
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 984
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 956
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	952 338
	- накладные расходы, тенге	80 693
	в т.ч. зарплата, тенге	7 262
	- сметная прибыль (8 %), тенге	92 273

Раздел 8 Входная группа В-2

8.1 Каркас

121	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-1) НР=69% Коб =2	т конструкций	0,08382	39 127,84	17 021,63	3 280	1 427	946	936,00	4 553,00
					10 821,08	5 364,24	907,00	450	-	337,00	
122	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм Коб =2	1 т	0,05394	456 814,00	-	24 641	-	24 641	-	26 612,00
					-	-	-	-	-	1 971,00	
123	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2	1 т	0,02988	439 438,00	-	13 130	-	13 130	-	14 180,00
					-	-	-	-	-	1 050,00	
124	1109-0302-0112	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (Ст-2) НР=69% Коб =2	т конструкций	0,09438	39 127,84	17 021,63	3 693	1 607	1 065	1 054,00	5 127,00
					10 821,08	5 364,24	1 021,00	506	-	380,00	
125	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм Коб =2	1 т	0,0645	456 814,00	-	29 465	-	29 465	-	31 822,00
					-	-	-	-	-	2 357,00	
126	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм Коб =2	1 т	0,02988	439 438,00	-	13 130	-	13 130	-	14 180,00
					-	-	-	-	-	1 050,00	
127	1109-0302-0101	Монтаж ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т (Ф-4) НР=69% Коб =3	т конструкций	0,12408	82 227,03	33 186,17	10 203	4 118	833	4 564,00	15 948,00
					42 327,36	10 981,08	5 252,00	1 363	-	1 181,00	
128	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм Коб =3	1 т	0,12408	458 447,00	-	56 884	-	56 884	-	61 435,00

					-	-	-	-	-	4 551,00	
[illegible]	1109-0302-0401	Монтаж балки Б-1 при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. НР=69%	т конструкций	0,06588	44 343,82	13 703,80	2 921	903	371	1 343,00	4 605,00
					25 004,38	4 536,75	1 647,00	299	-	341,00	
130	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,06588	456 814,00	-	30 095	-	30 095	-	32 503,00
					-	-	-	-	-	2 408,00	
131	1109-0302-0501	Монтаж прогонов из прямоугольных труб массой до 160 кг НР=69%	т конструкций	0,13915	51 577,10	32 141,46	7 177	4 472	12	3 351,00	11 370,00
					19 352,35	15 541,01	2 693,00	2 163	-	842,00	
132	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,13915	492 092,00	-	68 475	-	68 475	-	73 953,00
					-	-	-	-	-	5 478,00	
133	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =29	м2	14,703	96,56	2,20	1 420	32	822	394,00	1 959,00
					38,43	0,40	565,00	6	-	145,00	
134	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	6,44	3 454,80	32,41	22 249	209	11 011	10 185,00	35 029,00
					1 712,55	6,55	11 029,00	42	-	2 595,00	
135	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм Коб =1,106	1 м2	7,12264	4 434,00	-	31 582	-	31 582	-	34 109,00
					-	-	-	-	-	2 527,00	
136	1112-0101-2003	Устройство нащельника и коньковой планки из профилированного оцинкованного листа (2,88+2,3) НР=92%	м планки	5,18	1 171,15	13,10	6 067	68	3 378	2 432,00	9 179,00
					505,93	4,51	2 621,00	23	-	680,00	
137	224-105-0105	Планка (нащельник) угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	2,88	1 144,00	-	3 295	-	3 295	-	3 559,00
					-	-	-	-	-	264,00	

	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	2,3	1 989,00	-	4 575	-	4 575	-	4 941,00
					-	-	-	-	-	366,00	

Итого по разделу 8 **385 064**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 25 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 852
- материалы, изделия и конструкции, тенге 293 709
- накладные расходы, тенге 24 259
- в т.ч. зарплата, тенге 2 183
- сметная прибыль (8 %), тенге 28 523

Раздел 9 Ограждения

9.1 Установка ограждений

139	1107-0519-0104	Установка ограждений из нержавеющей стали НР=118%	м ограждения	32,04	1 035,65	121,38	33 182	3 889	3 057	32 907,00	71 376,00
					818,86	51,52	26 236,00	1 651	-	5 287,00	
140	222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	32,04	22 019,00	-	705 489	-	705 489	-	761 928,00
					-	-	-	-	-	56 439,00	

Итого по разделу 9 **833 304**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 889
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 651
- материалы, изделия и конструкции, тенге 708 546
- накладные расходы, тенге 32 907
- в т.ч. зарплата, тенге 2 962
- сметная прибыль (8 %), тенге 61 726

Раздел 10 Вентшахта Вш-1

10.1 Устройство вентшахты

141	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из полосовой, листовой и угловой стали НР=69%	т конструкций	0,02894	88 967,71	3 637,06	2 575	105	168	1 602,00	4 511,00
					79 518,24	736,61	2 301,00	21	-	334,00	
142	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00598	498 437,00	-	2 981	-	2 981	-	3 219,00

					-	-	-	-	-	238,00	
143	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01448	435 218,00	-	6 302	-	6 302	-	6 806,00
					-	-	-	-	-	504,00	
144	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,00848	555 187,00	-	4 708	-	4 708	-	5 085,00
					-	-	-	-	-	377,00	
145	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =29	м2	0,841	96,56	2,20	81	2	47	22,00	111,00
					38,43	0,40	32,00	-	-	8,00	
146	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% Коб =0,1	м3 изоляции	0,119	34 120,80	2 230,92	4 060	265	379	2 690,00	7 290,00
					28 707,26	1 039,36	3 416,00	124	-	540,00	
147	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,24	1 м3	0,14756	43 327,00	-	6 393	-	6 393	-	6 904,00
					-	-	-	-	-	511,00	
148	1112-0101-0703	Устройство по готовым прогонам асбестоцементных листов НР=92%	м2 кровли	1,19	1 087,37	83,04	1 294	99	330	825,00	2 289,00
					727,27	26,78	865,00	32	-	170,00	
149	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	1 м2	1,19	705,00	-	839	-	839	-	906,00
					-	-	-	-	-	67,00	
150	1115-0203-0201	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,19	1 577,80	104,70	1 878	125	357	1 200,00	3 324,00
					1 172,86	87,42	1 396,00	104	-	246,00	

	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	1 м2	0,16	941,00	-	151	-	151	-	163,00
					-	-	-	-	-	12,00	
152	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из полосовой, листовой стали под зонт НР=69%	т конструкций	0,01415	88 967,71	3 637,06	1 259	51	82	783,00	2 205,00
					79 518,24	736,61	1 125,00	10	-	163,00	
153	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0069	498 437,00	-	3 439	-	3 439	-	3 714,00
					-	-	-	-	-	275,00	
154	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,00725	555 187,00	-	4 025	-	4 025	-	4 347,00
					-	-	-	-	-	322,00	
155	1112-0101-1001	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали НР=92%	м2 покрытия	0,5	1 714,38	21,20	857	11	17	765,00	1 752,00
					1 658,62	5,51	829,00	3	-	130,00	
156	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,00397	628 340,00	-	2 495	-	2 495	-	2 695,00
					-	-	-	-	-	200,00	

Итого по разделу 10 **55 321**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге 32 712
- накладные расходы, тенге 7 887
- в т.ч. зарплата, тенге 710
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 097

Раздел 11 Вентшахта Вш-2

11.1 Устройство вентшахты

157	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из полосовой, листовой и угловой стали НР=69%	т конструкций	0,02546	88 967,71	3 637,06	2 265	93	148	1 410,00	3 969,00
					79 518,24	736,61	2 025,00	19	-	294,00	
158	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0056	498 437,00	-	2 791	-	2 791	-	3 014,00

					-	-	-	-	-	223,00	
159	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01327	435 218,00	-	5 775	-	5 775	-	6 237,00
					-	-	-	-	-	462,00	
160	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,00659	555 187,00	-	3 659	-	3 659	-	3 952,00
					-	-	-	-	-	293,00	
161	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =29	м2	0,73834	96,56	2,20	71	2	41	19,00	97,00
					38,43	0,40	28,00	-	-	7,00	
162	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% Коб =0,1	м3 изоляции	0,111	34 120,80	2 230,92	3 787	248	353	2 510,00	6 801,00
					28 707,26	1 039,36	3 187,00	115	-	504,00	
163	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,24	1 м3	0,13764	43 327,00	-	5 964	-	5 964	-	6 441,00
					-	-	-	-	-	477,00	
164	1112-0101-0703	Устройство по готовым прогонам асбестоцементных листов НР=92%	м2 кровли	1,11	1 087,37	83,04	1 207	92	308	770,00	2 135,00
					727,27	26,78	807,00	30	-	158,00	
165	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	1 м2	1,11	705,00	-	783	-	783	-	846,00
					-	-	-	-	-	63,00	

166	1115-0203-0201	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,11	1 577,80	104,70	1 751	116	333	1 119,00	3 100,00
					1 172,86	87,42	1 302,00	97	-	230,00	

	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	1 м2	0,12	941,00	-	113	-	113	-	122,00
					-	-	-	-	-	9,00	
168	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из полосовой, листовой стали под зонт НР=69%	т конструкций	0,01359	88 967,71	3 637,06	1 209	49	79	753,00	2 119,00
					79 518,24	736,61	1 081,00	10	-	157,00	
169	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0069	498 437,00	-	3 439	-	3 439	-	3 714,00
					-	-	-	-	-	275,00	
170	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,00669	555 187,00	-	3 714	-	3 714	-	4 011,00
					-	-	-	-	-	297,00	
171	1112-0101-1001	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали НР=92%	м2 покрытия	0,5	1 714,38	21,20	857	11	17	765,00	1 752,00
					1 658,62	5,51	829,00	3	-	130,00	
172	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,00397	628 340,00	-	2 495	-	2 495	-	2 695,00
					-	-	-	-	-	200,00	

Итого по разделу 11 **51 005**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 611
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 274
- материалы, изделия и конструкции, тенге 30 011
- накладные расходы, тенге 7 346
- в т.ч. зарплата, тенге 661
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 779

Раздел 12 Вентшахта Вш-3

12.1 Устройство вентшахты

173	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из полосовой, листовой и угловой стали НР=69%	т конструкций	0,03233	88 967,71	3 637,06	2 876	118	188	1 791,00	5 040,00
					79 518,24	736,61	2 571,00	24	-	373,00	
174	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00635	498 437,00	-	3 165	-	3 165	-	3 418,00

					-	-	-	-	-	253,00	
175	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01538	435 218,00	-	6 694	-	6 694	-	7 229,00
					-	-	-	-	-	535,00	
176	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,0106	555 187,00	-	5 885	-	5 885	-	6 356,00
					-	-	-	-	-	471,00	
177	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =29	м2	0,93757	96,56	2,20	91	2	52	25,00	125,00
					38,43	0,40	36,00	-	-	9,00	
178	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76% Коб =0,1	м3 изоляции	0,127	34 120,80	2 230,92	4 333	283	404	2 871,00	7 780,00
					28 707,26	1 039,36	3 646,00	132	-	576,00	
179	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 Коб =1,24	1 м3	0,15748	43 327,00	-	6 823	-	6 823	-	7 369,00
					-	-	-	-	-	546,00	
180	1112-0101-0703	Устройство по готовым прогонам асбестоцементных листов НР=92%	м2 кровли	1,27	1 087,37	83,04	1 381	105	352	881,00	2 443,00
					727,27	26,78	924,00	34	-	181,00	

181	224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	1 м2	1,27	705,00	-	895	-	895	-	967,00
					-	-	-	-	-	72,00	
182	1115-0203-0201	Оштукатуривание стен внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,27	1 577,80	104,70	2 004	133	381	1 281,00	3 548,00
					1 172,86	87,42	1 490,00	111	-	263,00	

183	214-401-0101	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	1 м2	0,19	941,00	-	179	-	179	-	193,00
					-	-	-	-	-	14,00	
184	1109-0601-0102	Монтаж каркаса из полосовой, листовой стали под зонт НР=69%	т конструкций	0,01461	88 967,71	3 637,06	1 300	53	85	809,00	2 278,00
					79 518,24	736,61	1 162,00	11	-	169,00	
185	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0069	498 437,00	-	3 439	-	3 439	-	3 714,00
					-	-	-	-	-	275,00	
186	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	1 т	0,00771	555 187,00	-	4 280	-	4 280	-	4 622,00
					-	-	-	-	-	342,00	
187	1112-0101-1001	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали НР=92%	м2 покрытия	0,5	1 714,38	21,20	857	11	17	765,00	1 752,00
					1 658,62	5,51	829,00	3	-	130,00	
188	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	1 т	0,00397	628 340,00	-	2 495	-	2 495	-	2 695,00
					-	-	-	-	-	200,00	

Итого по разделу 12 **59 529**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 658
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	705
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	35 334
- накладные расходы, тенге	8 423
в т.ч. зарплата, тенге	758
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 409

Раздел 13 Оборудование адаптации

13.1 Надписи и наклейки

189	290-000-0001	Тактильные пластиковые пиктограммы, 200х200 (кпл)	1 шт	2	4 075,44	-	8 151	-	8 151	-	8 803,00
					-	-	-	-	-	652,07	
190	290-000-0002	Мнемосхема санузла, 150х200 (кпл)	1 шт	1	3 642,85	-	3 643	-	3 643	-	3 934,00
					-	-	-	-	-	291,43	
191	290-000-0003	Тактильная пиктограмма режим работы 600х400 (кпл)	1 шт	1	24 589,27	-	24 589	-	24 589	-	26 556,00
					-	-	-	-	-	1 967,14	

192	290-000-0012	Контрастная светонакопительная лента (7500/33=227,30) (кпл)	1 м	2,76	207,01	-	571	-	571	-	617,00
					-	-	-	-	-	45,71	
193	290-000-0004	Беспроводная система вызова помощи на 2 точки (кпл)	1 комп	2	28 232,12	-	56 464	-	56 464	-	60 981,00
					-	-	-	-	-	4 517,14	
194	290-000-0012	Световые маяки для здания, 360/360 (кпл)	1 шт	2	67 848,17	-	135 696	-	135 696	-	146 552,00
					-	-	-	-	-	10 855,71	
195	290-000-0005	Тактильные наклейки на прозрачные двери "Осторожно! Препятствие" (кпл)	1 шт	3	364,29	-	1 093	-	1 093	-	1 180,00
					-	-	-	-	-	87,43	
196	290-000-0004	Тактильные наклейки на ручки (с внутренней стороны) (кпл)	1 шт	3	546,43	-	1 639	-	1 639	-	1 770,00
					-	-	-	-	-	131,14	
197	1111-0101-3802	Устройство на клее покрытия из плиток поливинилхлоридных (0,72+1,98+0,09+1,7) НР=94%	м2 покрытия	4,49	1 381,95	7,66	6 205	34	1 785	4 129,00	11 161,00
					976,82	1,47	4 386,00	7	-	827,00	
198	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	1 м2	4,49	10 085,00	-	45 282	-	45 282	-	48 905,00
					-	-	-	-	-	3 623,00	
13.2 Приспособления для санузла											
199	1107-0519-0104	Установка поручней (0,9*2 + 3) НР=118%	м ограждения	4,8	995,22	121,38	4 777	583	264	4 930,00	10 484,00
					818,86	51,52	3 931,00	247	-	777,00	
200	290-000-0002	Поручень опоясывающий для умывальника (кпл)	1 шт	2	27 321,41	-	54 643	-	54 643	-	59 014,00
					-	-	-	-	-	4 371,43	
201	290-000-0001	Поручень стационарный для унитаза (кпл)	1 шт	1	21 174,09	-	21 174	-	21 174	-	22 868,00
					-	-	-	-	-	1 693,93	
202	290-000-0003	Диспенсер для бумажных полотенец (кпл)	1 шт	1	11 657,13	-	11 657	-	11 657	-	12 590,00
					-	-	-	-	-	932,57	
203	290-000-0003	Крюк для костылей (кпл)	1 шт	1	6 192,85	-	6 193	-	6 193	-	6 688,00
					-	-	-	-	-	495,43	
204	1308-0305-1401	Монтаж кнопки вызова НР=72%	комплект	1	1 299,87	6,84	1 300	7	22	917,00	2 394,00
					1 271,49	2,91	1 271,00	3	-	177,00	
205	290-000-0004	Кнопка вызова персонала (кпл)	1 шт	1	5 919,64	-	5 920	-	5 920	-	6 394,00
					-	-	-	-	-	473,57	

	1303-0110-0201	Монтаж оборудования платформы, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема до 6 м (прим.) НР=61%	шт.	1	43 580,93	975,29	43 581	975	-	26 138,00	75 297,00
					42 605,64	242,90	42 606,00	243	-	5 578,00	
207	516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800x1250 мм, внешние размеры подъемника 1250x1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	1 комплект	1	1 921 945,00	-	1 921 945	-	-	-	1 921 945,00
					-	-	-	-	1 921 945	-	

Итого по разделу 13 **2 428 133**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	500
- материалы, изделия и конструкции, тенге	378 786
- оборудование, тенге	1 921 945
- накладные расходы, тенге	36 114
в т.ч. зарплата, тенге	3 250
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 497

Раздел 14 Люк на чердак

208	1109-0601-0102	Монтаж люка из уголков, полосовой и листовой стали НР=69%	т конструкций	0,04281	88 650,52	-	3 795	-	391	2 371,00	6 659,00
					79 518,24	736,61	3 404,00	32	-	493,00	
209	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01609	435 218,00	-	7 003	-	7 003	-	7 563,00
					-	-	-	-	-	560,00	
210	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,00452	477 225,00	-	2 157	-	2 157	-	2 330,00
					-	-	-	-	-	173,00	
211	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02212	439 438,00	-	9 720	-	9 720	-	10 498,00

					-	-	-	-	-	778,00	
212	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	1 т	0,00008	408 502,00	-	33	-	33	-	36,00
					-	-	-	-	-	3,00	
213	1110-0210-0101	Установка бруска НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,0042	29 866,77	-	125	-	41	80,00	221,00
					20 135,52	885,10	85,00	4	-	16,00	
214	215-202-1002	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	1 м3	0,0042	141 521,00	-	594	-	594	-	642,00
					-	-	-	-	-	48,00	
215	1126-0101-0504	Изоляция минплитами НР=76%	м3	0,018	26 809,90	-	483	-	154	269,00	812,00
					18 281,70	1 406,19	329,00	25	-	60,00	
216	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	0,018	41 869,00	-	754	-	754	-	814,00
					-	-	-	-	-	60,00	
217	1110-0102-0602	Обшивка плитами древесно-волокнистыми (ДВП) твердыми толщиной 5 мм НР=90%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,42	909,16	-	382	-	259	113,00	535,00
					291,52	10,60	122,00	4	-	40,00	
218	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	527,00	-	1 054	-	1 054	-	1 138,00
					-	-	-	-	-	84,00	
219	1115-0403-0302	Окраска люка улучшенная масляными составами по дереву НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,42	1 415,02	-	594	-	99	398,00	1 071,00
					1 180,08	2,32	496,00	1	-	79,00	
220	1109-0606-0110	Монтаж лестницы (стремянки) НР=69%	т конструкций	0,02504	85 720,14	-	2 146	-	355	1 274,00	3 694,00
					71 532,40	2 177,84	1 791,00	55	-	274,00	
221	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,02504	994 397,00	-	24 900	-	24 900	-	26 892,00
					-	-	-	-	-	1 992,00	

Итого по разделу 14 **62 905**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 121
- материалы, изделия и конструкции, тенге 47 513

- накладные расходы, тенге		4 505
в т.ч. зарплата, тенге		405
- сметная прибыль (8 %), тенге		4 660
Итого по смете		**8 488 033**
Временные здания и сооружения (1,4%)		110 344
Итого с временным		8 598 377
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)		60 189
Итого		8 658 566
Непредвиденные работы и затраты	2%	173 171
Итого с непредвиденными работами и затратами		8 831 737
Итого в текущих ценах 2023 г-100% с коэффициентом К=1,045	1,007	9 229 166
Итого в текущих ценах		9 229 166
Итого с понижающим коэфф. К=0,95		8 767 707
НДС	12%	1 052 125
Итого с НДС		**9 819 832**

Подрядчик:
Директор ТОО "Азамат курылыс"

Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Строй Монтаж 2008"

Султанбеков Б.С.