Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление развития общественных пространств города Алматы,Г.АЛМАТЫ, Площадь Республики, дом 4** — **240440014875**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №230120/00 от 04.12.2023 доп.соглашение №230120/03 (Сайран)

Номер документа	Дата составления
12	24.02.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция берегозащитного сооружения вдхр Сайран с благоустройством прилегающей территорией			усл	1	800 477 663,00	800 477 663,00	85 765 463,89
				Итого	1	x	800 477 663,00	85 765 463,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.02.2025

М.П.

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№73

Заказчик: КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»
Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Технический надзор: ТОО "PremierExpert"
Авторского надзор: ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Наименование объекта: «Реконструкция берегозащитного сооружения вдхр. «Сайран» с благоустройством прилегающей территории»
Договор подряда (контракт) №230120/00 от 04.12.2023г.; доп.соглашение №230120/03

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 24.02.2025 года

по программе 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	СМР в базовых ценах 2021г	из них		Каз содержания %	Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
				по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце			Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	800 477 663,00	85 765 463,89				100				85 765 463,89	800 477 663,00
Удержание гарантии 5%											40 023 883,15
Всего по стройке											**760 453 779,85**

Заказчик:
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных
_____Нургабылов Н. Т.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Технический надзор
Директор
ТОО "PremierExpert"
_____Токтамысов А.А.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Подрядчик:
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
_____Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
_____Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1944 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВДХР. САЙРАН"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 СЕВЕРНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230120/00** от **04.12.2023г.**; доп.соглашение №230120/03

Акт выполненных работ №71

за **февраль 2025 (месяц, год) на 02-01-01 СЕВЕРНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: #Подготовительные работы подпорная стенка L=338,325										
1	29	1113-0601-0205 РСНБ РК 2022	Поверхности сплошные наружные.Очистка кварцевым песком		1179,2	2887,20	2153,56	3404586,00	2539478,00	196785,00	1339536,00	5123648,00	
				$м^2$		566,76	1079,57	668323,00	1273029,00		379526,00		
2	30	236-101-0122 РСНБ РК 2022	Грунтовка органическая эпоксидная с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		459,888	2677,00		1231120,00		1231120,00		1329610,00	
				кг							98490,00		
3	31	236-202-0106 РСНБ РК 2022	Краска полиуретановаядвухкомпонентная на основе алифатического изоцианата глянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		377,344	3468,00		1308629,00		1308629,00		1413319,00	
				кг							104690,00		
			Итого по разделу 1: #Подготовительные работы подпорная стенка L=338,325					5944335,00	2539478,00	2736534,00	1339536,00	7866577,00	
								668323,00	1273029,00	0,00	582706,00		
			Раздел 2: #Строительство монолитных подпорных стенок L=338,325										
4	36	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки		22,59	19740,33	5373,52	445934,09	121387,80	176230,69	156456,28	650581,58	
				$м^3$		6565,54	1679,59	148315,53	37941,93		48191,21		
5	37	212-101-0713 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ7473-2010 F200, W6		23,2218	23493,00		545549,76		545549,76		589193,71	
				$м^3$							43643,95		
6	38	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Устройство монолитной подпорной стенки из бетона класса В25 F200 W8		24,59	19740,33	5373,52	485414,71	132134,86	191833,23	170308,12	708180,68	
				$м^3$		6565,54	1679,59	161446,63	41301,12		52457,85		
7	39	212-101-0907 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ7473-2010 F200, W8		25,59	22173,00		567407,07		567407,07		612799,64	
				$м^3$							45392,57		
8	40	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		9,49	120079,99	0,00	1139559,08	0,00	17964,55	942139,41	2248234,30	
				т арматуры		118186,99	0,00	1121594,54	0,00		166535,81		
9	41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		9,49	40899,78	1977,55	388138,89	18766,91	16882,72	327439,42	772824,57	
				т		37143,23	772,85	352489,26	7334,32		57246,26		
10	45	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детализакладные весом более 20 кг. Установка		0,0385	1078401,59	2335,39	41518,47	89,88	39514,23	1782,27	46764,83	
				т		49723,20	1147,77	1914,36	44,17		3464,09		

11	46	1141-0104-0207 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы		17,5252	13928,29	27,88	244096,09	488,60	197895,60	36300,67	302828,47	
				м		2608,35	13,60	45711,89	238,35		22431,71		
12	47	261-105-0180 РСНБ РК 2022	Полистирол вспененный гранулированный		4,0058	10088,00		40411,00		40411,00		43644,00	
				$м^3$							3233,00		
13	48	261-105-0507 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83		227,8	2960,00		674288,00		674288,00		728231,00	
				кг							53943,00		
14	49	1141-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой		2046,6	2306,70	773,63	4720892,52	1583310,75	2064733,04	1500976,25	6719622,59	
				$м^2$		524,21	404,15	1072847,95	827133,24		497753,82		
15	50	236-101-0128 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная для защиты от коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		817,0032	5286,00		4318679,04		4318679,04		4664173,02	
				кг							345493,98		
16	51	236-203-0115 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 полиуретановая для защиты от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций		817,0032	2875,00		2348884,20		2348884,20		2536794,78	
				кг							187910,58		
			Итого по разделу 2: #Строительство монолитных подпорных стенок L=338,325					15960772,92	1856178,80	11200273,13	3135402,42	20623873,17	
								2904320,16	913993,13	0,00	1527697,83		
			Раздел 3: #Засыпка тела насыпи набережной										
17	65	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опормостов и труб. Устройство		217,9277	5339,61	228,17	1163648,93	49724,58	780296,66	297050,71	1577554,66	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1530,91	91,79	333627,68	20003,60		116855,02		
18	66	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Устройство подготовки из ПГС		15218,8	73,66	73,66	1121016,66	1121016,66		288396,40	1522184,22	
				$м^3$ грунта		0,00	26,32	0,00	400558,78		112771,16		
19	67	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		15218,8	2343,00		35657648,27		35657648,27		38510260,26	
				$м^3$							2852611,99		
20	68	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		15218,8	45,96	39,48	699456,08	600838,50	2891,63	224172,81	997592,32	
				$м^3$ грунта		6,29	14,17	95726,28	215650,53		73963,43		
21	69	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		15218,8	148,14	148,14	2254513,16	2254513,17		583641,02	3065218,62	
				$м^3$ уплотненногогрунта		0,00	53,27	0,00	810705,46		227064,44		
22	70	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 30 см		15218,8	72,40	72,40	1101841,21	1101841,21		309854,70	1524619,35	
				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	28,28	0,00	430387,73		112923,44		
23	71	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		15218,8	134,60	111,96	2048450,52	1703896,95	50221,96	573596,63	2831762,15	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	294331,61	502372,55		209715,00		
			Итого по разделу 3: #Засыпка тела насыпи набережной					44046574,83	6831831,07	36491058,52	2276712,27	50029191,58	
								723685,57	2379678,65	0,00	3705904,48		
			Раздел 5: #Подготовительные работы подпорная стенка L=127,9										
24	86	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		72,4	2343,00		169633,00		169633,00		183204,00	
				$м^3$							13571,00		
25	87	1127-0602-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки		394,8	8,60	0,64	3395,00	253,00	209,00	3285,00	7213,00	
				$м^2$ покрытия		7,43	0,27	2933,00	107,00		533,00		

26	88	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8кН/м		394,8	410,00		161868,00		161868,00		174817,00	
				м^2							12949,00		
27	89	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройствоподушки из щебня под фундаменты		32,9	10297,77	413,04	338797,00	13589,00	189235,00	120243,00	495763,00	
				м^3		4132,91	218,06	135973,00	7174,00		36723,00		
28	90	1101-0102-0338 *РСНБ РК 2022*	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3		32,9	381,83	381,83	12562,00	12562,00		2719,00	16504,00	
				м^3 грунта		0,00	114,77	0,00	3776,00		1223,00		
29	91	1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022*	Откосыземляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см		329	4109,87	282,76	1352147,00	93028,00	454560,00	598958,00	2107192,00	
				м^2 укрепляемой поверхности		2445,47	83,06	804560,00	27327,00		156087,00		
30	92	1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины		329	841,35	10,53	276804,00	3465,00	72327,00	145240,00	455806,00	
				м^2 укрепляемой поверхности		610,98	2,16	201012,00	711,00		33762,00		
31	93	212-101-0714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8		49,4	23910,00		1181154,00		1181154,00		1275646,00	
				м^3							94492,00		
32	94	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		3,34	120079,99	0,00	401067,00	0,00	6323,00	331585,00	791264,00	
				т арматуры		118186,99	0,00	394745,00	0,00		58612,00		
33	95	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 25 мм		3,34	40899,78	1977,55	136605,00	6605,00	5942,00	115242,00	271995,00	
				т		37143,23	772,85	124058,00	2581,00		20148,00		
34	98	1107-0106-0401 *РСНБ РК 2022*	Устройство температурных швов		179,6	641,02	62,29	115127,00	11187,00		122649,00	256797,00	
				м		578,73	0,00	103940,00	0,00		19021,00		
35	99	1219-0101-1405 *РСНБ РК 2022*	Древесина. Антисептирование маслянистыми антисептиками		0,4	158,55	1,02	63,00	0,00		46,00	118,00	
				м^2 обработанной поверхности		157,53	0,53	63,00	0,00		9,00		
36	100	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ		0,00024	1189326,00		285,00		285,00		308,00	
				т							23,00		
37	101	215-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3		0,4	82443,00		32977,00		32977,00		35615,00	
				м^3							2638,00		
38	102	261-105-0507 *РСНБ РК 2022*	Мастика разная Мастика тиоколоваястроительного назначения ГОСТ 25621-83		0,14	2960,00		414,00		414,00		447,00	
				кг							33,00		
39	103	1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная. Устройство		18	2492,92	169,96	44873,00	3060,00	20364,00	19049,00	69036,00	
				м^2 изолируемой поверхности		1191,65	68,21	21450,00	1228,00		5114,00		
40	104	235-103-0314 *РСНБ РК 2022*	Мостопласт		18	1790,00		32220,00		32220,00		34798,00	
				м^2							2578,00		
			Итого по разделу 5: #Подготовительные работы подпорная стенка L=127,9					4259991,00	143749,00	2327511,00	1459016,00	6176523,00	
								1788734,00	42904,00	0,00	457516,00		
			Раздел 6: #Строительство монолитных подпорных стенок L=127,9м										
41	114	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной подготовки		75,46	19740,33	5373,52	1489605,00	405486,00	588684,00	522629,00	2173213,00	
				м^3		6565,54	1679,59	495436,00	126742,00		160979,00		
42	115	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ7473-2010 F200, W6		76,9692	23493,00		1808237,00		1808237,00		1952896,00	
				м^3							144659,00		
43	119	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		20	40899,78	1977,55	817995,73	39551,05	35579,86	690072,57	1628713,62	
				т		37143,23	772,85	742864,46	15457,13		120645,32		

44	132	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		1547,6	2343,00		3626027,00		3626027,00		3916109,00	
				$м^3$							290082,00		
45	133	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1547,6	45,96	39,48	71128,00	61099,00	294,00	22796,00	101445,00	
				$м^3$ грунта		6,29	14,17	9734,00	21929,00		7521,00		
46	134	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1547,6	73,66	73,66	113996,00	113996,00		29327,00	154791,00	
				$м^3$ грунта		0,00	26,32	0,00	40733,00		11468,00		
47	135	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1547,6	306,70	135,48	474649,00	209669,00		269917,00	804133,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		171,22	71,02	264980,00	109911,00		59567,00		
48	136	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1547,6	134,60	111,96	208307,00	173269,00	5107,00	58329,00	287962,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	29931,00	51086,00		21326,00		
49	137	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		351,7	73,66	73,66	25906,00	25906,00		6665,00	35177,00	
				$м^3$ грунт		0,00	26,32	0,00	9257,00		2606,00		
50	138	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		351,7	306,70	135,48	107866,00	47649,00		61340,00	182743,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		171,22	71,02	60218,00	24978,00		13537,00		
51	139	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		351,7	134,60	111,96	47339,00	39377,00	1161,00	13256,00	65441,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	6802,00	11610,00		4846,00		
52	140	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		96	25996,21	1870,17	2495636,00	179536,00	2070596,00	266258,00	2982846,00	
				$м^3$		2557,33	490,49	245504,00	47087,00		220952,00		
53	141	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3		96	21280,00		2042880,00		2042880,00		2206310,00	
				$м^3$							163430,00		
54	142	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство		1920	5339,61	228,17	10252051,00	438087,00	6874618,00	2617094,00	13898668,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1530,91	91,79	2939347,00	176237,00		1029523,00		
55	143	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		3526	73,66	73,66	259725,00	259725,00		66818,00	352671,00	
				$м^3$ грунта		0,00	26,32	0,00	92804,00		26128,00		
56	144	1101-0104-0114 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		3526	174,90	174,90	616697,00	616697,00		158635,00	837354,00	
				$м^3$ грунта		0,00	62,48	0,00	220304,00		62022,00		
57	145	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		7190,5	45,96	39,48	330475,00	283881,00	1366,00	105916,00	471337,00	
				$м^3$ грунта		6,29	14,17	45228,00	101889,00		34946,00		
58	146	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		7190,5	2343,00		16847342,00		16847342,00		18195129,00	
				$м^3$							1347787,00		
59	147	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходю одному следу при толщине слоя 30 см		7190,5	148,14	148,14	1065201,00	1065201,00		275756,00	1448239,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	53,27	0,00	383038,00		107282,00		
60	148	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		7190,5	72,40	72,40	520592,00	520592,00		146399,00	720345,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		0,00	28,28	0,00	203347,00		53354,00		
61	149	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Засыпка почвенно-растительного грунта с берега и под строительную площадку бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		6667,4	59,49	59,49	396644,00	396643,00		102011,00	538526,00	
				$м^3$		0,00	21,25	0,00	141682,00		39871,00		
62	150	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		6667,4	2343,00		15621718,00		15621718,00		16871455,00	
				$м^3$							1249737,00		
63	151	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		6667,4	306,70	135,48	2044892,00	903300,00		1162861,00	3464381,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		171,22	71,02	1141592,00	473519,00		256628,00		
64	152	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6667,4	134,60	111,96	897432,00	746482,00	22002,00	251294,00	1240603,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	128948,00	220091,00		91877,00		

			Итого по разделу 6: #Строительство монолитных подпорных стенок L=127,9м					62182340,73	6526146,05	49545611,86	6827373,57	74530487,62	
								6110584,46	2471701,13	0,00	5520773,32		
			ИТОГО по акту					132394014,48	17897382,92	102300988,51	15038040,26	159226652,37	
								12195647,19	7081305,91	0,00	11794597,63		
			Временные здания и сооружения			1,04%		1 655 957					
			Итого с временными										160 882 610
			Зимние удорожания			1,02%		1 641 003					
			Итого с зимними удорожаниями										162 523 612
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				3 250 472			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										165 774 084
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										165 774 084
			в том числе на 2023 год - 70%										116 041 859
			в том числе на 2024 год - 30%										49 732 225
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1										116 041 859
			НДС на 2023 год			12 %				13 925 023			
			Итого в текущих ценах на 2023 год										129 966 882
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,078										53 611 339
			НДС на 2024 год			12 %				6 433 361			
			Итого в текущих ценах на 2024 год										60 044 700
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,99										188 111 466
			в т.ч НДС 12%										20 154 800

Принял (Заказчик):
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»

_____ **Нургабылов Н. Т.**
Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Технический надзор):
ТОО "PremierExpert"
Инженер-эксперт
_____ **Махатов А.С.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Инженер-эксперт
_____ **Асанбаев М.О.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Принял (Авторский надзор):
ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Руководитель группы авторского надзора
_____ **Аутов Р.И.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 40-1-пр от 20.10.2023г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
_____ **Батырханов К. Н.**
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
_____ **Зильмухамедов Р. К.**
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1944 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВДХР. САЙРАН"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-02 ЮЖНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230120/00** от **04.12.2023г.**; доп.соглашение №230120/03

Акт выполненных работ №72

за **февраль 2025** (месяц, год) на **02-02-01 ЮЖНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: #Строительство монолитных подпорных стенок L=314,98										
1	19	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство монолитной подпорной стенки из бетона класса B25 F200 W6		80,45	19740,33	5373,52	1588109,59	432299,71	627612,16	557189,45	2316923,02	
				$м^3$		6565,54	1679,59	528197,72	135123,05		171623,98		
2	20	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ7473-2010 F200, W8		83,539	22173,00		1852310,22		1852310,22		2000495,05	
				$м^3$							148184,83		
3	26	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы		30,72	13928,29	27,88	427876,98	856,18	346891,99	63631,64	530829,20	
				м		2608,35	13,60	80128,61	417,73		39320,58		
4	27	261-105-0180 *РСНБ РК 2022*	Полистирол вспененный гранулированный		0,614	10088,00		6194,01		6194,01		6689,43	
				$м^3$							495,42		
5	28	261-105-0507 *РСНБ РК 2022*	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83		29,814	2960,00		88249,35		88249,35		95309,31	
				кг							7059,96		
6	29	1141-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой		1659,9	2306,70	773,63	3828891,00	1284149,00	1674607,00	1217371,00	5449966,00	
				$м^2$		524,21	404,15	870136,00	670849,00		403704,00		
7	30	236-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка эпоксидная длязащиты от коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		663,96	5286,00		3509693,00		3509693,00		3790468,00	
				кг							280775,00		
8	31	236-203-0115 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 полиуретановая для защиты от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций		529,16	2875,00		1521335,00		1521335,00		1643042,00	
				кг							121707,00		
			Итого по разделу 2: #Строительство монолитных подпорных стенок L=314,98					12822659,15	1717305,09	9626892,73	1838192,09	15833722,01	
								1478462,33	806389,78	0,00	1172870,77		
			Раздел 5: #Строительство монолитных подпорных стенок L=284,98м										
9	63	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство монолитной подпорной стенки из бетона класса B25 F200 W6		44,23	19740,33	5373,52	873114,79	237670,79	345050,16	306332,99	1273803,63	
				$м^3$		6565,54	1679,59	290393,84	74288,18		94355,85		
10	64	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ7473-2010 F200, W8		48,2912	22173,00		1070760,78		1070760,78		1156421,65	
				$м^3$							85660,87		

11	71	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы		35,397	13928,29	27,88	493019,70	987,00	399705,00	73319,10	611646,00	
				м		2608,35	13,60	92327,70	481,50		45307,20		
12	72	261-105-0180 *РСНБ РК 2022*	Полистирол вспененный гранулированный		0,70794	10088,00		7141,80		7141,80		7713,00	
				$м^3$							571,20		
13	73	261-105-0507 *РСНБ РК 2022*	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83		30,1	2960,00		89096,00		89096,00		96223,66	
				кг							7127,66		
14	74	1141-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой		1225,4	2306,70	773,63	2826630,00	948006,00	1236257,00	898708,00	4023368,00	
				$м^2$		524,21	404,15	642367,00	495245,00		298030,00		
15	75	236-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка эпоксидная для защиты от коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		490,16	5286,00		2590986,00		2590986,00		2798265,00	
				кг							207279,00		
16	76	236-203-0115 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 полиуретановая для защиты от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций		529,16	2875,00		1521335,00		1521335,00		1643042,00	
				кг							121707,00		
			Итого по разделу 5: #Строительство монолитных подпорных стенок L=284,98м					9472084,07	1186663,79	7260331,74	1278360,09	11610482,94	
								1025088,54	570014,78	0,00	860038,78		
			Раздел 7: #Строительство монолитных подпорных стенок L=84,16										
17	104	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной подготовки		42,28	19740,33	5373,52	834621,00	127192,00	329838,00	292827,00	1217644,00	
				$м^3$		6565,54	1679,59	277591,00	71013,00		90196,00		
18	105	212-101-0713 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ7473-2010 F200, W6		43,1256	23493,00		1013150,00		1013150,00		1094202,00	
				$м^3$							81052,00		
19	106	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Устройство монолитной подпорной стенки из бетона класса В25 F200 W6		266,8	19740,33	5373,52	5266720,00	1433656,00	2081379,00	1847833,00	7683717,00	
				$м^3$		6565,54	1679,59	1751686,00	448115,00		569164,00		
20	107	212-101-0907 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ7473-2010 F200, W8		272,136	22173,00		6034072,00		6034072,00		6516798,00	
				$м^3$							482726,00		
21	108	1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах		26,07	120079,99	0,00	3130485,00	0,00	49351,00	2588153,00	6176129,00	
				т арматуры		118186,99	0,00	3081135,00	0,00		457491,00		
22	109	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		26,84	40899,78	1977,55	1097750,00	53077,00	47748,00	926077,00	2185733,00	
				т		37143,23	772,85	996924,00	20743,00		161906,00		
23	113	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детализакладные весом более 20 кг. Установка		0,27	1078401,59	2335,39	291168,00	631,00	277113,00	12499,00	327960,00	
				т		49723,20	1147,77	13425,00	310,00		24293,00		
24	114	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы		67,2	13928,29	27,88	935981,00	1874,00	758826,00	139194,00	1161189,00	
				м		2608,35	13,60	175281,00	914,00		86014,00		
25	115	261-105-0180 *РСНБ РК 2022*	Полистирол вспененный гранулированный		1,344	10088,00		13558,00		13558,00		14643,00	
				$м^3$							1085,00		
26	116	261-105-0507 *РСНБ РК 2022*	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83		102,7	2960,00		303992,00		303992,00		328311,00	
				кг							24319,00		
27	117	1141-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхность бетонная. Покрытие эпоксидной смолой		606	2306,70	773,63	1397860,00	468820,00	611369,00	444440,00	1989685,00	
				$м^2$		524,21	404,15	317671,00	244915,00		147385,00		
28	118	236-101-0128 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка эпоксидная для защиты от коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		242,4	5286,00		1281326,00		1281326,00		1383832,00	
				кг							102506,00		
29	119	236-203-0115 *РСНБ РК 2022*	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 полиуретановая для защиты от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций		202,2	2875,00		581325,00		581325,00		627831,00	
				кг							46506,00		

30	120	1141-0103-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		1043,6	879,38	26,60	917721,00	27760,00	3496,00	700308,00	1747467,00	
				м²		849,43	0,00	886465,00	0,00		129438,00		
31	121	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000		4174,4	295,00		1231448,00		1231448,00		1329964,00	
				кг							98516,00		
			Итого по разделу 7: #Строительство монолитных подпорных стенок L=84,16					24331177,00	2113010,00	14617991,00	6951331,00	33785105,00	
								7500178,00	786010,00	0,00	2502597,00		
			Раздел 9: УУстройство бассейна для водных растений										
32	144	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки		10,064	19740,33	5373,52	198666,68	54079,10	78511,98	69702,36	289838,57	
				м³		6565,54	1679,59	66075,59	16903,39		21469,53		
33	145	212-101-0713 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ7473-2010 F200, W6		10,26528	23493,00		241162,22		241162,22		260455,20	
				м³							19292,98		
34	146	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Устройство		10064	1361,61	169,96	13703243,00	1710477,00		10650530,00	26302063,00	
				м² изолируемой поверхности		1191,65	68,21	11992766,00	686465,00		1948290,00		
35	155	1141-0104-0207 РСНБ РК 2022	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы		1537	13928,29	27,88	21407782,00	42851,00	17355896,00	3183650,00	26558746,00	
				м		2608,35	13,60	4009034,00	20903,00		1967314,00		
36	156	261-105-0180 РСНБ РК 2022	Полистирол вспененный гранулированный		4,3036	10088,00		43415,00		43415,00		46888,00	
				м³							3473,00		
37	157	261-105-0507 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83		1782,9	2960,00		5277384,00		5277384,00		5699575,00	
				кг							422191,00		
38	158	234-701-0201 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием) внешний диаметр 30 мм		1537	182,00		279734,00		279734,00		302113,00	
				м							22379,00		
39	159	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная. Устройство		461,1	3322,92	169,96	1532198,00	78369,00	904360,00	487973,00	2181787,00	
				м² изолируемой поверхности		1191,65	68,21	549470,00	31452,00		161616,00		
40	160	235-103-0314 РСНБ РК 2022	Мостопласт		461	1790,00		825190,00		825190,00		891205,00	
				м²							66015,00		
41	161	1141-0103-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная полимерными материалами втри слоя основного лака		10064	4101,33	101,24	41275785,00	1018879,00	18594548,00	17134765,00	63083366,00	
				м²		2152,46	2,71	21662357,00	27273,00		4672816,00		
42	162	236-101-0128 РСНБ РК 2022	Грунтовка эпоксидная для защитьют коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		4025,6	5286,00		21279322,00		21279322,00		22981668,00	
				кг							1702346,00		
			Итого по разделу 9: УУстройство бассейна для водных растений					106063881,90	2904655,10	64879523,20	31526620,36	148597704,77	
								38279702,59	782996,39	0,00	11007202,51		
			ИТОГО по акту					152689802,12	8021633,98	96384738,67	41594503,54	209827014,72	
								48283431,46	2945410,95	0,00	15542709,06		
			Временные здания и сооружения			1,04%		2 182 201					
			Итого с временными										212 009 216
			Зимние удорожания			1,02%		2 162 494					
			Итого с зимними удорожаниями										214 171 710
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				4 283 434			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										218 455 144

			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**218 455 144**
			в том числе на 2023 год - 70%									**152 918 601**
			в том числе на 2024 год - 30%									**65 536 543**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1									**152 918 601**
			НДС на 2023 год			**12 %**			**18 350 232**			
			Итого в текущих ценах на 2023 год									**171 268 833**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,078									**70 648 394**
			НДС на 2024 год			**12 %**			**8 477 807**			
			Итого в текущих ценах на 2024 год									**79 126 201**
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,99									**247 891 083**
			в т.ч НДС 12%									**26 559 759**

Принял (Заказчик):
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»

Нургабылов Н. Т.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Технический надзор):
ТОО "PremierExpert"
Инженер-эксперт
Махатов А.С.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Инженер-эксперт
Асанбаев М.О.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Принял (Авторский надзор):
ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Руководитель группы авторского надзора
Аутов Р.И.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 40.1-пр от 20.10.2023г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1944 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВДХР. САЙРАН"**

(наименование, адрес)

Объект : **02-03 ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230120/00** от **04.12.2023г.**; доп.соглашение №230120/03

Акт выполненных работ №73

за **февраль 2025 (месяц, год) на 02-03-01 ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ТРУБА ОТВ.0,5М, ДЛИНОЙ 13,08М (1 ШТ)										
1	12	1101-0203-0106 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3		5,1	368,98	0,00	1882,00	0,00		1355,00	3496,00	
				$м^2$ спланированной площади		368,98	0,00	1882,00	0,00		259,00		
2	13	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,5	365,81	161,29	549,00	242,00		312,00	930,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		204,52	84,54	307,00	127,00		69,00		
3	14	1130-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты гравийно-песчаные. Устройство		2,6	4390,87	361,80	11416,00	941,00		9217,00	22284,00	
				$м^3$ подушки		4029,07	191,00	10476,00	497,00		1651,00		
4	15	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		2,86	2343,00		6701,00		6701,00		7237,00	
				$м^3$							536,00		
5	16	1130-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отвер стием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автом обильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м		2,61	77424,28	29575,86	202077,00	77193,00	48316,00	87633,00	312887,00	
				$м^3$ железо бетона звеньев		29336,69	10634,73	76569,00	27757,00		23177,00		
6	17	225-106-0401 *РСНБ РК 2022*	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016		11	18915,00		208065,00		208065,00		224710,00	
				шт.							16645,00		
7	18	225-106-0402 *РСНБ РК 2022*	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В 22,5 ГОСТ 24547-2016		2	33541,00		67082,00		67082,00		72449,00	
				шт.							5367,00		
8	19	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка		2	5146,47	749,47	10293,00	1499,00	2599,00	6839,00	18503,00	
				шт		3097,34	356,75	6195,00	714,00		1371,00		
9	20	244-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)		2	32209,00		64418,00		64418,00		69571,00	
				комплект							5153,00		
10	21	1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Омоноличивание смотрового блока, бетон В20, F200 W8		0,2	19740,33	5373,52	3948,00	1075,00	1560,00	1385,00	5760,00	
				m3 бетона в деле		6565,54	1679,59	1313,00	336,00		427,00		
11	22	212-101-0714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W8		0,204	23910,00		4878,00		4878,00		5268,00	
				$м^3$							390,00		

12	23	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя		6	4985,83	339,92	29915,00	2040,00	13576,00	12699,00	46023,00	
				$м^2$ изолируемой поверх ности		2383,29	136,42	14300,00	819,00		3409,00		
13	24	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань меночная ГОСТ 30090-93		1,404	7094,00		9960,00		9960,00		10757,00	
				$10\ м^2$							797,00		
14	25	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухсло йная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройс тво		26,8	5637,76	228,17	151092,00	6115,00	103949,00	36530,00	202632,00	
				$м^2$ изолируемой повехности		1530,91	91,79	41028,00	2460,00		15010,00		
15	30	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под щебеночные. Устройств о		0,2	10297,77	413,04	2060,00	83,00	1150,00	731,00	3014,00	
				$м^3$ подушки		4132,91	218,06	827,00	44,00		223,00		
16	31	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		1,26	30392,38	14718,34	38294,00	18546,00	2646,00	19978,00	62934,00	
				$м^3$ сборных конструкций		13574,43	5301,20	17104,00	6680,00		4662,00		
17	32	226-103-1307 РСНБ РК 2022	Стенка откосная ГОСТ 13015-2012 марк и СТ8п.л		2	1148165,00		2296330,00		2296330,00		2480036,00	
				шт.							183706,00		
18	33	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслой ная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройст во		9,2	5637,76	228,17	51867,00	2099,00	35684,00	12540,00	69560,00	
				$м^2$ изолируемой повехности		1530,91	91,79	14084,00	844,00		5153,00		
19	34	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		40,9	41,10	41,10	1681,00	1681,00		432,00	2282,00	
				$м^3$ грунта		0,00	14,68	0,00	600,00		169,00		
20	35	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 2		40,9	54,51	54,51	2229,00	2230,00		574,00	3027,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,48	0,00	797,00		224,00		
21	36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками		40,9	306,70	135,48	12544,00	5541,00		7133,00	21251,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		171,22	71,02	7003,00	2905,00		1574,00		
22	37	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой		40,9	134,60	111,96	5505,00	4579,00	135,00	1542,00	7611,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	791,00	1350,00		564,00		
23	38	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (разравнивание лишнего грунта на месте)		2,2	2512,98	0,00	5529,00	0,00		3981,00	10271,00	
				$м^3$ грунта		2512,98	0,00	5529,00	0,00		761,00		
			Итого по разделу 2: ТРУБА ОТВ.0,5М, ДЛИНОЙ 13,08М (1 ШТ)					3188315,00	123864,00	2867049,00	202881,00	3662493,00	
								197408,00	45930,00	0,00	271297,00		
			Раздел 3: ТРУБА ОТВ.0,5М, ДЛИНОЙ 5,34М (1 ШТ)										
24	43	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способом . Группа грунтов 3		4	368,98	0,00	1476,00	0,00		1063,00	2742,00	
				$м^2$ спланированной площади		368,98	0,00	1476,00	0,00		203,00		
25	44	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы. Уплотнение пневма тическими трамбовками		1,2	365,81	161,29	439,00	193,00		250,00	744,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		204,52	84,54	245,00	101,00		55,00		
26	45	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты гравийно-песчаные. Устройство		2	6968,17	361,80	13936,00	724,00	5155,00	7090,00	22708,00	
				$м^3$ подушки		4029,07	191,00	8058,00	382,00		1682,00		
27	46	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых водо пропускных железобетонных круглых труб отверстием0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильн ых дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м		1,9	77424,28	29575,86	147106,00	56194,00	35172,00	63794,00	227772,00	
				$м^3$ железобетона звеньев		29336,69	10634,73	55740,00	20206,00		16872,00		

28	47	225-106-0401 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорож ное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016		10	18915,00		189150,00		189150,00		204282,00	
				шт.							15132,00		
29	48	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная опор мост ов и труб. Устройство в 2 слоя		4,8	6645,83	339,92	31900,00	1632,00	18829,00	10159,00	45424,00	
				$м^2$ изолируемой пове рхности		2383,29	136,42	11440,00	655,00		3365,00		
30	49	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухсло йная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройс тво		21,2	5637,76	228,17	119521,00	4837,00	82228,00	28897,00	160291,00	
				$м^2$ изолируемой повер хности		1530,91	91,79	32455,00	1946,00		11873,00		
31	54	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под щебеночные. Устройств о		0,4	10297,77	413,04	4119,00	165,00	2301,00	1462,00	6027,00	
				$м^3$ подушки		4132,91	218,06	1653,00	87,00		446,00		
32	55	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		2,52	30392,38	14718,34	76589,00	37090,00	5291,00	39956,00	125869,00	
				$м^3$ сборны х конструкций		13574,43	5301,20	34208,00	13359,00		9324,00		
33	56	226-103-1307 РСНБ РК 2022	Стенка откосная ГОСТ 13015-2012 марк и СТ8п.л		4	1148165,00		4592660,00		4592660,00		4960073,00	
				шт.							367413,00		
34	57	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухсло йная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройс тво		18,4	5637,76	228,17	103735,00	4198,00	71368,00	25080,00	139120,00	
				$м^2$ изолируемой повер хности		1530,91	91,79	28169,00	1689,00		10305,00		
35	58	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		32,2	41,10	41,10	1323,00	1324,00		340,00	1796,00	
				$м^3$ грунта		0,00	14,68	0,00	473,00		133,00		
36	59	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 2		32,2	54,51	54,51	1755,00	1755,00		452,00	2383,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,48	0,00	627,00		176,00		
37	60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками		32,2	306,70	135,48	9876,00	4363,00		5616,00	16731,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		171,22	71,02	5513,00	2287,00		1239,00		
38	61	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой		32,2	134,60	111,96	4334,00	3605,00	106,00	1214,00	5992,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	623,00	1063,00		444,00		
39	62	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (разравнивание лишнего грунта на месте)		20,5	2512,98	0,00	51516,00	0,00		37092,00	95697,00	
				$м^3$ грунта		2512,98	0,00	51516,00	0,00		7089,00		
			Итого по разделу 3: ТРУБА ОТВ.0,5М, ДЛИНОЙ 5,34М (1 ШТ)					5349435,00	116080,00	5002260,00	222465,00	6017651,00	
								231096,00	42875,00	0,00	445751,00		
			Раздел 4: ТРУБА ОТВ.0,5М, ДЛИНОЙ 4,33М (1 ШТ)										
40	67	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным способ ом. Группа грунтов 3		6,4	368,98	0,00	2361,00	0,00		1700,00	4386,00	
				$м^2$ спланированной площади		368,98	0,00	2361,00	0,00		325,00		
41	68	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы. Уплотнение пневмати ческими трамбовками		2	365,81	161,29	732,00	323,00		416,00	1240,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		204,52	84,54	409,00	169,00		92,00		
42	69	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты гравийно-песчаные. Устройство		3,2	4390,87	361,80	14051,00	1158,00		11344,00	27427,00	
				$м^3$ подушки		4029,07	191,00	12893,00	611,00		2032,00		
43	70	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		3,52	2343,00		8247,00		8247,00		8907,00	
				$м^3$							660,00		
44	71	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых вод опропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобиль ных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м		3,04	77424,28	29575,86	235370,00	89911,00	56276,00	102071,00	364436,00	
				$м^3$ железобетон а звеньев		29336,69	10634,73	89184,00	32330,00		26995,00		

45	72	225-106-0401 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорож ное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016		16	18915,00		302640,00		302640,00		326851,00	
				шт.							24211,00		
46	73	1130-0504-0102 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя		7,6	4985,83	339,92	37892,00	2584,00	17196,00	16086,00	58296,00	
				$м^2$ изолируемой пове рхности		2383,29	136,42	18113,00	1037,00		4318,00		
47	74	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		1,7784	7094,00		12616,00		12616,00		13625,00	
				10 $м^2$							1009,00		
48	75	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойн ая битумной мастикой опор мостов и труб. Устройств о		34	5637,76	228,17	191684,00	7758,00	131875,00	46344,00	257070,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1530,91	91,79	52051,00	3121,00		19042,00		
49	80	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под щебеночные. Устройств о		0,8	10297,77	413,04	8238,00	330,00	4601,00	2924,00	12055,00	
				$м^3$ подушки		4132,91	218,06	3306,00	174,00		893,00		
50	81	1130-0403-0101 РСНБ РК 2022	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение		5,04	30392,38	14718,34	153178,00	74180,00	10582,00	79912,00	251737,00	
				$м^3$ сборны х конструкций		13574,43	5301,20	68415,00	26718,00		18647,00		
51	82	226-103-1307 РСНБ РК 2022	Стенка откосная ГОСТ 13015-2012 марк и СТ8п.л		8	1148165,00		9185320,00		9185320,00		9920146,00	
				шт.							734826,00		
52	83	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухсло йная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройс тво		36,8	5637,76	228,17	207470,00	8397,00	142735,00	50161,00	278242,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1530,91	91,79	56337,00	3378,00		20611,00		
53	84	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		51,6	41,10	41,10	2121,00	2120,00		545,00	2879,00	
				$м^3$ грунта		0,00	14,68	0,00	757,00		213,00		
54	85	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м пе ремещения грунта. Группа грунтов 2		51,6	54,51	54,51	2813,00	2813,00		724,00	3820,00	
				$м^3$ грунта		0,00	19,48	0,00	1005,00		283,00		
55	86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками		51,6	306,70	135,48	15826,00	6991,00		9000,00	26812,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		171,22	71,02	8835,00	3665,00		1986,00		
56	87	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой		51,6	134,60	111,96	6945,00	5777,00	170,00	1945,00	9601,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	998,00	1703,00		711,00		
57	88	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (разравнивание лишнего грунта на месте)		27,8	2512,98	0,00	69861,00	0,00		50300,00	129774,00	
				$м^3$ грунта		2512,98	0,00	69861,00	0,00		9613,00		
			Итого по разделу 4: ТРУБА ОТВ.0,5М, ДЛИНОЙ 4,33М (1 ШТ)					10457365,00	302342,00	9872258,00	373472,00	11697304,00	
								382763,00	74668,00	0,00	866467,00		
			Раздел 5: ЛОТОК АРЫЧНЫЙ										
58	93	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным спосо бом. Группа грунтов 3		32,5	368,98	0,00	11992,00	0,00		8634,00	22276,00	
				$м^2$ спланированной площади		368,98	0,00	11992,00	0,00		1650,00		
59	94	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы. Уплотнение пневма тическими трамбовками		6,5	365,81	161,29	2378,00	1049,00		1353,00	4029,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		204,52	84,54	1329,00	550,00		298,00		
60	95	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты гравийно-песчаные. Устройство		3,9	4390,87	361,80	17124,00	1411,00		13825,00	33425,00	
				$м^3$ подушки		4029,07	191,00	15713,00	745,00		2476,00		
61	96	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		4,29	2343,00		10051,00		10051,00		10855,00	
				$м^3$							804,00		
62	97	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросны е с проезжей части из продольных лотков из сборног о бетона. Устройство		2,89	23770,97	9667,83	68698,00	27940,00	19204,00	37503,00	114697,00	
				$м^3$ лотка		7458,20	4557,28	21554,00	13171,00		8496,00		
63	98	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		2,89	120400,00		347956,00		347956,00		375792,00	
				$м^3$							27836,00		

64	99	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Заделка швов ло тков монолитным бетоном В20, F200		0,6	19740,33	5373,52	11844,00	3224,00	4681,00	4156,00	17280,00	
				m3 бетона в деле		6565,54	1679,59	3939,00	1008,00		1280,00		
65	100	212-101-0712 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4		0,612	23291,00		14254,00		14254,00		15394,00	
				$м^3$							1140,00		
66	101	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухсло йная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройс тво		48,8	5637,76	228,17	275123,00	11134,00	189280,00	66518,00	368972,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1530,91	91,79	74708,00	4479,00		27331,00		
67	102	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 3		2,6	2512,98	0,00	6534,00	0,00		4704,00	12137,00	
				$м^3$ грунта		2512,98	0,00	6534,00	0,00		899,00		
68	103	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы. Уплотнение пневма тическими трамбовками		2,6	365,81	161,29	951,00	420,00		541,00	1611,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		204,52	84,54	532,00	220,00		119,00		
69	104	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		2,6	134,60	111,96	350,00	291,00	9,00	98,00	484,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	50,00	86,00		36,00		
			Итого по разделу 5: ЛОТОК АРЫЧНЫЙ					767255,00	45469,00	585435,00	137332,00	976952,00	
								136351,00	20259,00	0,00	72365,00		
			Раздел 6: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЛОТКА										
70	106	1101-0203-0106 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка ручным спосо бом. Группа грунтов 3		2008	368,98	0,00	740912,00	0,00		533465,00	1376323,00	
				$м^2$ спланированной площади		368,98	0,00	740912,00	0,00		101946,00		
71	107	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками		401,5	365,81	161,29	146873,00	64758,00		83560,00	248866,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		204,52	84,54	82115,00	33943,00		18433,00		
72	108	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (обваловка)		235,9	2512,98	0,00	592812,00	0,00		426826,00	1101210,00	
				м 3 грунта		2512,98	0,00	592812,00	0,00		81572,00		
73	109	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под щебеночные. Устройств о		201	10297,77	413,04	2069852,00	83021,00	1156116,00	734617,00	3028827,00	
				$м^3$ подушки		4132,91	218,06	830715,00	43830,00		224358,00		
74	110	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Бетонирование откосов, дна лотка и монолитных гасителей, бетон В20 F200 W8		267,6	44128,53	5373,52	11808795,00	1437954,00	8613902,00	1853374,00	14755144,00	
				$м^3$ бетона в деле		6565,54	1679,59	1756939,00	449458,00		1092975,00		
75	111	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Армирование		7,129	30459,06	2470,22	217143,00	17610,00	1260,00	188301,00	437879,00	
				т		27812,16	1213,47	198273,00	8651,00		32435,00		
76	112	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		6,7	354275,00		2373643,00		2373643,00		2563534,00	
				т							189891,00		
77	113	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арма турной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,429	331233,00		142099,00		142099,00		153467,00	
				т							11368,00		
78	114	1101-0204-0502 РСНБ РК 2022	Откосы насыпи. Мощение одиночное при толщине слоя камня 0,2 м		358	5630,09	1,01	2015572,00	362,00	328315,00	1214565,00	3488549,00	
				$м^2$ мощ ения		4712,00	0,00	1686896,00	0,00		258412,00		
79	115	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 3		16,5	2512,98	0,00	41464,00	0,00		29854,00	77024,00	
				$м^3$ грунта		2512,98	0,00	41464,00	0,00		5706,00		
80	116	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3 группы. Уплотнение пневм атическими трамбовками		16,5	365,81	161,29	6036,00	2661,00		3434,00	10228,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		204,52	84,54	3375,00	1395,00		758,00		
81	117	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		16,5	134,60	111,96	2221,00	1848,00	54,00	622,00	3070,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		19,34	33,01	319,00	545,00		227,00		
82	118	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (разравнивани е)		353,6	2512,98	0,00	888590,00	0,00		639786,00	1650647,00	
				$м^3$ грунта		2512,98	0,00	888590,00	0,00		122271,00		
			Итого по разделу 6: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЛОТКА					21046012,00	1608214,00	12615389,00	5708404,00	28894768,00	
								6822410,00	537822,00	0,00	2140352,00		
			ИТОГО по акту					40808382,00	2095969,00	30942391,00	6644554,00	51249168,00	
								7770028,00	721554,00	0,00	3796232,00		
			Временные здания и сооружения			1,04%		532 991					

			Итого с временными										51 782 159
			Зимние удорожания			1,02%		528 178					
			Итого с зимними удорожаниями										52 310 337
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1 046 207			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										53 356 544
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										53 356 544
			в том числе на 2023 год - 70%										37 349 581
			в том числе на 2024 год - 30%										16 006 963
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1										37 349 581
			НДС на 2023 год			12 %				4 481 950			
			Итого в текущих ценах на 2023 год										41 831 531
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,078										17 255 506
			НДС на 2024 год			12 %				2 070 661			
			Итого в текущих ценах на 2024 год										19 326 167
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,99										60 546 121
			в т.ч НДС 12%										6 487 084

Принял (Заказчик):
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»

Нургабылов Н. Т.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Технический надзор):
ТОО "PremierExpert"
Инженер-эксперт
Махатов А.С.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Инженер-эксперт
Асанбаев М.О.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Принял (Авторский надзор):
ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Руководитель группы авторского надзора
Аутов Р.И.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 40-1-пр от 20.10.2023г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1944 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВДХР. САЙРАН"**

(наименование, адрес)

Объект : **03-01 ПУНКТ ПОЛИЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230120/00** от **04.12.2023г.**, доп.соглашение №230120/03

Акт выполненных работ №74

за **февраль 2025** (месяц, год) на **03-01-05 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата - машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
1	9	1109-0101-0101	Каркасы о дноэтажных производственных здании одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 1 5 м без кранов. Монтаж		0,72273	104033,70	26159,43	75188,50	18906,50	20072,50	29762,00	113346,50	
				т конструкций		50101,30	9579,45	36209,50	6923,50		8396,00		
2	10	1109-0402-0101	Фахверк. Монтаж		0,4256	107642,63	31492,98	45812,50	13403,50	3875,00	22355,50	73621,50	
				т конструкций		67045,21	9081,46	28534,50	3865,00		5453,50		
3	11	217-101-0107	Болт с гайкой и ш айбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,695	1528659,00		1062418,00		1062418,00		1147411,50	
				т							84993,50		
4	12	222-507-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с примене нием профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 $м^2$ до 70 кг		1,86	996196,00		1852924,50		1852924,50		2001158,50	
				т							148234,00		
5	13	1109-0402-0101	Монтаж декоративных элементов		1,125	107642,63	31492,98	121098,00	35429,50	10242,50	59093,50	194607,00	
				т конструкций		67045,21	9081,46	75426,00	10216,50		14415,50		
6	14	217-101-0107	Болт с гайкой и ш айбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		1,125	1528659,00		1719741,50		1719741,50		1857321,00	
				т							137579,50		
7	15	222-525-0101	Отдельные констру ктивные элементы здании и сооружении с преобладани ем горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,36	1041284,00		374862,00		374862,00		404851,00	
				т							29989,00		
8	16	222-525-0301	Отдельные констру ктивные элементы здании и сооружении с преобладани ем гнутосварных профилей и круглых труб средняя ма сса сборочной единицы до 0,1 т		0,31	1089090,00		337618,00		337618,00		364627,50	
				т							27009,50		
9	17	222-525-0201	Отдельные констру ктивные элементы здании и сооружении с преобладани ем гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,23	1035403,00		238142,50		238142,50		257194,00	
				т							19051,50		
10	18	222-525-0401	Отдельные констру ктивные элементы здании и сооружении с преобладани ем толстолистовой стали средняя масса сборочной ед иницы до 0,5 т		0,225	1041212,00		234272,50		234272,50		253014,50	
				т							18742,00		
11	19	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,49	110105,10	3987,11	53951,50	1953,50	4138,00	33354,00	94290,00	
				т конструкций		97673,27	977,73	47860,00	479,00		6984,50		
12	20	222-525-0401	Отдельные констру ктивные элементы здании и сооружении с преобладани ем толстолистовой стали средняя масса сборочной ед иницы до 0,5 т		0,24	1041212,00		249891,00		249891,00		269882,50	
				т							19991,50		
13	21	222-525-0301	Отдельные констру ктивные элементы здании и сооружении с преобладани ем гнутосварных профилей и круглых труб средняя ма сса сборочной единицы до 0,1 т		0,005	1089090,00		5445,50		5445,50		5881,00	

14	22	1109-0606-0113	Монтаж металлоконструкций козырька	т							435,50	
					0,47	110277,00	16086,06	51830,00	7560,50	1532,00	31835,00	90358,00
				т конструкций		90931,19	7234,40	42737,50	3400,00		6693,00	
15	23	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,02	1041284,00		20825,50		20825,50		22491,50
				т							1666,00	
16	24	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,095	1089090,00		103463,50		103463,50		111740,50
				т							8277,00	
17	25	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,095	1035403,00		98363,50		98363,50		106232,50
				т							7869,00	
18	26	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,025	1041212,00		26030,50		26030,50		28113,00
				т							2082,50	
19	27	217-103-0203	Анкер химический HI T-ICE, 300 мл		28	33517,00		938476,00		938476,00		1013554,00
				шт.							75078,00	
20	28	217-103-0201	Анкер химический HIT -RE 500 V3/500/1, 500 мл		3,5	36870,00		129045,00		129045,00		139368,50
				шт.							10323,50	
21	29	217-103-0203	Анкер химический HI T-ICE, 300 мл		8	33517,00		268136,00		268136,00		289587,00
				шт.							21451,00	
22	30	217-103-0207	Анкер химический HV U2 M12X110		8	2978,00		23824,00		23824,00		25730,00
				шт.							1906,00	
23	31	217-103-0203	Анкер химический HI T-ICE, 300 мл		20	33517,00		670340,00		670340,00		723967,00
				шт.							53627,00	
24	32	217-103-0203	Анкер химический HI T-ICE, 300 мл		17,5	33517,00		586547,50		586547,50		633471,50
				шт.							46924,00	
25	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин -1,1; к расходу материалов 1,1		177,5	224,05	5,52	39769,00	979,50	30374,00	5948,00	49373,50
				$м^2$		47,41	1,15	8415,50	204,00		3656,50	
26	34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		111,5	208,45	5,01	23242,00	558,50	17345,00	3763,00	29166,00
				$м^2$		47,88	1,04	5338,50	116,00		2161,00	
			Итого по разделу 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					9351258,50	78791,50	9027946,00	186111,00	10300359,50
								244521,50	25204,00	0,00	762990,00	
			Раздел 4: ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									
27	35	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство нижнего слоя м		9,405	1340,83	35,65	12610,50	335,50	241,00	11211,00	25727,00
				$м^2$ кровли		1279,54	16,11	12034,00	151,50		1905,50	
28	36	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		9,405	4118,00		38730,00		38730,00		41828,50
				$м^2$							3098,50	
29	37	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство верхнего слоя		9,405	1340,83	35,65	12610,50	335,50	241,00	11211,00	25727,00
				$м^2$ кровли		1279,54	16,11	12034,00	151,50		1905,50	
30	38	224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		10,3455	4736,00		48996,50		48996,50		52916,00
				$м^2$							3919,50	
31	39	1109-0402-0106	Конструкции и ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж наружных стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03		151,2	4629,56	1751,52	699989,50	264830,00	332108,00	121131,00	886811,00
				$м^2$		681,56	479,50	103052,00	72500,50		65690,50	
32	40	222-502-0105	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм		61,1	19212,00		1173853,00		1173853,00		1267761,50
				$м^2$							93908,50	
33	41	1109-0402-0106	Конструкции и ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж внутренних стен отдельными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03		151,2	4629,56	1751,52	699989,50	264830,00	332108,00	121131,00	886811,00
				$м^2$		681,56	479,50	103052,00	72500,50		65690,50	

34	42	222-502-0104	Панели металлич еские трехслойные стеновые с утеплителем из минера ловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-201 2 толщиной 100 мм		26,208	17917,00		469568,50		469568,50		507134,00	
				$м^2$							37565,50		
35	43	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т. Сборка с помощью лесов к ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Монтаж конструк ций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03. Изготовление нащельников		0,31	614627,06	130781,33	190534,50	40542,50	4152,50	103068,00	317090,50	
				т конструкций		470450,81	11401,02	145840,00	3534,50		23488,00		
36	44	224-104-0304	Лист стальной о цинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		27,2	2734,00		74365,00		74365,00		80314,00	
				$м^2$							5949,00		
37	45	1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при вы соте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03		201,14	3363,80	1837,76	676594,50	369647,50	90617,50	248279,00	998863,00	
				м фасонных (доборных) элементов		1075,52	713,41	216330,00	143495,50		73989,50		
38	46	217-107-0102	Саморез для сэндви ч-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм		210	135,00		28350,00		28350,00		30618,00	
				шт.							2268,00		
39	47	217-102-0103	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полуцилиндрической головкой		9,7508	1197,00		11671,50		11671,50		12605,00	
				кг							933,50		
40	48	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной ст ержень		4,255	1995,00		8488,50		8488,50		9167,50	
				кг							679,00		
41	49	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм		57,5	5,00		287,50		287,50		310,50	
				шт.							23,00		
42	50	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Обертывание		17,5	949,58	13,04	16617,50	228,50	10912,00	4252,50	22539,50	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		312,99	6,76	5477,50	118,50		1669,50		
43	51	234-202-0103	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50		0,9	7612,00		6851,00		6851,00		7399,00	
				$м^3$							548,00		
44	52	224-204-0113	Уплотнитель профильный ГОСТ 10174-90 /Герметекс ППЭ/		250	343,00		85750,00		85750,00		92610,00	
				м							6860,00		
45	53	261-105-0601	силиконовый, 310 мл		15	1253,00		18795,00		18795,00		20298,50	
				шт.							1503,50		
			Итого по разделу 4: ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ					4274653,00	940749,50	2736086,50	620283,50	5286531,50	
								597819,50	292452,50	0,00	391595,00		
			Раздел 6: Ведомость оконных проемов										
46	63	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профиле й поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-3		0,48	7913,62	306,28	3798,50	147,00	2289,00	1297,50	5503,50	
				$м^2$		2838,10	164,95	1362,50	79,00		407,50		
47	64	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ проф илей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1, ОК-2		10,2	5514,46	308,04	56247,50	3142,00	30350,00	22034,00	84544,00	
				$м^2$		2230,95	169,25	22755,50	1726,50		6262,50		
48	65	223-102-0405	Блок оконный из П ВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарно й конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухк амерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный пов оротный		0,48	60575,00		29076,00		29076,00		31402,00	
				$м^2$							2326,00		
49	66	223-102-0607	Блок оконный из П ВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарно й конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухк амерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		10,2	58001,00		591610,00		591610,00		638939,00	
				$м^2$							47329,00		
			Итого по разделу 6: Ведомость оконных проемов					680732,00	3289,00	653325,00	23331,50	760388,50	
								24118,00	1805,50	0,00	56325,00		
			ИТОГО по акту					14306643,50	1022830,00	12417357,50	829726,00	16347279,50	
								866459,00	319462,00	0,00	1210910,00		
			Временные здания и сооружения			1,04%		170 012					

			Итого с временными										16 517 291
			Зимние удорожания			1,02%		168 476					
			Итого с зимними удорожаниями										16 685 768
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				333 715			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										17 019 483
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										17 019 483
			в том числе на 2023 год - 70%										11 913 638
			в том числе на 2024 год - 30%										5 105 845
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1										11 913 638
			НДС на 2023 год			12 %				1 429 637			
			Итого в текущих ценах на 2023 год										13 343 275
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,078										5 504 101
			НДС на 2024 год			12 %				660 492			
			Итого в текущих ценах на 2024 год										6 164 593
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,99										19 312 789
			в т.ч НДС 12%										2 069 227

Принял (Заказчик):
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»

_____**Нургабылов Н. Т.**
Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Технический надзор):
ТОО "PremierExpert"
Инженер-эксперт
_____**Махатов А.С.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Инженер-эксперт
_____**Асанбаев М.О.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Принял (Авторский надзор):
ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Руководитель группы авторского надзора
_____**Аутов Р.И.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 40-1-пр от 20.10.2023г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
_____**Батырханов К. Н.**
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1944 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВДХР. САЙРАН"**

(наименование, адрес)

Объект : **03-03 ТУАЛЕТЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230120/00** от **04.12.2023г.**; доп.соглашение №230120/03

Акт выполненных работ №75

за **февраль 2025 (месяц, год) на 03-03-04 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м³		147	151,24	143,18	22232,20	21047,40	70,60	5411,00	29854,00	
				м³ грунта		7,58	43,55	1114,20	6401,80		2210,80		
2	2	1101-0205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		14,7	2530,35	0,00	37196,20	0,00		26781,20	69095,60	
				м³ грунта		2530,35	0,00	37196,20	0,00		5118,20		
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		29,4	1627,13	0,00	47837,60	0,00		34443,00	88863,00	
				м³ грунта		1627,13	0,00	47837,60	0,00		6582,40		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		16,8	294,02	135,48	4939,60	2276,20		2776,80	8333,60	
				м³ уплотненного грунта		158,54	71,02	2663,40	1193,20		617,20		
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					112205,60	23323,60	70,60	69412,00	196146,20	
								88811,40	7595,00	0,00	14528,60		
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ										
5	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,3	4238,14	1870,17	18224,00	8041,80	0,40	11184,80	31761,60	
				м³		2367,90	490,49	10182,00	2109,20		2352,80		
6	6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		4,386	20411,00		89522,60		89522,60		96684,40	
				м³							7161,80		
7	7	1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м³. Устройство		16	10037,88	809,62	160606,00	12954,00	52807,60	91690,20	272479,80	
				м³		5927,79	369,62	94844,60	5914,00		20183,60		
8	8	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		16,32	24333,00		397114,60		397114,60		428883,80	
				м³							31769,20		
9	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,9685	337586,00		326952,00		326952,00		353108,20	
				т							26156,20		
10	10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		10,1	4098,17	29,79	41391,60	300,80	35818,40	4954,00	50053,20	
				м² поверхности		522,01	5,41	5272,40	54,60		3707,60		
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					1033810,80	21296,60	902215,60	107829,00	1232971,00	
								110299,00	8077,80	0,00	91331,20		
			Раздел 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
11	11	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж		1,18	104033,70	26159,43	122759,60	30868,00	32772,00	48592,00	185059,60	
				т конструкций		50101,30	9579,45	59119,60	11303,60		13708,00		

12	12	1109-0402-0101	Фахверк. Мо итаж		0,798	107642,63	31492,98	85898,80	25131,60	7265,20	41916,80	138040,80	
				т конструкций		67045,21	9081,46	53502,00	7247,20		10225,20		
13	13	222-507-0101	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с примене нием профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 $м^2$ до 70 кг		18,6	996196,00		18529245,60		18529245,60		20011585,20	
				т							1482339,60		
14	14	1109-0402-0101	Монтаж декор ативных элементов		11,25	107642,63	31492,98	1210979,60	354296,00	102424,80	590933,20	1946066,00	
				т конструкций		67045,21	9081,46	754258,80	102166,40		144153,20		
15	15	222-525-0101	Отдельные конструкти вные элементы здании и сооружении с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной еди ницы до 0,1 т		3,6	1041284,00		3748622,40		3748622,40		4048512,00	
				т							299889,60		
16	16	222-525-0301	Отдельные констру ктивные элементы здании и сооружении с преобладани ем гнутосварных профилей и круглых труб средняя ма сса сборочной единицы до 0,1 т		3,1	1089090,00		3376179,20		3376179,20		3646273,60	
				т							270094,40		
17	17	222-525-0201	Отдельные констру ктивные элементы здании и сооружении с преобладани ем гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		2,3	1035403,00		2381426,80		2381426,80		2571940,80	
				т							190514,00		
18	18	222-525-0401	Отдельные констр уктивные элементы здании и сооружении с преобладан ием толстолистовой стали средняя масса сборочной е диницы до 0,5 т		2,25	1041212,00		2342727,20		2342727,20		2530145,20	
				т							187418,00		
19	19	1109-0601-0102	Лотки, решетк и, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Мон таж		2,45	110105,10	3987,11	269757,60	9768,40	20689,60	166769,60	471449,20	
				т конструкций		97673,27	977,73	239299,60	2395,60		34922,00		
20	20	222-525-0401	Отдельные конструкти вные элементы здании и сооружении с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		2,4	1041212,00		2498908,80		2498908,80		2698821,60	
				т							199912,80		
21	21	222-525-0301	Отдельные констр уктивные элементы здании и сооружении с преобладан ием гнутосварных профилей и круглых труб средняя м асса сборочной единицы до 0,1 т		0,05	1089090,00		54454,40		54454,40		58810,80	
				т							4356,40		
22	22	1109-0606-0113	Монтаж металл оконструкций козырька		2,35	110277,00	16086,06	259150,80	37802,40	7660,40	159175,60	451792,40	
				т конструкций		90931,19	7234,40	213688,40	17000,80		33466,00		
23	23	222-525-0101	Отдельные конструк тивные элементы здании и сооружении с преобладание м горячекатаных профилей средняя масса сборочной е диницы до 0,1 т		0,2	1041284,00		208256,80		208256,80		224917,20	
				т							16660,40		
24	24	222-525-0301	Отдельные констр уктивные элементы здании и сооружении с преобладан ием гнутосварных профилей и круглых труб средняя м асса сборочной единицы до 0,1 т		0,95	1089090,00		1034635,60		1034635,60		1117406,40	
				т							82770,80		
25	25	222-525-0201	Отдельные констр уктивные элементы здании и сооружении с преобладан ием гнутых профилей средняя масса сборочной единиц ы до 0,1 т		0,95	1035403,00		983632,80		983632,80		1062323,60	
				т							78690,80		
26	26	222-525-0401	Отдельные констр уктивные элементы здании и сооружении с преобладан ием толстолистовой стали средняя масса сборочной е диницы до 0,5 т		0,25	1041212,00		260303,20		260303,20		281127,60	
				т							20824,40		
27	27	217-103-0203	Анкер химический H IT-ICE, 300 мл		56	33517,00		1876952,00		1876952,00		2027108,00	
				шт.							150156,00		
28	28	217-103-0201	Анкер химический HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл		7	36870,00		258090,00		258090,00		278737,20	
				шт.							20647,20		
29	29	217-103-0203	Анкер химический HI T-ICE, 300 мл		16	33517,00		536272,00		536272,00		579173,60	
				шт.							42901,60		
30	30	217-103-0207	Анкер химический HV U2 M12X110		16	2978,00		47648,00		47648,00		51460,00	
				шт.							3812,00		
31	31	217-103-0203	Анкер химический H IT-ICE, 300 мл		40	33517,00		1340680,00		1340680,00		1447934,40	
				шт.							107254,40		
32	32	217-103-0203	Анкер химический HIT-ICE, 300 мл		35	33517,00		1173095,20		1173095,20		1266942,80	
				шт.							93847,60		
33	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза . Работы по защите потолочных поверхностей от корр озии, применены коэффициенты к затратам труда рабо чих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1		355	224,05	5,52	79537,60	1959,60	60747,60	11896,00	98746,80	
				$м^2$		47,41	1,15	16830,40	408,40		7313,20		
34	34	1113-0301-1406	Поверхности м еталлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		223	208,45	5,01	46484,40	1117,20	34690,00	7526,40	58332,40	

				$м^2$		47,88	1,04	10677,20	232,00		4321,60		
			Итого по разделу 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					42725698,40	460943,20	40917379,60	1026809,60	47252707,20	
								1347376,00	140754,00	0,00	3500199,20		
			Раздел 4: ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ										
35	35	1112-0101-0716	Покрытия кро вельные из профилированного оцинкованного листа. У стройство нижнего слоя м		99,6	1340,83	35,65	133546,80	3550,80	2553,60	118723,20	272452,20	
				$м^2$ кровли		1279,54	16,11	127442,40	1604,40		20182,20		
36	36	224-102-0708	Профилированны й настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		58,9875	4118,00		242910,60		242910,60		262343,40	
				$м^2$							19432,80		
37	37	1112-0101-0716	Покрытия кро вельные из профилированного оцинкованного листа. У стройство верхнего слоя		99,6	1340,83	35,65	133546,80	3550,80	2553,60	118723,20	272452,20	
				$м^2$ кровли		1279,54	16,11	127442,40	1604,40		20182,20		
38	38	224-103-0719	Профилированны й настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 3 0 мкм		353,925	4736,00		1676188,80		1676188,80		1810284,00	
				$м^2$							134095,20		
39	39	1109-0402-0106	Конструк ции ограждающие стен из многослойных панелей при вы соте здания до 20 м. Монтаж наружных стен отдельны ми панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в заво дских условиях или неокрашенных, поставляемых в па кетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,0 3		173,1	4629,56	1751,52	801376,80	303188,40	380210,40	138675,60	1015257,60	
				$м^2$		681,56	479,50	117978,00	83001,60		75205,20		
40	40	222-502-0105	Панели металлич еские трехслойные стеновые с утеплителем из минера ловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-201 2 толщиной 120 мм		173,1	19212,00		3325597,20		3325597,20		3591645,00	
				$м^2$							266047,80		
41	41	1109-0402-0106	Конструк ции ограждающие стен из многослойных панелей при вы соте здания до 20 м. Монтаж внутренних стен отдель ными панелями. Монтаж конструкций, окрашенных в за водских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1 ,03		173,1	4629,56	1751,52	801376,80	303188,40	380210,40	138675,60	1015257,60	
				$м^2$		681,56	479,50	117978,00	83001,60		75205,20		
42	42	222-502-0104	Панели металлич еские трехслойные стеновые с утеплителем из минера ловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-201 2 толщиной 100 мм		173,1	17917,00		3101433,00		3101433,00		3349547,40	
				$м^2$							248114,40		
43	43	1109-0402-0109	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высот е здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных п анелей. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах , применен коэффициент к затратам труда - 1,03		135	1735,79	4,00	234331,80	540,00	3900,00	158625,00	424393,20	
				м р еза		1702,90	0,00	229891,80	0,00		31436,40		
44	44	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т. Сборка с помощью лесодо ручных (с установкой и снятием их в процессе раб оты) или вручную (мелких деталей). Монтаж конструк ций, окрашенных в заводских условиях или неокрашен ных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03. Изготовление нашельников		0,93	614627,06	130781,33	571603,20	121626,60	12457,20	309204,60	951272,40	
				т конструкций		470450,81	11401,02	437519,40	10603,20		70464,60		
45	45	224-104-0304	Лист стальной о цинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм		49,2	2734,00		134512,80		134512,80		145273,80	
				$м^2$							10761,00		
46	46	1109-0402-0108	Конструк ции ограждающие стен из многослойных панелей при в ысоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов. Монтаж конструкций, окрашенных в заво дских условиях или неокрашенных, поставляемых в па кетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,0 3		907,17	3363,80	1837,76	3051538,20	1667160,60	408698,40	1119774,60	4505015,40	
				м фасонных (доборных) элементов		1075,52	713,41	975679,20	647184,00		333702,60		
47	47	217-107-0102	Саморез для сэндв ич-панелей ГОСТ 11147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм		3780	135,00		510300,00		510300,00		551124,00	
				шт.							40824,00		
48	48	217-102-0103	Винт ГОСТ 1759 .0-87 с полуцилиндрической головкой		175,5144	1197,00		210090,60		210090,60		226897,80	
				кг							16807,20		
49	49	261-107-0996	Заклепка вытяжн ая комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень		76,59	1995,00		152797,20		152797,20		165021,00	
				кг							12223,80		
50	50	261-107-0991	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм		1035	5,00		5175,00		5175,00		5589,00	
				шт.							414,00		

51	51	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокни стых материалов). Обертывание		315	949,58	13,04	299118,00	4107,60	196418,40	76548,00	405720,00	
				$м^2$ поверхности покры тия изоляции		312,99	6,76	98592,00	2129,40		30054,00		
52	52	234-202-0103	Мат теплоизоляционн ый ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50		16,2	7612,00		123314,40		123314,40		133179,60	
				$м^3$							9865,20		
53	53	224-204-0113	Уплотнитель профи льный ГОСТ 10174-90 /Герметекс ППЭ/		4500	343,00		1543500,00		1543500,00		1666980,00	
				м							123480,00		
54	54	261-105-0601	силиконовый, 310 м л		270	1253,00		338310,00		338310,00		365374,80	
				шт.							27064,80		
			Итого по разделу 4: ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ					17390568,00	2406913,20	12751131,60	2178949,80	21135080,40	
								2232523,20	829128,60	0,00	1565562,60		
			ИТОГО по акту					61262282,80	2912476,60	54570797,40	3383000,40	69816904,80	
								3779009,60	985555,40	0,00	5171621,60		
			Временные здания и сооружения			1,04%		726 096					
			Итого с временными										70 543 001
			Зимние удорожания			1,02%		719 539					
			Итого с зимними удорожаниями										71 262 539
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1 425 251			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										72 687 790
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										72 687 790
			в том числе на 2023 год - 70%										50 881 453
			в том числе на 2024 год - 30%										21 806 337
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1										50 881 453
			НДС на 2023 год			12 %				6 105 774			
			Итого в текущих ценах на 2023 год										56 987 227
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,078										23 507 231
			НДС на 2024 год			12 %				2 820 868			
			Итого в текущих ценах на 2024 год										26 328 099
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,99										82 482 173
			в т.ч НДС 12%										8 837 376

Принял (Заказчик):
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»
Нургабылов Н. Т.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Технический надзор):
ТОО "PremierExpert"
Инженер-эксперт
Махатов А.С.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Инженер-эксперт
Асанбаев М.О.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Принял (Авторский надзор):
ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Руководитель группы авторского надзора
Аутов Р.И.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 40.1-пр от 20.10.2023г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1944 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВДХР. САЙРАН"**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗА ЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230120/00** от **04.12.2023г.**; доп.соглашение №230120/03

Акт выполненных работ №76

за **февраль 2025 (месяц, год) на 06-01-01 НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗ АЦИЯ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Р азработка в отвал экскаваторами Обратная лопата с ковшом вместимостью 0,65 м³		365,205	237,90	237,90	86882,30	86882,20		18187,20	113476,50	
				м³ грунта		0,00	69,17	0,00	25261,20		8407,00		
2	2	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песч аное. Устройство		8,425	6415,28	295,10	54048,70	2486,30	33715,20	18458,70	78308,00	
				м³ основания		2118,38	94,69	17847,40	797,80		5800,60		
3	3	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и я мы. Засыпка вручную песком на 0,3 над трубопроводо м		101,1	1600,01	0,00	161761,20	0,00		116468,40	300487,60	
				м³ грунта		1600,01	0,00	161761,20	0,00		22258,00		
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		25,275	3638,00		91950,50		91950,50		99306,50	
				м³							7356,00		
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1324,944	60,08	60,08	79602,80	79602,80		20801,60	108433,60	
				м³ грунта		0,00	21,81	0,00	28897,20		8029,20		
6	6	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами Обратная лопата с ковшом вместимостью 0, 65 м³		33,97	292,39	292,39	9932,50	9932,50		2079,30	12972,80	
				м³ грунта		0,00	85,01	0,00	2887,80		961,00		
7	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Пе ревозка строительных грузов самосвалами в населен ных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстоян е перевозки 15 км		14139,9	58,00		820114,20				885723,30	
				т^км							65609,10		
8	8	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разра ботка в отвал экскаваторами Обратная лопата с ко вшом вместимостью 0,65 м³		94,5	237,90	237,90	22481,60	22481,60		4706,10	29363,10	
				м³ грунта		0,00	69,17	0,00	6536,60		2175,40		
9	9	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2		351,296	60,08	60,08	21106,00	21105,60		5515,20	28750,00	
				м³ грунта		0,00	21,81	0,00	7661,60		2128,80		
10	10	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами Обратная лопата с ковшом вместимостью 0, 65 м³		6,676	292,39	292,39	1952,00	1952,00		408,60	2549,50	
				м³ грунта		0,00	85,01	0,00	567,50		188,90		
11	11	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населен ных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстоян не перевозки 15 км		2778,975	58,00		161180,60				174075,00	
				т км							12894,40		
12	12	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		181,331	237,90	237,90	43138,60	43138,70		9030,30	56343,10	
				м³ грунта		0,00	69,17	0,00	12542,70		4174,20		

13	13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песч аное. Устройство		6,621	6415,28	295,10	42475,60	1953,80	26495,90	14506,20	61540,40	
				м³ основания		2118,38	94,69	14025,80	626,90		4558,60		
14	14	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и я мы. Засыпка вручную песком на 0,3 над трубопроводо м		79,452	1600,01	0,00	127124,00	0,00		91529,60	236145,60	
				м³ грунта		1600,01	0,00	127124,00	0,00		17492,00		
15	15	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		19,863	3638,00		72261,60		72261,60		78042,50	
				м³							5780,90		
16	16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		616,168	60,08	60,08	37019,20	37019,60		9674,00	50427,20	
				м³ грунта		0,00	21,81	0,00	13438,80		3734,00		
17	17	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Ра зработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экска ваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0 ,65 м³		27,289	292,39	292,39	7979,00	7979,00		1670,40	10421,40	
				м³ грунта		0,00	85,01	0,00	2319,80		772,00		
18	18	412-102-0115 РСНБ РК 2022	П еревозка строительных грузов самосвалами в населен ных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстоян не перевозки 15 км		11358,675	58,00		658803,20				711507,50	
				тжм							52704,30		
19	19	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Р азработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		193,894	237,90	237,90	46127,40	46127,30		9655,90	60246,70	
				м³ грунта		0,00	69,17	0,00	13411,60		4463,40		
20	20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		734,756	60,08	60,08	44144,00	44144,40		11535,60	60132,40	
				м³ грунта		0,00	21,81	0,00	16025,20		4452,80		
21	21	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Ра зработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экска ваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0 ,65 м³		10,205	292,39	292,39	2983,80	2983,80		624,60	3897,10	
				м³ грунта		0,00	85,01	0,00	867,50		288,70		
22	22	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Пере возка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		4248	58,00		246384,00				266094,70	
				т^км							19710,70		
23	23	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Ра зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		43,613	237,90	237,90	10375,50	10375,50		2171,90	13551,40	
				м³ грунта		0,00	69,17	0,00	3016,70		1004,00		
24	24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песч аное. Устройство		2,831	6415,28	295,10	18161,70	835,50	11329,10	6202,60	26313,40	
				м³ основания		2118,38	94,69	5997,10	268,10		1949,10		
25	25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ям ы. Засыпка вручную песком на 0,3 над трубопроводом		33,968	1600,01	0,00	54349,20	0,00		39131,60	100959,20	
				м³ грунта		1600,01	0,00	54349,20	0,00		7478,40		
26	26	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		8,492	3638,00		30893,90		30893,90		33365,40	
				м 3							2471,50		
27	27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 5 м. Группа грунтов 2		128,976	60,08	60,08	7748,80	7748,80		2024,80	10555,20	
				м³ грунта		0,00	21,81	0,00	2812,80		781,60		
28	28	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 65 м³		11,36	292,39	292,39	3321,60	3321,50		695,30	4338,30	
				м³ грунта		0,00	85,01	0,00	965,70		321,40		
29	29	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Пе ревозка строительных грузов самосвалами в населени ых пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстоян е перевозки 15 км		4732,65	58,00		274493,70				296453,20	
				т^км							21959,50		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					3238797,20	430070,90	266646,20	385077,90	3913780,60	
								381104,70	138905,50	0,00	289905,50		
			Раздел 2: Водопровод хозяйственно-питьевой ВI										
30	30	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из поли мерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею (прим)		0,09425	688256,44	284869,69	64868,00	26849,00		47841,50	121726,50	
				км трубопровода		403386,75	109344,99	38019,00	10306,00		9017,00		
31	33	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из поли мерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,0039	696437,95	289389,52	2716,00	1128,50		1995,50	5088,50	
				км трубопровода		407048,43	109849,88	1587,50	428,50		377,00		
32	35	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, д иаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0715	1120798,92	186496,24	80137,00	13334,50	9529,50	62652,00	154212,00	
				км трубопровода		801025,20	84074,23	57273,50	6011,50		11423,00		
33	37	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,14565	1004566,72	143883,60	146315,00	20956,50	15603,00	117948,00	285404,00	

				км трубопровода		753557,04	64425,74	109755,50	9383,50		21141,00		
34	85	1116-1001-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действу ющие внутренние сети		1	13273,97	199,79	13274,00	200,00	1010,00	11849,00	27133,00	
				врезка		12064,48	26,05	12064,00	26,00		2010,00		
35	86	1116-1001-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действу ющие внутренние сети		1	27212,89	591,32	27213,00	591,00	9271,00	17091,00	47848,00	
				врезка		17350,63	89,32	17351,00	89,00		3544,00		
36	87	1116-1001-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действу ющие внутренние сети		1	13626,77	199,79	13627,00	200,00	1363,00	11849,00	27514,00	
				врезка		12064,48	26,05	12064,00	26,00		2038,00		
37	88	1116-1001-0107 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действу ющие внутренние сети		1	27212,89	591,32	27213,00	591,00	9271,00	17091,00	47848,00	
				врезка		17350,63	89,32	17351,00	89,00		3544,00		
38	89	1116-1001-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действу ющие внутренние сети		1	13626,77	199,79	13627,00	200,00	1363,00	11849,00	27514,00	
				врезка		12064,48	26,05	12064,00	26,00		2038,00		
39	90	1116-1001-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 20 мм. Врезки в действу ющие внутренние сети		1	13273,97	199,79	13274,00	200,00	1010,00	11849,00	27133,00	
				врезка		12064,48	26,05	12064,00	26,00		2010,00		
40	91	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного желе зобетона диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах м окрых		24,7	76377,58	16055,56	1886526,00	396573,00	605975,00	1062403,00	3184843,00	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций кол одцев		35788,61	7658,12	883979,00	189156,00		235914,00		
41	92	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м арки ПН15		15	39404,00		591060,00		591060,00		638345,00	
				шт.							47285,00		
42	93	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марк и КС 15-6		22	16236,00		357192,00		357192,00		385767,00	
				шт.							28575,00		
43	94	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марк и КС 15-9		16	24737,00		395792,00		395792,00		427455,00	
				шт.							31663,00		
44	95	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м арки 1ПП15-2, 2ПП15-2		22	39251,00		863522,00		863522,00		932604,00	
				шт.							69082,00		
45	96	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		9	6131,00		55179,00		55179,00		59593,00	
				шт.							4414,00		
46	97	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		19	3456,00		65664,00		65664,00		70917,00	
				шт.							5253,00		
47	98	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного желе зобетона диаметром 2000 мм. Устройство в грунтах м окрых		2,96	76377,58	16055,56	226078,00	47524,00	72619,00	127316,00	381666,00	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций кол одцев		35788,61	7658,12	105934,00	22668,00		28272,00		
48	99	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки ПН20		1	119017,00		119017,00		119017,00		128538,00	
				шт.							9521,00		
49	100	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		3	39629,00		118887,00		118887,00		128398,00	
				шт.							9511,00		
50	101	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки 1ПП20-2		1	76677,00		76677,00		76677,00		82811,00	
				шт.							6134,00		
51	102	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	6131,00		6131,00		6131,00		6621,00	
				шт.							490,00		
52	103	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	3456,00		6912,00		6912,00		7465,00	
				шт.							553,00		
53	104	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С2 50)		15	36676,00		550140,00		550140,00		594151,00	
				комплект							44011,00		
54	105	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бе тонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство упо ров		0,36	38981,13	2960,83	14033,00	1065,00	9373,00	3529,00	18967,00	
				$м^3$		9982,83	790,21	3594,00	284,00		1405,00		
55	106	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки и скобы ходовые		0,63024	1074856,00		677417,00		677417,00		731610,00	
				т							54193,00		

56	107	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунт овка грунтовкой ГФ-021 за один раз		130	152,93	3,37	19881,00	439,00	8099,00	7874,00	29975,00	
				$м^2$		87,26	0,52	11344,00	68,00		2220,00		
57	108	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунт ованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 раза)		130	262,55	5,01	34132,00	651,00	20223,00	9240,00	46842,00	
				$м^2$		101,98	1,04	13257,00	135,00		3470,00		
58	109	241-229-0401 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектри ческое предохранительное для трубопроводов диаметр ом 57 мм		7	7442,00		52094,00		52094,00		56262,00	
				шт.							4168,00		
59	110	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопро водов размерами 32х100 мм (прим)		2	26974,00		53948,00		53948,00		58264,00	
				комплект							4316,00		
60	111	241-116-0417 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм		4	63348,00		253392,00		253392,00		273663,00	
				шт.							20271,00		
61	112	241-116-0413 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		6	18489,00		110934,00		110934,00		119809,00	
				шт.							8875,00		
62	113	241-116-0412 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		4	13626,00		54504,00		54504,00		58864,00	
				шт.							4360,00		
63	114	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	3817,00		7634,00		7634,00		8245,00	
				шт.							611,00		
64	115	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		1	5569,00		5569,00		5569,00		6015,00	
				шт.							446,00		
65	116	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм		2	3398,00		6796,00		6796,00		7340,00	
				шт.							544,00		
66	117	241-114-0209 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 1 7378-2001) размерами 219х10,0-108х6,0 мм		1	4414,00		4414,00		4414,00		4767,00	
				шт.							353,00		
67	118	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17 378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	1065,00		1065,00		1065,00		1150,00	
				шт.							85,00		
			Итого по разделу 2: Водопровод хозяйственно-питьевой В1					7016854,00	510502,50	5198649,50	1522377,00	9222368,00	
								1307701,50	238722,50	0,00	683137,00		
			Раздел 3: Канализация бытовая, самотечная К1										
68	119	1123-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбе стоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укл адка		0,17255	1091799,34	6301,54	188390,00	1087,50	32438,50	153845,50	369614,50	
				км трубопровода		897503,76	3103,24	154864,50	535,50		27379,00		
69	120	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапор ная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм		172,55	3026,00		522136,50		522136,50		563907,50	
				м							41771,00		
70	130	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглы е сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройств о. Грунты мокрые		7,054	71226,93	12917,91	502434,80	91123,20	215594,80	236933,60	798518,00	
				$м^3$ конструкций колодца		27745,55	6182,29	195717,20	43610,00		59149,60		
71	131	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м арки ПН15		6	39404,00		236424,00		236424,00		255337,85	
				шт.							18913,85		
72	132	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	16236,00		32472,00		32472,00		35069,60	
				шт.							2597,60		
73	133	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марк и КС 15-9		6	24737,00		148422,00		148422,00		160295,57	
				шт.							11873,57		
74	134	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м арки 1ПП15-2, 2ПП15-2		8	39251,00		314008,00		314008,00		339128,84	
				шт.							25120,84		
75	135	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		3	6131,00		18393,00		18393,00		19864,50	
				шт.							1471,50		
76	136	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		7	3456,00		24192,00		24192,00		26127,29	
				шт.							1935,29		
77	137	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Г рунты мокрые		4,72	89077,90	18789,56	420447,60	88686,80	145555,20	225821,20	697970,40	

				м³ конструкций колодца		39450,39	8876,37	186206,00	41896,40		51701,60		
78	138	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м арки ПН10		8	20856,00		166848,00		166848,00		180195,79	
				шт.							13347,79		
79	139	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марк и КС 10-6		9	10790,00		97110,00		97110,00		104878,64	
				шт.							7768,64		
80	140	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		4	15786,00		63144,00		63144,00		68195,56	
				шт.							5051,56		
81	141	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 м арки ПП 10-2		10	14901,00		149010,00		149010,00		160930,87	
				шт.							11920,87		
82	142	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		8	3456,00		27648,00		27648,00		29860,00	
				шт.							2212,00		
83	143	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С2 50)		32	36676,00		1173632,00		1173632,00		1267523,00	
				комплект							93891,00		
84	144	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бе тонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство упо ров		11,79	38981,13	2960,83	459588,00	34909,00	306982,00	115583,00	621185,00	
				м³		9982,83	790,21	117698,00	9317,00		46014,00		
85	145	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянки и скобы ходовые		1,23592	1074856,00		1328436,00		1328436,00		1434711,00	
				т							106275,00		
86	146	241-229-0406 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектр ическое предохранительное для трубопроводов диамет ром 159 мм		14	10559,00		147826,00		147826,00		159652,00	
				шт.							11826,00		
87	147	241-704-0216 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопро водов размерами 159х377 мм		2	44152,00		88304,00		88304,00		95368,00	
				комплект							7064,00		
88	148	241-229-0409 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектри ческое предохранительное для трубопроводов диаметр ом 273 мм		7	18047,00		126329,00		126329,00		136435,00	
				шт.							10106,00		
89	149	241-704-0225 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопро водов размерами 273х530 мм		2	64890,00		129780,00		129780,00		140162,00	
				комплект							10382,00		
90	150	241-229-0412 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектри ческое предохранительное для трубопроводов диаметр ом 426 мм		7	24697,00		172879,00		172879,00		186709,00	
				шт.							13830,00		
91	151	241-704-0234 РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопро водов размерами 426х630 мм		2	103010,00		206020,00		206020,00		222502,00	
				комплект							16482,00		
92	152	242-403-0207 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый сильфонный осе вой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150		2	53812,00		107624,00		107624,00		116234,00	
				шт.							8610,00		
93	153	241-211-0110 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионны м соединение, PN 10 диаметром 110 мм		9	7061,00		63549,00		63549,00		68633,00	
				шт.							5084,00		
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая, самотечная К1					6915046,90	115806,50	6044757,00	732183,30	8259008,91	
								654485,70	95358,90	0,00	611778,71		
			Раздел 4: Бытовая напорная канализация К1Н										
94	157	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из поли мерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в тр аншею		0,0392	688256,44	284869,69	26980,00	11167,00		19898,00	50628,00	
				км трубопровода		403386,75	109344,99	15813,00	4286,00		3750,00		
95	158	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснаб жения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3 ,7 мм		39,2	509,00		19953,00		19953,00		21549,00	
				м							1596,00		
96	159	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из поли мерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,1162	696437,95	289389,52	80926,00	33628,00		59463,00	151620,00	
				км трубопровода		407048,43	109849,88	47299,00	12765,00		11231,00		
97	160	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водосна бжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х 5,8 мм		116,2	1193,00		138627,00		138627,00		149717,00	
				м							11090,00		
98	161	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,1146	948207,44	116627,88	108665,00	13365,00	9281,00	90936,00	215569,00	
				км трубопровода		750590,28	50928,92	86018,00	5836,00		15968,00		
99	162	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная пр ямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм		114,6	1155,00		132363,00		132363,00		142952,00	
				м							10589,00		
100	163	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Покрытие лентой защитно-сигнально й (прим)		270	10,46	1,02	2824,00	275,00		1939,00	5144,00	

				м кабеля		9,44	0,53	2549,00	143,00		381,00		
101	164	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная		270	64,00		17280,00		17280,00		18662,00	
				м							1382,00		
102	169	1126-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром д о 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспенен ного каучука		25	1185,37	130,41	29634,00	3260,00	11556,00	12547,00	45555,00	
				м трубопровода		592,71	67,64	14818,00	1691,00		3374,00		
103	170	234-304-0210 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного ка учука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С д о +105°С, λст 0,038 Вт/(м-К) при +20°С, фактор μ б ольше или равно 7000 толщиной 50 мм		25	20005,00		500125,00		500125,00		540135,00	
				$м^2$							40010,00		
			Итого по разделу 4: Бытовая напорная канализация К1Н					1057377,00	61695,00	829185,00	184783,00	1341531,00	
								166497,00	24721,00	0,00	99371,00		
			ИТОГО по акту					18228075,10	1218074,90	12339237,70	2824421,20	22736688,51	
								2509788,90	497707,90	0,00	1684192,21		
			Временные здания и сооружения			1,04%		236 462					
			Итого с временными										22 973 150
			Зимние удорожания			1,02%		234 326					
			Итого с зимними удорожаниями										23 207 476
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				464 150			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										23 671 626
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										23 671 626
			в том числе на 2023 год - 70%										16 570 138
			в том числе на 2024 год - 30%										7 101 488
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1										16 570 138
			НДС на 2023 год			12 %				1 988 417			
			Итого в текущих ценах на 2023 год										18 558 555
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,078										7 655 404
			НДС на 2024 год			12 %				918 648			
			Итого в текущих ценах на 2024 год										8 574 052
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,99										26 861 281
			в т.ч НДС 12%										2 877 994

Принял (Заказчик):
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»
Пургабылов Н. Т.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Технический надзор):
ТОО "PremierExpert"
Инженер-эксперт
Махатов А.С.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Инженер-эксперт
Асанбаев М.О.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Принял (Авторский надзор):
ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Руководитель группы авторского надзора
Аутов Р.И.
Должность, подпись, расшифровка подписи
"__" ____ 20__ ж./г.
ПРИКАЗ № 40.1-пр от 20.10.2023г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1944 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВДХР. САЙРАН"**

(наименование, адрес)

Объект : **07-02 ПОКРЫТИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230120/00** от **04.12.2023г.**; доп.соглашение №230120/03

Акт выполненных работ №77

за **февраль 2025 (месяц, год) на 07-02-01 ПОКРЫТИЕ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОКРЫТИЕ										
1	23	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		828,45	4936,08	1786,67	4089295,00	1480167,00	2370005,00	693877,00	5165825,00	
				м³ материала основания в плотном теле		288,64	486,88	239124,00	403356,00		382653,00		
2	24	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 м м, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при ука тке каменных материалов с пределом прочности на сж атие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(проектная толщи на 20 см)		5523	1463,82	416,76	8084678,00	2301765,00	5404366,00	1279513,00	10113331,00	
				м² основания		68,54	145,97	378546,00	806192,00		749140,00		
3	35	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие не счаные. Устройство с уплотнением трамбовками		895,45	7719,91	1735,20	6912793,52	1553784,83	4432,42	5691157,88	13612263,93	
				м³ по дстилающего слоя		5979,76	781,56	5354575,94	699847,88		1008312,53		
4	36	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОС Т 31424-2010 фракция 0-5		895,45	3941,00		3528968,44		3528968,44		3811285,93	
				м³							282317,49		
5	37	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		2186,175	4936,08	1786,67	10791134,93	3905973,34	6254143,81	1831052,79	13631960,14	
				м³ материала основания в плотном теле		288,64	486,88	631017,78	1064405,13		1009772,42		
6	44	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3185,45	4936,08	1786,67	15723635,90	5691347,72	9112839,98	2668005,30	19862968,78	
				м³ материала основания в плотном теле		288,64	486,88	919448,20	1550931,90		1471327,58		
			Итого по разделу 2: ПОКРЫТИЕ					49130505,79	14933037,89	26674755,65	12163605,97	66197634,78	
								7522711,92	4524732,91	0,00	4903523,02		
			ИТОГО по акту					49130505,79	14933037,89	26674755,65	12163605,97	66197634,78	
								7522711,92	4524732,91	0,00	4903523,02		
			Временные здания и сооружения			1,04%		688 455					
			Итого с временными										66 886 090
			Зимние удорожания			1,02%		682 238					
			Итого с зимними удорожаниями										67 568 328
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1 351 367			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										68 919 695
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										68 919 695
			в том числе на 2023 год - 70%										48 243 786
			в том числе на 2024 год - 30%										20 675 908

			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1										48 243 786
			НДС на 2023 год			12 %				5 789 254			
			Итого в текущих ценах на 2023 год										54 033 041
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,078										22 288 629
			НДС на 2024 год			12 %				2 674 636			
			Итого в текущих ценах на 2024 год										24 963 265
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,99										78 206 343
			в т.ч НДС 12%										8 379 251

Принял (Заказчик):
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»

_____ **Нургабылов Н. Т.**
Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Технический надзор):
ТОО "PremierExpert"
Инженер-эксперт
_____ **Махатов А.С.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Инженер-эксперт
_____ **Асанбаев М.О.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Принял (Авторский надзор):
ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Руководитель группы авторского надзора
_____ **Аутов Р.И.**
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 40.1-пр от 20.10.2023г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
_____ **Батырханов К. Н.**
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
_____ **Зильмухамедов Р. К.**
Должность, подпись, расшифровка подписи

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы», г.Алматы, Площадь Республики, 4 БИН 240440014875**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 197, Тел.: +77027147147**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **1944 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ВДХР. САЙРАН"**

(наименование, адрес)

Объект : **07-03 МАФ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№230120/00** от **04.12.2023г.**; доп.соглашение №230120/03

Акт выполненных работ №78

за **февраль 2025** (месяц, год) на **07-03-01 МАФ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: МАФ										
1	47	1110-0212-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки лестничные. Ограждение перилами		3162,9	708,34	75,37	2240409,00	238388,00		1907418,00	4479647,00	
				м перил		632,97	37,10	2002021,00	117344,00		331820,00		
2	48	ПЕРЕЧЕНЬ *П.164*	Ограждения с подсветкой LI-2433-RL, длина одного ограждения l=1.5м, высота h=1.3м		659	122725,89		80876361,51				80876361,51	
				шт						80876361,51			
			Итого по разделу 1: МАФ					83116770,51	238388,00	0,00	1907418,00	85356008,51	
								2002021,00	117344,00	80876361,51	331820,00		
			ИТОГО по акту					83116770,51	238388,00	0,00	1907418,00	85356008,51	
								2002021,00	117344,00	80876361,51	331820,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							80876361,51			
			Временные здания и сооружения			1,04%		46 588					
			Итого с временными										85 402 597
			Зимние удорожания			1,02%		46 168					
			Итого с зимними удорожаниями										85 448 764
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				91 448			
			Итого с непредвиденными работами и затратами										85 540 212
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										85 540 212
			в том числе на 2023 год - 70%										59 878 149
			в том числе на 2024 год - 30%										25 662 064
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 70 %, К=1										59 878 149

			НДС на 2023 год			12 %				7 185 378			
			Итого в текущих ценах на 2023 год										67 063 527
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 30 %, К=1,078										27 663 705
			НДС на 2024 год			12 %				3 319 645			
			Итого в текущих ценах на 2024 год										30 983 349
			ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ К=0,99										97 066 407
			в т.ч НДС 12%										10 399 972

Принял (Заказчик):
И.о. руководителя
КГУ «Управление развития общественных пространств города Алматы»

Нургабылов Н. Т.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Принял (Технический надзор):
ТОО "PremierExpert"

Инженер-эксперт
Махатов А.С.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Инженер-эксперт
Асанбаев М.О.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ №27-23 от 12.12.2023г

Принял (Авторский надзор):
ТОО «КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ»
Руководитель группы авторского надзора
Аутов Р.И.
Должность, подпись, расшифровка подписи
ПРИКАЗ № 40.1-пр от 20.10.2023г.

Сдал (Подрядчик):
Председатель правления
АО "Павлодарский речной порт"
Батырханов К. Н.
Должность, подпись, расшифровка подписи

Руководитель проекта
Зильмухамедов Р. К.
Должность, подпись, расшифровка подписи