Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627, Костанайская область Узункольский район, с.Узунколь, ул. Г.Мусрепова , 14**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Ершовка Узункольского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда **№64 от 28 октября 2024г.**

Акт выполненных работ №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2024г.
Озеленение

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см/растительный грунт из отвала/** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	3801,8862		223,22	9,25	848647	35149	--	722858	1697225
						213,97	2,09	813498	7931		125720	
2	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	3801,8862		241,79	148,70	919248	565340	173670	259264	1272793
						47,41	30,09	180238	114381		94281	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1767895	600489	173670	982122	2970018
								993736	122312	--	220001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1767895				
	Материалы		Тенге					173670				
	Всего заработная плата		Тенге						1116048			
		Накладные расходы	Тенге					982122				
		Сметная прибыль	Тенге					220001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2970018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1329
		Сметная заработная плата	Тенге						1116048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2970018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1329
		Сметная заработная плата	Тенге						1116048			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге								59 400
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 029 419
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге								99 971
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге								3 129 389
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								62 588
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								3 191 977
		в том числе в текущих ценах на 2019 год 60% К=1,0498961	Тенге								2 010 747
		в том числе в текущих ценах на 2020 год 40% К=1,0864865	Тенге								1 387 216
		ИТОГО	Тенге								3 397 963
		Понижающий коэффициент к=5%	Тенге								-169 898
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								3 228 065
		НДС 12%	Тенге								387 368
		Итого с НДС	Тенге								3 615 432,30
		ИТОГО к оплпте	Тенге								0

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Компания Таир"

БИН 171140032403

Директор_____Мунбаев Р.Н.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дорстройсервис 2011"
№KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
№KZ06VJE00034621 от 30.01.2018г.
№KZ30VJE00030891 от 29.09.2017г.

Эксперт_____Куйшинов Т.Т.
ИИН 900227350663

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района»
БИН 060140006627

Руководитель_____Шерстюков В.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «КазСтройПроект2017»
Приказ №6 от 20.10.2024 года.

Эксперт_____Никифоров Е.Н.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627, Костанайская область Узункольский район, с.Узунколь, ул. Г.Мусрепова , 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Ершовка Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные слаботочные сети.С5**

(наименование)

Договор подряда **№64 от 28 октября 2024г.**

Акт выполненных работ №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2024г.
Внутриплощадочные слаботочные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.=Видеонаблюдение=										
1	КИПиА п.л.ТОО"Гиперма ркет Безопасности"/стр. 18/	**Камера 4 МП, дальность ИК-подсветки 80 м, питание PoE, вариофокальныый объектив 16мм, температурный диапазон: -40...+50 С /DS-2CD2T42WD-I8/**	шт	9		46434,54	–	417911	--		--	417911
						--	–	--	--	417911	--	
2	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	9		3449,96	5,66	31050	51	–	22319	57638
		НР - 72%; СП - 8%				3444,30	–	30999	--		4269	
3	КИПиА п.л.ТОО"Гиперма ркет Безопасности"/стр. 18/	**Видеорегистратор /DS-7616NI-12/16P/**	шт	1		141399,89	–	141400	--		--	141400
						--	–	--	--	141400	--	
4	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене /видеорегистратор/**	шт.	1		13139,43	3199,69	13139	3200	525	7954	22780
		НР - 75%; СП - 8%				9414,00	1190,73	9414	1191		1687	
5	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	шт.	2		77128,00	–	154256	--	154256	--	166596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		12340	
6	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA**	шт.	1	81979,00	--	81979	--	81979	--	88537
					--	--	--	--		6558	
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования**	шт.	1	6103,15	1,82	6103	2	186	3608	10488
		НР - 61%; СП - 8%			5915,00	--	5915	--		777	
8	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
					--	--	--	--		5693	
9	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	1315,00	396,00	1315	396	--	821	2307
		НР - 75%; СП - 8%			919,00	175,68	919	176		171	
10	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный**	км	0,8364	150661,00	--	126013	--	126013	--	136094
					--	--	--	--		10081	
11	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм/прим.40х20/**	м	20	159,00	--	3180	--	3180	--	3434
					--	--	--	--		254	
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами/кобельный канал/**	м	20	463,59	32,77	9272	655	2446	4570	14949
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	6171	176		1107	
13	Прайс-лист "BEIERTON"DKC /стр. 13/	**Гибкая гофрированная труба из полиамида Д-36мм PA613643F2**	м	240	1786,82	--	428837	--	428837	--	463144
					--	--	--	--		34307	
14	Прайс-лист "BEIERTON"DKC /стр. 13/	**Держатель с крышкой Д-36мм PASW36N**	шт	48	2707,55	--	129963	--	129963	--	140360
					--	--	--	--		10397	
15	Прайс-лист "BEIERTON"DKC /стр. 13/	**Коробка ответвительная 80х80х40 код 53700**	шт	7	388,88	--	2722	--	2722	--	2940
					--	--	--	--		218	
16	Прайс-лист "BEIERTON"DKC /стр. 13/	**Клемная колодка B273/5**	шт	10	151,18	--	1512	--	1512	--	1633
					--	--	--	--		121	
17	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	м	45	235,00	--	10575	--	10575	--	11421
					--	--	--	--		846	
18	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	45	710,93	51,76	31992	2329	15778	10187	45554
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	5,87	13885	264		3374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	**Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования/метизы/**	т	0,01	627152,95	19840,80	6272	198	5448	490	7302
		НР - 72%; СП - 8%			62586,00	5440,68	626	54		541	
20	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	м кабеля	31	248,24	78,61	7695	2437	28	4356	13016
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	26,46	5230	820		964	
21	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	70	336,54	106,67	23558	7467	64	13349	39859
		НР - 72%; СП - 8%			228,95	35,90	16027	2513		2953	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	45	293,99	138,27	13230	6222	2067	4788	19459
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	4941	1709		1441	
23	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	674	404,81	169,09	272839	113968	47863	101803	404613
		НР - 72%; СП - 8%			164,70	45,08	111008	30385		29971	
24	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	240	463,59	32,77	111261	7866	29341	54840	179389
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	74054	2112		13288	
25	1308-0201-2001 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	18	3497,54	80,30	62956	1445	2219	43036	114471
		НР - 72%; СП - 8%			3294,00	26,67	59292	480		8479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2160194	146236	1116167	272121	2582153
							338480	39881	559311	149837	
		Стоимость оборудования	Тенге				559311				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				559311				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1600883				
		Материалы	Тенге				105965				
		Всего заработная плата	Тенге					378361			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1010201				
		Накладные расходы	Тенге				272120				
		Сметная прибыль	Тенге				149840				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2022843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					378361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2582154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					378361			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2160194	146236	1116167	272121	2582153
							338480	39881	559311	149837	
		Стоимость оборудования	Тенге				559311				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				559311				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1600883				
		Материалы	Тенге				105965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					378361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1010201				
		Накладные расходы	Тенге				272120				
		Сметная прибыль	Тенге				149840				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2022843				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					378361			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2582154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
		Сметная заработная плата	Тенге					378361			

Стоимость оборудования	Тенге	559 311
Стоимость без оборудования	Тенге	2 022 842
Временные здания и сооружения 2%	Тенге	40 457
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2 063 299
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге	68 089
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге	2 131 388
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	42 628
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	2 174 015
в том числе в текущих ценах на 2019 год 60% К=1,0498961	Тенге	1 721 825
в том числе в текущих ценах на 2020 год 40% К=1,0864865	Тенге	1 187 889
ИТОГО	Тенге	2 909 714
Понижающий коэффициент к=5%	Тенге	-145 486
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	2 764 228
НДС 12%	Тенге	331 707
Итого с НДС	Тенге	3 095 936
ИТОГО к оплпте	Тенге	0

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Компания Таир"

БИН 171140032403

Директор_____ Мунбаев Р.Н.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дорстройсервис 2011"
№KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
№KZ06VJE00034621 от 30.01.2018г.
№KZ30VJE00030891 от 29.09.2017г.

Эксперт_____ Куйшинов Т.Т.
ИИН 900227350663

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района»
БИН 060140006627

Руководитель_____ Шерстюков В.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «КазСтройПроект2017»
Приказ №6 от 20.10.2024 года.

Эксперт_____ Никифоров Е.Н.