Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района", БИН 060140006627, Костанайская область Узункольский район, с.Узунколь, ул. Г.Мусрепова , 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, Костанайская область, г.Костанай, ул.Кайрбекова, 403**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопровода и разводящих сетей в селе Ершовка Узункольского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительные сети**

(наименование)

Договор подряда **№64 от 28 октября 2024г.**

Акт выполненных работ №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2024г.
Распределительные сети

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устранение аварий - 3шт										
		Разработка грунта										
		=Снятие растительного слоя=										
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6,4		37,52	37,52	240	240	--	60	324
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,92	--	83		24	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	6,4		69,47	69,47	445	445	--	110	599
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,92	--	153		44	
		=Разработка грунта=										
3	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	84		191,59	184,85	16093	15528	1	2162	19716
		НР - 72%; СП - 8%				6,73	29,01	566	2437		1460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,5	1887,18	--	4718	--	--	3397	8764
		НР - 72%; СП - 8%			1887,18	--	4718	--		649	
		=Обратная засыпка=									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,56	2554,43	149,07	1430	83	865	498	2083
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	482	22		154	
6	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,21	4088,32	217,21	859	46	632	190	1133
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	56,00	181	12		84	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов(5 процентов от объема щебня)**	т	0,01575	128067,09	1624,29	2017	26	1991	13	2192
		НР - 108%; СП - 8%			--	761,54	--	12		162	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,33	649,59	--	1514	--	--	1090	2812
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	1514	--		208	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	80,3	30,73	30,73	2468	2468	--	612	3326
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	850		246	
10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	80,3	30,35	30,35	2437	2437	--	604	3285
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,45	--	839		243	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	12,32	1228,00	--	15129	--	15129	--	16339
					--	--	--	--		1210	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	80,3	132,66	63,11	10652	5067	--	5688	17647
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	5585	2314		1307	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	12,32	77,27	66,21	952	816	39	189	1232
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	13,40	97	165		91	
14	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	**Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92**	м3	0,447	9630,00	--	4305	--	4305	--	4649
					--	--	--	--		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	0,11	1646,00	--	181	--	181	--	196
					--	--	--	--		14	
		=Восстановление растительного слоя=									
16	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,4	26,35	26,35	169	169	--	42	227
					--	9,07	--	58		17	
17	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,4	29,51	29,51	189	189	--	47	255
					--	10,16	--	65		19	
		Прокладка трубопроводов									
		Прокладка трубопроводов в траншее									
23	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	299017,51	92933,19	2691	836	29	2032	5101
					202924,00	25124,74	1826	226		378	
24	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	1730,00	--	15726	--	15726	--	16984
					--	--	--	--		1258	
		Прокладка сигнальной ленты									
27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 72%; СП - 8%*	км кабеля	0,009	25866,89	18546,29	233	167	--	71	328
					7320,60	3599,50	66	32		24	
28	ВК п-л "ODZI Company"/стр. 30/ 173/	Лента сигнальная "Внимание водопровод"(с проводником)/1 бухта-150 м, 25900:150	бухта	0,06	16883,73	--	1013	--	1013	--	1094
					--	--	--	--		81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				83460	28516	39911	16805	108286
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15033	7268	--	8017	
		Всего заработная плата	Тенге				233				
		Накладные расходы	Тенге					98			
		Сметная прибыль	Тенге				71				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24				
		Сметная заработная плата	Тенге				328				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					98			
		Материалы	Тенге				67501				
		Всего заработная плата	Тенге				3557				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22203			
		Местные материалы	Тенге				1013				
		Накладные расходы	Тенге				19615				
							16733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					22203			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15726				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15726				
		Сметная прибыль	Тенге				1258				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					22301			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				83460	28516	39911	16805	108286
							15033	7268	--	8017	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				233				
	Всего заработная плата		Тенге					98			
		Накладные расходы	Тенге				71				
		Сметная прибыль	Тенге				24				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				328				
		Сметная заработная плата	Тенге					98			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67501				
	Материалы		Тенге				3557				
	Всего заработная плата		Тенге					22203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1013				
	Местные материалы		Тенге				19615				
		Накладные расходы	Тенге				16733				
		Сметная прибыль	Тенге				6739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					22203			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15726				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15726				
		Сметная прибыль	Тенге				1258				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16984				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				108284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					22301			

Временные здания и сооружения 2%	Тенге	2 166
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	110 452
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге	3 645
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге	114 097
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 282
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге	116 379
в том числе в текущих ценах на 2019 год 60% К=1,0498961	Тенге	73 311
в том числе в текущих ценах на 2020 год 40% К=1,0864865	Тенге	50 577
ИТОГО	Тенге	123 889
Понижающий коэффициент к=5%	Тенге	-6 194
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	117 694
НДС 12%	Тенге	14 123
Итого с НДС	Тенге	131 818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО к оплпте			Тенге								0

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Компания Таир"

БИН 171140032403

Директор_____ Мунбаев Р.Н.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дорстройсервис 2011"
№KZ39VJE00033639 от 26.12.2017г.
№KZ06VJE00034621 от 30.01.2018г.
№KZ30VJE00030891 от 29.09.2017г.

Эксперт_____ Куйшинов Т.Т.
ИИН 900227350663

Принял (Заказчик):
ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района»
БИН 060140006627

Руководитель_____ Перстюков В.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «КазСтройПроект2017»
Приказ №6 от 20.10.2024 года.

Эксперт_____ Никифоров Е.Н.