Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"2" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "UniСтрой", Костанайская область, Житикаринский район, г. Житикара, 5А микрорайон, №7А.
наименование организации, юридический адрес

в лице Урдабаев А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Капитальный ремонт дома № 8 в 7 микрорайоне города Житикары"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО "ЖитикараСервисЦентр"
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) АО "Костанайские Минералы" №15012952 10.07.2015
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО "ЖитикараСервисЦентр" приказ №7 от 20.06.2017 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$	-		-	
Площадь застройки	$м^2$	730,4		730,4	
Площадь жилых помещений	$м^2$	-		-	
Этажность	этаж	-		-	
Общий строительный объем	$м^3$	9575,0		9575,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрено:

- устройство чердачной, сборной вентилируемой, с наружным организованным водостоком, построечного изготовления крыши, с холодным чердаком, с вытяжной вентиляцией здания наружу. Крыша из деревянных конструкций с безрулонной кровлей из профлиста.
- разборка 2-х слойного рубероидного ковра;
- полный демонтаж ж/б кровельных плит покрытия, карнизных плит, вентиляционных шахт и т.п. снятие утеплителя и пароизоляции.
- устройство новой пароизоляции, утеплителя;
- устройство новых вентиляционных шахт с утеплением в конструкции чердака;
- устройство водосливной системы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____июль 2020_____;
месяц, год

окончание работ _____ноябрь 2020_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____4_____;
фактически, месяц:_____4_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „ЖитикараСервисЦентр" Урманов С.Д.
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым

государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Согласно РСД-[illegible] Мендалиев А.Б. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: "Капитальный ремонт дома №8 в 7 микрорайоне города Житикары"

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Урдабаев А.А. ТОО "UniСтрой"

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)