Генподрядчик: **ТОО "NAK Development"**

Субподрядчик: **ТОО "QK SUNQAR"**

Наименование объекта - **МЖК "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом (без наружных инженерных сетей и благоустройства) первая очередь, первый пусковой комплекс, новое строительство, г. Астана, р-н Есиль, пр.Мангилик ел , дом 62/1, дом 62/2, дом 62/3, дом 62/4**

Шифр объекта **02-01**

Договор № ST/20 от "7" сентября 2020 г

Форма 4

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2020г

на Архитектурно-строительные решения

Основание: АС

Сметная стоимость	1372,962	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1084	чел.-ч
Сметная заработная плата	192,783	тыс.тенге

Составлен(а) редакция 2021.3.2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ								
		Тип1								
1	E0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	193,52	51,03	2,62	9876	507	2737	0,07	13
		м2		10,51	0,99	2034	192	123	--	1
2	E0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	19,352	3848,60	--	74478	--	13496	3,66	71
		м3		567,00	--	10973	--	123	--	--
3	E0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	193,52	146,84	9,38	28416	1815	12458	0,24	47
		м2		48,83	3,51	9450	679	123	0,02	3
4	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	193,52	132,75	9,95	25689	1926	13315	0,36	69
		м2		52,20	3,74	10102	724	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	193,52	74,87	2,68	14488	519	838	0,02	3
		м2		2,52	1,00	488	194	123	--	--
		Тип 1-1								
6	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	431,8	51,03	2,62	22036	1131	6108	0,07	29
		м2		10,51	0,99	4538	427	123	--	2
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	43,18	3848,60	--	166183	--	30114	3,66	158
		м3		567,00	--	24483	--	123	--	--
8	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	431,8	146,84	9,38	63405	4050	27799	0,24	105
		м2		48,83	3,51	21085	1516	123	0,02	7
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	431,8	132,75	9,95	57320	4296	29711	0,36	154
		м2		52,20	3,74	22540	1615	123	0,02	8
10	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	431,8	74,87	2,68	32327	1157	1870	0,02	8
		м2		2,52	1,00	1088	432	123	--	1
		Тип 2								
11	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	356,77	51,03	2,62	18207	935	5047	0,07	24
		м2		10,51	0,99	3750	353	123	--	2
12	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	356,77	513,19	20,10	183090	7171	6933	0,06	22
		м2		9,20	5,41	3282	1930	133	0,02	7
13	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	356,77	144,44	1,15	51532	409	292	--	--
		м2		0,14	0,48	50	170	133	--	1
14	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	28,5416	1509,25	--	43076	--	18641	3,24	92
		м3		531,00	--	15156	--	123	--	--
		Тип 2-2								
15	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	293,94	51,03	2,62	15000	770	4158	0,07	20
		м2		10,51	0,99	3089	291	123	--	1
16	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	293,94	513,19	20,10	150846	5908	5712	0,06	18
		м2		9,20	5,41	2704	1590	133	0,02	6
17	Е0127-49-5 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	293,94	144,44	1,15	42457	337	241	--	--
		м2		0,14	0,48	41	140	133	--	1
18	Е0111-2-4	Устройство покрытий щебеночных	23,5152	1509,25	--	35490	--	15358	3,24	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		531,00	--	12487	--	123	--	--
		Тип 3								
19	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	72,6	51,03	2,62	3705	190	1027	0,07	5
		м2		10,51	0,99	763	72	123	--	--
20	Е0127-49-4	**Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума**	72,6	513,19	20,10	37257	1459	1411	0,06	4
		м2		9,20	5,41	668	393	133	0,02	1
21	Е0127-49-5 К=2	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4**	72,6	144,44	1,15	10486	83	60	--	--
		м2		0,14	0,48	10	35	133	--	--
22	Е0111-2-4	**Устройство покрытий щебеночных**	5,808	1509,25	--	8766	--	3793	3,24	19
		м3		531,00	--	3084	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1094129**	**32664**			**938**
			Тенге			**151864**	**10752**			**45**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1094129				
	Материалы -		Тенге			433027				
	Всего заработная плата -		Тенге				162615			
	Местные материалы -		Тенге			476575				
		Накладные расходы -	Тенге			201118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30168			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1372962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1084
		Сметная заработная плата -	Тенге				192783			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1372962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1084
		Сметная заработная плата -	Тенге				192783			
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге			164 755				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			1 537 717				

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR"

Директор _____ Шотабаев Д. С.

Генподрядчик:ТОО "NAK Development"

Исполнительный директор _____ Касенбеков С.С.