Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства»

Подрядчик : ТОО «БатысКотлоМонтаж»

Наименование объекта :Газификация социальных объектов в с.Каракудук Сырымского района ЗКО

Договор №23 от 12. 04. 2016 года.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2016 год

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных затрат и работ							НДС	Всего
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из гр.1				Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				СМР в сметных базисных ценах	в отчетном месяце в текущих ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с начала года	984 480	984 480		879 000				105 480	984 480

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Жанклишев Д.У.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысКотлоМонтаж» Балмулдин Д.У.

ЗАКАЗЧИК- ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «БатысКотлоМонтаж»

А К Т

Выполненных работ за апрель 2016 года по объекту

Газификация социальных объектов в с.Каракудук Сырымского района ЗКО

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	4,96	51,33		4,89	255		24	260		0,34	2
				46,44		0,83	230		4	110,7		0,01	-
2	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков 1м2	4,96	11,07		0,04	55		-	61		0,08	-
				11,03		0,02	55		-	110,7		-	-
3	Е0111-15-1 Т.Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	4,96	390,07		18,45	1935		92	369		0,42	2
				60,29		6,93	299		34	110,7		0,03	-
4	Е0111-15-2 Т.Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25к=4	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	4,96	178,81		3,35	887		17	50		0,05	-
				7,77		1,25	39		6	110,7		0,01	-
5	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича м3	0,36	2975,47		1238,47	1071		446	794		10,6	4
				1737		468	625		168	100		2,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0153-21-4 -		0,24	10616,72	305,59	2548	73	292	6,7	2
		Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича	1044	103,36	251	25	106,2	0,4	-	
		м3								
7	Е0110-5-1Т. Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,156	6799,99	395,71	1061	62	701	25,88	4
				4010,63	149,06	626	23	108	0,73	-
		м3								
8	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,156	15612	-	2435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0106-3-1Т. Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,14	10266,77	325,7	1437	46	108	4,53	1
				706,39	111,93	99	16	94,5	0,44	-
		м3								
10	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005Т.Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	4,96	1003,09	3,58	4975	18	1526	1,87	9
				324,35	1,17	1609	6	94,5	0,01	-
		м2								
11	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12Т.Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство обделки потолка из профилированного оцинкованного листа	4,96	137,88	10,38	684	51	583	0,65	3
				108,31	1,46	537	7	107,1	0,01	-
		м2								
12	С11011-3877 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	5,704	440	-	2510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	Е0161-2-1	-Ремонт штукатурки Внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до	18	553,45	33,79	9962	608	6014	2,06	37
				347,96	5,62	6263	101	94,5	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2								
14	Е0115-152-1 Т.Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	18	19,52	0,15	351	3	270	0,11	2
				15,79	0,06	284	1	94,5	-	-
		м2								
15	Е0110-90-2Т .Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,78	379,71	40,1	1435	152	1340	1,71	6
				313,09	15,16	1183	57	108	0,07	-
		м2								
16	С12022-1	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002Т.Ч.П-1,25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1	510,22	23,76	510	24	279	1,5	2
				250,39	7,73	250	8	108	0,04	-
		м2								
19	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1	5618	-	5618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
20	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	1,1	27,2	0,47	30	1	30	0,16	-
				25,09	0,09	28	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	1,1	2030	-	2233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	1,1	201,91	0,56	222	1	48	0,26	-
				40,86	0,09	45	-	107,1	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		94335	1616			74
				Тенге		12423	458			2
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		44135	-	-		-
	Материалы -			Тенге		5328	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	12880	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		16716	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		9278	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		12724	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1909	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		3412	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		60270	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		83
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	14789	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		50200	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		50200	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		3012	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		53212	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		113482	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		83
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	14789	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВО)

23	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные	2	193,78	-	388	-	296	1	2
				164,25	-	329	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
24	СПрайс	-Сигнализатор загазованности УКЗ-РУ-СН(2)с электромонтажным клапаном диам.20мм шт	1	9775,49	-	9775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Счетчик газовый СГБ G4 шт	1	2792,99	-	2793	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С130904-649 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт	1	2747	-	2747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм шт	3	302,95	4,59	909	14	204	0,28	1
				51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
28	Е0116-8-1	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	2,5	292,95	4,59	732	11	170	0,28	1
				51,3	1,71	128	4	128	0,01	-
29	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	5,5	78,92	-	434	-	491	0,33	2
				69,75	-	384	-	128	-	-
30	Е0116-8-4	-Прокладка футляра из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	0,6	58,95	4,59	35	3	41	0,28	-
				51,3	1,71	31	1	128	0,01	-
31	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм м	0,6	216	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1	200	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	кг 0,4	21,8	0,05	9	-	2	0,03	-
				5,81	0,02	2	-	90	-	-
34	Е0113-26-6 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 0,4	40,72	0,04	16	-	3	0,04	-
				8,32	-	3	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	18168	28			6
	Тенге	1031	10			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	388	-	-		-
Материалы -	Тенге	59	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	329	-		-
Накладные расходы -	Тенге	296	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	724	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	373	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25	-	-		-
Материалы -	Тенге	19	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	32	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17756	-	-		-
Материалы -	Тенге	1386	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	707	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3077	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	905	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	136	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1120	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19780	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	843	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	20536	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1222	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ								
35	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	24	343,48	3,96	8244	95	1649	0,3	7
				52,2	1,49	1253	36	128	0,01	-
		м								
36	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,3	2
				52,2	1,49	313	9	128	0,01	-
		м								
37	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	30	10,99	-	330	-	410	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
		м								
38	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	2,16	4331,44	35,77	9356	77	346	0,7	2
		1кВт		111,7	13,4	241	29	128	0,07	-
39	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	4	62,81	-	251	-	119	0,12	-
		комплект		23,18	-	93	-	128	-	-
40	Е0118-22-5	-Установка клапанов	4	28,81	-	115	-	119	0,12	-
		комплект		23,18	-	93	-	128	-	-
41	С130903-217 Изм. и доп.вып.19	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	4	2682	-	10728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт.								
42	С130904-987 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	4	729	-	2916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
43	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6	1	888	-	888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0118-22-5	шт -Установка кранов воздушных	5	62,81	-	314	-	148	0,12	1
46	Е0113-16-6	комплект -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	23,18 21,8 5,81	- 0,05 0,02	116 39 10	- - -	128 9 90	- 0,03 -	- - -
47	Е0113-26-6 к=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	40,72 8,32	0,04 -	73 15	- -	13 90	0,04 -	- -
48	Е0113-16-6 т.ч. п-3.32 К=1,1	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/	4,6	22,38 6,39	0,05 0,02	103 29	- -	27 90	0,03 -	- -
49	Е0113-26-6 т.ч. п-3.33 К=1,1	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	4,6	20,77 4,58	0,02 -	96 21	- -	19 90	0,02 -	- -
50	Е0126-9-1	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	1	90,91 48,6	8,47 3,15	91 49	8 3	52 100	0,28 0,02	- -
51	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	м -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,007	4330 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
52	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,79	14
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,24	-
		1насос								
53	Ц0108-481-2-9	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу, или машины постоянного тока, масса до 0.1 т	1	663,9	28,9	664	29	366	2	2
				383	2,3	383	2	95	0,01	-
		шт								
54	СПрайс	-Насос циркуляционный DAB VA35/130	1	7024,38	-	7024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,85	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,13	-
		1бак								
56	СПрайс	-Мембранный расширительный бак емкостью 24 л WESTER 24	1	2618,43	-	2618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	9084,2	1528,92	9084	1529	9276	39,79	40
				6674,4	572,42	6674	572	128	2,88	3
		котел								
58	СПрайс	-Котел газовый 150GA Буран Бойлер	1	69964,5	-	69965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		ДЫМОВАЯ ТРУБА						
59	Е0101-165-6-	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,7	218,93	-	591	-	668	1,54	4
				218,93	-	591	-	113	-	-
		м3								
60	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания Из ПГС под фундаменты	0,225	2459,2	97,07	553	22	39	0,78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				112,5	36	25	8	118	0,18	-
61	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под дымовую трубу м3	2,7	10493,92	112,36	28334	303	3016	6,34	17
				1021,5	42,44	2758	115	105	0,21	1
62	E0106-3-7	-Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов м3	2,7	120,67	0,23	326	1	275	0,61	2
				96,75	0,09	261	-	105	-	-
63	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04725	65900	-	3114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	E0109-34-1	-Монтаж дымовой трубы массой до 0,01т т	0,13876	17355,77	2191,29	2408	304	1581	73,6	10
				12555	101,25	1742	14	90	0,49	-
65	C130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм м	5	384	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	C12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,1012	154200	-	15605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	C130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм м	0,125	474	-	59	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	C130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	0,1	148	-	15	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	004 E0106-11-2	-Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0416	156751,29	477,54	6521	20	1492	207	9
				33975	180	1413	7	105	0,88	-
70	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз 1т	3,8	21,8	0,05	83	-	20	0,03	-
				5,81	0,02	22	-	90	-	-
71	E0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м2	5	90,91	8,47	455	42	259	0,28	1
				48,6	3,15	243	16	100	0,02	-
72	C11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м	0,1	4330	-	433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	5	114,31	6,39	572	32	162	0,19	1
				29,93	2,48	150	12	100	0,01	-
74	C11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,0014	185900	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			190007	2682			118
			Тенге			19742	896			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			69965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			69965	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	385	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			366	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	440	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41673	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10010	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5750	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3837	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21869	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2863	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50587	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6658	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18013	-	-		-
		Материалы -	Тенге			362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1756	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15605	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1993	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59692	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18850	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12746	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17250	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			348	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			222981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24285	-		-

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

75	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			227	2,3	227	2	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	СПрайс	-Автоматический выключатель ВА47-100,1Р,16А шт	1	87,28	-	87	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 шт	30	26,92	-	808	-	802	0,15	5
				24,75	-	743	-	108	-	-
78	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 м	0,025	50586	-	1265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С151601-333 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,005	34036	-	170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды км	2	169,86	57,56	340	115	265	0,55	1
				86,85	35,93	174	72	108	0,16	-
81	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	2	871	-	1742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Лампа энергосберегающая шт	2	278,95	-	558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	35,4	-	35	-	32	0,19	-
				29,48	-	29	-	108	-	-
84	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	1	34,7	-	35	-	32	0,19	-
				29,48	-	29	-	108	-	-
86	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	1	68	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении шт	0,002	28100	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ								
		1000шт								
88	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,002	26100	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ						
89	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,2	218,93	-	263	-	297	1,54	2
				218,93	-	263	-	113	-	-
		м3								
90	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,2	122,18	-	147	-	166	0,89	1
				122,18	-	147	-	113	-	-
		м3								
91	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8	61,9	3,3	495	26	178	0,14	1
				23	0,4	184	3	95	-	-
		м								
92	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,9	3,1	1333	47	402	0,16	2
				27,9	0,3	418	4	95	-	-
		м								
93	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
				111	1,6	333	5	95	0,01	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8854	263			16
			Тенге			2547	87			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1889	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2224	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2074	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	337	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2562	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2489	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1435	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			463	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	479	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3040	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
94	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
95	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт 1	6880	-	6880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт 2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
				63	-	126	-	130	-	-
97	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	фланец 2	305	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	шт. 0,008	121367,16	49858,78	971	399	835	336	3
				61425	18834,75	491	151	130	91,99	1
99	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	км 3,012	279	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	02 С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	5,02	104 -	- -	522 -	- -	- -	- -	- -
101	С130810-76	м -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227 -	- -	227 -	- -	- -	- -	- -
102	С130810-45	шт -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200 -	- -	400 -	- -	- -	- -	- -
103	Е0113-16-6	кг -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6	21,8 5,81	0,05 0,02	35 9	- -	8 90	0,03 -	- -
104	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	40,72 8,32	0,04 -	65 13	- -	12 90	0,04 -	- -

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	10975	437			5
	---- Тенге	827	157			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1496	-	-		-
Материалы -	Тенге	232	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	984	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1270	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	191	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	166	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2932	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1175	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9479	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9479	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	569	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10048	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	12980	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1175	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
105	Е0101-13-11	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14,6955	76,35	74,88	1122	1100	183	0,01	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м3		1,47	11,38	22	167	97	0,04	1
106	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4545	262,72	-	119	-	135	2,22	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3		262,72	-	119	-	113	-	-
107	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7,575	122,18	-	926	-	1046	0,89	7
		м3		122,18	-	926	-	113	-	-
108	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	7,575	5,55	5,55	42	42	13	-	-
		м3		-	1,8	-	14	97	0,01	-
109	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,031	51202,26	20326,01	1587	630	1458	179	6
		км		30825	5353,43	956	166	130	20,64	1
110	СС130804-11-6-9	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR17-63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	31,31	158	-	4947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,031	121367,16	49858,78	3762	1546	3234	336	10
		м		61425	18834,75	1904	584	130	91,99	3
112	Е0122-8-1	Вычитывается позиция:Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим	0,031	-62566,88	-6788,5	-1940	-210	-1944	-253	-8
		км		-45675	-2565	-1416	-80	130	-12,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием на пневматическое испытание								
113	Е0122-34-1	км -Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
114	СС130804-27-8-3	шт -Отвод полиэтиленовый литой 90 гр. ПЭ100 SDR 11 DN63,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	281 -	- -	562 -	- -	- -	- -	- -
115	СС130804-34-6-2	шт -Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 11 DN63,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	162 -	- -	162 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0122-34-2	шт -Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21 102,38	332,43 86,87	440 102	332 87	246 130	0,61 0,33	1 -
117	СС130804-27-8-3	шт -Тройник полиэтиленовый литой 90 гр. ПЭ100 SDR 11 DN63x63x63,PN16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	364 -	- -	364 -	- -	- -	- -	- -
118	ЕЦ3924-2	шт -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,Прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65мм,толщина стенки до 8мм	2	109,1 81	14,7 2,25	218 162	29 5	150 90	0,4 0,01	1 -
119	ЕЦ0110-926-1 к=0,3	стык --Прокладка сигнальной ленты	0,031	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	201 41	160 22	84 133	6,3 4,2	- -
120	СПрайс	км -Сигнальная лента шириной 0,2м с надписью Газ с монтированнным проводом	31	10,93 -	- -	339 -	- -	- -	- -	- -
121	У56-69-36	м -Опрозновательные знаки - строительные работы	1	2244,3 544,26	152,35 46,51	2244 544	152 47	786 133	3,2 0,21	3 -
122	СПрайс	шт -Опозновательный знак	1	2374,04 -	- -	2374 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОД ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ								
123	Е0122-8-3	-Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,001	70153,47	10674,97	70	11	69	270	-
				48825	4032	49	4	130	19,69	-
		км								
124	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	629	-	629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
125	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	277986,61	30429,76	278	30	61	205	-
				35550	11495,25	36	11	130	56,14	-
		км								
126	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227	-	227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	Е0106-1-13	-Устройство бетонной подушки	0,226	10345,8	95,97	2338	22	192	4,9	1
				771,75	36,25	174	8	105	0,18	-
		м3								
128	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00108	67700	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
129	У3-56-2	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	3540,97	448,31	3541	448	1345	5,6	6
				962,36	158,34	962	158	120	0,8	1
		соединен								
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ								
130	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0016	62566,88	6788,5	100	11	100	253	-
				45675	2565	73	4	130	12,52	-
		км								
131	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,6	279	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	м								
132	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0016	176712,4	29493,95	283	47	97	203	-
				35325	11142	57	18	130	54,42	-
		км								
133	У3-56-1 Прим.	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3160,39	373,14	3160	373	1173	4,9	5
				845,95	131,95	846	132	120	0,6	1
		соединен								
134	Е0106-1-13	-Устройство бетонной подушки	0,226	10345,8	95,97	2338	22	192	4,9	1
		м3		771,75	36,25	174	8	105	0,18	-
135	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00108	67700	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
136	Е0120-22-1	-Установка зонта	0,04	2700,27	33,19	108	1	8	0,87	-
		м2		151,2	11,81	6	-	128	0,06	-
137	С130904-649 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1	2747	-	2747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34784	5424			36
		---- Тенге				5945	1533			7
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				6701	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4072	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2099	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2518	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	378	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				553	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				9773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	2476	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17890	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3198	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5373	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			146	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	990	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1470	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25963	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6364	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10192	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4049	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10813	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			46548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8848	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			357123	10449			254
			Тенге			42515	3141			15
		Стоимость оборудования -	Тенге			69965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			69965	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5037	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2074	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	814	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1173	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5851	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18787	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22135	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8089	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29471	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			68213	-	-		-
		Материалы -	Тенге			362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1756	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1993	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97120	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20337	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33855	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			348	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2584	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			121209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16044	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			428788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53359	-		-
		Итого в текущих ценах к= 2,00977	Тенге			861765				
		Налоги сборы обязательные платежи 2%	Тенге			17235				
		Итого	Тенге			879000				
		НДС 12 %	Тенге			105480				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			984480				

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Батыс Қонақ Мұнайы"
Директор: Батыр Бакшуедин Д.Ж.

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР: ТОО "ТОМУС"
Главный технадзор Мукатов М.В
28.07.16 г.