Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«31» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ", Карагандинская область, г.Караганда, ул. Новоселов, стр. 177/2

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Байдурин Аспандиар Ерболатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазАрт-Құрылысы", область Ұлытау, Жанааркинский район, Ералиевский с.о., с.Ералиев, ул. О.Алибаев, 17

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Омаров Тлеу Жумабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к жилому дому, расположенного по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский р-н, село Умуткер, ул. Бейбитшилик, дом 12, кв. 1, (раздел электроснабжения)», расположенного по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский р-н, село Умуткер, ул. Бейбитшилик, дом 12, кв. 1

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Бекмолдин Ерлан Канатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

a) ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН131040012428, ГСЛ№19000548 от 15.01.2019 г., директор Пекушева Н.Р.

b) ТОО «Quba Group», БИН231240007340, ГСЛ№23027869 от 26.12.2023 г., директор Ахметкалиев Б.А.

c) ТОО «RACS-1», БИН050740003810, ГСЛ№22001694 от 31.01.2022 г., директор Бескибальная Е.Н.

d) ТОО «Корпорация» МСК-Строй»», БИН101040002148, ГСЛ№16016595 от 28.10.2016 г., директор Марат Ж.Д.

e) ТОО «Жана-Арка-2006», БИН060140005857, ГСЛ№15010613 от 04.06.2015 г., директор Беков А.Х.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью "ADEMA", №12/1эс

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Бекмолдин Ерлан Канатович, Рабочий проект №12/1эс от 19.12.2024 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабель 10 кВ	м	87		87	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение личного подсобного хозяйства выполняется самонесущим изолированным проводом марки СИПн-4 от существующей опоры № 9 В/1-0,4 кВ фид. 2 КТП-10/0,4 кВ № 121 до КЗУ-220 личного подсобного хозяйства через дополнительную опору. К опорам и к стене провод крепится через крюки с помощью натяжных зажимов, а прокладка провода по стене здания осуществляется с помощью дистанционных фиксаторов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2024 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, 0,5 месяц: по норме или по проекту организации строительства 0,5 месяц;

фактически 0,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилому дому, расположенного по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский р-н, село Умуткер, ул. Бейбитшилик, дом 12, кв. 1, (раздел электроснабжения)» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Байдурин Аспандиар Ерболатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Омаров Тлеу Жумабаевич _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)