Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 940140000934**

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2**

Наименование строительства и его адрес: **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселкеБелкуль, г. Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
940140000934	080140017041.	54	08.11.2023г				
		54/1	27.08.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселкеБелкуль, г. Кызылорда	**16894356,25**	**15084246,65**							**1810109,60**	**16894356,25**
	Итого за стройку										
	В том числе за Сентябрь	**16894356,25**	**15084246,65**							**1810109,60**	**16894356,25**
	Удержание аванса 30%	**5068306,88**	**4525274,00**							**543032,88**	**5068306,88**
											0,00
	Итого к оплате	11826049,37	10558972,65							1267076,72	**11826049,37**

М.П.

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда**
Аким **Саду Ж.Х**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **Директор ТОО "СК Орда-Курылыс", БИН 080140017041**
Директор **Нуртай Н.Н.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Qaz General Engineering" БИН 190540024011**
Директор **Акжигитов Ж.М**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ТМ Проект Строй"**
Эксперт **Алибаев А.А**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Алты Алаш, 2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселке Белкуль, г. Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **Установке уличного освещения на улицах Абдыкадырова №4, №6 в поселкеБелкуль, г. Кызылорда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54** от **08.11.23г**, Доп.согл. №54/1 от 27.08.2024г

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Наружное освещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	5970,00 5425,00	17,00 0,00	5970,00 5425,00	17,00 0,00	528,00		5970,00
2	2	247-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54**	шт.	1	24860,00		24860,00		24860,00		24860,00
3	3	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	шт.	1	81283,00 62120,00	15261,00 4521,00	81283,00 62120,00	15261,00 4521,00	3902,00		81283,00
4	4	ПЛ	**Ящик управления освещеннием ЯУО 9601-34-74**	шт	1	171417,00		171417,00		171417,00		171417,00
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание трехфазного**	шт.	1	4550,00 4319,00	191,00 57,00	4550,00 4319,00	191,00 57,00	40,00		4550,00
6	6	247-301-0309 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	59470,00		59470,00		59470,00		59470,00
7	7	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	шт.	1	28315,00 9928,00	2118,00 565,00	28315,00 9928,00	2118,00 565,00	16269,00		28315,00
8	8	247-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36.УХЛ3 IP31**	шт.	1	9984,00		9984,00		9984,00		9984,00
9	9	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2**	м³	4,559	407,00 0,00	406,00 116,00	1855,51 0,00	1850,95 528,84			1855,51
10	10	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется к ЕСЦ 6101-0201-(0101 - 0112), 6101-0203-(0201 - 0212), 6101-0201-(0201 - 0204), 6101-0205-(0101 - 0108) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³	0,141	7351,00 7351,00	0,00 0,00	1036,49 1036,49	0,00 0,00			1036,49
11	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м³	3,76	81,00 0,00	81,00 19,00	304,56 0,00	304,56 71,44			304,56
12	12	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**		0,94	3198,00	0,00	3006,12	0,00			3006,12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1,6	3198,00	0,00	3006,12	0,00			
				$м^3$		6375,00		10200,00		10200,00		10200,00
14	14	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	26	662,00	375,00	17212,00	9750,00			
						287,00	116,00	7462,00	3016,00			17212,00
15	15	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	м	20	1044,00	378,00	20880,00	7560,00	900,00		
						621,00	94,00	12420,00	1880,00			20880,00
16	16	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	м	20	1005,00	373,00	20100,00	7460,00	1180,00		
						573,00	94,00	11460,00	1880,00			20100,00
17	17	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**	м	8	1224,00	460,00	9792,00	3680,00	376,00		
						717,00	115,00	5736,00	920,00			9792,00
18	18	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66**	км	0,038	1543021,00		58634,80		58634,80		58634,80
19	19	243-110-0806 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66**	км	0,01	919330,00		9193,30		9193,30		9193,30
20	20	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,825	267052,00	71498,00	220317,90	58985,85	34108,00		220317,90
						154212,00	17632,00	127224,90	14546,40			
21	21	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,825	506874,00		418171,05		418171,05		418171,05
22	22	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	140	849,00	322,00	118860,00	45080,00	6860,00		
						478,00	80,00	66920,00	11200,00			118860,00
23	23	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,14	114462,00		16024,68		16024,68		16024,68
24	24	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка У994**	шт.	1	1342,00		1342,00		1342,00		1342,00
25	25	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	шт.	2	5100,00	191,00	10200,00	382,00	262,00		
						4778,00	57,00	9556,00	114,00			10200,00
26	26	243-903-7501 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпиг-НГ-в-10/25**	шт.	1	13969,00		13969,00		13969,00		13969,00
27	27	243-903-2046 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-В-нб**	шт.	1	5704,00		5704,00		5704,00		5704,00
28	28	6121-0801-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 100 мм**	м	8	26276,00	17093,00	210208,00	136744,00	792,00		
						9084,00	6244,00	72672,00	49952,00			210208,00
29	29	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	8	1711,00		13688,00		13688,00		13688,00
30	30	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2**	$м^3$	27,44	5311,00	0,00	145733,84	0,00			
						5311,00	0,00	145733,84	0,00			145733,84

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	13,16	3198,00 3198,00	0,00 0,00	42085,68 42085,68	0,00 0,00			42085,68
32	32	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	14,28	45970,00 17575,00	3889,00 692,00	656451,60 250971,00	55534,92 9881,76	349946,48		656451,60
33	33	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	4,770332	66177,00 25268,00	26119,00 6239,00	315686,26 120536,75	124596,30 29762,10	70553,00		315686,26
34	34	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,770332	530670,00 433317,00	90444,00 23498,00	2531472,08 2067065,95	431447,91 112093,26	32958,00		2531472,08
35	35	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	117,6	2717,00		319519,20		319519,20		319519,20
36	36	241-102-0185 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	154	5653,00		870562,00		870562,00		870562,00
37	37	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	98	8080,00		791840,00		791840,00		791840,00
38	38	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	7,79423	1391,00		10841,77		10841,77		10841,77
39	39	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,07112	379729,00		27006,33		27006,33		27006,33
40	40	6124-0202-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы люминесцентные	шт.	28	24375,00 12481,00	7820,00 2449,00	682500,00 349468,00	218960,00 68572,00	114072,00		682500,00
41	41	247-103-0513 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jagyq 120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	28	57438,00		1608264,00		1608264,00		1608264,00
42	42	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	123,2	4576,00 994,00	36,00 5,00	563763,20 122460,80	4435,20 616,00	436867,00		563763,20
43	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	138,339628	340,00 178,00	6,00 1,00	47035,47 24624,45	830,04 138,34	21581,00		47035,47
44	44	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	138,339628	219,00 152,00	4,00 0,00	30296,38 21027,62	553,36 0,00	8715,00		30296,38
45	45	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	28	2600,00		72800,00		72800,00		72800,00
46	46	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	50,4	520,00		26208,00		26208,00		26208,00
47	47	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	56	151,00		8456,00		8456,00		8456,00
48	48	252-207-4806 *СпрСЦ 04.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП RPA 425/70	шт.	4	9536,00		38144,00		38144,00		38144,00
49	49	252-202-0543 *СпрСЦ 04.2023*	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	шт.	28	6472,00		181216,00		181216,00		181216,00
50	50	252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	60	2437,00		146220,00		146220,00		146220,00
51	51	252-301-1457 *РСНБ РК 2022*	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба M10, L=200мм	шт.	28	10491,00		293748,00		293748,00		293748,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	28	6916,00 3240,00	336,00 79,00	193648,00 90720,00	9408,00 2212,00	93520,00		193648,00
53	53	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	28	1391,00 648,00	50,00 12,00	38948,00 18144,00	1400,00 336,00	19404,00		38948,00
			ИТОГО по акту					11209836,85	1136550,09	6249742,24	0,00	11208994,22
								3652123,60	312863,14	171417,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными 7,2%			7,20%		794706				
			Итого									12003699,78
			Экология					1708929				
			Итого с экологического бедствия и радиационного диска									13712628,78
			Сметная прибыль 5%			5%		591614				
			ИТОГО									14304242,92
			Непредвиденные работы и затраты			3%		411379				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14715621,79
			Итого в текущих ценах 2023 года, коэфф к = 1,079			1,079						15878155,91
			Итого в текущих ценах 2023 года, пониж коэфф к = 0,8			0,95						15084246,65
			НДС			12 %		1810109,60				
			Итого с НДС									16894356,25

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртай Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорда
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Сәду Ж. Х
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Oaz General Engineering" БИН 190540024011

Место печати (при наличии)

Директор Акжигитов Ж.М
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ТМ Проект Строй"

Эксперт Алибаев А.А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №