Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017года
№235

Декларация о соответствии

«28» 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «НурТехСервис» город Кызылорда, ул. Жанкожа батыра 47**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Нұрылла Нұрталап Толыбайұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт КГУ «Общеобразовательная школа Мерей» отдела образования Таскалинского района управления образования акимата ЗКО, находящаяся по адресу: п. Мерей. ул. И. Тайманов ст-е 5, Таскалинского района, ЗКО.**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел образования Таскалинского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области», Руководитель Касимова Айгуль Кадырбаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ИІН», ТОО «КАЗкурылыс сервис»;**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «MG Design Incorporated» №MG-309-2020-00-ПП**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа Мерей» отдела образования Таскалинского района управления образования**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
единовременные	чел				

занятия и тренировка рассчитана на 35 человек					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующее здание школы двухэтажное, с подвалом, сложной конфигурации, с размерами в осях 48,88х60,45м.

Уровень ответственности - II, технически и технологически не сложный объект.

Степень огнестойкости здания –II.

Функциональная пожарная опасность здания – Ф 4.1.

При капитальном ремонте выполнены следующие строительные работы:

утепление наружных поверхностей стен жесткими минераловатными плитами Isover толщиной 100 мм с последующей облицовкой металлосайдингом;

отделка цокольной части фундаментов, выравнивание, укрепление, улучшенная отделка поверхности цоколя декоративной штукатуркой с последующей окраской водостойкими фасадными составами;

устройство козырьков входов;

выполнение покрытия ступеней и площадок входов керамической плиткой с нескользкой поверхностью;

устройство бетонной отмостки шириной 1000 мм из бетона класса В10;

демонтаж кровли из профлиста;

очистка чердака от птичьего помета;

ремонт кирпичных воздуховодов;

демонтаж дверных блоков;

демонтаж оконных блоков, подоконных досок, сливов;

демонтаж покрытия из линолеума и керамических плиток;

демонтаж дощатых полов с разборкой лаг и кирпичных столбиков;

демонтаж перилл лестничных клеток;

отделка помещений согласно ведомости отделки помещений;

закладка кирпичом оконного проема согласно плану;

возведение кирпичных перегородок согласно плану;

установка внутренних дверных блоков - деревянных по ГОСТ 6629-88;

установка наружных деревянных дверных блоков – ГОСТ 24698-81;

установка дверных блоков металлических индивидуального изготовления;

установка оконных блоков из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с двухкамерным стеклопакетом;

установка подоконных досок из поливинилхлоридных профилей

устройство покрытий полов из керамогранита, керамической плитки, линолеума и деревянных покрытий;

устройство плинтусов из ПВХ, деревянных и керамических;

установка деревянных перилл лестничных клеток;

устройство перегородок и витражей из ПВХ согласно плану;

устройство перегородок-экранов в санузлах;

устройство покрытия кровли из профлиста с устройством слуховых окон;

устройство ограждения кровли и снегозадержателей.

Все деревянные элементы антисептируются с последующей огнезащитной обработкой путем глубокой пропитки антипиренами с поглощением солей не менее 75% от объема элемента.

Металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-133 ГОСТ 926-82 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за 2 раза.

Источником теплоснабжения является существующий источник тепла с параметры теплоносителя 95-70°С. Регулирование параметров теплоносителя предусматривается на вводе в здание в ИТП с погодазависимой автоматикой.

В здание запроектирована двухтрубная система с нижней разводкой, с вертикальными стояками.

Регулирование параметров теплоносителя предусматривается в индивидуальном узлом узле. На каждой ветки системы отопления запроектирована запорная-регулирующая арматура. На подводке к приборам отопления запроектированы термостатический клапан с предварительной настройкой.

В качества нагревательных приборов приняты биметаллические марки ТЕРМО-200 с поверхностью нагрева 1 секций - 0.18 кВт. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется с помощью воздухоспускных кранов (Маевского), установленных на верхних радиаторных пробках.

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждениями на кухне и вытяжна из сан.узлов.

Приточная вентиляция запроектирована с электро-калорифером, в основных указаниях указано мощность электро-калорифера.

Приточная система П1 предусмотрена для подачи наружного воздуха с предварительным нагревом воздуха, в кухня.

На кухни запроектирован вытяжной зонт.

Вентиляция запроектирована вытяжная из сан.узла.

Влажность внутреннего воздуха принята 55%.

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрен от проектируемого ввода Ø90 с установкой водомерного узела Ø40. Перед водомером устанавливается фильтр, для очистки воды от механических примесей.

Для пропуска противопожарного расхода воды на байпасной линии водомерного узла устанавливается задвижка с электроприводом, которая открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики.

Включение противопожарного насоса производиться автоматически с задержкой на время открывание задвижки с электроприводом. Всасывающие трубопроводы к насосам должны быть заполнены водой, воздух из трубопроводов удален.

Магистральные и разводящие сети прокладываются открыто под потолком 1-го этажа выполняются из полиэтиленовых труб PE100 SDR11 питьевая по СТ РК ISO 4427-4-2014.

Противопожарный водопровод запроектирован для школы. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струю 2,5 л/с. Магистральная сеть, стояки и подводки к пожарным кранам запроектирован из стальных труб ГОСТ 10704-91*. Магистральные сети и стояки изолируются масляной краской в два слоя по грунтовке.

Пожарные краны установлены Ø50 с пожарным рукавом Ø51, длиной 20м, диаметром спрыска ствола 16мм, свободным напором у пожарного крана 10м.. Пожарные краны установлены на высоте 1,35 м от уровня пола и размещены в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. в шкафах предусмотрена возможность размещения двух ручных огнетушителей вместимостью по 10л.

Горячее водоснабжение предусматривается от автономного источника теплоснабжения для школы. Циркуляция осуществляется по магистрали. Разводящая сеть прокладывается под потолком 1-го этажа.. Магистральные трубопроводы ,стояки,кольцующие перемычки из полипропиленовых труб PPRS PN-20. Трубопроводы изолируются от конденсации влаги гибкой изоляцией типа "K-Flex-ST".
Система канализации принята самотечной с отводом сточных вод по внутренней сети в наружные сети канализации. Магистральные и разводящие сети, стояки и отводные трубопроводы от санитарных приборов, проектируются из полиэтиленовых канализационных труб раструбного соединения с резиновыми уплотнительными кольцами типа по ГОСТ 22689.2-89. Для прочистки сети установлены ревизии и прочистки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, ожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2022 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2022 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6**
по норме или по проекту организации строительства **6** месяц;
фактически **6** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт КГУ «Средняя общеобразовательная школа Мерей отдела образования Таскалинского района ЗКО, находящаяся по адресу: п.Мерей. ул. И.Тайманова 5, Таскалинского района, ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Нұрылла Нұрталап Толыбайұлы** _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)