Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

**« 30 » сентября 2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DK Proekt», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**
наименование организации, юридический адрес

в лице **менеджера проекта Инжиканова Асылхана Серикканович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Кокпекты, Кокпектинского р-на, ВКО» Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с. Кокпекты**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района", руководитель Т. Бакытбекулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. б) субподрядными организациями

**ТОО "DK Energy" лицензии № 15018596 от 19.10.2015 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Шотабаева Дархана Сабитбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «DK Build» лицензии № 20010313 от 17.07.2020 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Нургалиева Б.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО "Индустрой-2" лицензии № 20007170 от 22.05.2020 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Магомадов М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «KAZSTROYPROJECT LTD» лицензии № 190136649 от 25.06.2019 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Коробецких А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО "ПромСтройБезопастность" лицензии № 17016834 от 27.09.2017 г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Коженков К.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «VSE» лицензии № ГСЛ № 08-01932 от 24.10.2016 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Хазова Ю.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «ВОСТОКВЗРЫВПРОМ»лицензии № 15014896 от 12.08.2015 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сомов Д.О.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**ТОО «АЛТАЙСТРОЙ» лицензии ГСЛ № 001822 от 16.11.2000 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Абдрахманов Д.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «ГРАДОПРОЕКТ», РП Г-15/18-1;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района", № 51 от 29.12.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Мощность (вместимость, пропускная способность) | чел | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Этажность | этаж | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая площадь земельного участка | га | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Общая площадь здания | м2 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 |
| Полезная площадь здания | м2 | 991,32 | 991,32 | 991,32 | 991,32 |
| Строительный объем | м3 | 8695,7 | 8695,7 | 8695,7 | 8695,7 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | м3 | | | | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | | | | |
| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Физкультурно-оздоровительный комплекс выполнен одноэтажным с рамно-связевым каркасом. Размеры ФОК в осях 48х20м, высота до низа ферм 7,0м.

Зал для мини футбола с размерами 30,36 х 20,66 м, с высотой до низа ферм 7,0 м.

Зал бокса с размерами 11,59х8,17 м, с высотой до низа ферм 7,0м.

Кровля - совмещенная из панелей «Сэндвич» толщиной 150,0 мм с организованным наружным водостоком.

Фундаменты – монолитные столбчатые, под панели «Сэндвич» выполнена монолитная железобетонная обвязка высотой 650 мм, с непрерывным армированием 4ø16А-III, бетон кл. В12,5. Под фундаменты подушка из щебня на глубину 1,5 м.

Колонны - стальные, квадратного сечения по ГОСТ 30245-94.

Покрытие - металлические фермы трапецеидального очертания с уклоном 14% из парных уголков, L 20,0 м.

Окна - металлопластиковые индивидуального изготовления с тройным остеклением.

Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88, трудносгораемые по ГОСТ 24698-81, стальные индивидуального изготовления, входные - металлопластиковые, стальные индивиду-ального изготовления, утепленные.

Крыльца из монолитного ж/бетона по щебеночной подготовке.

Отмостка - шириной 1500мм из асфальтобетона по щебеночной подготовке.

Козырек главного входа - из профнастила по металлическим балкам на стальных колоннах квадратного сечения по ГОСТ 30245-94.

Перегородки – поэлементной сборки из ГКЛ на металлическом каркасе по серии РК 1.031.9-200 системы КНАУФ.

Подвесной потолок – поэлементной сборки из ГКЛ на металлическом каркасе системы КНАУФ.

ФОК предусмотрен для нескольких видов спорта: баскетбол, волейбол, минифутбол, теннис, бадминтон, бокс, борьба и имеет соответствующее оборудование.

Залы предусмотрены как для учебно-тренировочных занятий, так и для соревнований.

В спортивном зале на окнах вдоль стен подвешена капроновая сетка с ячейкой 100х100мм. Потолок также затянут капроновой сеткой с ячейкой 100х100мм.

Пропускная способность спортивного модуля - 100чел/смену.

Вход в здание организован со стороны оси "1" - основной, по осям "Д","9" расположены эвакуационные выходы, по оси "А" вход в помещение теплового узла.

Инженерные сети:

Здание ФОК оборудовано внутренними инженерными сетями: водоснабжения, канализация, теплоснабжение, электроосвещение, электроснабжение, пожарная сигнализация.

**Видеонаблюдение**

На объекте установлен 16-канальный Penta-brid 1080p 1U HDCVI видеорегистратор XVR7216AN . Камеры установленны 2МП 1080p HDVCI 0,02 Лк/F2.0 f=6мм HAC-HFW1200BP-S3 для наружной установки.

Камеры внутри помещений устанавлены на потолок, снаружи - на стены и опоры освещения.

Для передачи сигнала и электропитания используется кабель КВК-П-3х2х0.5. Проклад-ка по помещениям в гофротрубе d25, наружная прокладка в земле в п/э трубе d25.

**Генеральный план и благоустройство:**

На территории выделенного земельного участка располагается: здание ФОК, стадион с трибунами, КТПН, уборная на 4 очка, выгреб емк. 25м3, резервуар для дождевых и талых вод, парковка для посетителей, детские игровые площадки, спортивные площадки, предусмотрено устройство газона.

**Спортивное ядро**

Основание футбольного поля правильной прямоугольной формы, спланировано «конвертом» (от центра к краям) с уклоном 5мм на 1 погонный метр. В качестве покрытия использована искусственная трава, изготовленная из монофиламентного полиэтиленового волокна Цвет покрытия – зеленый.

Основание футбольного поля состоит из следующих слоев: грунтовое основание (подоснова), поверх которой укладывается водонепроницаемая мембрана (геотекстиль), толщиной 2мм, далее щебеночное основание толщиной 335м, поверх укладывается геотекстиль 2мм. Уплотнение основания происходит путем продольной и поперечной укатки до достижения степени уплотнения 95% величины Проктора. Применяемый для устройства основания гранитный щебень должен иметь марку прочности М1200-М1400, марка морозостойкости не менее F- 300.

По границам футбольного поля установлен водосборный лоток. В основание поля уложена дренажная система (см. НК). В основании футбольного поля закреплены закладные для установки футбольных ворот и угловых флажков.

Разметка выполнена из такой же искусственной травы, с волокном белого цвета. Разметка «врезается» в готовое поле или изготавливается в заводских условиях методом тафтинга. Ширина линии разметки составляет от 10 до 12см.

**Беговые дорожки и дорожка для разбега**

В качестве покрытия дорожек использовано синтетическое покрытие POLYTAN M, толщиной 13мм. Основанием беговых дорожек состоит из следующих слоев: грунтовое основание (подоснова), далее песок, щебень различной фракции, толщиной 40-120мм, далее двухслойный крупнозернистый а/бетон толщиной 90мм.

**Площадка для прыжков в длину**

Площадка для прыжков в длину выполнена согласно ТП 290-1-42.84. В качестве покрытия дорожки для разбега использовано синтетическое покрытие POLYTAN M, толщиной 13мм. Основанием беговых дорожек состоит из следующих слоев: грунтовое основание (подоснова), далее песок, щебень различной фракции, толщиной 40-120мм, далее двухслойный крупнозернистый а/бетон толщиной 90мм.

**Западная трибуна**

Конструктивная схема сооружения рамно-связевая. Фундаменты - монолитные ленточные железобетонные с шириной подошвы 400 мм, мелкозаглубленные по грунтовой подушке.

Металлоконструкции выполнены из гнутых сварных труб квадратного и прямоугольного сечения по ГОСТ 30245-2012. Покрытие лестниц и площадок принято из стального листа с ромбическим рифлением. Сиденья для зрителей приняты пластиковые с двухточечным верхним креплением.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2019 г.;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2020 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 8 месяцев;
фактически, 14 месяцев; по факту финансирования

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „ВК РЭК" Кокшетауский РЭС Долоков А.Б. АО ВК РЭК Руководитель КГКП Ильясов К.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Рук. отдела занятости, соц. программ и КПС - Сулейменов А.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**
**«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Кокпекты, Кокпектинского р-на, ВКО»**
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Proekt»**

Менеджер проекта **Инжиканов Асылхан Серикканович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)