Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул., дом № 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "НУР СТРОЙ ТАС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Заводская ул, дом № 110** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040140008686**

Договор (контракт) Договор № 14 от 25.05.2019 г

Номер документа	Дата составления
8	28.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы на объекте: "Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в почелке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области"			услуга	1	24 624 904,69	24 624 904,69
				Итого	1	x	24 624 904,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2019

М.П.

Генподрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
Наименование объекта: «Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Оси I-II, II-III, III-IV"

Договор: № 14 от 25.05.2019 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 28.06.2019 г.
«Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Оси I-II, II-III, III-IV"

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**24 624 904,69**									
Акт выполненных работ № 1 от 28.06.2019 г.	**24 624 904,69**	21 986 522,04	21 986 522,04						2 638 382,65	
Всего к оплате:	24 624 904,69									**24 624 904,69**

Генподрядчик
Директор
ТОО "DK Proekt"

Шакиров М.А. _____
ФИО *подпись , МП*

Субподрядчик
Директор
ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"

Шотабаев Д.С. _____
ФИО *подпись , МП*

Генподрядчик: ТОО "DK Proekt"
Субподрядчик: ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
Наименование объекта: «Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Оси I-II, II-III, III-IV"
Договор: № 14 от 25.06.2019 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ от 28.06.2019 года

«Строительство 5-этажного 60-квартирного жилого дома в поселке Глубокое Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Оси I-II, II-III, III-IV"

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Ст-ть за ед.изм.	Ст-ть всего
Земляные работы					
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	6	90,50	543,00
2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	6,5	114,85	746,53
3	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	72,5	149,52	10840,20
4	Грунт мерзлый группы 4м, глубина промерзания свыше 1 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле	м3	215,3375	777,34	167390,45
5	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молоткамиК=0,650;	м3	399,9125	11335,36	4533152,16
6	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	615,25	348,06	214143,92
7	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками добор т.ч. п.3.189: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3	54	13602,42	734530,68
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1661,175	125,89	209125,32
9	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	570	165,99	94614,30
10	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6,5 км	т	824,175	129,50	106730,66
Полы					
Тип 176					
11	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	384,98	219,76	84603,20
12	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	384,98	633,54	243900,23
13	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-	м2	3079,84	91,16	280758,21
14	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	384,98	1062,28	408956,55
15	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	384,98	696,32	268069,27
16	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	30,7984	21210,63	653253,47
17	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	384,98	945,25	363902,35
18	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-	м2	769,96	98,86	76118,25
Антисейсмический пояс (АС67-83)					
на отм -0,300					
19	Пояса в опалубке. Устройство	м3	23,65	29026,96	686487,60
Оси I-II					
Фундаменты					
20	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,25	19524,00	239169,00
21	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12,4	23584,16	292443,58

22	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. Кр-1	т	0,1529	14381,95	2199,00
23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	77,77	749,81	58312,72
24	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	31	1224,90	37971,90
25	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	31	1735,90	53812,90
26	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	80	2613,61	209088,80
27	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	10	2613,61	26136,10
28	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок	м3	3,45	20288,00	69993,60
29	Перемычки. Устройство ПМ3, ПМ15,ПМ15а,ПМ-15б	м3	0,38	36107,14	13720,71
30	Стены и другие конструкции. Армирование кладки перемычки ПМ1,ПМ2	тн	0,00914	49615,38	453,48
31	Стены и другие конструкции. Армирование кладки рядовая перемычка (п3 лист 57)	тн	0,4694	49613,21	23288,44
32	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка кронштейн КР1	тн	0,01975	49613,21	979,86
33	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	1,0665	66,81	71,25
	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт (АС13)	км	0,0034	18550,00	63,07
35	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	0,5	3683,60	1841,80
36	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84	шт.	0,5	3683,60	1841,80
37	Подготовка бетонная. Устройство подготовки под приямок (л.57)	м3	0,15	18550,00	2782,50
38	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,585	32515,38	19021,50
39	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН548	т	0,01512	328571,43	4968,00
40	Решетки приямков металлические. Установка	тн	0,01989	419758,67	8349,00
41	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	419758,67	29383,11
42	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство неподвижной опоры Н1	м3	0,19	21437,50	4073,13
43	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН129-1	т	0,002805	205882,35	577,50
44	Пояса в опалубке. Устройство опорных подушек (л.57)	м3	0,44	28333,33	12466,67
45	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02244	205933,28	4621,14
Диафрагма ДЖм1 ниже +0.00					
	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,8	27600,24	49680,43
Диафрагма ДЖм2 ниже +0.00					
47	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,07	27599,58	57131,13
Стены					
48	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	39,14		
49	Кладка из кирпича. Расшивка швовК=-1,000;	м2	151,21	25194,78	3809702,68
50	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	50,3	203,42	10232,03
51	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (лист АС.31)	тн	0,28	24373,33	6824,53
52	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ3 (лист АС .121)	тн	0,0565	302136,22	17070,70
53	Перемычки. Устройство	м3	3,5	36105,52	126369,32
54	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2,5	318,00	795,00
55	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство ж/б сердечников См1-См15 (л.54)	м3	14,535	31795,62	462149,34
56	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	тн	0,0095	41445,03	393,73
57	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство сердечников См18,См19	м3	0,185	31794,73	5882,03

58	Пояса в опалубке. Устройство ОБ1	м3	0,2085	29028,74	6052,49
59	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетки СГ1,СГ2 (л. 54,55)	тн	0,396	302136,67	119646,12
Диафрагма ДЖм1 выше +0,00					
60	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,56	27599,91	125855,59
Диафрагма ДЖм2 выше +0,00					
69	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5	27599,96	137999,80
Вентканалы					
70	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,77	24282,96	42980,84
71	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство ж/б стен вентшахт	м3	1,82	31853,08	57972,61
72	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,04686	54088,00	2534,56
Перекрытие -покрытие					
73	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	2	3186,92	6373,84
74	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	28	4832,45	135308,60
75	Детали закладные весом до 4 кг. Установка дополнительных зак.деталей (лист 85,86)	т	0,1944	328572,53	63874,50
76	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м- УМ1	м3	0,36	39828,57	14338,29
77	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,12	26293,15	3155,18
78	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ2	м3	1,24	38368,49	47576,93
79	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,414	26293,48	10885,50
80	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ3	м3	0,378	38368,17	14503,17
81	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ4	м3	0,36	38367,59	13812,33
82	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,18	26293,52	4732,83
Оси II-III					
Фундаменты					
83	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10	19524,00	195240,00
84	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,1	23584,16	238200,02
85	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. Кр-1	т	0,1529	14381,95	2199,00
86	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	27,887	749,81	20909,95
87	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	137,4838	745,87	102545,04
88	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	29,5	1224,90	36134,55
89	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	29	1735,90	50341,10
90	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	75,5	2613,61	197327,56
91	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	10	3683,60	36836,00
92	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок	м3	3	20288,00	60864,00
93	Перемычки. Устройство ПМ2,ПМ-3,ПМ-15б	м3	0,21	36107,14	7582,50
94	Стены и другие конструкции. Армирование кладки перемычки ПМ1,ПМ2	тн	0,0091	49615,38	451,50

95	Стены и другие конструкции. Армирование кладки рядовая перемычка (п3 лист 57)	тн	0,04783	49613,21	2373,00
96	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	0,4266	66,81	28,50
97	Подготовка бетонная. Устройство подготовки под приямок (л.57)	м3	0,05	18550,00	927,50
98	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,195	32515,38	6340,50
99	Установка МН548	т	0,00504	328571,43	1656,00
100	Решетки приямков металлические. Установка	тн	0,00663	419758,67	2783,00
101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	18550,00	1298,50
102	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство неподвижной опоры Н2	м3	0,2	21437,50	4287,50
103	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН129-1	т	0,002805	205882,35	577,50
104	Пояса в опалубке. Устройство опорных подушек (л.58)	м3	0,42	28333,33	11900,00
105	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,019635	205933,28	4043,50
106	Подготовка бетонная. Устройство подготовки под канал	м3	0,18935	18550,30	3512,50
107	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство стен канала	м3	0,5	33222,00	16611,00
108	Решетки приямков металлические. Установка Щ1	тн	0,03464	419760,39	14540,50
109	Гильзы из стальных труб диаметром 325 мм. Установка	гильза	0,5	826,00	413,00
110	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	1,45	17763,60	25757,22
111	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	0,5	6135,00	3067,50
112	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	2,4	2113,13	5071,51
113	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	0,6	2280,83	1368,50
Диафрагма ДЖм1 ниже +0.00					
114	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,1	27600,24	57960,50
Диафрагма ДЖм2 ниже +0.00					
115	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,4	27599,58	66238,99
Стены					
116	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	27,25	25194,78	686557,76
117	Кладка из кирпича. Расшивка швовК=-1,000;	м2	111,65	203,42	22711,84
118	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	51,6	24373,33	1257663,83
119	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (лист АС.32)	тн	0,243	302136,22	73419,10
120	Перемычки. Устройство	м3	3,584	36105,52	129402,18
121	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	3	318,00	954,00
122	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство ж/б сердечников См1-См14 (л.54)	м3	12,78	31795,62	406348,02
123	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	тн	0,0095	41445,03	393,73
124	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство сердечников См18,См19	м3	0,185	31794,73	5882,03
125	Пояса в опалубке. Устройство ОБ1	м3	0,2085	29028,74	6052,49
126	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетки СГ1,СГ2 (л. 54,55)	тн	0,1725	302136,67	52118,58
Диафрагма ДЖм1 выше +0,00					

127	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,56	27599,91	125855,59
Диафрагма ДЖм2 выше +0,00					
128	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5	27599,96	137999,80
Вентканалы					
129	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,77	24282,96	42980,84
130	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство ж/б стен вентшахт	м3	1,82	31853,08	57972,61
131	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме ,в	м3	0,875	54088,00	47327,00
Перекрытие -покрытие					
132	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	2	3186,92	6373,84
133	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	28	4832,45	135308,60
134	Детали закладные весом до 4 кг. Установка дополнительных зак.деталей (лист 85,86)	т	0,0645	328572,53	21192,93
135	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м- УМ1	м3	0,36	39828,57	14338,29
136	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,12	26293,15	3155,18
137	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ2	м3	1,242	38368,49	47653,66
138	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,41	26293,48	10780,33
139	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ3	м3	0,378	38368,17	14503,17
140	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ4	м3	0,36	38367,59	13812,33
141	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,18	26293,52	4732,83
Оси III-IV					
Фундаменты					
Фундаменты -стены					
142	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,25	19650,57	240719,48
143	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ж/б ростверка	м3	12,4	23584,27	292444,95
144	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. Кр-1	т	0,1529	14381,95	2199,00
145	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	24,9715	749,81	18723,88
146	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,	м2	77,796	745,87	58025,70
147	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	31	1224,92	37972,52
148	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	31	1735,90	53812,90
149	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	80	2613,62	209089,60
150	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	10	3683,60	36836,00
151	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок	м3	3,45	20287,83	69993,01
152	Перемычки. Устройство ПМ3,ПМ-15б	м3	0,18	36102,78	6498,50
153	Стены и другие конструкции. Армирование кладки перемычки ПМ1,ПМ2	тн	0,00914	49617,07	453,50
154	Стены и другие конструкции. Армирование кладки рядовая перемычка (п3 лист 59)	тн	0,0463	49611,23	2297,00
155	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка кронштейн КР1	тн	0,0079	419620,25	3315,00
156	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	0,4266	66,81	28,50

157	Подготовка бетонная. Устройство подготовки под приямок (л.57)	м3	0,05	18550,00	927,50
158	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,195	32515,38	6340,50
159	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН548	т	0,00504	328571,43	1656,00
160	Решетки приямков металлические. Установка	тн	0,00663	419758,67	2783,00
161	Пояса в опалубке. Устройство опорных подушек (л.57)	м3	0,325	28332,31	9208,00
162	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,014025	205918,00	2888,00
Диафрагма ДЖм1 ниже +0.00					
163	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,1	27600,24	57960,50
Диафрагма ДЖм2 ниже +0.00					
164	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	2,4	27599,58	66238,99
Стены					
165	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	40,45	25194,79	1019129,26
166	Кладка из кирпича. Расшивка швовК=-1,000;	м2	146	203,42	29699,32
167	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,65	24373,33	942029,20
168	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (лист АС.31)	тн	0,245	302136,84	74023,53
169	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ3 (лист АС .121)	тн	0,055	302137,30	16617,55
170	Перемычки. Устройство	м3	3,5	36105,66	126369,81
171	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	3	318,00	954,00
172	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство ж/б сердечников См1-См15 (л.54)	м3	12,75	31795,65	405394,54
173	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	тн	0,0095	41445,03	393,73
174	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство сердечников См18,См19	м3	0,185	31794,73	5882,03
175	Пояса в опалубке. Устройство ОБ1	м3	0,2085	29028,74	6052,49
176	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетки СГ1,СГ2 (л. 54,55)	тн	0,198	302136,19	59822,97
Диафрагма ДЖм1 выше +0,00					
177	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,56	27599,91	125855,59
Диафрагма ДЖм2 выше +0,00					
178	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5	27599,96	137999,80
Вентканалы					
179	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,77	24282,96	42980,84
180	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство ж/б стен вентшахт	м3	1,82	31853,08	57972,61
181	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые	т	0,04686	154210,74	7226,32
Перекрытие -покрытие					
182	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	2	3186,92	6373,84
183	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт	28	4832,45	135308,60
184	Детали закладные весом до 4 кг. Установка дополнительных зак.деталей (лист 85,86)	т	0,0645	328572,53	21192,93
185	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м- УМ1	м3	0,36	39828,57	14338,29
186	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,12	26293,15	3155,18
187	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ2	м3	1,24	38368,49	47576,93

188	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,414	26293,48	10885,50
189	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ3	м3	0,378	38368,17	14503,17
190	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м -УМ4	м3	0,36	38367,59	13812,33
191	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3	0,18	26293,52	4732,83
	ИТОГО:				24624904,69

Генподрядчик

Директор
ТОО "DK Proekt"
Шакиров М.А._____
ФИО подпись , МП

Субподрядчик

Директор
ТОО "НУР СТРОЙ ТАС"
Шотабаев Д.С._____
ФИО подпись , МП