Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Кубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Форма 3КС

Справка № 2 от "14" августа 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за август 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		205	04.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
			из гр.1							
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Налог		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 699 861	20 764 598							2 491 752	
В том числе за отчетный период	54 699 861	20 764 598							2 491 752	16 279 445

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

руководитель

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор

М.п.

Жанабергенов Б.

Жетеров С.Б.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"
Директор

М.п.

Кадыров Б.Н.

Камбеков А.А.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой", БИН 000740004136, адрес: г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинская область
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Договор №205 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за август 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 2 от "14"августа 2020 г

за август 2020 г

на строитель-омонтажные работы

Составлена в текщих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы /Локальная смета 2-1-1/									
			Демонтажные работы подвала									
			Проемы (АС-26)									
1	1	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	15,75	1121,47 948,87	172,60 89,40	17663 14945	2718 1408	--	11774 2355	31792
			Демонтажные работы 1-го этажа									
			Проемы (АС-27)									
2	9	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	118,3	1894,31 1721,71	172,60 89,40	224097 203678	20419 10576	--	154263 30269	408629
			Полы (АС-28)									
					ТИП-Л							
3	13	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	253,35	113,04 110,14	2,90 1,50	28639 27904	734 380	--	20365 3920	52924

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	246,3	36,46 36,46	-- --	8979 8979	-- --	--	6465 1236	16680
						ТИП-Л						
5	15	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	269,38	74,17 74,17	-- --	19980 19980	-- --	--	14385 2749	37114
6	16	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	269,38	344,09 324,91	19,18 9,93	92691 87525	5166 2676	--	64944 12611	170246
7	17	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	180,66	36,46 36,46	-- --	6586 6586	-- --	--	4742 906	12234
						ТИП-К						
8	18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	193,46	839,11 807,00	32,11 16,63	162334 156122	6212 3218	--	114724 22165	299224
9	19	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	153,38	138,09 138,09	-- --	21180 21180	-- --	--	15250 2914	39344
			Демонтажные работы 2-го этажа									
			Проемы (АС-29)									
10	21	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	138,16	1894,31 1721,71	172,60 89,40	261718 237871	23847 12351	--	180160 35350	477229
			Полы (АС-30)									
						ТИП-Л						
11	25	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	499,01	113,04 110,14	2,90 1,50	56408 54962	1447 749	--	40112 7722	104242
12	26	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	342,9	36,46 36,46	-- --	12501 12501	-- --	--	9001 1720	23221
						ТИП-К						
13	27	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	61,39	839,11 807,00	32,11 16,63	51513 49542	1971 1021	--	36405 7033	94952
14	28	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	85,3	138,09 138,09	-- --	11779 11779	-- --	--	8481 1621	21880
						ТИП-Л						
15	29	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	156,69	74,17 74,17	-- --	11622 11622	-- --	--	8367 1599	21588
16	30	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	156,69	344,09 324,91	19,18 9,93	53915 50910	3005 1556	--	37776 7335	99027
17	31	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	82,78	36,46	--	3018	--	--	2173	5606

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						36,46	--	3018	--		415	
			Демонтажные работы 3-го этажа									
			Полы (АС-32)									
					ТИП-Л							
18	38	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	244,51	113,04	2,90	27639	709	--	19654	51077
						110,14	1,50	26931	367		3784	
19	39	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	207,72	36,46	--	7573	--	--	5452	14067
						36,46	--	7573	--		1042	
					ТИП-К							
20	40	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	99,76	839,11	32,11	83710	3203	--	59159	154298
						807,00	16,63	80506	1659		11429	
21	41	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	125,38	138,09	--	17313	--	--	12466	32161
						138,09	--	17313	--		2382	
					Окна 1-этаж /АС-60/							
22	83	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) одностворчатых**	м2	112,5	2809,51	216,45	316070	24350	150138	110459	460651
						1258,50	105,18	141582	11833		34122	
23	84	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	112,5	25249,00	--	2840513	--	2840513	--	3067754
						--	--	--	--		227241	
24	85	1110-0501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из**	м2	5,8	4022,10	220,62	23328	1280	11610	7955	33785
						1799,64	105,18	10438	610		2503	
25	86	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	5,8	25249,00	--	146444	--	146444	--	158160
						--	--	--	--		11716	
26	87	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м**	п/м	85,8	1321,67	6,32	113400	542	88709	17583	141461
						281,46	3,17	24149	272		10479	
27	88	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	85,8	1614,00	--	138481	--	138481	--	149560
						--	--	--	--		11078	
28	89	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	112	111,00	--	12432	--	12432	--	13427
						--	--	--	--		995	
					2-этаж /АС-61/							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	91	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	117	2809,51	216,45	328713	25324	156144	114877	479077
						1258,50	105,18	147245	12306		35487	
30	92	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	117	25249,00	--	2954133	--	2954133	--	3190464
						--	--	--	--		236331	
31	93	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотноткидных) одностворчатых	м2	3,24	4022,10	220,62	13032	715	6486	4444	18873
						1799,64	105,18	5831	341		1398	
32	94	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,24	25249,00	--	81807	--	81807	--	88351
						--	--	--	--		6545	
33	95	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	17,92	2880,85	220,62	51625	3954	22342	19630	76955
						1413,47	107,93	25329	1934		5700	
34	96	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	17,92	20334,00	--	364385	--	364385	--	393536
						--	--	--	--		29151	
35	97	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	п/м	90,6	1321,67	6,32	119744	573	93671	18566	149375
						281,46	3,17	25500	287		11065	
36	98	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	90,6	1614,00	--	146228	--	146228	--	157927
						--	--	--	--		11698	
37	99	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	58	111,00	--	6438	--	6438	--	6953
						--	--	--	--		515	
			Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-55)									
			Потолок									
38	158	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	25,95	2705,14	18,08	70198	469	32054	27259	105254

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1451,84	7,12	37675	185		7797	
39	159	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	727,75	925,71	6,03	673689	4389	202256	337308	1091877
						641,76	1,98	467044	1440		80880	
						Внутренняя отделка 3-го этажа (АС-58)						
						Потолок						
40	166	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	719,2	2705,14	18,08	1945534	13002	888369	755486	2917101
						1451,84	7,12	1044163	5123		216082	
41	167	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	719,2	925,71	6,03	665774	4337	199880	333346	1079049
						641,76	1,98	461557	1423		79930	
						Кровля (АС-65)						
42	197	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие избетоники. Армирование	т	2,457532	18122,06	1775,88	44536	4364	78	30237	80755
						16314,82	773,90	40094	1902		5982	
43	198	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволокиВ-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,457532	269675,00	--	662735	--	662735	--	715754
						--	--	--	--		53019	
44	199	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2утепляемого покрытия	777,7	1026,57	65,96	798366	51294	257254	361514	1252671
						629,83	15,80	489818	12286		92790	
45	200	2111-0103-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3ГОСТ 10499-95	м3	160,2062	19335,00	--	3097587	--	3097587	--	3345394
						--	--	--	--		247807	
46	201	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	777,7	773,40	32,91	601470	25597	390531	136441	796944
						238,32	5,35	185342	4159		59033	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО Разделу 1:	тенге								22138643
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4217191				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					229622			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					90062			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12950705		
			- Накладные расходы	тенге							3101223	
			- Сметная прибыль	тенге							1639901	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								22 138 643

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				[illegible] 4 217 391				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					279 622			
			[illegible]	Тенге					90 952			
			в т.ч. [illegible]	Тенге					0			
			- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						0		
			- Перевозка грузов	Тенге							3 101 223	
			- Оборудование	Тенге							1 639 901	
			- Накладные расходы	Тенге								
			- Сметная прибыль				265 664					
			Временные здания и сооружения 1.2%				22 404 307					
			ИТОГО с временными				215 081					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,96%									
			ИТОГО с зимними				22 619 388					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г	Тенге			22 619 388					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты				452 388					
			2,0%	Тенге			[illegible]					
			ИТОГО [illegible]				[illegible]					
			ИТОГО ПО [illegible] С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=[illegible]				2 491 752					
			НДС (12%)	Тенге			23 256 350					
			ИТОГО С НДС (12%)	Тенге			6 976 905					
			Авансовый платеж (30%)	Тенге								

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

Руководитель: Жанаберленов Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Камбеков А.А.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НТ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"
Директор

М.п.