Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Справка № 6 от "21" сентября 2020 г
о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		205	04.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**137 204 145**	**20 972 548**							**2 516 706**	
В том числе за отчетный период	**137 204 145**	**20 972 548**							**2 516 706**	**23 489 254**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП АбуНур"
Директор Камбеков А.А.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой", БИН 000740004136, адрес: г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинская область
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Договор №205 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г

(по ресурсному методу)

№6 от "21" сентября 2020 г

за сентябрь 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы									
			Демонтажные работы подвала									
			Внутренняя отделка (АС-26)									
1	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**СНЯТИЕ ОТ НАБЕЛОВ**	м2	541,47	172,13	--	93201	--	--	67105	173130
						172,13	--	93201	--		12824	
			Ограждение									
2	4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ**	т конструкций	0,12047	36114,29	1823,61	4351	220	241	2831	7757
						32293,80	349,19	3890	42		575	
			Демонтажные работы 1-го этажа									
			Ограждение									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	12	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ	т конструкций	0,12047	36114,29	1823,61	4351	220	241	2831	7757
			НР - 72% СП - 80%			32293,80	349,19	3890	42		575	
			Демонтажные работы 2-го этажа									
			Ограждение									
4	24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ	т конструкций	0,12047	36114,29	1823,61	4351	220	241	2831	7757
			НР - 72% СП - 80%			32293,80	349,19	3890	42		575	
			Демонтажные работы 3-го этажа									
			Ограждение									
5	36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИИ	т конструкций	0,12	36114,29	1823,61	4334	219	240	2820	7726
			НР - 72% СП - 80%			32293,80	349,19	3875	42		572	
6	37	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер. Монтаж. Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходуматериалов - 0,5	т конструкций	0,03255	61174,12	3346,27	1991	109	30	1366	3626
			НР - 72% СП - 80%			56895,30	1381,58	1852	45		269	
			Полы (АС-32)									
			ТИП-Д									
7	44	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	286,62	36,46	--	10449	--	--	7523	19410
			НР - 72% СП - 80%			36,46	--	10449	--		1438	
			Козырек и крылец (АС-14)									
8	50	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка=КРЫЛЕЦ И КЛУМБЫ	м3	5,31	18597,29	8483,08	98752	45045	--	53653	164596
			НР - 72% СП - 80%			10114,21	3919,20	53706	20811		12192	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	51	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЗЫРЬКА	т конструкций	0,085	57172,96 40713,90	15252,60 4201,87	4860 3461	1296 357	103	2749 609	8217
10	52	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка	м3	12,26	16521,92 9771,30	6750,62 3118,80	202559 119796	82763 38236	--	113783 25307	341650
			Окна		Ремонтные работы 3-этаж /АС-62/							
11	101	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	9	2809,51 1258,50	216,45 105,18	25286 11327	1948 947	12011	8837 2730	36852
12	102	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	9	25249,00 --	-- --	227241 --	-- --	227241	-- 18179	245420
13	103	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотнооткидных) одностворчатых	м2	3,24	4022,10 1799,64	220,62 105,18	13032 5831	715 341	6486	4444 1398	18873
14	104	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,24	25249,00 --	-- --	81807 --	-- --	81807	-- 6545	88351
15	105	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	п/м	6,1	1321,67 281,46	6,32 3,17	8062 1717	39 19	6306	1250 745	10057
16	106	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	6,1	1614,00 --	-- --	9845 --	-- --	9845	-- 788	10633
17	107	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	6	111,00 --	-- --	666 --	-- --	666	-- 53	719
					Полы Тип-Кг							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	115	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	190,55	5119,61	167,86	975542	31986	702786	183981	1252285
						1263,55	77,45	240770	14759		92762	
					Тип-Д							
19	119	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	124,46	1910,14	24,77	237736	3083	160758	54163	315251
						593,73	10,70	73895	1331		23352	
20	120	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	124,46	5577,81	61,00	694215	7592	587269	74218	829907
						798,28	29,95	99354	3727		61475	
			Полы 2-го этажа (АС-61)									
					Тип-Кг							
21	130	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,71	5119,61	167,86	131625	4316	94823	24824	168965
						1263,55	77,45	32486	1991		12516	
					Тип-Д							
22	134	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	156,69	1082,05	14,09	169547	2209	100322	49051	236085
						427,70	7,08	67016	1110		17488	
23	135	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	156,69	5577,81	61,00	873987	9558	739347	93438	1044819
						798,28	29,95	125082	4692		77394	
24	136	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	131,29	426,55	2,78	56001	365	42295	9736	70996
						101,61	1,38	13341	181		5259	
			Полы 3-го этажа (АС-62)									
					Тип-Кг							
25	140	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	68,5	5119,61	167,86	350693	11498	252642	66138	450178
						1263,55	77,45	86553	5306		33347	
					Внутренняя отделка Подвала (АС-49)							
					Потолок							
26	146	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,47	1661,44	101,67	35671	2183	8730	19062	59112
						1153,16	79,98	24758	1717		4379	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	147	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	541,47	246,77 224,30	1,95 0,98	133621 121450	1054 530	11117	87825 17716	239162
					Стены							
28	149	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1001,08	246,77 224,30	1,95 0,98	247041 224538	1948 980	20555	162373 32753	442168
					Внутренняя отделка 1-го этажа (АС-52)							
					Стены							
29	151	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	716,19	925,71 641,76	6,03 1,98	662988 459625	4319 1417	199044	331950 79595	1074533
30	157	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичуи бетону	м2 поверхности облицовки	84,17	4157,58 1748,18	43,73 21,59	349944 147144	3681 1817	199119	107252 36576	493772
					Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-55)							
31	165	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	3,59	4157,58 1748,18	43,73 21,59	14926 6276	157 78	8493	4574 1560	21060
					Внутренняя отделка 3-го этажа (АС-58)							
					Стены							
32	173	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястрьи откосы (без карнизных, плинтусныхи угловых плиток). Облицовка гладкая без установкиплиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичуи бетону	м2 поверхности облицовки	82,63	4157,58 1748,18	43,73 21,59	343541 144452	3613 1784	195476	105290 35906	484737
					Разные работы							
			Отмостка									
33	291	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,26	26056,70 4461,54	9,60 --	319455 54698	118 --	264639	39383 28707	387545

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-2. Водоснабжение и канализация

					Сеть В1							
34	5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2283,25 1865,43	119,94 27,60	4567 3731	240 55	596	2726 583	7876

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	85,8	1459,03 1443,48	15,55 0,10	125185 123851	13349	–	89179 17149	231512
36	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	44,4	1576,86 1558,16	18,70 0,17	70013 69182	8307	–	49817 9586	129415
					Сеть Т3							
37	68	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1466,71 1443,48	15,55 0,10	110003 108261	11668	576	77953 15037	202993
					Канализация К1,К3							
			Санитарные приборы									
38	102	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	23	2971,28 2691,00	90,34 45,38	68339 61893	2078 1044	4368	45314 9092	122746
39	106	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	20	3702,27 3016,98	179,92 90,78	74045 60340	3598 1816	10107	44752 9504	128301
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
			Отопление									
40	3	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	250,5	1499,48 409,86	18,45 7,31	375621 102670	4622 1832	268329	75242 36069	486931
41	4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	233	1625,82 409,86	18,45 7,31	378815 95497	4299 1704	279019	69985 35904	484704
42	5	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	мтрубопровода	115	1323,25 409,86	18,45 7,31	152174 47134	2122 841	102918	34542 14937	201654
43	6	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	мтрубопровода	330	1917,02 409,86	18,45 7,31	632618 135254	6089 2414	491275	99121 58539	790278
44	7	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	114	289,84 279,89	0,56 0,28	33041 31908	63 31	1070	22996 4483	60521
45	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	90	91,67	2,43	8250	219	3871	3013	12164

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	80	46,23 77,63 27,03	0,28 1,72 0,28	4160 6211 2162	25 138 22	3911	901 1573 623	8406
47	18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.Прокладка/гильзы/	м трубопровода	100	2888,99 778,07	40,00 15,04	288899 77807	4000 1504	207092	57104 27680	373683
			РАЗДЕЛ 4. Заменяемые типы работ									
48	1	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1298,69	1617,10 1117,91	24,62 8,05	2100116 1451821	31969 10449	616326	1052834 252236	3405186
49	2	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1136,84	1617,10 1117,91	24,62 8,05	1838388 1270887	27985 9147	539516	921624 220801	2980813
50	3	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1611,25	1617,10 1117,91	24,62 8,05	2605558 1801235	39663 12964	764660	1306223 312943	4224724
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**22 575 013**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**7 686 118**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**350 886**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**146 217**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**7 226 507**		
			- Перевозка грузов	тенге								
			- Накладные расходы	тенге							**5 639 279**	
			- Сметная прибыль	тенге							**1 672 226**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**22 575 013**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7 686 118**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**350 886**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**146 217**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7 226 507**		
			- Перевозка грузов	Тенге								
			- Оборудование	Тенге							**5 639 279**	
			- Накладные расходы	Тенге							**1 672 226**	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			Временные здания и сооружения 1,2%				**270 900**					
			ИТОГО с временными:				**22 845 913**					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.:	Тенге			**22 845 913**					

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)					456 918					
			ИТОГО в ценах на 2020 года:	Тенге				23 302 831					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=194654022,29/216282247:					20 972 548					
			НДС (12%):	Тенге				2 516 706					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге				23 489 254					

Заказчик:
"Отдел образования Жаркаинского района"

Руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нұр"
Директор Камбеков А.А.

М.п.