Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Справка №6 от "26" октября 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за октябрь 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		205	04.05.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	из гр.1									
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	182 087 557	40 074 475							4 808 937	
В том числе за отчетный период	182 087 557	40 074 475							4 808 937	44 883 412

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

Руководитель Жанабергенов Б.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор Жетеров С.Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"
Директор Камбеков А.А.

М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Жаркаинского района" Жаркаинского района Акмолинская область, Жаркаинский район, г.Державинск, Ленина, 30
Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой", БИН 000740004136, адрес: г.Кокшетау, Сулейменова, 3
адрес: г.Кокшетау, Акмолинская область
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания интерната при СШ им.А.Укубаева по адресу: г.Державинск, Жаркаинский район, переулок Школьный 1

Договор №205 от 04.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 6 от "26" октября 2020 г

за октябрь 2020 г

на строительно-монтажные работы

Составлена в текщих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы									
			Козырек и крылец (АС-14)									
1	52	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии=ОТМОСТКА. Разборка**	м3	11,74	16521,92	6750,62	193967	79252	--	108957	327158
			НР - 72%; СП - 8%			9771,30	3118,80	114715	36615		24234	
			Металлические двери									
2	55	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,78	3404,12	61,21	12868	231	2134	7633	22140
			НР - 72%; СП - 8%			2778,60	25,94	10503	98		1640	
3	56	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78	40524,00	--	153181	--	153181	--	165435

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		12254	
4	57	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	3404,12	61,21	14297	257	2370	8481	24600
			НР - 72%; СП - 8%			2778,60	25,94	11670	109		1822	
5	58	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	40524,00	–	170201	–	170201	–	183817
			СП - 8%			–	–	–	–		13616	
6	59	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,57	3099,15	64,60	11064	231	1605	6715	19202
			НР - 72%; СП - 8%			2584,96	27,63	9228	99		1422	
7	60	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,57	44256,00	–	157994	–	157994	–	170633
			СП - 8%			–	–	–	–		12640	
						Дверные блоки внуртренних стенах						
						1-этаж /АС-60/						
8	66	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенахи перегородках. Установка блоков нараспорных дюбелях	м2	53,34	2023,75	97,92	107947	5223	30873	53444	174302
			НР - 72%; СП - 8%			1347,04	44,56	71851	2377		12911	
9	67	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3м2 во внутренних стенахи перегородках. Установка блоков на распорныхдюбелях	м2	7,14	1704,66	136,11	12171	972	3005	6230	19873
			НР - 72%; СП - 8%			1147,57	64,29	8194	459		1472	
						2-этаж /АС-61/						
10	73	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45,78	2023,75	97,92	92647	4483	26497	45869	149598
			НР - 72%; СП - 8%			1347,04	44,56	61667	2040		11081	
						3-этаж /АС-62/						
11	78	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	53,97	2023,75	97,92	109222	5285	31237	54075	176361
			НР - 72%; СП - 8%			1347,04	44,56	72700	2405		13064	
						Полы						
						Полы 1-го этажа (АС-60)						
						Тип-Кг						
12	115	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	78,33	5119,61	167,86	401019	13149	288896	75630	514780
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	98974	6067		38132	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	116	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	37,316	5433,08 2969,30	25,45 12,56	202741 110802	950 469	90989	80115 22628	305484
			Тип-Л									
14	117	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	38,93	3738,77 481,91	27,11 13,68	145550 18761	1055 532	125734	13891 12755	172197
15	118	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	40,8	367,01 145,46	1,04 0,52	14974 5935	42 21	8997	4288 1541	20803
			Тип-Д									
16	119	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам *НР - 72%; СП - 8%*	м2 пола	90,31	1910,14 593,73	24,77 10,70	172505 53620	2237 966	116648	39302 16945	228751
17	120	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	90,31	5577,81 798,28	61,00 29,95	503732 72093	5509 2705	426130	53854 44607	602193
18	121	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	202,54	426,55 101,61	2,78 1,38	86393 20580	562 280	65251	15019 8113	109525
19	122	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	214,77	925,59 681,52	4,38 2,19	198790 146369	940 470	51481	105724 24361	328875
			Тип-Кг (площадка, ступени)									
20	123	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,19	5119,61 1263,55	167,86 77,45	154561 38147	5068 2338	111346	29149 14697	198407
21	124	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	2,54	5433,08 2969,30	25,45 12,56	13800 7542	65 32	6193	5453 1540	20794
			Тип-Кг									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	128	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,49	4137,75 1464,02	94,49 44,25	68231 24142	1558 730	42531	17907 6891	93030
23	129	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	2,82	5433,08 2969,30	25,45 12,56	15321 8373	72 35	6876	6054 1710	23086
		Полы 2-го этажа (АС-61)										
			Тип-Кг									
24	130	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,8	5119,61 1263,55	167,86 77,45	113143 27925	3710 1712	81508	21338 10759	145240
25	131	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	7,247	5433,08 2969,30	25,45 12,56	39374 21519	184 91	17671	15559 4395	59327
			Тип-Л									
26	132	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	467,08	3738,77 481,91	27,11 13,68	1746307 225092	12664 6389	1508551	166666 153038	2066010
27	133	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	410,6	367,01 145,46	1,04 0,52	150693 59727	428 212	90538	43156 15508	209357
			Тип-Д									
28	137	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	156,69	925,59 681,52	4,38 2,19	145031 106787	686 343	37558	77133 17773	239937
			Тип-Кг (площадка, ступени)									
29	138	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,19	5119,61 1263,55	167,86 77,45	154561 38147	5068 2338	111346	29149 14697	198407
30	139	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	2,54	5433,08 2969,30	25,45 12,56	13800 7542	65 32	6193	5453 1540	20794

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Полы 3-го этажа (АС-62)											
					Тип-Кг							
31	141	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	20,158	5433,08 2969,30	25,45 12,56	109520 59855	513 253	49152	43278 12224	165022
					Тип-Л							
32	142	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	480,98	3738,77 481,91	27,11 13,68	1798276 231790	13041 6579	1553445	171626 157592	2127494
33	143	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	469,39	367,01 145,46	1,04 0,52	172269 68279	489 243	103501	49336 17728	239333
					Тип-Кг (площадка, ступени)							
34	144	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,19	5119,61 1263,55	167,86 77,45	154561 38147	5068 2338	111346	29149 14697	198407
35	145	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)=САПОЖОК ИЗ КЕРАМОГРАНИТА. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	2,54	5433,08 2969,30	25,45 12,56	13800 7542	65 32	6193	5453 1540	20794
					Внутренняя отделка 2-го этажа (АС-55)							
					Потолок							
36	160	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	370	855,85 702,12	6,11 3,05	316664 259785	2261 1128	54618	187857 40362	544883
					Стены							
37	163	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	715	699,52 558,83	5,76 2,88	500159 399564	4122 2057	96473	289167 63146	852472
38	165	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	96,44	4157,58 1748,18	43,73 21,59	400957 168594	4217 2082	228146	122887 41908	565752
					Внутренняя отделка 3-го этажа (АС-58)							
					Потолок							

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	168	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	719,2	855,85 702,12	6,11 3,05	615526 504965	4395 2193	106166	365154 78454	1059134
			Стены									
40	171	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2окрашиваемой поверхности	1974,15	699,52 558,83	5,76 2,88	1380963 1103216	11380 5678	266367	798404 174349	2353716
41	173	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястрыи откосы (без карнизных, плинтусныхи угловых плиток). Облицовка гладкая без установкиплиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичуи бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	116,01	4157,58 1748,18	43,73 21,59	482321 202806	5073 2505	274442	147824 50412	680557
			СМ-1									
42	192	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейныен криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	тконструкций	0,0634	87683,17 44435,20	33141,80 10862,30	5559 2817	2101 689	641	2524 647	8730
43	193	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,0634	581948,00 --	-- --	36896 --	-- --	36896	-- 2952	39847
44	194	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мми тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,8386	1060,08 908,57	1,32 0,66	1949 1670	2 1	277	1204 252	3405
			Разные работы									
			Козырек К-2 (АС-74)									
45	258	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связии распорки из одиночныхи парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24м при высоте здания до 25м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,1856	107589,99 78034,98	27236,79 7503,34	19969 14483	5055 1393	431	11431 2512	33911
46	259	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,1856	15669,36 11718,79	2128,60 5,18	2908 2175	395 1	338	1567 358	4833
47	260	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,16304	643470,00 --	-- --	104911 --	-- --	104911	-- 8393	113304
48	261	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя массасборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,02256	497840,00 --	-- --	11231 --	-- --	11231	-- 899	12130

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	262	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,3824	1060,08	1,32	5706	7	809	3524	9968
			НР - 72%; СП - 8%			908,57	0,66	4890	4		738	
50	263	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00672	499539,00	--	3357	--	3357	--	3625
			СП - 8%			--	--	--	--		269	
51	264	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревяннойобрешетке с ее устройством	м2 кровли	6	6491,40	126,20	38948	757	24292	10162	53039
			НР - 72%; СП - 8%			2316,54	35,78	13899	215		3929	
52	265	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ8486-86=ОБРЕШЕТКА	м3	0,076	25044,00	--	1903	--	1903	--	2056
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
53	266	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесын тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	2	3257,70	17,67	6515	35	3898	1866	9052
			НР - 72%; СП - 8%			1291,06	4,66	2582	9		670	
54	268	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданийн сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя массасборочной единицы до 0,5 т=КРЮКИ	т	0,00756	497840,00	--	3764	--	3764	--	4065
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
			Крыльцо Кр-1 (АС-73)									
55	269	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	2,85	28191,29	1272,56	80345	3627	62074	11507	99200
			НР - 72%; СП - 8%			5138,15	469,43	14644	1338		7348	
56	270	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки. Армирование	т	0,05148	18122,06	1775,88	933	91	2	633	1692
			НР - 72%; СП - 8%			16314,82	773,90	840	40		125	
57	271	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволокиВ-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05148	269675,00	--	13883	--	13883	--	14993
			СП - 8%			--	--	--	--		1111	
58	272	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,85	5119,61	167,86	76026	2493	54769	14338	97593
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	18764	1150		7229	
			Пандус ПН-1									
59	278	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	4,05	22680,21	1498,08	91855	6067	80570	4781	104367
			НР - 72%; СП - 8%			1288,40	351,21	5218	1422		7731	
60	279	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки. Армирование	т	0,09504	18122,06	1775,88	1722	169	2	1169	3123

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			16314,82	773,90	1551	74		231	
61	280	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволокиВ-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09504	269675,00	--	25630	--	25630	--	27680
			СП - 8%			--	--	--	--		2050	
62	281	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,8	5119,61	167,86	55292	1813	39833	10428	70977
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	13646	836		5258	
			Крыльцо Кр-2 (АС-75)									
63	287	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	4	28191,29	1272,56	112765	5090	87122	16150	139228
			НР - 72%; СП - 8%			5138,15	469,43	20553	1878		10313	
64	288	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиен набетонки. Армирование	т	0,03384	18122,06	1775,88	613	60	1	416	1112
			НР - 72%; СП - 8%			16314,82	773,90	552	26		82	
65	289	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволокиВ-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03384	269675,00	--	9126	--	9126	--	9856
			СП - 8%			--	--	--	--		730	
66	290	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,2	5119,61	167,86	36861	1209	26554	6952	47318
			НР - 72%; СП - 8%			1263,55	77,45	9098	558		3505	
			Отмостка									
67	291	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	12,1	26056,70	9,60	315286	116	261185	38869	382487
			НР - 72%; СП - 8%			4461,54	--	53985	--		28332	
			Локальная смета 2-1-2. Водоснабжениеи канализация									
			Сеть В1									
68	7	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31,2	3203,80	36,77	99958	1147	80168	13767	122824
			НР - 72%; СП - 8%			597,54	15,32	18643	478		9098	
69	8	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	9	4340,93	48,79	39069	439	32181	4774	47350
			НР - 72%; СП - 8%			716,51	20,19	6449	182		3507	
70	11	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	1722,27	22,11	3100	40	--	2204	5728
			НР - 72%; СП - 8%			1700,16	0,27	3060	--		424	
71	12	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17,4	1905,04	26,17	33147	455	--	23543	61226

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	65	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	мтрубопровода	0,3	2075,94	21,02	623	6	477	102	783
			НР - 72%; СП - 8%			465,06	8,56	140	3		58	
84	66	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	мтрубопровода	1,5	4340,93	48,79	6511	73	5363	796	7892
			НР - 72%; СП - 8%			716,51	20,19	1075	30		585	
			Сеть Т3									
85	79	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	125	89,43	1,19	11179	148	90	7877	20580
			НР - 72%; СП - 8%			87,52	--	10941	--		1524	
86	80	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,125	61760,59	--	7720	--	285	5353	14119
			НР - 72%; СП - 8%			59482,50	--	7435	--		1046	
			Канализация К1,К3									
87	81	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	100,8	811,91	3,40	81840	342	552	58360	151416
			НР - 72%; СП - 8%			803,04	1,08	80946	109		11216	
88	83	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	58,2	841,22	1,39	48959	81	138	35113	90797
			НР - 72%; СП - 8%			837,46	0,47	48740	28		6726	
89	95	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и вканалах	м трубопровода	5,4	14740,00	49,72	79596	269	73589	4204	90505
			НР - 72%; СП - 8%			1062,60	18,77	5738	101		6704	
90	96	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм.Прокладка=ФУТЛЯР	м трубопровода	1,8	19014,65	304,55	34226	548	28027	4179	41478
			НР - 72%; СП - 8%			3139,29	85,27	5651	153		3072	
91	97	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	23	638,02	69,43	14675	1597	6119	5582	21877
			НР - 72%; СП - 8%			302,57	34,50	6959	794		1621	
			Санитарные приборы									
92	102	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2971,28	90,34	35655	1084	2279	23642	64041
			НР - 72%; СП - 8%			2691,00	45,38	32292	545		4744	
93	108	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	3	2522,48	68,13	7567	204	905	4724	13275
			НР - 72%; СП - 8%			2152,80	34,34	6458	103		983	
94	111	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	10	2623,97	229,86	26240	2299	2551	16194	45829
			НР - 72%; СП - 8%			2139,00	110,22	21390	1102		3395	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	114	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	990,52 966,00	0,13 --	4953 4830	1 --	122	3478 674	9105
96	116	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	17532,63 1090,20	75,06 37,77	35065 2180	150 76	32735	1624 2935	39625
			Дренажная канализация									
97	120	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	2283,25 1865,43	119,94 27,60	6850 5596	360 83	894	4089 875	11814
98	123	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6	2893,80 778,07	40,00 15,04	10418 2801	144 54	7473	2056 998	13471
99	124	1118-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	бак	1	17846,33 4572,67	650,55 233,52	17846 4573	651 234	12622	3460 1705	23011
			Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
			Отопление									
100	3	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	540	1499,48 409,86	18,45 7,31	809722 221325	9964 3950	578433	162197 77754	1049673
101	7	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	52	289,84 279,89	0,56 0,28	15072 14554	29 14	489	10489 2045	27606
102	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	109	91,67 46,23	2,43 0,28	9992 5039	265 30	4688	3650 1091	14733
103	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	119	77,63 27,03	1,72 0,28	9238 3217	205 33	5816	2340 926	12504
104	19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	286	638,02 302,57	69,43 34,50	182475 86536	19856 9867	76083	69410 20151	272036
105	23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1608	89,43 87,52	1,19 --	143802 140740	1905 --	1157	101333 19611	264745
106	24	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,608	61760,59	--	99311	--	3663	68866	181632

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			59482,50	–	95648	–		13454	
					Блочный тепловой пункт							
107	25	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	68602,29	1060,05	68602	1060	54039	10043	84936
			НР - 72%; СП - 8%			13503,30	444,75	13503	445		6292	
108	27	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2522,72	–	30273	–	26374	2808	35727
			НР - 72%; СП - 8%			324,94	–	3899	–		2646	
109	28	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	2207,01	–	11035	–	8900	1537	13578
			НР - 72%; СП - 8%			426,90	–	2135	–		1006	
					Гребенка							
110	30	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	39	4260,75	69,83	166169	2723	123663	29346	211157
			НР - 72%; СП - 8%			1020,08	25,02	39783	976		15641	
111	33	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	13434,00	–	107472	–	107472	–	116070
			СП - 8%			–	–	–	–		8598	
112	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,3	91,67	2,43	853	23	400	311	1257
			НР - 72%; СП - 8%			46,23	0,28	430	3		93	
113	35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	9,3	941,31	1,06	8754	10	1396	5294	15172
			НР - 72%; СП - 8%			790,06	0,53	7348	5		1124	
114	36	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,465	75919,79	1150,92	35303	535	23482	8311	47102
			НР - 72%; СП - 8%			24270,80	552,00	11286	257		3489	
115	37	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытиия золяции	21,553	552,91	27,57	11917	594	3203	5947	19293
			НР - 72%; СП - 8%			376,72	6,49	8120	140		1429	
116	38	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,024786	460527,00	–	11415	–	11415	–	12328
			СП - 8%			–	–	–	–		913	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	39	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытаниегидравлическое	мтрубопровода	39	90,24	1,19	3519	46	60	2458	6455
			НР - 72%; СП - 8%			87,52	--	3413	--		478	
118	40	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,039	64600,36	--	2519	--	199	1670	4525
			НР - 72%; СП - 8%			59482,50	--	2320	--		335	
			Вентиляция									
119	45	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	90	1746,00	32,84	157140	2956	28195	91651	268695
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	125989	1304		19903	
120	46	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	42	1840,00	32,84	77280	1379	17106	42771	129655
			НР - 72%; СП - 8%			1399,88	14,49	58795	609		9604	
			Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
			1/1ЩО									
121	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3095	46		557	
122	3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2719,44	24,44	24475	220	12024	8806	35944
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	12231	--		2663	
			1/2ЩО									
123	7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3095	46		557	
124	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2719,44	24,44	32633	293	16032	11742	47925
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	16308	--		3550	
			2/1ЩО									
125	13	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3095	46		557	
126	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2719,44	24,44	35353	318	17368	12720	51919
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	17667	--		3846	
			2/2ЩО									
127	19	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3095	46		557	
128	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2719,44	24,44	29914	269	14696	10763	43931
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	14949	--		3254	
			3/1ЩО									
129	25	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3095	46		557	
130	27	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2719,44	24,44	27194	244	13360	9785	39938
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	13590	--		2958	
			3/2ЩО									
131	31	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3095	46		557	
132	33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2719,44	24,44	32633	293	16032	11742	47925
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	16308	--		3550	
			1ЩАО									
133	37	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3095	46		557	
134	39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2719,44	24,44	19036	171	9352	6849	27956
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	9513	--		2071	
			0/1РП									
135	42	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	4705,59	113,53	4706	114	1497	2261	7524
			НР - 72%; СП - 8%			3094,75	45,59	3095	46		557	
136	44	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2719,44	24,44	10878	98	5344	3914	15975
			НР - 72%; СП - 8%			1359,00	--	5436	--		1183	
137	48	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4310,60	1359,71	4311	1360	83	2452	7304
			НР - 72%; СП - 8%			2868,00	538,24	2868	538		541	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	50	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции настене или колонне	шт.	7	4731,09	24,44	33118	171	13921	13699	50562
			НР - 72%; СП - 8%			2718,00	--	19026	--		3745	
			Светильники									
139	52	1121-0401-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.	166	2063,18	209,27	342488	34740	19398	218309	605660
			НР - 72%; СП - 8%			1737,05	89,50	288350	14857		44864	
140	53	2307-0102-1323 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-504 ГОСТ 17677-82	шт.	150	15305,00	--	2295750	--	2295750	--	2479410
			СП - 8%			--	--	--	--		183660	
141	54	2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцейтных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16	15739,00	--	251824	--	251824	--	271970
			СП - 8%			--	--	--	--		20146	
142	55	1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	82	1404,07	15,68	115134	1285	9582	75468	205850
			НР - 72%; СП - 8%			1271,54	6,70	104267	550		15248	
143	56	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	82	6304,00	--	516928	--	516928	--	558282
			СП - 8%			--	--	--	--		41354	
144	57	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	39	715,74	16,46	27914	642	255	19640	51358
			НР - 72%; СП - 8%			692,74	6,70	27017	261		3804	
145	58	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	38	632,00	--	24016	--	24016	--	25937
			СП - 8%			--	--	--	--		1921	
146	59	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	22228,00	--	22228	--	22228	--	24006
			СП - 8%			--	--	--	--		1778	
147	60	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	67	571,07	3,92	38261	263	4584	24139	67392
			НР - 72%; СП - 8%			498,71	1,68	33414	112		4992	
148	61	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	1688,00	--	109720	--	109720	--	118498
			СП - 8%			--	--	--	--		8778	
149	62	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1053,00	--	2106	--	2106	--	2274
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
150	63	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91=L-36	шт.	414	373,00	--	154422	--	154422	--	166776
			СП - 8%			--	--	--	--		12354	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	64	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели Mini Full Spiral L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт	шт.	31	1374,00	--	42594	--	42594	--	46002
			СП - 8%			--	--	--	--		3408	
152	65	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цокольЕ27	шт.	36	678,00	--	24408	--	24408	--	26361
			СП - 8%			--	--	--	--		1953	
			Кабели									
153	67	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладкапервого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	15	130,61	1,29	1959	19	249	1218	3431
			НР - 72%; СП - 8%			112,70	0,05	1691	1		254	
154	72	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	52658,00	--	790	--	790	--	853
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
155	73	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	91	332,25	149,03	30235	13562	4115	12169	45796
			НР - 72%; СП - 8%			138,00	47,72	12558	4343		3392	
156	74	2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08	322704,00	--	25816	--	25816	--	27882
			СП - 8%			--	--	--	--		2065	
157	75	2306-0206-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	447077,00	--	1341	--	1341	--	1449
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
158	76	2306-0206-0703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	629870,00	--	1890	--	1890	--	2041
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
159	77	2306-0206-0903 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	857338,00	--	4287	--	4287	--	4630
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
			Выключатели, розетки, коробки									
160	78	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	320	232,45	0,19	74383	62	10824	45740	129733
			НР - 72%; СП - 8%			198,43	0,10	63497	31		9610	
161	79	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	188,08	0,19	564	1	28	385	1025

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			178,22	0,08	535	–		76	
162	80	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальноенапряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	174	393,00	–	68382	–	68382	–	73853
			СП - 8%			–	–	–	–		5471	
163	81	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	101	285,00	–	28785	–	28785	–	31088
			СП - 8%			–	–	–	–		2303	
164	82	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45	303,00	–	13635	–	13635	–	14726
			СП - 8%			–	–	–	–		1091	
165	83	2307-0218-1507 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	306,00	–	918	–	918	–	991
			СП - 8%			–	–	–	–		73	
166	84	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1P31, типУ 197 УХЛ3=У195	шт.	149	42,00	–	6258	–	6258	–	6759
			СП - 8%			–	–	–	–		501	
167	85	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК/Л48/	шт.	320	26,00	–	8320	–	8320	–	8986
			СП - 8%			–	–	–	–		666	
168	86	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжениемдо 440 В постоянного тока, степень защиты 1P54, тип У614АУ2	шт.	1	6030,00	–	6030	–	6030	–	6512
			СП - 8%			–	–	–	–		482	
			Трубы									
169	89	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	730,46	51,79	6574	466	2618	2560	9865
			НР - 72%; СП - 8%			387,73	7,37	3490	66		731	
170	90	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	9	176,00	–	1584	–	1584	–	1711
			СП - 8%			–	–	–	–		127	
			Демонтажные работы									
171	91	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	2850	24,56	–	70001	–	–	50401	130034
			НР - 72%; СП - 8%			24,56	–	70001	–		9632	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	92	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	320	184,80 183,01	1,78 0,92	59136 58565	571 296	–	42379 8121	109636
173	93	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015 прим.	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	298,63 297,07	1,56 0,81	2090 2079	11 6	–	1501 287	3879

Локальная смета 2-1-5. Пожарная сигнализация

174	1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	луч	24	2513,68 2437,80	0,21 –	60328 58507	5 –	1816	42125 8196	110650
175	2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 *СП - 8%*	шт.	1	30694,00 –	– –	30694 –	– –	30694	– 2456	33150
176	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	18124,73 14850,00	2020,04 607,20	18125 14850	2020 607	1255	11129 2340	31594
177	4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 *СП - 8%*	шт.	1	19116,00 –	– –	19116 –	– –	19116	– 1529	20645
178	5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питанияотдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	18124,73 14850,00	2020,04 607,20	18125 14850	2020 607	1255	11129 2340	31594
179	6	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 7 А/ч *СП - 8%*	шт.	1	2218,00 –	– –	2218 –	– –	2218	– 177	2395
180	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтажоборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	149	2793,84 2760,00	2,08 –	416282 411240	310 –	4732	296093 56990	769365
181	8	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 *СП - 8%*	шт.	149	1502,00 –	– –	223798 –	– –	223798	– 17904	241702
182	9	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель датчика ручного. Монтажоборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	1442,00 1380,00	– –	12978 12420	– –	558	8942 1754	23674
183	10	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	9	1052,00 –	– –	9468 –	– –	9468	– 757	10225
184	11	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	4810,02 4732,20	1,69 –	96200 94644	34 –	1522	68144 13148	177492
185	12	2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1 *СП - 8%*	шт.	20	9716,00 –	– –	194320 –	– –	194320	– 15546	209866
186	13	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	19	2740,63 2538,00	– –	52072 48222	– –	3850	34720 6943	93735

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	14	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	1	1865,00	--	1865	--	1865	--	2014
		СП - 8%				--	--	--	--		149	
188	15	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-95 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	18	1201,00	--	21618	--	21618	--	23347
		СП - 8%				--	--	--	--		1729	
189	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	970	332,25	149,03	322282	144559	43863	129709	488150
		НР - 72%; СП - 8%				138,00	47,72	133860	46291		36159	
190	17	2306-0206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КСРВГнг(А)-FRLS 4х0,5ГОСТ 1508-78	км	0,97	236939,00	--	229831	--	229831	--	248217
		СП - 8%				--	--	--	--		18386	
191	18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые ширинойдо 40 мм. Монтаж оборудования	м	970	244,74	2,23	237401	2168	20493	154693	423462
		НР - 72%; СП - 8%				221,38	0,12	214740	112		31368	
192	19	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	970	44,00	--	42680	--	42680	--	46094
		СП - 8%				--	--	--	--		3414	

РАЗДЕЛ 2. Включаемые виды работ

Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы

Подвал

193	1	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,12	22627,42	3353,90	342127	50711	215219	81536	457556
		НР - 93%; СП - 8%				5039,48	759,00	76197	11476		33893	
194	2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,24	1700,41	101,67	51420	3075	13938	29460	87351
		НР - 80%; СП - 8%				1137,79	79,98	34407	2419		6470	
195	3	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,24	123,39	0,97	3731	29	311	2725	6973
		НР - 80%; СП - 8%				112,15	0,49	3391	15		516	
196	4	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	1642,86	73,65	9857	442	--	6931	18131
		НР - 72%; СП - 8%				1569,22	35,12	9415	211		1343	
197	5	1203-0101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	7,072	32645,52	2117,61	230869	14976	155082	47262	300381
		НР - 72%; СП - 8%				8598,78	683,10	60811	4831		22250	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	6	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4	1700,41	101,67	17684	1057	4794	10132	30041
			НР - 80%; СП - 8%			1137,79	79,98	11833	832		2225	
199	7	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	123,39	0,97	1283	10	107	937	2398
			НР - 80%; СП - 8%			112,15	0,49	1166	5		178	
200	8	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5,64	2383,35	--	13442	--	--	9678	24970
			НР - 72%; СП - 8%			2383,35	--	13442	--		1850	
201	9	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	5,64	97,00	--	547	--		--	591
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
202	10	4101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	5,64	499,00	--	2814	--		--	3040
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
					1 этаж							
203	11	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,36	24672,47	9483,73	33555	12898	--	22357	60385
			НР - 84%; СП - 8%			15188,74	4381,50	20657	5959		4473	
204	12	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2	3404,12	61,21	6808	122	1129	3870	11533
			НР - 69%; СП - 8%			2778,60	25,94	5557	52		854	
205	13	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	40524,00	--	81048	--	81048	--	87532
			СП - 8%			--	--	--	--		6484	
206	14	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
207	15	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3306,00	--	3306	--	3306	--	3570
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
208	16	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64,32	24776,23	35,50	1593607	2283	1497027	85692	1813643
			НР - 90%; СП - 8%			1466,06	14,25	94297	916		134344	
209	17	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,32	1617,10	24,62	104012	1583	30525	57937	174905

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1117,91	8,05	71904	518		12956	
210	18	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	64,32	315,76	3,06	20309	197	7393	10253	33008
			НР - 80%; СП - 8%			197,74	1,52	12719	98		2445	
211	19	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	6,135	2023,75	97,92	12416	601	3551	7684	21707
			НР - 90%; СП - 8%			1347,04	44,56	8264	273		1608	
212	20	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,135	9863,00	--	60510	--	60510	--	65350
			СП - 8%			--	--	--	--		4841	
213	21	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,208	24672,47	9483,73	5132	1973	--	3419	9235
			НР - 84%; СП - 8%			15188,74	4381,50	3159	911		684	
					Полы							
			2 этаж									
214	22	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит из плит OSB. Устройство	м2 изолируемой поверхности	164,52	1448,29	45,05	238273	7411	134803	93805	358644
			НР - 94%; СП - 8%			583,88	22,69	96059	3733		26566	
			3 этаж									
215	23	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит из плит OSB. Устройство	м2 изолируемой поверхности	480,98	1448,29	45,05	696598	21668	394097	274242	1048507
			НР - 94%; СП - 8%			583,88	22,69	280833	10914		77667	
					Вентшахта							
216	24	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /обрамление металлом вентшахты/	м2 покрытия	2,51076	3257,70	17,67	8179	44	4893	2993	12066
			НР - 92%; СП - 8%			1291,06	4,66	3242	12		894	
					Ограждение ОГ-1(АС-69)							
217	25	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 38 мм, толщина стенки 1 мм	м	194,4	3310,00	--	643464	--	643464	--	694941
			СП - 8%			--	--	--	--		51477	
218	26	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 51 мм, толщина стенки 1 мм	м	121,6	3820,00	--	464512	--	464512	--	501673
			СП - 8%			--	--	--	--		37161	
219	27	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 16 мм, толщина стенки 1 мм	м	364,8	2150,00	--	784320	--	784320	--	847066
			СП - 8%			--	--	--	--		62746	
					Фасад (АС-34,37,39)							
			Карнизная плита									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	167	1348,07	17,67	225128	2952	6569	199074	458138
			НР - 92%; СП - 8%			1291,06	4,66	215607	778		33936	
			Разные работы									
			Козырек									
221	29	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связии распорки из одиночныхи парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24м при высоте здания до 25м. Монтаж	т конструкций	0,123424	107589,99	27236,79	13279	3362	286	7285	22209
			НР - 69%; СП - 8%			78034,98	7503,34	9631	926		1645	
222	30	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сваркапри монтаже	т	0,123424	15669,36	2128,60	1934	263	225	998	3167
			НР - 69%; СП - 8%			11718,79	5,18	1446	1		235	
223	31	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1084216	643470,00	--	69766	--	69766	--	75347
			СП - 8%			--	--	--	--		5581	
224	32	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя массасборочной единицы до 0,5 т	т	0,0150024	497840,00	--	7469	--	7469	--	8066
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
225	33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,579296	1060,08	1,32	3794	5	537	2604	6910
			НР - 80%; СП - 8%			908,57	0,66	3252	2		512	
226	34	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайкамии шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044688	499539,00	--	2232	--	2232	--	2411
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
227	35	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное проф.листом толщ. 0,7мм. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,99	5729,56	126,20	22861	504	13114	8635	34016
			НР - 92%; СП - 8%			2316,54	35,78	9243	143		2520	
228	36	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ8486-86=ОБРЕШЕТКА	м3	0,05054	25044,00	--	1266	--	1266	--	1367
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
229	37	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесыи тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	1,33	3257,70	17,67	4333	24	2592	1585	6392
			НР - 92%; СП - 8%			1291,06	4,66	1717	6		473	
230	38	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	2,926	2033,47	14,67	5950	43	4827	1007	7513
			НР - 92%; СП - 8%			369,25	4,68	1080	14		557	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	39	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданийи сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя массасборочной единицы до 0,5 т=КРЮКИ	т	0,0050274	497840,00	--	2503	--	2503	--	2703
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
			Крыльцо									
232	40	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство	м3	2,275896	28191,29	1272,56	64160	2896	49570	11614	81836
			НР - 91%; СП - 8%			5138,15	469,43	11694	1068		6062	
233	41	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки. Армирование	т	0,0411099	18122,06	1775,88	745	73	1	639	1495
			НР - 91%; СП - 8%			16314,82	773,90	671	32		111	
234	42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0411099	269675,00	--	11086	--	11086	--	11973
			СП - 8%			--	--	--	--		887	
235	43	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,394105	5119,61	167,86	73692	2416	53088	18144	99184
			НР - 94%; СП - 8%			1263,55	77,45	18188	1115		7347	
			Ограждене крыльца									
236	44	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,1198	816,42	100,65	6629	817	631	6532	14214
			НР - 118%; СП - 8%			638,08	43,61	5181	354		1053	
237	45	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 16 мм, толщина стенки 1 мм	м	16,2396	2150,00	--	34915	--	34915	--	37708
			СП - 8%			--	--	--	--		2793	
238	46	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 38 мм, толщина стенки 1 мм	м	11,692512	3310,00	--	38702	--	38702	--	41798
			СП - 8%			--	--	--	--		3096	
239	47	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 51 мм, толщина стенки 1 мм	м	8,1198	3820,00	--	31018	--	31018	--	33499
			СП - 8%			--	--	--	--		2481	
240	48	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	64,9584	500,00	--	32479	--	32479	--	35078
			СП - 8%			--	--	--	--		2598	
			Пандус									
241	49	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	3,234168	22680,21	1498,08	73352	4845	64340	4826	84431
			НР - 91%; СП - 8%			1288,40	351,21	4167	1136		6254	
242	50	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеи набетонки. Армирование	т	0,0758951	18122,06	1775,88	1375	135	2	1180	2760
			НР - 91%; СП - 8%			16314,82	773,90	1238	59		204	
243	51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволокиВ-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0758951	269675,00	--	20467	--	20467	--	22104

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1637	
244	52	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,46844	5119,61	167,86	53594	1757	38610	13196	72134
			НР - 94%; СП - 8%			1263,55	77,45	13227	811		5343	
			Ограждене пандуса									
245	53	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	19	816,42	100,65	15512	1912	1476	15284	33259
			НР - 118%; СП - 8%			638,08	43,61	12124	829		2464	
246	54	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 16 мм, толщина стенки 1 мм	м	38	2150,00	–	81700	–	81700	–	88236
			СП - 8%			–	–	–	–		6536	
247	55	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 38 мм, толщина стенки 1 мм	м	16,2	3310,00	–	53622	–	53622	–	57912
			СП - 8%			–	–	–	–		4290	
248	56	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Журбин"	Трубы стальные из стали марки Aisi 202, D 51 мм, толщина стенки 1 мм	м	19	3820,00	–	72580	–	72580	–	78386
			СП - 8%			–	–	–	–		5806	
249	57	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	72	500,00	–	36000	–	36000	–	38880
			СП - 8%			–	–	–	–		2880	
			Дополнительные работы									
250	58	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей. Устройство /на крыльцо/	м2 покрытия	60	5119,61	167,86	307177	10072	221292	75633	413434
			НР - 94%; СП - 8%			1263,55	77,45	75813	4647		30625	
251	59	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство /на лестницу/	м2 покрытия	160	5119,61	167,86	819138	26858	590111	201688	1102491
			НР - 94%; СП - 8%			1263,55	77,45	202169	12392		81666	
252	60	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	73	3738,77	27,11	272931	1979	235772	34007	331493
			НР - 94%; СП - 8%			481,91	13,68	35180	999		24555	
			Локальная смета 2-1-2. Водопровод и канализация									
			Перенос умывальника									
253	61	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойплотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	10	841,22	1,39	8412	14	23	6033	15601
			НР - 72%; СП - 8%			837,46	0,47	8375	5		1156	
			Земляные работы									
254	62	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	0,33	213,20	213,20	70	70	–	13	90
			НР - 72%; СП - 8%			–	55,12	–	18		7	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	63	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	0,627	214,00 --	--	134 --	-- --		-- 11	145
256	64	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	68,9379	229,53 --	229,53 59,34	15823 --	15823 4091	--	2945 1501	20270
257	65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,1321	2062,37 2062,37	-- --	4397 4397	-- --	--	3166 605	8168
258	66	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	0,15	1241,89 1081,20	160,69 48,30	186 162	24 7	--	122 25	333
259	67	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	2,73	1373,00 --	-- --	3748 --	-- --	3748	-- 300	4048
260	68	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,5535	896,18 896,18	-- --	3185 3185	-- --	--	2293 438	5916
261	69	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,2465	35,56 --	35,56 13,30	2498 --	2498 934	--	673 254	3424
262	70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	71,07	164,57 87,37	77,20 36,23	11696 6210	5487 2575	--	6325 1442	19462
			Трубопроводы									
263	71	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	42	811,91 803,04	3,40 1,08	34100 33728	143 46	229	24317 4673	63090
264	72	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	41,916	921,00 --	-- --	38605 --	-- --	38605	-- 3088	41693
265	73	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 *СП - 8%*	шт.	4	2176,00 --	-- --	8704 --	-- --	8704	-- 696	9400
			Дополнительные работы									
			Санитарные приборы									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	74	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	2	2971,28 2691,00	90,34 45,38	5943 5382	181 91	380	3940 791	10674
267	75	2303-0102-3207 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, спьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	2	9396,00 --	-- --	18792 --	-- --	18792	-- 1503	20295
268	76	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйсвыпуском и вертикальным или горизонтальным отводомдля умывальников, моек, раковин,бидэ СБУ ГОСТ23289-94 *СП - 8%*	шт.	2	1100,00 --	-- --	2200 --	-- --	2200	-- 176	2376
269	77	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукоятчный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ25809-96 *СП - 8%*	шт.	2	9372,00 --	-- --	18744 --	-- --	18744	-- 1500	20244
270	78	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	3	3702,27 3016,98	179,92 90,78	11107 9051	540 272	1516	6713 1426	19245
271	79	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	3	18809,00 --	-- --	56427 --	-- --	56427	-- 4514	60941
Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция												
272	80	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка /канала сечением 150х150/ *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	292	225,44 215,99	0,22 0,12	65828 63068	65 34	2695	45433 8901	120162
273	81	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка /канала сечением 200х200/ *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	199	225,44 215,99	0,22 0,12	44862 42981	44 23	1837	30963 6066	81891
Локальная смета 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение												
274	82	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 31947-2012 *СП - 8%*	км	0,868	1170124,00 --	-- --	1015668 --	-- --	1015668	-- 81253	1096921
275	83	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,135	613074,00 --	-- --	82765 --	-- --	82765	-- 6621	89386
276	84	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4016,71 2760,00	405,92 157,18	24100 16560	2436 943	5104	12602 2936	39639
277	85	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2015 *СП - 8%*	шт.	6	2345,00 --	-- --	14070 --	-- --	14070	-- 1126	15196

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	86	1308-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования	шт.	1	19071,80	5828,12	19072	5828	824	10467	31902
			НР - 72%; СП - 8%			12420,00	2117,80	12420	2118		2363	
279	87	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Инженер-Строй"	Шкаф АВР	шт	1	50000,00	–	50000	–	50000	–	54000
			СП - 8%			–	–	–	–		4000	
280	88	1308-0201-4311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	1	4980,91	8,00	4981	8	302	3365	9014
			НР - 72%; СП - 8%			4670,75	3,17	4671	3		668	
281	89	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Инженер-Строй"	Муфта КХП	шт	1	25000,00	–	25000	–	25000	–	27000
			СП - 8%			–	–	–	–		2000	
282	90	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	10	743,14	106,32	7431	1063	296	4990	13415
			НР - 72%; СП - 8%			607,20	85,90	6072	859		994	
283	91	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП "Инженер-Строй"	Шина для уравнения рабочего потенциала	м	10	10000,00	–	100000	–	100000	–	108000
			СП - 8%			–	–	–	–		8000	
			Дополнительные работы									
284	92	1121-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Люстры и подвесные светильники до 5 ламп. Установка	шт.	24	1419,60	11,52	34070	276	4880	20876	59342
			НР - 72%; СП - 8%			1204,76	3,35	28914	80		4396	
285	93	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "НьюЭнерджи"	Светильник настенно-потолочный "Электрика" IP20	шт	24	8035,71	–	192857	–	192857	–	208286
			СП - 8%			–	–	–	–		15429	
286	94	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "НьюЭнерджи"	Лампа LED 11Вт E27 4000K	шт	74	480,00	–	35520	–	35520	–	38362
			СП - 8%			–	–	–	–		2842	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**42726302**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				9464564				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					711222			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					279564			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						22089652		
			- Перевозка грузов	тенге				3495				
			- Накладные расходы	тенге							7292436	
			- Сметная прибыль	тенге							3164905	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**42 726 302**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9 464 564				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					711 222			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					279 564			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2020.1)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22 089 652		
			- Перевозка грузов	Тенге				3 495			7 292 436	
			- Оборудование	Тенге							3 164 905	
			- Накладные расходы	Тенге								
			- Сметная прибыль	Тенге								
			Временные здания и сооружения 1,2%				512 716					
			ИТОГО с временными:				43 239 018					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,96%				415 095					
			ИТОГО с зимними:				43 654 113					
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020Г.:	Тенге			43 654 113					
			Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				873 082					
			ИТОГО в ценах на 2020 года:	Тенге			44 527 195					
			ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=194654022,79/216282247:				40 074 475					
			НДС (12%):	Тенге			4 808 937					
			ИТОГО С НДС (12%):	Тенге			44 883 412					

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Жаркаинского района"

Руководитель

Жанибергенов Б.

М.п.

Подрядчик:
ТОО "Кокшетаухлебстрой"

Директор

Касенов Б.Н.

М.п.

Авторский надзор:
ТОО "АСП Абу-Нур"
Директор

Камбеков А.А.

М.п.

Технический надзор:
ТОО "Асыл НГ"
Директор

Жетеров С.Б.

М.п.