"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Атбасарского р-на" Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Заказ 3

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы в с Сепе, Атбасарского р-на, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200 от30. 04. 2020г

АКТ № 1

приемки выполненных работ за июнь 2020г

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Дата 29.06.2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Окна						
1	1	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,62	5403,7	8754
2	2	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	10,8	3691,11	39864
3	3	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	590,4	4206,86	2483733

4	4 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,62	16156,8	26174
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	19688,4	212635
6	6 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	590,4	18549	10951330
7	7 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	289,5	4000,54	1158155
8	8 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	365,032	5062,05	1847810
9	9 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	602,82	2934,29	1768850
10	10 4131-0102-0202	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Разгрузка	т	44,848	447,12	20052
11	11 4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	44,848	293,76	13175

Раздел 2 Двери

12	12 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	159	1717,18	273032
13	13 4131-0102-0201	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка	т	9,853	504,36	4969
14	14 4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9,8583	293,76	2895
15	15 4131-0102-0202	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Разгрузка	т	9,853	447,12	4405

Раздел 4 Полы 1го этажа

16	16 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	709,9	165,66	117601
17	17 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	159,7	501,84	80144
18	18 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	159,7	109,14	17430
19	19 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	247,2	1227,33	303397
20	20 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	18,587	3049,6	56683
21	21 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18,587	75,6	1405
22	22 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18,587	130,68	2429

Раздел 5 Полы 2го этажа

23	23	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	857,6	165,66	142069
24	24	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	74,1	501,86	37188
25	25	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	74,1	109,15	8088
26	26	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	32,2	1227,33	39520
27	27	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	6,817	3049,58	20789
28	28	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,817	75,6	515
29	29	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,817	130,68	891

Раздел 6 Полы 3го этажа

30	30	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	633,7	165,66	104979
31	31	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	32,2	1227,33	39520
32	32	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	4,653	3049,65	14190
33	33	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4,653	75,6	352
34	34	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,653	130,68	608

Раздел 7 Отделочные работы 1го этажа

35	35 1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	1116,8	317,31	354376
36	36 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1116,8	1296,13	1447513
37	37 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1817,82	365,69	664756
38	38 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	498,33	1144,83	570505
39	39 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1817,82	1879,27	3416178
40	40 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	55,043	3049,62	167860
41	41 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	55,043	75,6	4161
42	42 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	55,043	130,68	7193

Раздел 8 Отделочные работы 2 го этажа

43	43 1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	963,9	317,31	305858

44	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	963,9	1296,12	1249334
45	45 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	963,9	783,06	754793
46	46 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	2212,81	365,69	809200
47	47 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2212,81	1879,27	4158475
48	48 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2212,81	701,43	1552130
49	49 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	33,067	3049,63	100842
50	50 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	33,067	75,6	2500
51	51 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	33,067	130,68	4321

Раздел 9 Отделочные работы 3го этажа

52	52 1212-0104-0502	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	665,9	317,31	211300
53	53 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	665,9	1296,13	863092
54	54 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	665,9	783,06	521441
55	55 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1389	365,69	507942
56	56 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1389	1879,27	2610310
57	57 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1389	701,43	974284
58	58 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	33,067	3049,63	100842
59	59 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	33,067	75,6	2500
60	60 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	33,067	130,68	4321

Раздел 10 Кровля

61	61 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	107,12	247,99	26565
62	62 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	107,12	655,9	70260
63	63 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	107,12	272,59	29200
64	64 1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	107,12	247,26	26486
65	65 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	107,12	436,45	46753
66	66 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	107,12	1412,72	151331
67	67 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	107,12	1118,03	119763
68	68 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	16,55004	29013,12	480168
69	69 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,6408	18326,18	176679

70	70 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	107,12	869,14	93102
71	71 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 К=15,000;	м2 стяжки	1606,8	19	30534
72	72 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11569	28965,34	3351
73	73 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11569	270372,6	31279
74	74 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	107,12	162,09	17363
75	75 1112-0101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	107,12	1693,24	181380
76	76 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	9,4	1632,02	15341
77	77 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,33	3992,55	41243
78	78 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	15,785	3049,6	48138
79	79 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	15,785	75,6	1193

80	80 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15,785	130,68	2063

Всего	**42 761 850**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	992 075
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	962 586
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**894 330**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**45 610 841**
С коэф.условной скидки =0,9	**41049757**
НДС (12 %)	**4 925 971**
Итого	**45 975 728**

Заказчик
Г У "Отдел образования Атбасарского р-на" Акмолинской обл.

Руководитель_____Наймушина Н. Г.

Технадзор заказчика_____Ахметжанов Б. Б.
ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор_____Касенов Б.Н.

Авторский надзор_____Сейсебаев А. М
ТОО "КазахЭнергоПром"

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Отдел образования Атбасарского р-на" Акмолинской области
(организация, адрес, телефон)

Заказ 3

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы в с Сепе, Атбасарского р-на, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Электрооборудование и электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200 от30.04.2020г . .

АКТ №2
приемки выполненных работ за _июнь__2020г

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Дата 29.06.2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2 Светотехническая продукция				
1	1	2900-0001-0001 (пл)п.л	Светильник с люминисцентной лампой, 18Вт, 220В, цоколь 2G11, с блоком аварийного питания С360/118 ES1	шт	12	34925,04	419100
2	2	2900-0001-0001 (пл)п.л	Светильник с люминисцентной лампой, 18Вт, 220В, цоколь 2G11, С360/118	шт	8	17480,88	139847
3	3	2900-0001-0001 (пл)	Светильник светодиодный 18Вт,220В, IP54,CD LED18	шт	8	17851,32	142811
4	4	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 1*18Вт,220В, цоколь 2G11.RKL118	шт	39	28442,88	1109272

5	5 2900-0001-0001 (пл)	Светильник светодиодный аварийный"Выход",4Вт,LYRA422-4 LED	шт	18	28610,28	514985
6	6 2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 4*18Вт,220В, цоколь G13.ARS/S 418 HF	шт	307	14835,96	4554640
7	7 2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 4*18Вт,220В, цоколь G13.ARS/S 418 HF ES1 с аварийным блоком питания	шт	8	32524,2	260194
8	8 2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентный прикроватный,, цоколь G13.LS.OPL236 HF	шт	18	21590,28	388625
9	9 2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентный прикроватный с розеткой, цоколь G13.LS.OPL 218 HF	шт	61	19801,8	1207910
10	10 2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 2*18Вт,220В, цоколь G13.ALS.OPL218 HF ES1 с аварийным блоком питания	шт	34	17776,8	604411
11	11 2900-0001-0001 (пл)	Светильник светодиодный. 30Вт, 220В OPTIMA, PRS ECO LED1200	шт	12	16959,24	203511
12	12 2900-0001-0001 (пл)	Решотка защитная (для светильника (OPTIMA, PRS ECO LED1200)Grid 1200 SPORT LED	шт	12	8948,88	107387
13	13 2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	74	4988,52	369150
14	14 2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1480	156,6	231768
15	15 2900-0001-0001 (пл)	Лампа люминисцентная, цоколь G13, 36Вт L36W	шт	110	236,52	26017
16	16 2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	59	1400,76	82645

17	17 2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 2*18Вт,220В, цоколь G13.Arktic 218 HF	шт	14	12645,72	177040
18	18 2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 2*18 Вт,220В, цоколь G13.с блоком аварийного питания, Arktic 218 HF ES1	шт	1	29479,68	29480
Раздел 4 Изделия для прокладки кабеля						
19	19 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	150	349,04	52356
20	20 2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	150	171,72	25758
21	21 1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	70	399,97	27998
22	22 2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	70	304,56	21319
23	23 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	581,85	58185
24	24 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	25,92	2592
Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция						
25	25 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	320	430,79	137852
26	26 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1974	484,69	956781

27	27 1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	3948	293,08	1157090
28	28 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	151869,6	68341
29	29 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9	210539,52	610565
30	30 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,6	321424,2	835703
31	31 2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	321424,2	53034
32	32 2306-0145-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,027	684011,52	18468
33	33 2306-0145-0706	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	958428,72	81467
34	34 2306-0145-0650	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	4230718,56	63461

Раздел 7 Демонтажные работы

35	35	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	3865	3865
36	36	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	6	2177,5	13065
37	37	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	109	246,5	26869
38	38	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	116	288,72	33491
39	39	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	165	975,25	160916
40	40	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	113	1310,35	148069
41	41	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	315	1889,27	595121
42	42	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	18	760,28	13685

Всего	**15 734 844**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	365 048
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	354 198
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**329 082**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**16 783 172**
С понижающим Коэф = 0,9	**15 104 855**
НДС (12 %)	**1 812 583**
Итого	**16 917 438**

Заказчик
Г У "Отдел образования Атбасарского р-на" Акмолинской обл.

Руководитель_____Наймушина Н. Г.

Технадзор Заказчика_____Ахметжанов Б. Б.
ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик
ТОО "Кокшетау Хлеб Строй"

Директор_____Касенов Б.Н.

Авторский надзор_____Сейсебаев А. М
ТОО "КазахЭнергоПром"

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Атбасарского р-на" Акмолинской области **Заказ** 3
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы в с Сепе, Атбасарского р-на, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Отопление и вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200 от30. 04. 2020г

АКТ № 3
приемки выполненных работ за__Июнь__2020г

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Дата 29.06.2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1 Отопление							
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	650	1984,19	1289726
2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	490	2088,37	1023299
3	3	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	400	2324,67	929869

4	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	121	2483,59	300514
5	5 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	3239,49	145777
6	6 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	70	3969,63	277874
7	7 2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	149	5063,04	754393
8	8 2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5375,16	10750
9	9 2304-0902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6923,88	27696
10	10 2304-0902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2561,76	30741
11	11 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	350	585,36	204876
12	12 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	208	18263,65	3798840
13	13 1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	114	2607,82	297292

14	14 2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	147	10712,52	1574740
15	15 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	147	479,64	70507
16	16 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	133	4750,5	631816
17	17 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3239,6	16198
Раздел 2 Тепловой узел						
18	18 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4724,75	18899
19	19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	4204	16816
20	20 2304-0902-1906	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	5527,44	22110
21	21 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	4253	8506
22	22 2304-0902-1909	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8600,04	17200

23	23 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	7621	53347
24	24 2304-0902-1910	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	31028,4	62057
25	25 2304-0902-1911	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	37604,52	112814
26	26 2304-0902-0308	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200 °C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	165902,04	331804
27	27 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	4204,2	21021
28	28 2304-1010-3205	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 8 м3/ч, Тмакс 150 °C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1	275854,68	275855
29	29 2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	919,08	1838
30	30 2304-0501-0228	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1122,12	2244
31	31 2302-0103-0609	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3927,96	23568
32	32 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	3029,14	21204

33	33 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	4204	16816
34	34 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1563,84	6255
35	35 1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования	шт.	4	2529,25	10117
36	36 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	893,75	3575
37	37 2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1833,84	7335
38	38 2900-0001-0001 (пл)пр.лист	Оправа защитная дляТТЖ-М П4 kстм=1,12;	шт	4	1138,32	4553
39	39 1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	74223,5	148447
40	40 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,1	585,36	8253
Раздел 3 Демонтажные работы						
41	41 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1706	754,39	1286985
42	42 1215-0102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	70	1141,7	79919
43	43 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	59	1657,69	97804

44	44 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	69	2397,7	165441
45	45 1215-0101-0302	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	167	499,53	83422
46	46 4131-0103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	6,238	514,08	3207
47	47 4131-0103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	6,238	514,08	3207
48	48 4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	6,238	293,76	1833

Всего	**14 301 360**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	331 792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	321 929
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**299 102**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**15 254 183**
С понижающим Коэф.=0,9	**13 728 765**
НДС (12 %)	**1 647 452**
Всего по акту	**15 376 217**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Атбасарского р-на" Акмолинской обл.

Руководитель_____**Наймушина Н. Г.**

Технадзор заказчика_____**Ахметжанов Б. Б.**
ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор_____**Касенов Б.Н.**

Авторский надзор_____**Сейсебаев А. М**
ТОО "КазахЭнергоПром"

"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Атбасарского р-на" Акмолинской области **Заказ** 3
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы в с Сепе, Атбасарского р-на, Акмолинской области
(наименование, адрес)

Объект : Водопровод канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 200 от30. 04. 2020г

АКТ № 4
приемки выполненных работ за__Июнь__2020г

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Дата 29.06.2020г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Хозяйственно - противопожарный водопровод В1				
1	1	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	732,24	21967
2	2	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	732,24	19038
3	3	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1126,44	4506
4	4	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2846,73	113869

5	5 2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,6	193,32	7655
6	6 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	3070,93	184256
7	7 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	294,84	17513
8	8 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	3350,2	83755
9	9 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	475,2	11761
10	10 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,8	585,36	4566
Раздел 2 Горячее водоснабжение						
11	11 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	732,24	12448
12	12 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	3070,9	122836
13	13 2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	39,6	264,6	10478
14	14 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,8	585,36	1639

Раздел 3 Канализация К1

15	15 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1636,13	73626
16	16 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	44,91	496,8	22312
17	17 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1575,24	66160
18	18 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	41,916	777,6	32594
19	19 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	432	864
20	20 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	432	2160
21	21 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	585,36	7024
22	22 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	18	661508,67	11907156
23	23 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	18,18	1284,12	23345

Раздел 5 Демонтажные работы

24	24 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	10	879,1	8791
25	25 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	10	1093,1	10931
26	26 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	4	1765,5	7062
27	27 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	145	595,94	86412
28	28 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	45	1153,38	51902
29	29 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	42	1433,33	60200
30	30 4131-0103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,6415	514,08	843
31	31 4131-0103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1,6415	514,08	843
32	32 4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,6415	293,76	482

Всего	**12 978 994**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	301 113
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %), К=0,8	292 162
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**271 445**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**13 843 714**
С понижающим Коэф.=0,9	**12459343**
НДС (12 %)	**1 495 121**
Всего по акту	**13 954 464**

Заказчик
Г У "Отдел образования Атбасарского р-на" Акмолинской обл.

Руководитель_____Наймушина Н. Г.

Технадзор заказчика_____Ахметжанов Б. Б.
ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик
ТОО "КокшетауХлебстрой"

Директор_____Касенов Б.Н.

Авторский надзор_____Сейсебаев А. М
ТОО "КазахЭнергоПром"