Форма 2В

Приложение Г к МУ по

Заказ 11

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Атбасарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы в с.Сепе Атбасарского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №200 от 30.04.2020г.

АКТ №1
приемки выполненных работ на 28 июля 2020г.
(локальная смета 2-1-1)
Кап ремонт школы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Окна											
1	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	365.032	665.86	5,11	243061	1864	79608	129938	402839
					442,67	2,28	161589	833	–	29840	

1.1 Демонтажные работы

2	4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
			т	44.848	272		12199		–	–	13175
					–		–		–	976	
Раздел 3 Витражи											
3	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %								
			м2	48.8	7031.02	521,11	343114	25430	197	226967	615687
					6505,88	234,65	317487	11451	–	45606	
4	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			м2	48.8	12627		616198		616198	–	665494
					–		–		–	49296	
5	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %								
			м2 проемов	8.22	2225.91	212,04	18297	1743	8440	7977	28376
					987,1	91,12	8114	749	–	2102	

6	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	8.22	30906		254047		254047	–	274371
					–		–		–	20324	
	Раздел 5 Полы 2го этажа										
	5.1 Тип 5.										
7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	600	681.41	31,93	408848	19157	194162	191989	648904
					325,88	14,53	195529	8715	–	48067	
8	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40 мм) НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2400	90.09	5,44	216222	13065	193490	14506	249186
					4,03	2,4	9667	5765	–	18458	
9	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	600	3396.39	23,74	2037831	14246	1794534	221423	2439994
					381,75	10,84	229051	6505	–	180740	
10	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	642	366.31	0,93	235171	595	160566	69817	329387
					115,28	0,41	74010	263	–	24399	
	5.2 Тип 6.										
11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	289.8	681.42	31,93	197475	9253	93781	92732	313424

				325,88	14,53	94441	4210	–	23217	
12	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40 мм) НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1159.2	90.09	5,44	104435	6310	93456	7006	120356
					4,03	2,4	4669	2784	–	8915	
13	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	289.8	4576.21	144,97	1326187	42013	994046	289444	1744881
					1001,13	61,39	290128	17791	–	129250	
14	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % К=1,070;	м	310.086	1735.31	14,61	538094	4529	452613	77444	664781
					261,06	4,63	80952	1435	–	49243	
	5.3 Тип 7.										
15	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	74.1	681.42	31,93	50493	2366	23979	23711	80140
					325,88	14,52	24148	1076	–	5936	
16	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40 мм) НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	296.4	90.09	5,45	26704	1614	23896	1792	30776
					4,03	2,4	1194	712	–	2280	
17	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	74.1	996.75	12,35	73859	915	47837	23992	105679
					338,83	5,61	25107	416	–	7828	
18	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 40 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	74.1	5363.72	53,59	397452	3971	346620	45703	478607

				632,4	23,74	46861	1759	–	35452	
19	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	79.287	404.08	2,47	32038	196	25459	6082	41170
					80,51	1,1	6383	87	–	3050	
20	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	74.1	811.55	3,87	60136	287	19855	32098	99613
					539,73	1,73	39994	128	–	7379	

Раздел 6 Полы 3го этажа

6.1 Тип 5.

21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	455.3	681.41	31,93	310248	14537	147337	145689	492412
					325,88	14,53	148374	6614	–	36475	
22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40мм) НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1821.2	90.09	5,44	164076	9914	146827	11006	189089
					4,03	2,4	7335	4374	–	14007	
23	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	455.3	3396.39	23,74	1546376	10811	1361753	168023	1851551
					381,75	10,84	173812	4936	–	137152	
24	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	487.171	366.31	0,93	178454	451	121842	52979	249948

					115,28	0,41	56161	200	–	18515	
6.2 Тип 6.											
25	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	210.6	681.42	31,93	143506	6724	68151	67389	227767
					325,88	14,53	68631	3059	–	16872	
26	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40мм) НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	842.4	90.09	5,44	75894	4586	67915	5091	87464
					4,03	2,4	3393	2023	–	6479	
Раздел 7 Отделочные работы 1го этажа											
7.1 Потолки.											
27	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1116.8	487.78	3,33	544756	3715	211459	264990	874526
					295,11	1,48	329582	1655	–	64780	
7.2 Стены.											
28	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1817.82	438.53	3,33	797165	6046	314493	383456	1275071
					262,2	1,48	476626	2694	–	94450	

29	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	498.33	4362.46	26,01	2173946	12962	1269868	720488	3125989
					1788,2	19,05	891116	9494	–	231555	
	Раздел 12 Наружная отделка.										
30	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	2404.2	723.19	2,16	1738692	5198	611374	1045712	3007156
					466,73	0,96	1122120	2301	–	222752	
31	1212-0104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР = 72 %	м2	1760.3	196.86	–	346533	–	–	249506	643722
					196,86	–	346536	–	–	47683	
32	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов НР = 72 %	м2	1760.3	237.19	5,8	417519	10207	343260	46256	500877
					36,39	0,11	64052	193	–	37102	
33	1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	1760.3	509.96	21,98	897682	38684	648776	152747	1134463

				119,42	1,09	210222	1926	–	84034	
34	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм (цоколь) НР = 72 %								
			м2	193.29	2015.14	0,2	389506	38	74770	226583	665376
					1628,11	–	314698	–	–	49287	
35	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	193.29	587.98	3,64	113650	703	8398	83890	213343
					540,89	1,62	104549	313	–	15803	
36	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство (S=172.32м2) НР = 80 %								
			м	689.28	2060.15	6,29	1420019	4336	1119801	237351	1789960
					429,26	1,17	295882	807	–	132590	
37	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %								
			м	289.5	1454.3	6,29	421019	1822	294926	99688	562364
					429,26	1,17	124271	339	–	41657	
		Итого					**26,237,918**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6,346,684				

	429,26	1,17	124271	339	–	41657

Итого	**26 237 918**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 346 684
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	278 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 607
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 233 734
- перевозка грузов, тенге	12 199
Накладные расходы, тенге	5 423 465
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 943 551
Всего	**26 237 918**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**524 758**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**26 762 676**
С коэфиц. Условной скидки 173612780,10/192903089	**24086408**
НДС (12 %)	**2 890 369**
Итого	**26 976 777**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Атбасарского района"

руководитель _____Наймушина Н.Г.

Технадзор_____Ахметжанов Б. Б.

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик
ТОО "КокшетауХлебстрой"

директор _____Касенов Б.Н.

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Атбасарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы в с.Сепе Атбасарского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Электрооборудование и электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №200 от 30.04.2020г.

Акт №2
приемки выполненных работ на 28 июля 2020г
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Электрооборудование											
1	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	21594	2879	21594	2879	15307	3084	26652
					3408	876	3408	876	–	1974	

2	5108-0401-0401 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	209622		209622		–	–	209622
					–		–		209622	–	
3	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	18688	2533	18688	2533	12747	3008	23432
					3408	770	3408	770	–	1736	
4	5108-0401-0842 (об)	Пункт распределительный ПР 8503-1001-2УХЛ2 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	144187		144187		–	–	144187
					–		–		144187	–	
5	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10888	941	10888	941	7675	1827	13732
					2272	265	2272	265	–	1017	
6	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
					–		–		–	634	

7	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4253	110	4253	110	1989	1570	6289
					2154	27	2154	27	–	466	
8	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
					–		–		–	147	
9	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	33	2429.7	24,03	80180	793	43846	25590	114232
					1077	–	35541	–	–	8462	
10	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	19	465		8835		8835	–	9542
					–		–		–	707	
11	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	4149		58086		58086	–	62733
					–		–		–	4647	
12	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10888	941	10888	941	7675	1827	13732
					2272	265	2272	265	–	1017	

13	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907		4907		4907	–	5300
					–		–		–	393	
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2429.8	24	24298	240	13288	7754	34616
					1077	–	10770	–	–	2564	
15	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473		1473		1473	–	1591
					–		–		–	118	
16	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1473		13257		13257	–	14318
					–		–		–	1061	
17	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10888	941	10888	941	7675	1827	13732
					2272	265	2272	265	–	1017	
18	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
					–		–		–	634	

19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4253	110	4253	110	1989	1570	6289
					2154	27	2154	27	–	466	
20	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
					–		–		–	147	
21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	33	2429.7	24,03	80180	793	43846	25590	114232
					1077	–	35541	–	–	8462	
22	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	17	465		7905		7905	–	8537
					–		–		–	632	
23	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	4149		66384		66384	–	71695
					–		–		–	5311	
24	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10888	941	10888	941	7675	1827	13732
					2272	265	2272	265	–	1017	

25	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078		6078		6078	–	6564
					–		–		–	486	
26	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4253	110	4253	110	1989	1570	6289
					2154	27	2154	27	–	466	
27	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
					–		–		–	147	
28	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	21	2429.71	24,05	51024	505	27902	16284	72693
					1077	–	22617	–	–	5385	
29	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	465		5115		5115	–	5524
					–		–		–	409	
30	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4149		41490		41490	–	44809
					–		–		–	3319	

31	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	3	10888.67	941,33	32666	2824	23026	5481	41199
					2272	265,67	6816	797	–	3052	
32	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	3	4907		14721		14721	–	15899
					–		–		–	1178	
33	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	30	2429.77	24,07	72893	722	39861	23263	103848
					1077	–	32310	–	–	7692	
34	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 К=3,000;								
			шт.	3	1473		4419		4419	–	4773
					–		–		–	354	
35	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	27	1473		39771		39771	–	42953
					–		–		–	3182	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

36	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012						
			шт.	103	306	31518	31518	–	34039
					–	–	–	2521	
37	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012						
			шт.	7	217	1519	1519	–	1641
					–	–	–	122	
38	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
			шт.	103	477	49131	49131	–	53061
					–	–	–	3930	
39	2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
			шт.	13	364	4732	4732	–	5111
					–	–	–	379	

40	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	669	561.77	–	375826	–	2858	227510	651603
					557,5	–	372968	–	–	48267	
41	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК									
			шт.	219	31		6789		6789	–	7332
					–		–		–	543	
42	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК									
			шт.	450	78		35100		35100	–	37908
					–		–		–	2808	
Раздел 6 Заземление											
43	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	3	2811.33	158,33	8434	475	5735	1682	10925
					741,33	37,33	2224	112	–	809	
44	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			м	100	569.06	23,31	56906	2331	39749	11096	73442
					148,26	5,85	14826	585	–	5440	
		Итого					**2,150,869**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					555,979				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18,189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4,281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	727,414
- оборудование, тенге	353,809
Накладные расходы, тенге	362,360
Сметная прибыль (8 %), тенге	133,118
Всего	**2,150,869**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43,017**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**2,193,886**
С коэфиц. Условной скидки 173612780,10/192903089	1974497
НДС (12 %)	236,940
Итого	**2,211,437**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Атбасарского района"

руководитель _____Наймушина Н.Г.

Подрядчик
ТОО "КокшетауХлебстрой"

директор _____Касенов Б.Н.

Технадзор _____Ахметжанов Б. Б.

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Заказчик

ГУ "Отдел образования Атбасарского района"

руководитель _____Наймушина Н.Г.

Технадзор _____Ахметжанов Б. Б.

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик

ТОО "КокшетауХлебстрой"

директор _____Касенов Б.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Атбасарского р-на"

Подрядчик ТОО" КокшетауХлебстрой"

Стройка Капитальный ремонт здания школы в с Сепе Атбасарского р-на

Объект: Водопровод и канализация

Договор подряда №200 от 30. 04. 2020г

Акт 4
приемки выполненных работ на 28 июля 2020г
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Хозяйственно - противопожарный водопровод В1											
1.1 Ввод L=2,0 м											
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10	1565.6	–	15656	–	–	11272	29082

				1565,6	–	15656	–	–	2154	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	817.1	–	8171	–	–	5883	15178
					817,1	–	8171	–	–	1124	
3	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	766.2	1	3831	5	11	3741	8178
					763	0,4	3815	2	–	606	
4	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,998;	м	4.99	162		808		808	–	873
					–		–		–	65	
1.2 Водомерный узел											
5	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	550	31	550	31	20	503	1137
					499	14	499	14	–	84	
6	2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	26403		26403		26403	–	28515
					–		–		–	2112	
7	2303-0302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	26063		26063		26063	–	28148
					–		–		–	2085	
8	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2110	110,33	6330	331	902	5035	12274
					1699	13,67	5097	41	–	909	

9	2304-0501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1584		4752		4752	–	5132
					–		–		–	380	
10	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2110	110	2110	110	301	1679	4092
					1699	14	1699	14	–	303	
11	2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1352		1352		1352	–	1460
					–		–		–	108	
12	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2505	–	2505	–	2218	281	3009
					287	–	287	–	–	223	
13	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1103	176	1103	176	14	944	2211
					913	50	913	50	–	164	
14	2304-1013-0102	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7840		7840		7840	–	8467
					–		–		–	627	

15	2302-0301-0204	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			шт.	1	461		461		461	–	498
					–		–		–	37	
16	2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 20 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (25*20мм) применит								
			шт.	2	189		378		378	–	408
					–		–		–	30	
17	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0.4	1682.5	17,5	673	7	496	170	910
					425	7,5	170	3	–	67	
18	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0.6	1855	16,67	1113	10	849	254	1476
					423,33	8,33	254	5	–	109	
19	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2.3	2195.65	17,83	5050	41	4034	972	6504
					423,91	7,39	975	17	–	482	

Раздел 3 Канализация К1

3.1 Выпуск L=36м.

20	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	104.4	232.29	222,16	24251	23193	–	4431	30977
					10,13	48,81	1058	5096	–	2295	
21	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после мехонизированной разработки НР = 72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	3.6	1878.61	–	6763	–	–	4869	12563
					1878,61	–	6763	–	–	931	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32.4	817.1	–	26474	–	–	19061	49178
					817,1	–	26474	–	–	3643	
23	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	72	38.36	38,36	2762	2762	–	683	3721
					–	13,17	–	948	–	276	
24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	72	158.36	78,75	11402	5670	–	5988	18781
					79,61	35,9	5732	2585	–	1391	
25	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1.75	2616.57	186,29	4579	326	2529	1790	6879
					985,14	48	1724	84	–	510	

26	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	18.18	1189		21616		21616	–	23345
					–		–		–	1729	
	3.2 Прочистка в приямке Ф=100мм.										
27	1120-1301-0101	Коробка с крышкой металлическая в приямке. Установка (применит.) НР = 98 %	кг изделия	24.03	743.61	2.75	17869	66	16569	1220	20616
					51.35	0.46	1234	11	–	1527	
28	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	79		79		79	–	85
					–		–		–	6	
	3.3 Прочистка в приямке Ф=50мм.										
29	1120-1301-0101	Коробка с крышкой металлическая в приямке. Установка (применит.) НР = 98 %	кг изделия	24.03	743.61	2.75	17869	66	16568	1220	20616
					51.35	0.46	1234	11	–	1527	
30	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	28		28		28	–	30
					–		–		–	2	
	Раздел 4 Санитарно техническое оборудование										
	4										
31	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	8223		82230		82230	–	88808

				–	–	–	6578	
32	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	932	9320	9320	–	10066
					–	–	–	746	
33	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	10	4056	40560	40560	–	43805
					–	–	–	3245	
34	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	21085	210850	210850	–	227718
					–	–	–	16868	
35	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	932	3728	3728	–	4026
					–	–	–	298	
36	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	4	2627	10508	10508	–	11349

					–	–	–	841	
37	5800-0001-0001 (пл) (об)	Жироуловитель АМм-0,5-ХХ*	шт	1	39257	39257	–	–	39257
					–	–	39257	–	
38	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	31218	31218	–	–	31218
					–	–	31218	–	
39	5104-0106-0110 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3	32943	98829	–	–	98829
					–	–	98829	–	

Итого	**899,419**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82,125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32,830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8,885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	491,082
- оборудование, тенге	169,304
Накладные расходы, тенге	70,362
Сметная прибыль (8 %), тенге	54,112
Всего	**899,419**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17,988**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**917,407**
С коэф условной скидки 173612780,10/192903089	825666

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 830
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге	491 082
- оборудование, тенге	169 304
Накладные расходы, тенге	70 362
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 112
Всего	**899 419**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 988**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**917 407**
С коэф условной скидки 173612780,10/192903089	825666
НДС (12 %)	99 080
Итого	**924 746**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Атбасарского района"

руководитель _____ Наймушина Н.Г.

Технадзор _____ Ахметжанов Б. Б.

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик
ТОО "КокшетауХлебстрой"

директор _____ Касенов Б.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Атбасарского района"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Стройка Капитальный ремонт здания школы в с.Сепе Атбасарского р-на

Объект: Ограждение территории школы

Договор подряда (контракт) №200 от 30.04.2020г.

Акт №5
приемки выполненных работ на 28 июля 2020г
(локальная смета 7-1-1)
Покрытие брусчаткой

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Разборка НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	400	945.92	85,1	378369	34040	–	331896	767086
					860,82	21,88	344329	8752	–	56821	
2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	48	43.77	43,77	2101	2101	–	519	2830
					–	15,02	–	721	–	210	

3	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	432	37.46	37,46	16183	16183	–	4000	21798
					–	12,86	–	5556	–	1615	
4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	282	681.43	148,36	192163	41837	141336	23466	232879
					31,88	45,17	8990	12738	–	17250	
5	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=-7,000;	м2 основания	-1974	41.42	11,3	-81755	-22301	-59454	-7785	-96703
					–	3,65	–	-7208	–	-7163	
6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	11.28	2544.86	1193,53	28706	13463	13730	4509	35872
					134,13	235,99	1513	2662	–	2657	

7 2104-0509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	282	1668		470376		470376	–	508006
				–		–		–	37630	
8 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2.432	31166		75796		75796	–	81860
				–		–		–	6064	
9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	48	17.94	15,02	861	721	–	279	1231
				2,92	5,15	140	247	–	91	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48	132.23	52,63	6347	2526	–	3576	10717
				79,6	23,85	3821	1145	–	794	

Итого	**1,565,576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	358,793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88,570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24,613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	641,784
Накладные расходы, тенге	360,460
Сметная прибыль (8 %), тенге	115,969
Всего	**1,565,576**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31,312**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1,596,888**

Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 596 888**
С коэфиц условной скидки173612780,1/192903089	1437199
НДС (12 %)	172 464
Итого	**1 609 663**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Атбасарского района"

руководитель _____Наймушина Н.Г.

Технадзор _____ Ахметжанов Б. Б.

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик
ТОО "КокшетауХлебстрой"

директор _____Касенов Б.Н.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по

Заказ 11

Заказчик: **ГУ "Отдел образования Атбасарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы в с.Сепе Атбасарского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение территории школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №200 от 30.04.2020г.

Акт № 6
приемки выполненных работ на 28 июля 2020г.

Составлен в текущих ц Ограждение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0201	Демонтаж Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	секция	275	4689.2	1054,2	1289530	289905	–	1001276	2474070
					3635	366,1	999625	100678	–	183264	
2	8601-0602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	200	85215	414	17043000	82800	13542800	3127852	21784520

				17087	99	3417400	19800	–	1613668	
3	8601-0605-0201	Демонтаж Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 91 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	шт.	2	22373	2398	44746	4796	–	37927	89287
					19975	864	39950	1728	–	6614	
4	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 % кмат1=0,8;	шт.	1	87153	788	87153	788	66913	17910	113468
					19452	229	19452	229	–	8405	
5	4131-0103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	16.18	423		6844		–	–	7392
					–		–		–	548	
6	4131-0103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	16.18	423		6844		–	–	7392
					–		–		–	548	
7	4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16.18	272		4401		–	–	4753
					–		–		–	352	
		Итого					**24,480,882**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4,476,427				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					378,289				

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 476 427
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	378 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 435
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 609 713
- перевозка грузов, тенге	18 089
Накладные расходы, тенге	4 184 965
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 813 399
Всего	**24 480 882**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**489 618**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**24 970 500**
С коэфиц условной скидки 173612780,10/192903089	22473450
НДС (12 %)	2 696 814
Итого	**25 170 264**

Заказчик

ГУ "Отдел образования Атбасарского района"

руководитель _____Наймушина Н.Г.

Подрядчик

ТОО "КокшетауХлебстрой"

директор _____Касенов Б.Н.

Технадзор заказчика _____Ахметжанов Б. Б.

ТОО "СтройЭкспертКомпани"