"SANA-2015". Версия 18.2.2от 18.06.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образавания Атбасарского р-на" **Заказ**

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Стройка: Капитальный ремонт здания школы в с Сепе Атбасарского р-на

Объект: Общестроительные работы

Договор: №200 от 30.04.2020г

Акт №1
приемки выполненных работ на 6 октября
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Окна									
			1.1 Демонтажные работы									
1	11	4131-0102-0201	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка	т	44.848	467		20944		–	–	22620
						–		–		–	1676	

2	13	4101-0104-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=-1,000;								
				т	-44.848	272		-12199		–	–	-13175
						–		–		–	-976	
		Раздел 2 Двери										
3	14	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-2, Дн-3) НР = 69 %	м2	17.28	2725.81	53,36	47102	922	8160	26479	79467
						2200,23	20,54	38020	355	–	5886	
4	15	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1.68	59142		99359		99359	–	107308
						–		–		–	7949	
5	16	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15.6	52341		816520		816520	–	881842
						–		–		–	65322	
6	17	1110-0501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей (Дн-2, Дн-3) НР = 90 %	м2 проемов	15.12	2426.72	198,21	36692	2997	21400	12272	52881
						813,16	88,62	12295	1340	–	3917	

7	18	2109-0202-1004	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-19, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014								
				м2	15.12	25548		386286		386286	–	417189
						–		–		–	30903	
8	19	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (Д-1, Д-2) НР = 90 %	м2	84	2674.63	642,94	224669	54007	81821	90925	340842
						1057,63	145,08	88841	12187	–	25248	
9	20	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	84	9771		820764		820764	–	886425
						–		–		–	65661	
10	21	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков (Д-3,Д-4) НР = 90 %	м2	42.6	2146.97	495,09	91461	21091	28814	41873	144001
						975,49	116,64	41556	4969	–	10667	
11	22	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92 (ДГ 24-14П) применит.	м2	21	8114		170394		170394	–	184026
						–		–		–	13632	
12	23	2109-0102-0107	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92 9дг 27-16П) применит.	м2	21.6	8429		182066		182066	–	196631

						–		–		–	14565	
13	24	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	144	490		70560		70560	–	76205
						–		–		–	5645	
14	25	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	68	7295		496060		496060	–	535745
						–		–		–	39685	
	Раздел 4 Полы 1го этажа											
	4.1 Тип 1.											
15	34	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	265.4	1518.12	104,69	402910	27785	205878	162218	610338
						637,71	12,53	169247	3325	–	45210	
16	35	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	265.4	963.05	51,51	255593	13672	139803	97773	381635
						384,77	7,14	102118	1896	–	28269	
17	36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	265.4	681.41	31,93	180846	8473	85884	84923	287031
						325,88	14,53	86489	3855	–	21262	
18	37	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	1061.6	90.09	5,44	95642	5779	85587	6416	110223

					4,03	2,4	4276	2550	–	8165	
19	38 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	265.4	3185.7	83,91	845485	22271	512641	300685	1237864
					1170,21	35,06	310573	9305	–	91694	
20	39 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	283.978	555.79	1,85	157833	526	74301	78245	254964
					292,3	0,82	83006	233	–	18886	
	4.2 Тип 2.										
21	40 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	312.5	1518.13	104,69	474415	32715	242417	191006	718655
					637,71	12,53	199283	3915	–	53234	
22	41 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	312.5	963.06	51,52	300955	16099	164615	115125	449366
					384,77	7,14	120241	2232	–	33286	
23	42 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	312.5	681.41	31,93	212942	9978	101126	99994	337971
					325,88	14,52	101838	4539	–	25035	

24	43	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40 мм) НР = 94 % К=4,000;								
				м2 стяжки	1250	90.09	5,44	112616	6805	100776	7555	129785
						4,03	2,4	5035	3002	–	9614	
25	44	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	312.5	4576.22	144,97	1430068	45304	1071910	312117	1881560
						1001,13	61,39	312854	19185	–	139375	
26	45	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % К=1,070;	м	334.375	1735.3	14,6	580241	4883	488066	83509	716850
						261,06	4,63	87292	1547	–	53100	
	4.3 Тип 3.											
27	46	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (гидроизол) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	379.2	1518.13	104,69	575674	39697	294158	231775	872045
						637,71	12,53	241819	4750	–	64596	
28	47	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	379.2	963.06	51,52	365192	19536	199751	139697	545280
						384,77	7,14	145905	2709	–	40391	
29	48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	379.2	681.42	31,93	258394	12108	122711	121338	410111

					325,88	14,53	123575	5508	–	30379	
30	49 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщины 40 мм) НР = 94 % К=4,000;									
			м2 стяжки	1516.8	90.09	5,44	136652	8257	122286	9167	157485
					4,03	2,4	6109	3643	–	11666	
31	50 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	379.2	3396.38	23,74	1287909	9003	1134146	139939	1542076
					381,75	10,84	144760	4111	–	114228	
32	51 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	405.744	366.31	0,93	148627	376	101477	44124	208171
					115,28	0,41	46774	166	–	15420	
	4.4 Тип 4.										
33	52 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	159.7	996.74	12,35	159180	1973	103097	51707	227758
					338,82	5,62	54110	897	–	16871	
34	53 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 37 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	159.7	5150.93	53,59	822604	8558	713051	98498	994790
					632,4	23,73	100995	3790	–	73688	
35	54 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	170.879	404.07	2,47	69047	422	54869	13106	88725
					80,5	1,09	13756	187	–	6572	

36	55	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	159.7	811.58	3,88	129609	619	42794	69178	214690
						539,74	1,73	86196	277	–	15903	
		Раздел 6 Полы 3го этажа										
		6.2 Тип 6.										
37	90	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	210.6	4576.21	144,97	963750	30530	722382	210341	1268018
						1001,13	61,39	210838	12929	–	93927	
38	91	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % К=1,070;	м	225.342	1735.3	14,6	391036	3291	328917	56279	483100
						261,06	4,63	58828	1043	–	35785	
		Раздел 11 Лестницы.										
39	146	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	60	420.25	1,22	25215	73	2552	16265	44798
						376,5	–	22590	–	–	3318	
40	147	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118 %	м ограждения	60	1297.75	97,27	77865	5836	30305	51899	140145
						695,4	37,63	41724	2258	–	10381	
41	148	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	1.254	513047		643361		643361	–	694830

						–		–		–	51469
42	149	1133-0303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	1.254	48367.62	35291,87	60653	44256	5148	15777	82544
						8970,49	6755,98	11249	8472	–	6114	
43	150	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками (наружные лустницы) НР = 69 %	м2	25.76	357.76	–	9216	–	–	6359	16821
						357,76	–	9216	–	–	1246	
44	151	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25.76	735.44	1,16	18945	30	371	14846	36494
						719,88	0,54	18544	14	–	2703	
45	164	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	28	21663.96	1314,79	606591	36814	536479	36618	694666
						1189,21	247,93	33298	6942	–	51457	
		Раздел 15 Корректировочная смета №1										
		15.1 Кровля										
46	35	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	426.5	133.59	0,23	56978	100	–	40952	105764
						133,36	–	56878	–	–	7834	
47	36	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	426.5	365.22	39,83	155768	16987	–	103255	279745

						325,4	10,85	138781	4629	–	20722	
48	37	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	426.5	147.96	5,47	63106	2332	–	44543	116261
						142,49	2,56	60774	1091	–	8612	
49	38	1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	426.5	137.44	14,26	58620	6082	–	39018	105449
						123,18	3,88	52538	1653	–	7811	
50	39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	438.88	331.4	14,8	145443	6494	105638	31923	191555
						75,9	3,16	33311	1388	–	14189	
51	40	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	426.5	843.83	62	359892	26442	120569	200762	605506
						499,13	12,52	212881	5339	–	44852	
52	41	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	426.5	697.9	60,22	297653	25684	107158	156538	490526
						386,43	12,52	164811	5339	–	36335	

53	42	2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	67.80696	26864		1821566		1821566	–	1967291
						–		–		–	145725	
54	43	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	426.5	579.75	108,6	247263	46318	109649	95963	370684
						214,06	30,51	91296	13012	–	27458	
55	44	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	6397.5	16.3	1,61	104305	10273	88935	7448	120693
						0,8	0,47	5097	2999	–	8940	
56	45	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0.853	14505.28	1547,48	12373	1320	27	10510	24714
						12926,14	613,13	11026	523	–	1831	
57	46	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.853	250345		213544		213544	–	230628
						–		–		–	17084	

58	47	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %									
				м2 кровли	426.5	104.71	1,24	44660	527	23330	19353	69134
						48,78	0,55	20803	233	–	5121	
59	48	1112-0101-0208	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 0	м2 кровли	426.5	923	–	393660	–	393660	–	425153
						–	–	–	–	–	31493	
60	49	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	9	586.33	18,67	5277	168	2440	2497	8396
						296,56	5	2669	45	–	622	
61	50	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	52	2752.62	16,62	143136	864	89087	49107	207622
						1022,79	3,69	53185	192	–	15379	
62	51	1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР = 72 %	м	15	1201.07	2,53	18016	38	15126	2066	21689
						190,13	1,2	2852	18	–	1607	
63	52	2302-1104-0405	Крепления желобов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.2	542		2818		2818	–	3043

						–		–		–	225
64	53	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР = 72 %	м труб	31.3	1755.24	0,38	54939	12	30002	17946	78716
						796,33	–	24925	–	–	5831	
65	54	2302-1104-0407	Хомуты для крепления водосточных труб	шт.	8	419		3352		3352	–	3620
						–		–		–	268	
66	55	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	15	1962		29430		29430	–	31784
						–		–		–	2354	
67	56	1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	2	20831.5	465,5	41663	931	34116	6537	52056
						3308	27	6616	54	–	3856	
68	57	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	42.65	1641.69	–	70018	–	–	50413	130065
						1641,69	–	70018	–	–	9634	
69	58	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	42.65	70		2986		–	–	3225
						–		–		–	239	
70	59	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	42.65	121		5161		–	–	5574
						–		–		–	413	

15.2 Крыльцо №1 (парадное)

71	60	1106-1802-0301	Конструкции крыльца и ступени монолитные .Разборка НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	15.3285	19524.68	14962,72	299284	229356	–	100506	431773
						4561,96	2643,31	69928	40518	–	31983	
72	61	1106-1802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	9.204	1886.14	51,06	17360	470	5094	10780	30391
						1281,62	5,43	11796	50	–	2251	
73	62	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2.53	8710.28	1842,69	22037	4662	9457	9231	33769
						3129,64	751,78	7918	1902	–	2501	
74	63	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0.045	18822.22	2533,33	847	114	228	478	1431
						11222,22	444,44	505	20	–	106	
75	64	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.045	250345		11266		11266	–	12167
						–		–		–	901	
76	65	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	15.3285	23222.3	2012	355963	30841	296250	31844	418832
						1883,55	399,32	28872	6121	–	31025	

77	66	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	29.606	4364.15	82,35	129205	2438	92446	33237	175437
						1159,26	35,06	34321	1038	–	12995	
78	67	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0.0042	393809.52	1428,57	1654	6	687	876	2732
						228809,52	476,19	961	2	–	202	
79	68	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	7	13822.29	90,43	96756	633	92585	4460	109313
						505,43	34,57	3538	242	–	8097	
80	69	2900-0000-0000 (пл)	Ограждение хромированное	м	7	11607		81249		81249	–	87749
						–		–		–	6500	
81	70	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (пандус) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0.79	8712.66	1843,04	6883	1456	2954	2883	10547
						3130,38	751,9	2473	594	–	781	
82	71	1106-1802-0101	Конструкции пандуса монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	3.815	1885.98	51,11	7195	195	2111	4468	12596
						1281,52	5,5	4889	21	–	933	
83	72	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (пандус) НР = 91 %	м3	3.5	23221.71	2011,71	81276	7041	67643	7270	95630

					1883,43	399,14	6592	1397	–	7084	
84	73	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0158	250345		3955		3955	–	4271
						–		–		–	316	
85	74	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0.008	393875	1500	3151	12	1308	1670	5207
						228875	500	1831	4	–	386	
86	75	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	10.9	13822.11	90,37	150661	985	144167	6944	170213
						505,41	34,5	5509	376	–	12608	
87	76	2900-0000-0000 (пл)	Ограждение на пандус хромированное	м	10.9	11607		126516		126516	–	136637
						–		–		–	10121	
88	77	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	33.7	70		2359		–	–	2548
						–		–		–	189	
89	78	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	33.7	121		4078		–	–	4404
						–		–		–	326	
		15.3 Крыльцо №2 (миницентр)										
90	79	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	4.3245	14954.56	6940,92	64671	30016	–	40396	113472
						8013,64	3106,95	34655	13436	–	8405	

91	80	1106-1802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	5.127	1886.29	51,1	9671	262	2838	6005	16930
						1281,65	5,46	6571	28	–	1254	
92	81	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5.127	1134.39	33,35	5816	171	1704	3266	9809
						768,68	27,5	3941	141	–	727	
93	82	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0.79	8712.66	1843,04	6883	1456	2954	2883	10547
						3130,38	751,9	2473	594	–	781	
94	83	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0.01117	18800.36	2506,71	210	28	57	118	354
						11190,69	447,63	125	5	–	26	
95	84	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01117	250345		2796		2796	–	3020
						–		–		–	224	
96	85	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4.3245	23222.34	2012,02	100425	8701	83579	8984	118162
						1883,45	399,35	8145	1727	–	8753	
97	86	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0.002	394000	1500	788	3	327	419	1304

					229000	1000	458	2	–	97	
98	87 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	5	13822	90,4	69110	452	66131	3186	78080
					505,4	34,6	2527	173	–	5784	
99	88 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.0377	513047		19342		19342	–	20889
					–		–		–	1547	
100	89 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7.9	1052.78	107,85	8317	852	4854	2730	11931
					330,51	37,09	2611	293	–	884	
101	90 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	9.51	70		666		–	–	719
					–		–		–	53	
102	91 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9.51	121		1151		–	–	1243
					–		–		–	92	
	15.4 Крыльцо №3 (спортзал)										
103	92 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	16.86	14954.57	6940,93	252134	117024	–	157494	442398
					8013,64	3106,94	135110	52383	–	32770	
104	93 1106-1802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	12.16	1886.27	50,99	22937	620	6732	14243	40154
					1281,66	5,51	15585	67	–	2974	

105	94	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3.37	8710.68	1842,73	29355	6210	12597	12298	44985
						3129,97	752,23	10548	2535	–	3332	
106	95	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0.065	18830.77	2523,08	1224	164	330	691	2068
						11230,77	446,15	730	29	–	153	
107	96	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.065	250345		16272		16272	–	17574
						–		–		–	1302	
108	97	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	16.86	23222.36	2012,1	391529	33924	325849	35024	460677
						1883,51	399,29	31756	6732	–	34124	
109	98	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0.002	394000	1500	788	3	327	419	1304
						229000	1000	458	2	–	97	
110	99	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	7.4	13822.03	90,41	102283	669	97874	4715	115558
						505,41	34,59	3740	256	–	8560	
111	100	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.0558	513047		28628		28628	–	30918
						–		–		–	2290	
112	101	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33.74	1052.9	108,03	35525	3645	20730	11654	50953

					330,47	36,99	11150	1248	–	3774	
113	102	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4.41	1134.24	33,33	5002	147	1465	2809	8436
					768,71	27,44	3390	121	–	625	
114	103	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	35.59	70		2491		–	–	2690
					–		–		–	199	
115	104	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	35.59	121		4306		–	–	4650
						–		–		–	344	
	15.5 Крыльцо №4 (мастерская)											
116	105	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	4.436	14954.46	6940,94	66338	30790	–	41437	116397
						8013,53	3106,85	35548	13782	–	8622	
117	106	1106-1802-0101	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	5.24	1886.07	50,95	9883	267	2900	6138	17303
						1281,68	5,53	6716	29	–	1282	
118	107	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0.79	8712.66	1843,04	6883	1456	2954	2883	10547
						3130,38	751,9	2473	594	–	781	

119	108	1106-1802-0201	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0.0154	18831.17	2532,47	290	39	78	164	490
						11233,77	454,55	173	7	–	36	
120	109	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0154	250345		3855		3855	–	4163
						–		–		–	308	
121	110	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4.436	23222.27	2011,95	103014	8925	85734	9215	121207
						1883,45	399,23	8355	1771	–	8978	
122	111	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0.002	394000	1500	788	3	327	419	1304
						229000	1000	458	2	–	97	
123	112	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	5.4	13822.22	90,56	74640	489	71422	3440	84326
						505,37	34,44	2729	186	–	6246	
124	113	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0.04071	513047		20886		20886	–	22557
						–		–		–	1671	
125	114	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7.94	1052.77	107,93	8359	857	4878	2742	11989
						330,48	36,9	2624	293	–	888	
126	115	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3.08	1134.09	33,12	3493	102	1023	1962	5891

					768,83	27,6	2368	85	–	436	
127	116	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	9.75	70		683		–	–	738
						–		–		–	55	
128	117	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9.75	121		1180		–	–	1274
						–		–		–	94	
		15.6 Отделочные работы										
129	118	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке(панели лестничных маршей) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	160	587.98	3,64	94077	582	6952	69442	176601
						540,89	1,62	86543	259	–	13082	
130	119	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (покраска панелей спортзала) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	96.6	587.98	3,63	56799	351	4198	41925	106622
						540,89	1,61	52250	156	–	7898	
131	120	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (актовый зал, и выход на пожарную лестницу) НР = 72 %	м2 перегородок	22	1456.23	164,23	32037	3613	–	21630	57960
						1292	73,5	28424	1617	–	4293	

132	121	1211-0101-0901	Штукатурка лестничных маршей и площадок. Ремонт(заделка сколов и трещин) НР = 72 %	м2	60	3916.07	22,57	234964	1354	40612	139429	404344
						3216,63	10,88	192998	653	–	29951	
133	122	1212-0101-1101	Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 % (лестничные марши) НР = 72 %	м2	60	325.1	3,38	19506	203	8409	7911	29610
						181,57	1,57	10894	94	–	2193	
134	123	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке (покраска панелей мед кабинета) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	45.2	587.99	3,65	26577	165	1964	19617	49890
						540,88	1,62	24448	73	–	3696	
135	124	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке (Подвал) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	458	99.66	0,86	45646	392	4551	32704	84618
						88,87	0,39	40703	177	–	6268	
136	125	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	3	34481.33	19	103444	57	66519	30969	145166
						12289,33	–	36868	–	–	10753	
137	126	1146-0303-0105	Стены и перегородки . Заделка штраб (0,03*0,02*987м) =0,59м3 НР = 84 %	м3 заделки	0.59	108761.02	993,22	64169	586	26970	30972	102752

					62055,93	437,29	36613	258	–	7611	
138	127 1110-0401-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	177	3314.41	51,98	586650	9200	293148	259167	913482
					1606,23	20,68	284302	3661	–	67665	
139	128 1115-0206-0101	Стены и перегородки гипсокартонные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	177	119.14	3,32	21087	588	3341	13953	37843
					96,94	1,6	17158	283	–	2803	
140	129 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	177	302.18	2,71	53486	479	25282	22351	81904
					156,64	1,21	27725	214	–	6067	
	15.7 Полы										
141	130 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20.9	681.39	31,91	14241	667	6763	6688	22603
					325,89	14,55	6811	304	–	1674	
142	131 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	83.6	90.1	5,44	7532	455	6740	506	8681

					4,03	2,4	337	201	–	643	
143	132 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий (актовый зал) НР = 94 %	м2 пола	20.9	996.75	12,34	20832	258	13493	6766	29806
					338,8	5,6	7081	117	–	2208	
144	133 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20.9	5363.68	53,59	112101	1120	97764	12890	134990
					632,39	23,73	13217	496	–	9999	
145	134 1207-0101-0604	Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Острожка НР = 72 %	м2	95	376.13	8,29	35732	788	–	25160	65763
					367,83	–	34944	–	–	4871	
146	135 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	22.363	404.06	2,46	9036	55	7181	1715	11611
					80,49	1,07	1800	24	–	860	
147	136 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20.9	811.53	3,88	16961	81	5600	9053	28095
					539,71	1,72	11280	36	–	2081	
148	137 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	20.9	273.68	16,32	5720	341	–	3991	10488
					257,37	7,85	5379	164	–	777	
149	138 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	20.9	58.76	–	1228	–	–	884	2281
					58,76	–	1228	–	–	169	

15.8 Фасад

150	139	1211-0102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	306.5	2015.14	0,2	617639	61	118562	359292	1055085
						1628,11	–	499016	–	–	78154	
		15.9 Двери										
151	140	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1.68	2674.4	642,26	4493	1079	1637	1819	6817
						1057,74	145,24	1777	244	–	505	
152	141	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1.68	9771		16415		16415	–	17728
						–		–		–	1313	
153	142	1110-0405-0101	Откосы дверные. Обшивка по металлическому каркасу гипсокартонными листами НР = 90 %	м откоса	369	640.64	5,53	236396	2040	99120	122407	387507
						366,49	2,09	135236	772	–	28704	
154	143	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	–	1058
						–		–		–	78	
155	144	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	7295		7295		7295	–	7879

					–		–		–	78	
155	144 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	7295		7295		7295	–	7879
					–		–		–	584	
156	145 1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	10,8	6711,2	119,35	72481	1289	60692	9958	89034
					972,22	52,22	10500	564	–	6595	

Итого	**33 222 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 223 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 190 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	327 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 555 057
- перевозка грузов, тенге	33 806
Накладные расходы, тенге	5 758 439
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 460 924
Всего	**33 222 565**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	770 764
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**679 867**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**34 673 196**
С коэфициентом понижения -0,9	31205876
НДС (12 %)	3 744 705
Итого	**34 950 582**

Заказчик

Руководитель _____ **Наймушина Н.Г.**

Технадзор _____ **Ахметжанов Б.Б.**

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**

Авторский надзор _____ **Сейсебаев А.М.**

ТОО "КазахЭнергоПром"

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образавания Атбасарского р-на" Заказ 23

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Стройка: Капитальный ремонт здания школы в с Сепе Атбасарского р-на

Объект: Электрооборудование и электроосвещение

Договор: №200 от 30.04.2020г.

Акт 2
приемки выполненных работ на 6 октября 2020г
(локальная смета 2-1-4)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Светотехническая продукция										
1	36	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	67	1647.03	665,7	110351	44602	8665	61558	185662
						852	424,07	57084	28413	–	13753	

2	37	2900-0001-0001 (пл)п.л	Светильник с люминисцентной лампой, 18Вт, 220В, цоколь 2G11, с блоком аварийного питания С360/118 ES1 К=-1,000;									
				шт	-12	32338		-388056		-388056	–	-419100
						–		–		–	-31044	
3	38	2900-0001-0001 (пл)п.л	Светильник с люминисцентной лампой, 18Вт, 220В, цоколь 2G11, С360/118 К=-1,000;	шт	-8	16186		-129488		-129488	–	-139847
						–		–		–	-10359	
4	39	2900-0001-0001 (пл)	Светильник светодиодный 18Вт,220В, IP54,CD LED18 К=-1,000;	шт	-8	16529		-132232		-132232	–	-142811
						–		–		–	-10579	
5	40	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 1*18Вт,220В, цоколь 2G11.RKL118 К=-1,000;									
				шт	-39	26336		-1027104		-1027104	–	-1109272
						–		–		–	-82168	
6	41	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %									
				шт.	18	1095.17	83,56	19713	1504	1442	12231	34500
						931,5	12,28	16767	221	–	2556	
7	42	2900-0001-0001 (пл)	Светильник светодиодный аварийный"Выход",4Вт,LYRA422-4 LED К=-1,000;	шт	-18	26491		-476838		-476838	–	-514985
						–		–		–	-38147	
8	43	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	315	3034.27	429,56	955794	135311	455486	330098	1388763
						1158,72	296,74	364997	93473	–	102871	

9	44	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 4*18Вт,220В, цоколь G13.ARS/S 418 HF К=-1,000;								
				шт	-307	13737		-4217259		-4217259	–	-4554640
						–		–		–	-337381	
10	45	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 4*18Вт,220В, цоколь G13.ARS/S 418 HF ES1 с аварийным блоком питания К=-1,000;								
				шт	-8	30115		-240920		-240920	–	-260194
						–		–		–	-19274	
11	46	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	113	1972.04	642,35	222840	72585	23171	125450	376153
						1124,64	417,27	127084	47152	–	27863	
12	47	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентный прикроватный,, цоколь G13.LS.OPL236 HF К=-1,000;	шт	-18	19991		-359838		-359838	–	-388625
						–		–		–	-28787	
13	48	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентный прикроватный с розеткой, цоколь G13.LS.OPL 218 HF К=-1,000;	шт	-61	18335		-1118435		-1118435	–	-1207910
						–		–		–	-89475	
14	49	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 2*18Вт,220В, цоколь G13.ALS.OPL218 HF ES1 с аварийным блоком питания К=-1,000;	шт	-34	16460		-559640		-559640	–	-604411
						–		–		–	-44771	

15	50	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	12	2931.5	1067,83	35178	12814	2461	19763	59336
						1658,58	628,83	19903	7546	–	4395	
16	51	2900-0001-0001 (пл)	Светильник светодиодный. 30Вт, 220В OPTIMA, PRS ECO LED1200 К=-1,000;	шт	-12	15703		-188436		-188436	–	-203511
						–		–		–	-15075	
17	53	1308-0305-0502	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	74	4421.99	1403,27	327227	103842	14906	199794	569183
						2817,28	932,59	208479	69012	–	42162	
18	54	2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82 К=-1,000;	шт.	-74	4619		-341806		-341806	–	-369150
						–		–		–	-27344	
19	55	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 К=-1,000;	шт.	-1480	145		-214600		-214600	–	-231768
						–		–		–	-17168	
20	56	2900-0001-0001 (пл)	Лампа люминисцентная, цоколь G13, 36Вт L36W К=-1,000;	шт	-110	219		-24090		-24090	–	-26017
						–		–		–	-1927	
21	57	2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт К=-1,000;	шт.	-59	1297		-76523		-76523	–	-82645

					–		–		–	-6122	
22	58	1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	15	2097.93	768,2	31469	11523	3076	17105	52460
						1124,67	459,13	16870	6887	–	3886	
23	59	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 2*18Вт,220В, цоколь G13.Arktic 218 HF К=-1,000;	шт	-14	11709		-163926		-163926	–	-177040
						–		–		–	-13114	
24	60	2900-0001-0001 (пл)	Светильники с люминисцентными лампами, 2*18 Вт,220В, цоколь G13.с блоком аварийного питания, Arktic 218 HF ES1 К=-1,000;	шт	-1	27296		-27296		-27296	–	-29480
						–		–		–	-2184	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия										
25	61	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	103	345.59	3,21	35596	331	1333	24510	64914
						329,44	1,06	33932	109	–	4808	
26	63	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	7	385	3,29	2695	23	48	1893	4955
						374,86	0,71	2624	5	–	367	
27	65	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	116	411.22	3,21	47702	372	2526	32347	86453
						386,24	1,06	44804	123	–	6404	

		Раздел 4 Изделия для прокладки кабеля									
28	71	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=-1,000;	м	-150	196.8	2,2	-29520	-330	-2874	-18958	-52356
						175,44	0,09	-26316	-14	–	-3878	
29	72	2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм К=-1,000;	м	-150	159		-23850		-23850	–	-25758
						–		–		–	-1908	
30	73	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % К=-1,000;	м	-70	227.69	2,47	-15938	-173	-1901	-9986	-27998
						198,06	0,09	-13864	-6	–	-2074	
31	74	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм К=-1,000;	м	-70	282		-19740		-19740	–	-21319
						–		–		–	-1579	
		Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция										
32	84	2306-0145-0705	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=-1,000;	км	-0.027	633344		-17100		-17100	–	-18468
						–		–		–	-1368	
33	85	2306-0145-0706	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=-1,000;	км	-0.085	887434		-75432		-75432	–	-81467
						–		–		–	-6035	

34	86	2306-0145-0650	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=-1,000;	км	-0.015	3917332	-58760	-58760	–	-63461
						–	–	–	-4701	
		Раздел 8 Корректировочная смета №1								
35	171	2900-0001-0001 (пл)	Мегалайт светильник LED ДПО CLCELIO 20W 650K	шт	12	15753	189036	189036	–	204159
						–	–	–	15123	
36	172	2900-0001-0001 (пл)	Фонарь KN-188L Аварийный SIRIUS	шт	12	14763	177156	177156	–	191328
						–	–	–	14172	
37	173	2900-0001-0001 (пл)	Мегалайт светильник LED ДПО CLCELIO 20W 650K D300	шт	8	15753	126024	126024	–	136106
						–	–	–	10082	
38	174	2900-0001-0001 (пл)	Мегалайт светильник LED ДПО CLCELIO 20W 650K D300	шт	8	15753	126024	126024	–	136106
						–	–	–	10082	
39	175	2900-0001-0001 (пл)	Мегалайт светильник LED ДПО CLCELIO 26W 650K D350	шт	39	15753	614367	614367	–	663516
						–	–	–	49149	
40	176	2900-0001-0001 (пл)	Аварийный светильник "Выход"	шт	18	24069	433242	433242	–	467901
						–	–	–	34659	
41	177	2900-0001-0001 (пл)	Светодиодный светильник 595*595*19 36Вт 3060Лм	шт	307	16412	5038484	5038484	–	5441563

						–	–	–	403079	
42	178	2900-0001-0001 (пл)	Фонарь KN-188L Аварийный SIRIUS	шт	8	14763	118104	118104	–	127552
						–	–	–	9448	
43	179	2900-0001-0001 (пл)	Светодиодный светильник 1200*75*25 40Вт 6500К	шт	18	17912	322416	322416	–	348209
						–	–	–	25793	
44	180	2900-0001-0001 (пл)	Светодиодный светильник 1200*75*25 20Вт 6500К	шт	61	10751	655811	655811	–	708276
						–	–	–	52465	
45	181	2900-0001-0001 (пл)	Светодиодный светильник 600*75*25 20Вт 6500К	шт	34	10751	365534	365534	–	394777
						–	–	–	29243	
46	182	2900-0001-0001 (пл)	Фонарь KN-188L Аварийный SIRIUS	шт	34	14763	501942	501942	–	542097
						–	–	–	40155	
47	183	2900-0001-0001 (пл)	Прожектор светодиодный 50Вт 6500К	шт	12	21494	257928	257928	–	278562
						–	–	–	20634	
48	184	2900-0001-0001 (пл)	Светильник для школьных досок	шт	74	11222	830428	830428	–	896862
						–	–	–	66434	
49	185	2900-0001-0001 (пл)	Светодиодный светильник 600*75*25 20Вт 6500К	шт	14	10751	150514	150514	–	162555
						–	–	–	12041	
50	186	2900-0001-0001 (пл)	Светодиодный светильник 600*75*25 20Вт 6500К	шт	1	10751	10751	10751	–	11611

						–		–		–	860
51	187	2900-0001-0001 (пл)	Фонарь KN-188L Аварийный SIRIUS	шт	1	14763		14763		14763	–	15944
						–		–		–	1181
52	188	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	150	368.89	14,58	55334	2187	18200	25478	87277
						232,98	2,93	34947	439	–	6465	
53	189	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	150	24		3600		3600	–	3888
						–		–		–	288
54	190	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	70	368.91	14,59	25824	1021	8494	11889	40730
						232,99	2,91	16309	204	–	3017	
55	191	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	70	24		1680		1680	–	1814
						–		–		–	134	
56	192	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.027	779750		21053		21053	–	22737
						–		–		–	1684	

57	193	2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.085	1097345		93274		93274	–	100736
						–		–		–	7462	
58	194	2306-0145-2009	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.015	5208020		78120		78120	–	84370
						–		–		–	6250	
59	195	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	10888	941	10888	941	7675	1827	13732
						2272	265	2272	265	–	1017	
60	196	2307-0201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919		7919		7919	–	8553
						–		–		–	634	
61	197	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	14	6078		85092		85092	–	91899
						–		–		–	6807	
62	198	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4251	109	8502	218	3976	3140	12573

					2154	26,5	4308	53	–	931	
63	199 2307-0204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838		1838		1838	–	1985
					–		–		–	147	
64	200 2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1838		5514		5514	–	5955
					–		–		–	441	
65	201 2307-0204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1522		10654		10654	–	11506
					–		–		–	852	
66	202 2307-0204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465		465		465	–	502
					–		–		–	37	
67	203 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	411.2	3,2	2056	16	109	1394	3726
					386,2	1	1931	5	–	276	

68	204	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011						
				шт.	3	477	1431	1431	–	1545
						–	–	–	114	
69	205	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010						
				шт.	5	465	2325	2325	–	2511
						–	–	–	186	
70	206	2307-0220-1003	Розетки промышленные встраиваемые , количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002						
				шт.	32	1766	56512	56512	–	61033
						–	–	–	4521	
71	207	2306-0145-2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80						
				км	0.008	2216806	17734	17734	–	19153
						–	–	–	1419	
72	208	2306-0145-2020	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (мк)-1 ГОСТ 16442-80						
				км	0.06	922053	55323	55323	–	59749

						–		–		–	4426
73	209	2306-0146-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.028	622069		17418		17418	–	18811
						–		–		–	1393
74	210	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	60	334.25	27,12	20055	1627	6355	9071	31456
						201,22	8,77	12073	526	–	2330	
75	211	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	60	128		7680		7680	–	8294
						–		–		–	614	
76	212	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	88	292.89	137,77	25774	12124	4023	9327	37909
						109,4	37,81	9627	3327	–	2808	
77	213	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	38	536.11	282,55	20372	10737	1736	7867	30498
						207,87	79,68	7899	3028	–	2259	
			Итого					**3,560,212**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					941,730				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					411,275				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	260 768
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 077 694
Накладные расходы, тенге	865 798
Сметная прибыль (8 %), тенге	263 715
Всего	**3 560 212**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	82 597
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 856**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**3 715 665**
С понижающим коэфицентом -0,9	3344099
НДС (12 %)	401 292
Итого	**3 745 391**

Заказчик

Руководитель _____ **Наймушина Н.Г.**

Технадзор _____ **Ахмеджанов Б.Б.**

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**

Авторский надзор _____ **Сейсебаев А.М.**

ТОО "КазахЭнергоПром"

Заказчик: ГУ "Отдел образования Атбасарского р-на" **Заказ 26**

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Стройка: Капитальный ремонт здания школы в с Сепе Атбасарского р-на

Наименование объекта: Отопление и вентиляция

Договор №200 от30.04.2020г

Акт № 3
приемки выполненных работ на 6 октября 2020г
(локальная смета 2-1-2)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление										
1	12	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % К=-1,000;	кВт	-208	16080.54	114,11	-3344753	-23735	-3155174	-172691	-3798840
						797,33	49,86	-165844	-10371	–	-281396	

2	14	2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss К=-1,000;	шт.	-147	9919		-1458093		-1458093	–	-1574740
						–		–		–	-116647	
3	18	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	1711	84.05	1,45	143817	2478	820	137709	304048
						82,13	–	140519	–	–	22522	
4	19	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	203	84.05	1,45	17063	294	97	16339	36074
						82,13	–	16672	–	–	2672	
5	20	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	560	735.45	1,16	411853	652	8074	322737	793357
						719,87	0,53	403127	294	–	58767	
		Раздел 2 Тепловой узел										
6	29	2304-0902-0308	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200 °C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005 К=-1,000;	шт.	-2	153613		-307226		-307226	–	-331804

						–		–		–	-24578	
7	31	2304-1010-3205	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 8 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002 К=-1,000;	шт.	-1	255421		-255421		-255421	–	-275855
						–		–		–	-20434	
8	35	1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 98 %	узел	1	8091	371	8091	371	673	7056	16359
						7047	153	7047	153	–	1212	
9	36	5800-0001-0001 (пл) (об)п.л	Ручной насос Р 1,6-2,0	шт	1	17219		17219		–	–	17219
						–		–		17219	–	
10	46	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5	426.8	1,2	2134	6	72	1647	4083
						411,2	0,6	2056	3	–	302	
11	47	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	4	84	1,5	336	6	1	322	711
						82,25	–	329	–	–	53	

Раздел 4 Коректировочная смета №1

12	146	1118-0301-0101	Радиаторы биметалические. Установка (применительно) НР = 98 %	кВт	264	18138.67	171,97	4788610	45399	4538848	220434	5409768
						774,1	77,92	204363	20570	–	400724	
13	147	2304-0902-1709	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	147	4688		689136		689136	–	744267
						–		–		–	55131	
14	148	2304-0902-1911	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	34819		104457		104457	–	112814
						–		–		–	8357	
15	149	1118-0401-0103	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	4859	721	4859	721	93	4185	9768
						4045	225	4045	225	–	724	
16	150	2900-0000-0001 (пл)	Бак расширительный V-0.2 м3	шт	1	40179		40179		40179	–	43393
						–		–		–	3214	

Итого **1,510,622**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 612,314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 26,192
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 10,874
- материалы, изделия и конструкции, тенге 206,536

Всего	**1 510 622**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	34 647
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**30 561**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 575 830**
с коэфициентом понижения -0,9	1418247
НДС (12 %)	170 190
Итого	**1 588 437**

Заказчик

Руководитель _____ **Наймушина Н.Г.**

Технадзор _____ **Ахметжанов Б.Б.**

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**

Авторский надзор _____ **Сейсебаев А.М.**

ТОО "КазахЭнергоПром"

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "отдел образавания Атбасарского р-на" **Заказ 25**

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Стройка: Капитальный ремонт здания школы в с Сепе Атбасарского Р-на

Наименование объекта: Водопровод канализация

Договор: №200 от 30.04.2020г

Акт №4
приемки выполненных работ на 6 октября 2020г
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод канализация

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Хозяйственно - противопожарный водопровод В1									
			1.2 Водомерный узел									
1	30	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	3.3	81.52	1,52	269	5	1	258	569

					79,7	–	263	–	–	42	
2	31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0.5	82	2	41	1	19	14	59
						42	–	21	–	–	4	
3	32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	1	73	2	73	2	46	17	97
						25	–	25	–	–	7	
		Раздел 3 Канализация К1										
		3.1 Выпуск L=36м.										
4	37	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-45	766.8	1,58	-34506	-71	-103	-33666	-73626
						762,93	0,47	-34332	-21	–	-5454	
5	37	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	45	766.07	0,84	34473	38	103	33660	73584
						762,93	0,33	34332	15	–	5451	
6	39	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % К=-1,000;	м трубопровода	-42	740.55	3,88	-31103	-163	-213	-30156	-66160
						731,6	1,05	-30727	-44	–	-4901	
7	39	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	738.38	1,71	31012	72	213	30139	66043

					731,6	0,64	30727	27	–	4892	
8	50	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % К=-1,000;	км трубопровода	-18	351625.06	116001,61	-6329251	-2088029	-60774	-4695893	-11907156
						232247,11	31271	-4180448	-562878	–	-882012	
9	51	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=-1,010;	м	-36.36	1189		-43232		-43232	–	-46691
						–		–		–	-3459	
		Раздел 4 Санитарно техническое оборудование										
		4										
10	56	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	10	2778.2	99,1	27782	991	2258	24483	56446
						2453,3	45	24533	450	–	4181	
11	60	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	10	3490.3	196,7	34903	1967	5440	27827	67748
						2749,6	89,9	27496	899	–	5018	
12	62	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	10	726.5	–	7265	–	4010	3190	11291
						325,5	–	3255	–	–	836	
13	63	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	4	2372.25	74,25	9489	297	1341	7827	18701
						1962,75	34	7851	136	–	1385	

14	64	2303-0102-1110	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	4	3380		13520		13520	–	14602
						–		–		–	1082	
15	68	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	4	9950.25	315,5	39801	1262	201	38143	84180
						9584,5	145,75	38338	583	–	6236	
16	71	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	8	726.5	–	5812	–	3208	2552	9033
						325,5	–	2604	–	–	669	
		Раздел 6 Корректировочная смета №1										
		6.1 Водопровод										
17	151	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1043		3129		3129	–	3379
						–		–		–	250	
18	152	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1346.08	18,64	33652	466	287	32243	71167
						1315,96	0,08	32899	2	–	5272	
19	153	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1.5	542		813		813	–	878
						–		–		–	65	

20	154	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	1	10140	506	10140	506	50	9601	21320
						9584	213	9584	213	–	1579	
21	155	5104-0106-0106 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	31218		31218		–	–	31218
						–		–		31218	–	
22	156	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	2	2262.5	90	4525	180	596	3754	8941
						1874,5	41	3749	82	–	662	
23	157	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	8223		16446		16446	–	17762
						–		–		–	1316	
		6.2 Канализация										
24	158	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	280	202.93	195,28	56820	54677	29	14335	76847
						7,55	63,56	2114	17796	–	5692	
25	159	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12	1565.58	–	18787	–	–	13527	34899
						1565,58	–	18787	–	–	2585	

26	160	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	456.4	141		64352		–	–	69500
						–		–		–	5148	
27	161	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	14.368	2616.93	186,18	37600	2675	20768	14697	56481
						985,31	47,88	14157	688	–	4184	
28	162	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	74.12	743.98	–	55144	–	–	39703	102435
						743,97	–	55143	–	–	7588	
29	163	4102-0104-1107	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 107 км (песок)	т	144.23	1562		225287		–	–	243310
						–		–		–	18023	
30	164	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	159.51	817.11	–	130337	–	–	93843	242114
						817,11	–	130338	–	–	17934	
31	165	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	247.7	158.36	78,75	39226	19506	–	20601	64613
						79,61	35,9	19720	8892	–	4786	

32	166	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	150	129.43	–	19415	–	–	13978	36064
						129,43	–	19414	–	–	2671	
33	167	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.0312	351602.56	115993,59	10970	3619	105	8139	20638
						232243,59	31250	7246	975	–	1529	
34	168	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31.2	1189		37097		37097	–	40065
						–		–		–	2968	
35	169	1328-1104-0301	Резервуар стальной, объем до 16 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	55547.33	12817,33	166642	38452	1920	85330	272130
						42090	4538,67	126270	13616	–	20158	
36	170	2900-0001-0001 (пл)	Емкости ЛОС-ЕМ (Ecolos)	шт	3	1964286		5892858		5892858	–	6364287
						–		–		–	471429	

Итого **-3,913,232**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	-3,636,641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1,963,547
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-518,569
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5,900,136
- оборудование, тенге	31,218
- перевозка грузов, тенге	289,639

Накладные расходы, тенге	-4 241 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	-292 184
Всего	**-3 913 232**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	-91 511
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-80 719**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**-4 085 462**
С коэфицентом понижения -0,9	-3676916
НДС (12 %)	-441 230
Итого	**-4 118 146**

Заказчик

Руководитель _____ **Наймушина Н.Г.**

Технадзор _____ **Ахметжанов Б.Б.**

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**

Авторский надзор _____ **Сейсебаев А.М.**

ТОО "КазахЭнергоПром"

Заказчик: ГУ "Отдел образавания Атбасарского р-на" Заказ 30

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Стройка: Капитальный ремонт здания школы в с Сепе Атбасарского р-на

Наименование объекта: Брусчатка

Договор №200 от 30.04.2020г.

Акт 5
приемки выполненных работ на6 октября 2020г
(локальная смета 7-1-2)
Брусчатка

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Смета 7-1-2										
1	1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-400	945.92	85.1	-378369	-34040		-331896	-767086
						860.82	21.88	-344329	-8752	–	-56821	

2	1	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	400	844.87	96,33	337949	38533	–	290764	679010
						748,54	24,77	299416	9907	–	50297	
3	4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 % К=-1,000;	м2 основания	-282	681.43	148.36	-192163	-41837	-141336	-23466	-232879
						31.88	45.17	-8990	-12738	–	-17250	
4	4	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	282	681.43	152,52	192164	43011	141336	22319	231642
						27,72	45,56	7817	12849	–	17159	
5	5	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % К=-1,000;	м2 основания	17.24	41.42	10.72	714	185	529	4	780

					–	3.31	–	57	–	62		
6	6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=-1,000;	м3 материала основания в плотном теле	-11.28	2544.86	1193.53	-28706	-13463	-13730	-4509	-35872
						134.13	235.99	-1513	-2662	–	-2657	
7	6	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	11.28	2544.86	954,88	28706	10771	16619	3721	35021
						116,67	188,74	1316	2129	–	2593	
8	7	2104-0509-0402	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 6665-91	м3	-2.432	16668		-470376		-470376		-508006
						-		-		–	-37630	
9	7	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	282	2907.54	120,41	819927	33957	522109	256236	1162256
						935,68	30,96	263861	8731	–	86093	
10	8	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	152	1797.61	27,44	273236	4171	173685	104647	408114
						627,5	9,97	95380	1515	–	30231	
11	11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-48	132.23	52.63	-6347	-2526	–	-3576	-10717
						79.6	23.85	-3821	-1145	–	-794	

12	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	48	132,23	63	6347	3024	–	3385	10511
					69,23	28,71	3323	1378	–	779	

Итого	**972 782**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	312 460
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	228 845
Накладные расходы, тенге	317 629
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 062
Всего	**972 782**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	22 569
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 907**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 015 258**
С коэффициентом понижения -0,9	913732
НДС (12 %)	109 648
Итого	**1 023 380**

Заказчик

Руководитель _____ **Наймушина Н.Г.**

Технадзор _____ **Ахметжанов Б.Б.**

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**

Авторский надзор _____ **Сейсебаев А.М.**

ТОО "КазахЭнергоПром"

"SANA-2015". Версия 18.2.2 от 18.06.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказ 28

Заказчик: ГУ "Отдел образавания Атбасарского р-на"

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

Стройка: Капитальный ремонт здания школы в с Сепе, Атбасарского р-на

Объект: Ограждение територии

Договор: №200 от 30.04.2020г.

Акт №6
приемки выполненных работ на 6 октября 2020г.
(локальная смета 7-1-2)
Ограждение

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Смета 7-1-2										
1	2	8601-0602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 91 %	секция	20	85215	414	1704300	8280	1354280	312785	2178452
						17087	99	341740	1980	–	161367	

2	4	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м НР = 91 %								
				шт.	2	161351	1684	322702	3368	239690	73508	427907
						39822	567	79644	1134	–	31697	
		Раздел 2 Корректировочная смета№1										
3	214	8601-0602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 91 %								
				секция	10.44	85214.94	413,98	889644	4322	706934	163274	1137151
						17086,97	99,04	178388	1034	–	84233	
4	215	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР = 91 % кмат1=0,8;								
				шт.	2	87153	788	174306	1576	133826	35819	226935
						19452	229	38904	458	–	16810	
5	216	4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км								
				т	16.18	3703		59915		–	–	64708
						–		–		–	4793	
6	217	4101-0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км								
				т·км	1164.96	16		18639		–	–	20130
						–		–		–	1491	

Итого	**4 055 283**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	638 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 546
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 434 730
- перевозка грузов, тенге	78 554
Накладные расходы, тенге	585 386
Сметная прибыль (8 %), тенге	300 391
Всего	**4 055 283**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	94 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 987**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**4 232 353**
С понижающим коэфицентом -0,9	3809118
НДС (12 %)	457 094
Итого	**4 266 212**

Заказчик

Руководитель _____ **Наймушина Н.Г.**

Технадзор _____ **Ахмеджанов Б.Б.**

ТОО "СтройЭкспертКомпани"

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**

Авторский надзор _____ **Сейсебаев А.М.**

ТОО "КазахЭнергоПром"