Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20

Заказчик: КГУ " Средняя школа №8" отдела образования г Кокшетау.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы №8
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от01.05.2020г. . .

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Блок А						
1	1	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	127.2	602.81	76678
2	2	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	33.75	1201.73	40558
3	3	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	174	112.11	19507
4	4	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	5.908	3819.3	22564

5	5	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	106.74811	2877.65	307184
6	6	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	112.74	19301.7	2176074
7	7	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	7.3136	2979.71	21792
8	8	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7.3136	15488.76	113279
9	9	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	66.2	1063.87	70428
10	10	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	66.2	3228.85	213750
11	11	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1333.6	519.82	693228
12	12	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1974.2	464.97	917944
13	13	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	169	997.5	168577

14	14	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. УстройствоК=2,000; ktpp1=1,15; ktpм1=1,25; kэкс1=1,15;	м2 покрытия	309.5	4550.02	1408230
15	15	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15.475	25990.55	402204
	Раздел 2 Блок Б						
16	16	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	37	1713.76	63409
17	17	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	79.5	602.82	47924
18	18	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	23.44	1201.75	28169
19	19	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	53	112.1	5941
20	20	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	18.8876	3819.43	72140
21	21	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	44.932	2877.73	129302
22	22	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	63.8196	19301.7	1231826

23	23	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	10.5	4513.46	47391
24	24	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10.5	21856.97	229498
25	25	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	52.94	1063.84	56320
26	26	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	52.94	3228.85	170936
27	27	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	43.29	3892.33	168499
28	28	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	975.7	524.97	512213
29	29	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1256.6	469.64	590147
30	30	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство тип 6	м2 стяжки	145.6	997.5	145236

31	31	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство тип10К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	162.6	1531.45	249015
32	32	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8.13	25990.5	211303
33	33	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	28.3	765.78	21672
34	34	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.415	25989.65	36775
35	35	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство тип12	м2 покрытия	219.7	765.73	168230
36	36	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10.985	25990.61	285507

Раздел 3 Блок В

37	37	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	19	1713.83	32563
38	38	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	41.7	602.8	25137
39	39	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	13.8	1201.74	16584
40	40	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	27.6	112.09	3094
41	41	11-120101-1402	Покрытия. Демонтаж утеплителя	м3 утеплителя	32.82	12176.09	399619

42	42 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	187.3	214.72	40217
43	43 12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;	м2	187.3	868.19	162611
44	44 11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6.83	94385.8	644655
45	45 11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1.2	68576.16	82291
46	46 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	195.97	256.57	50280
47	47 11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	437.1	2102.58	919036
48	48 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	437.1	1010.91	441869
49	49 21-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	502.665	2583.35	1298559

50	50	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	435.8	524.97	228783
51	51	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	769.6	469.64	361432
52	52	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	294.6	256.58	75587
Раздел 4 Блок Г							
53	53	12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	45	1713.75	77119
54	54	12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	208.7	602.81	125807
55	55	12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	47.6	1201.74	57203
56	56	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	95.3	112.1	10683
57	57	12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	18	2588.96	46601

58	58	11-100105-0101				
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	13.187	94385.89	1244667
59	59	11-100114-0402				
			Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1.75	68577.75	120011
60	60	11-100115-0101				
			Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	14.937	7315.23	109268
61	61	11-100115-0201				
			Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	333.648	256.57	85604
62	62	11-100114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	718.34	2102.58	1510364
63	63	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	718.34	1010.9	726173
64	64	21-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	826.091	2583.35	2134081
65	65	11-120101-2003				
			Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	72.94	1460.47	106526

66	66	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72.94	1205.32	87916
67	67	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	16265.44	65062
68	68	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.732	7315.52	5355
69	69	11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	5.2	1726.09	8976
70	70	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5.2	256.91	1336
71	71	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	19.2	2647.49	50832
72	72	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	78.88	256.57	20238
73	73	12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	115.56	1343.33	155236
74	74	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2.9088	3819.22	11109

75	75	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	173.9555	3819.51	664426
76	76	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	176.8643	19301.7	3413781
77	77	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	22.3076	3252.27	72550
78	78	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22.3076	15860.81	353817
79	79	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	95.09	1063.84	101160
80	80	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	95.09	3228.85	307032
81	81	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	13.1	3892.34	50990

82	82	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	925.8	524.97	486017
83	83	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1431.2	469.64	672143

Раздел 5 Блок Д

84	84	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство	м2	15.95	261.1	4164
85	85	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	2.72	27848.31	75747
86	86	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	15.95	1248.8	19918
87	87	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя	м2 изолируемой поверхности	15.95	362.74	5786
88	88	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	15.95	1085.28	17310
89	89	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	6.69	3819.58	25553
90	90	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	30.02	2877.67	86388

91	91	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	36.21	19301.7	698914
92	92	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2.65	4158.01	11019
93	93	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2.65	15407.73	40830
94	94	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	22	1063.9	23406
95	95	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	22	3228.85	71034
96	96	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	17.12	3892.36	66637
97	97	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	975.2	524.97	511952

98	98	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1771.9	469.63	832146
99	99	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	252.3	362.79	91531
100	100	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	252.3	997.5	251670
101	101	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	252.3	737.34	186031
102	102	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	317.9	362.79	115330
103	103	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	317.9	997.5	317106
104	104	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	317.9	737.34	234400
105	105	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41.5	997.47	41395

106	106 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	69,2	362,76	25103
107	107 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,2	997,52	69028
108	108 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	275,4226	481,12	132511
109	109 41-020102-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	275,4226	232,51	64040

Всего	**32806798**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	393 682
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	920 317
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**34 120 797**
С коэфиц. Пересчета 100% в цены 2018г 2405/2269	36 165 940
С коэфиц. Условной скидки 252097794,9/280108661	**32 549 217**
НДС (12 %)	3 905 906
Всего по акту с учетом НДС	36 455 123

Заказчик

Руководитель _____ Мукажанов Н.К.

Технадзор

ТОО "Мерей _____ Бапанов А.М.

Аттестат №KZ91VJE00046671 от20.05.19г.

Подрядчик

Директор _____ Касенов Б.Н.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20

Заказчик: **КГУ " Средняя школа №8" отдела образования г Кокшетау.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы №8**
(наименование, адрес)

Объект : **Электрооборудование и электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от01.05.2020г. . .

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Блок А						
1	1	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5043.35	10087
2	2	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4331.95	8663
3	3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2401.36	33619
4	4	23-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1327.13	2654

5	5	23-070204-0624	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	1441.55	17299
6	6	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	5042.79	15128
7	7	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	4191.63	12575
8	8	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	33	2401.35	79245
9	9	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4147.69	12443
10	10	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1502.04	4506
11	11	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	469.2	8445
12	12	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	4005.79	60087
13	13	23-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	12	15743.79	188925
Раздел 2 Блок Б							
14	14	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5040.55	5041
15	15	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3587.35	3587

16	16	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2400	2400
17	17	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4147.69	12443
18	18	23-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6397.64	6398
19	19	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1536.28	3072
20	20	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	469.2	469
21	21	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5042.79	5043
22	22	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3587.35	3587
23	23	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2401.12	2401
24	24	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4147.41	16590
25	25	23-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6397.64	6398
26	26	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1536.28	4609

27	27	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	469.2	469
28	28	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5042.79	5043
29	29	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3587.35	3587
30	30	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4147.69	12443
31	31	23-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6397.64	6398
32	32	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1850.12	3700
33	33	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5041.67	5042
34	34	23-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3638.21	3639
35	35	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2401.28	16809
36	36	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4147.69	4148
37	37	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1502.04	1502

38	38	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	469.2	2346
39	39	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4005.79	8011

Раздел 3 Блок В

40	40	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5041.67	5042
41	41	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4191.63	4191
42	42	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2401.61	21615
43	43	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4147.69	4148
44	44	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1502.04	1502
45	45	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	469.2	2815
46	46	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4005.79	12018

Раздел 4 Блок Г

47	47	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5042.79	10086
48	48	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4191.63	8384
49	49	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	2401.37	52830
50	50	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4147.13	8294
51	51	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1502.04	3004
52	52	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	469.2	5630
53	53	23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4005.79	40058
Раздел 5 Блок Д							
54	54	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5043.35	10087
55	55	23-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4191.63	8384
56	56	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2401.43	43226

Эл.

57	57 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4147,13	8294
58	58 23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1502,04	3004
59	59 23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	469,2	5630
60	60 23-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4005,79	24035

Всего	**881124**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 573
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	24 718
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	916 415
С коэфиц. Пересчета 100% в цены 2018г 2405/2269	971 343
С коэфиц. Условной скидки 252097794,9/280108661	874 209
НДС (12 %)	104 905
Всего по акту с учетом НДС	979 114

Заказчик

Руководитель _____ Мукажанов Н.К.

Технадзор

ТОО "Мерей-Кокшша" _____ Бапанов А.М.

Аттестат №KZ91VJE00046671 от20.05.19г.

Подрядчик

Директор _____ Касенов Б.Н.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20

Заказчик: **КГУ " Средняя школа №8" отдела образования г Кокшетау.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы №8**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от01.05.2020г. . .

Акт №3

приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	3	32959.22	98878
2	2	11-180701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	75523.28	151047
3	3	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5205.03	15615
4	4	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	2909.65	29096

5	5	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2877.76	5756
6	6	23-040902-2509	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	113909.6	227820
7	7	23-040902-2505	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	45460.65	181843
8	8	23-040902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	51254.4	205018
9	9	23-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14092.26	28185
10	10	23-041001-3105	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100 °C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	140685.98	140686
11	11	23-041001-3006	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80 °C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	94385.77	188772
12	12	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	2740.14	13701
13	13	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	26273.54	52547

14	14	51-020605-0128(об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-190 F, Q 16,0 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	170239.83	340480
15	15	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3956.45	47477
16	16	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1321.4	1321
17	17	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1633.56	1634
18	18	13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1492.03	8952
19	19	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	583.78	2335
20	20	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1441.43	5766
21	21	23-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	352.56	705
22	22	23-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	647.71	1296

23	23	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2154.4	4309
24	24	23-041012-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	8731.48	17463
25	25	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	571.77	2859
26	26	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4.53	99.04	449
27	27	11-260101-1901	Соединения арматурные и фланцевые. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	шт. арматуры и фланцевых соединений	3	2803.54	8411
28	28	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	448.8	19352.05	8685199
29	29	23-040905-3202	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	236	4197.83	990687
30	30	23-040905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	2827.06	31098
31	31	23-040905-3206	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	21792.73	43586
32	32	23-040905-3205	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13827.32	27654

33	33	23-040905-3303	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	7965.27	79653
34	34	23-040905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5069.68	30418
35	35	23-040905-3302	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	64	6223.58	398309
36	36	23-040905-3305	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	16708.97	33418
37	37	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	158	241.49	38156
38	38	23-040905-1814	Краны Маевского T 130 °C, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	254.6	2801
39	39	23-040905-1815	Краны Маевского T 130 °C, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	147	296.79	43628
40	40	11-180601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	1	24857.04	24857
41	41	23-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	647.71	1296

42	42	21-110403-0315				
			Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77К=0,500;	м	129.25	553.68	71562
43	43	21-110403-0319				
			Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	66.55	695.01	46253
44	44	21-110403-1904				
			Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	1.89	2761.36	5218

Всего	**12336210**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	143,949
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	336,512
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12,816,671**
С коэфиц. Пересчета 100% в цены 2018г 2405/2269	**13,584,880**

С коэфиц. Условной скидки 252097794,9/280108661	12 226 392
НДС (12 %)	1 467 167
Всего по акту с учетом НДС	13 693 560

Заказчик

Руководитель _____ Мукажанов Н,К.

Технадзор

ТОО"Мерей-Тайынша" _____ Бапанов А.М.

Аттестат №KZ91VJE00046671 от20.05.19г.

Подрядчик

Директор _____ Касенов Б.Н.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 25

Заказчик: **КГУ " Средняя школа №8" отдела образавания г. Кокшетау.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы №8**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод канализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от04.05.2020г.

Акт №4

приемки выполненных работза июль2020г

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Водоснабжение В 1						
1	1	23-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	653.48	18297
2	2	23-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	64	480.26	30737
3	3	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	47	377.4	17738
4	4	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	23.4	3519.12	82347

5	5	23-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71.8301	136.23	9786
6	6	11-160501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	21.87	2678.2	58572
7	7	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14.1	2107.62	29717
8	8	11-160501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	23.4	2797.63	65465
9	9	23-010601-0106	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28.6638	1097.29	31453
10	10	11-160501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	24.25	2677.98	64941
11	11	23-020401-2511	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	119.33	120
12	12	23-020401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	98.94	297
13	13	23-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	30.6	30
14	14	23-020401-1601	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	66.23	199

15	15	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2877.2	23018
16	16	23-020601-1202	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 75	шт.	38	72.68	2761
17	17	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11.5	571.77	6576
18	18	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	6614.82	6615
19	19	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.02	22657.32	453
20	20	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	3	6614.45	19843
21	21	11-160501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3.5	2105.09	7368
22	22	23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	143.91	1007

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т 3

23	23	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. ПрокладкаК=0,500;	м трубопровода	17.95	3519.2	63170

Раздел 3 Канализация К 1

24	24	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31.62	1412.19	44653
25	25	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60.72	1915.75	116324
26	26	23-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	494.53	989
27	27	23-020403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	360.31	1081
28	28	23-020403-1805	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	101.92	509
29	29	23-020403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	129.47	130
30	30	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	85	571.77	48601
31	31	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.014	437641.92	6127
32	32	23-010503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	28	634.92	17778
33	33	23-020308-1201	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	369.67	1848

34	34	23-021103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	1	193.62	194
35	35	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.023	1732561.36	39849
36	36	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	15200.71	349616
37	37	11-220601-0108	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.023	2565056.72	58996
38	38	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	5	6295.49	31477
39	39	11-220301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.081	2982367.73	241572
40	40	23-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	81	29752.51	2409953

Всего	**3910207**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	46,922
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	109,692
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**4,066,821**
С коэфиц. Пересчета 100% в цены 2018г 2405/2269	**4,310,579**

С коэфиц. Условной скидки 252097794,9/280108661	3 879 521
НДС (12 %)	465 543
Всего по акту с учетом НДС	4 345 064

Заказчик

Руководитель _____ Мукажанов Н,К.

Технадзор

ТОО "Мерей Тайынша" _____ Бапанов А.М.

Аттестат №KZ91VJE00046671 от20.05.19г.

Подрядчик

Директор _____ Касенов Б.Н.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20

Заказчик: **КГУ " Средняя школа №8" отдела образования г Кокшетау.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы №8**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от01.05.2020г. . .

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Блок А						
1	1	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	93	421.71	39219
2	2	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Демонтаж ктрр1=0,304; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	950	20.25	19239
3	3	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	105	31.28	3284
4	4	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	18	204.44	3680

5	5	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	950	66.63	63297
Раздел 2 Блок Б							
6	6	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	41	421.68	17289
7	7	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	м	470	20.18	9483
8	8	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	115	31.28	3597
9	9	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	12	204.48	2454
10	10	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	470	66.63	31316
Раздел 3 Блок В							
11	11	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	19	421.7	8012
12	12	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	218	20.21	4405
13	13	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	115	31.28	3597
14	14	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	12	204.48	2454

15	15	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	м	218	66.61	14522
Раздел 4 Блок Г							
16	16	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	33	421.72	13917
17	17	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	м	445	20.18	8978
18	18	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	130	31.28	4066
19	19	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	204.38	613
20	20	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	445	66.63	29650
Раздел 5 Блок Д							
21	21	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	190	31.28	5942
22	22	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	204.38	613
23	23	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	855	66.63	56968
24	24	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0.0262	481.12	12

С С

16	16 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,0569	481,12	27
17	17 41-020101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,0569	378,84	21

Всего	**51504**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	618
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	1 445
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**53 567**
С коэфиц. Пересчета 100% в цены 2018г 2405/2269	**56 778**
С коэфиц. Условной скидки 252097794,9/280108661	**51 100**
НДС (12 %)	6 132
Всего по акту с учетом НДС	57 232

Заказчик

Руководитель _____ Мукажанов Н,К.

Подрядчик

Директор _____ Касенов Б.Н.

Технадзор

ТОО "Мерей Тайынша" _____ Бапанов А.М.

Аттестат №KZ91VJE00046671 от20.05.19г.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 20

Заказчик: КГУ " Средняя школа №8" отдела образования г Кокшетау.
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы №8
(наименование, адрес)

Объект : Слаботочные системы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от01.05.2020г. . .

Акт №6

приемки выполненных работ за июль 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Блок А						
1	1	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	290.16	870
2	2	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	189	31.28	5912
3	3	13-100408-0507	Розетка микрофонная. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	356.55	1070
4	4	13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	940.98	941

5	5	13-100408-0505	Звонок. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	379.86	1519
Раздел 2 Блок Б							
6	6	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	289.79	290
7	7	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	181	31.27	5660
8	8	13-100408-0507	Розетка микрофонная. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	356.92	357
9	9	13-100408-0505	Звонок. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	380.42	380
Раздел 3 Блок В							
10	10	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	135	31.28	4223
11	11	13-100408-0505	Звонок. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	380.42	380
Раздел 4 Блок Г							
12	12	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	314	31.28	9822
13	13	13-100408-0505	Звонок. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	380.42	380
Раздел 5 Блок Д							
14	14	12-170101-0401	Электропроводка. Демонтаж	м	604	31.28	18891
15	15	13-100408-0505	Звонок. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	379.86	760

25	25 41-020101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	0,0262	378,84	10

Всего	346617
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	9 724
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	360 500
С коэфиц. Пересчета 100% в цены 2018г 2405/2269	382 108
С коэфиц. Условной скидки 252097794,9/280108661	343 897
НДС (12 %)	41 268
Всего по акту с учетом НДС	385 165

Заказчик

Руководитель _____ Мукажанов Н,К.

Технадзор

ТОО "Мерей Тайынша" _____ Бапанов А.М.

Аттестат №KZ91VJE00046671 от20.05.19г.

Подрядчик

Директор _____ Касенов Б.Н.