Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015
Заказ 30

Заказчик: КГУ " Средняя школа №8" отдела образавания г Кокшетау
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы №8
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 04.05 .2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Блок А					
1	73	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	27.6	6052.9	167060
2	79	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	105.6	3765.44	397631
3	83	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	373.6	3765.44	1406769
4	85	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	110.3	5433.39	599303
5	90	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16.3	5203.48	84817

6	100	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	65.5	461.08	30201
7	105	11-110101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	65.5	2950.82	193279
8	107	11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	169	3506.31	592567
9	108	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	309.5	4148.91	1284087
10	109	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15.475	25990.55	402204
11	110	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	309.5	1623.77	502556
12	112	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	309.5	997.5	308726

13	118	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	38.3	4148.97	158906
14	119	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1.915	25991.32	49773
15	120	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	38.3	1623.75	62190
16	122	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38.3	997.5	38204
17	140	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	188.2	990.13	186343
18	141	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	188.2	4793.65	902165
19	142	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	67.6	997.52	67433
20	143	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	67.6	737.35	49845
21	144	11-110101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	67.6	2950.8	199474
22	145	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2951	302.98	894085
23	146	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	97	696.85	67595

24	п з 11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	270	78.04	21071
25	п з 21-100404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2К=1,040;	м2	280.8	145.82	40948
26	п з 11-150213-0301	Теплоизоляция зданий наружная. Устройство	м2	270	1107.82	299111
27	п з 21-110101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	15	14546.76	218202
28	п з 11-201301-0101	Кронштейны . Установка	кг изделия	101	358.73	36232
29	п з 21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	324	285.2	92406
30	п з 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	270	792.23	213901
Раздел 2 Блок Б						
31	187 12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	80.7	129.27	10432
32	188 12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	114.7	214.71	24628
33	189 12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м2	114.7	868.14	99576

34	190	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ktpp1=0,8; ktpм1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0,8;	шт. сборных конструкций	5	1753.51	8768
35	199	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	195.4	261.15	51029
36	200	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	33.22	27848.31	925121
37	201	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	195.4	1248.7	243996
38	275	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	185.148	362.79	67170
39	276	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	185.148	997.5	184686
40	277	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	185.148	5203.46	963411
41	280	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	110.39	362.8	40049
42	281	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110.39	990.15	109302
43	282	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	110.39	4793.64	529170
44	312	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38.4	997.49	38304
45	313	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38.4	1293.12	49656

46	314	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	38.4	-242.16	-9299
47	315	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	506	302.98	153307
48	316	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	88.8	696.87	61882
49	317	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	305	2369.29	722634
50	318	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.74	11082.96	8201
51	319	11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	27.862	25010.96	696855
52	320	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3.882	23474.86	91129
53	321	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0784	264266	20718
54	322	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0044	221000.23	972

55	323	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.1452	115725.48	16803
56	324	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.1452	211381.66	30693
57	325	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3.9204	189.22	742
58	326	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3.9204	168.1	659
59	329	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.0306	30129.32	922
60	330	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.3088	38874.56	12004
61	331	11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.3394	76508.45	25967
62	332	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0306	433565.36	13267
63	333	21-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.3088	288511.43	89092

64	334	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	9.1646	189.36	1735
65	335	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	9.1646	167.87	1538
66	336	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.035	438568.99	15350
67	п з	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	893.9	78.04	69760
68	п з	21-100404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2К=1,040;	м2	929.656	145.82	135566
69	п з	11-150213-0301	Теплоизоляция зданий наружная. Устройство	м2	893.9	1107.83	990285
70	п з	21-110101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	49.126	14546.76	714624
71	п з	11-201301-0101	Кронштейны . Установка	кг изделия	334.96	358.71	120154
72	п з	21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1338.91	285.2	381860
73	п з	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	600	2779.78	1667870

74		п з	29-000000-0001(пл)	Металлосайдинг	м2	720	1793.56	1291367
75		п з	21-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	6	7442.36	44655
76		п з	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	128	1014.47	129852
77		п з	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	893	792.22	707452
	Раздел 3 Блок В							
78	363		12-030101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	4	34627.38	138510
79	364		11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	319.1	362.79	115767
80	365		12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	319.1	261.15	83333
81	366		21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	54.3	27848.31	1512163
82	367		12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	319.1	1449.61	462570

83	370	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	38.195	4031.63	153988
84	371	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8.03	7315.36	58742
85	376	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	26	1460.44	37971
86	377	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	26	1205.32	31339
87	пз	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	480	78.04	37459
88	пз	21-100404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2К=1,040;	м2	499.2	145.82	72795
89	пз	11-150213-0301	Теплоизоляция зданий наружная . Устройство	м2	480	1107.83	531757
90	пз	21-110101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	26.88	14546.76	391017

91	пз 11-201301-0101	Кронштейны . Установка	кг изделия	179	358.7	64208
92	пз 21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	576	285.2	164276
93	пз 11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	480	2779.78	1334296
94	пз 29-000000-0001(пл)	Металлосайдинг	м2	538	1793.56	964938
95	пз 21-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	4.8	7442.36	35724
96	пз 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	74	1014.49	75072
97	пз 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	480	792.22	380266
	Раздел 4 Блок Г					
98	500 11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	496	362.79	179943
99	501 12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	496	261.15	129530
100	502 21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	84.32	27848.31	2348169

101	503	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. устройства	м2	496	1449.61	719005
102	556	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	95.09	1014.48	96466
103	574	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	266.6	362.8	96722
104	575	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	266.6	997.5	265933
105	576	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=6; ktpm1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	м2 стяжки	266.6	737.34	196576
106	577	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	266.6	3765.44	1003866
107	590	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3.6	997.36	3590
108	591	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	3.6	1293.24	4656
109	592	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ktpp1=-2; ktpm1=-2; kэкс1=-2; kмат1=-2;	м2 покрытия	3.6	-242.42	-873
110	593	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	166.72	302.97	50511
111	594	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	27.12	696.87	18899

112	пз 11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	78.04	31216
113	пз 21-100404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2К=1,040;	м2	416	145.82	60662
114	пз 11-150213-0301	Теплоизоляция зданий наружная Устройство	м2	400	1107.83	443130
115	пз 21-110101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	22	14546.76	320029
116	пз 11-201301-0101	Кронштейны . Установка	кг изделия	150	358.71	53807
117	пз 21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	480	285.2	136897
118	пз 11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	400	2779.77	1111909
119	пз 29-000000-0001(пл)	Металлосайдинг	м2	448	1793.56	803517
120	пз 21-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	4	7442.36	29769
121	пз 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	71	1014.46	72027
122	пз 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	400	792.22	316887

Раздел 5 Блок Д

123	694	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	73.25	1014.48	74310
124	711	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	283.4	362.79	102814
125	712	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	283.4	997.5	282691
126	713	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	283.4	737.34	208962
127	714	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	283.4	3765.45	1067127
128	715	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41.5	990.11	41090
129	716	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	41.5	5480.68	227448
130	пз	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	550	78.04	42924
131	пз	21-100404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2К=1,040;	м2	572	145.82	83411
132	пз	11-150213-0301	Теплоизоляция зданий наружная Устройство	м2	550	1107.83	609304

133	пз 21-110101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	30.8	14546.76	448040
134	пз 11-201301-0101	Кронштейны . Установка	кг изделия	205.7	358.72	73789
135	пз 21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	873.4	285.2	249096
136	пз 11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	550	2779.78	1528879
137	пз 29-000000-0001(пл)	Металлосайдинг	м2	550	1793.56	986461
138	пз 21-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	5.5	7442.36	40933
139	пз 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	98	1014.48	99419

140	пз 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	550	792,22	435721

Всего	**42862448**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	514 349
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	1 202 405
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**44 579 202**
С коэф перевода 100% в цены 2018г 2405/2269	**47 251 204**
С коэфц. Условной скидки 252097794,9/280108661	**42 526 084**
НДС (12 %)	5 103 130
Всего по акту с учетом НДС	**47 629 214**

Заказчик

Руководитель _____ **Мукажанов Н.К.**

Технадзор **"Мереи-Тайынша"**

_____ **Бапанов А.М.**

Аттестат № KZ91VJE00046671 ОТ 20.05.19.

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 33

Заказчик: КГУ "Средняя школа №8" отдела образования г Кокшетау
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт школы№8
(наименование, адрес)

Объект : Электрооборудование иэлектроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от04.05.2020г . .

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Блок А					
1	1	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2878.32	17270
2	2	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	574.9	12648
3	3	13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	475.92	9518
4	4	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	13	424.06	5513

5	5	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	17	473.88	8056
6	6	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	89	503.68	44828
7	7	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	33	5419.11	178831
8	8	23-070102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	33	5941.55	196071
9	9	13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	169	4761.44	804684
10	10	23-070102-1326	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	12	3117.64	37412
11	11	23-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	150	4507.69	676154
12	12	23-070102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	7	2986.55	20906
13	13	13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	22	2293.86	50465
14	14	23-070102-1413	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	22	2176.08	47874
15	15	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	6	1927.08	11563

16	16	23-070101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1662.91	9977
17	17	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	1	4930.9	4931
18	18	23-070103-0306	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	1	7022.55	7022
19	19	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4433.36	4433
20	20	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	27	1927	52029
21	21	23-070101-0817	Светильники, тип НБП01-60-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	27	654.11	17660
22	22	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	33	688.23	22712
23	23	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	132	152.88	20180
24	24	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	336	535	179761
25	25	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	1	688.23	688
26	26	23-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	1	722.46	723
27	27	23-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	24	15743.79	377851

28	28	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	333	435.08	144880
29	29	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	333	58.28	19408
Раздел 2 Блок Б							
30	30	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5	58.28	291
31	31	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2878.32	17270
32	32	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	574.96	4600
33	33	13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	16	475.87	7614
34	34	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423.83	4238
35	35	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	24	424.06	10177
36	36	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	256.92	6166
37	37	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	473.66	2842

38	38	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	473.69	2842
39	39	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17	503.69	8563
40	40	23-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	385.43	4625
41	41	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	381.24	1907
42	42	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	38	5419.12	205927
43	43	23-070102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	38	5941.55	225779
44	44	13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	31	4761.38	147603
45	45	23-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	9	4507.69	40569
46	46	23-070102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	8	2986.55	23893

47	47	23-070102-1801	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	14	11669.73	163377
48	48	13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	5	2293.7	11469
49	49	23-070102-1413	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	5	2176.08	10880
50	50	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	11	1926.91	21196
51	51	23-070101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1662.91	18293
52	52	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4433.36	8867
53	53	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10	1926.94	19269
54	54	23-070101-0817	Светильники, тип НБП01-60-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	10	654.11	6541
55	55	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	21	688.23	14453
56	56	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	152	152.88	23238

57	57	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	67	535	35846
58	58	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	2	688.23	1376
	Раздел 3 Блок В						
59	59	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2878.32	17270
60	60	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	574.96	4600
61	61	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	424.28	2121
62	62	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	224.95	1124
63	63	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	423.9	2967
64	64	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	256.92	1798
65	65	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	503.5	1510

66	66	23-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	385.43	385
67	67	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	381.24	762
68	68	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	9	5419.23	48773
69	69	23-070102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	9	5941.55	53474
70	70	13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	34	4761.43	161889
71	71	23-070102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	10	2986.55	29865
72	72	23-070102-1505	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	24	8193.38	196641
73	73	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	5	1926.94	9635
74	74	23-070101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	5	1662.91	8314

75	75	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	5	688.23	3442
76	76	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	36	152.88	5504
77	77	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	68	535	36380
Раздел 4 Блок Г							
78	78	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2878.32	17270
79	79	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16	574.89	9198
80	80	13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	475.97	11899
81	81	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11	424.16	4666
82	82	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	224.95	2475
83	83	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	33	424.09	13995
84	84	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	33	256.92	8478

85	85	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	37	503.68	18636
86	86	23-070220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	35	385.43	13490
87	87	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	381.24	762
88	88	13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	33	5419.11	178831
89	89	23-070102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	33	5941.55	196071
90	90	13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	102	4761.44	485667
91	91	23-070102-1326	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	8	3117.64	24941
92	92	23-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	90	4507.69	405692
93	93	23-070102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	4	2986.55	11946

94	94	13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	18	2293.83	41289
95	95	23-070102-1413	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	18	2176.08	39170
96	96	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	1928.95	1929
97	97	23-070101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1662.91	1663
98	98	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	1	688.23	688
99	99	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	132	152.88	20180
100	100	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	222	535	118771
Раздел 5 Блок Д							
101	101	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	2878.32	17270
102	102	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	574.93	18398
103	103	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	423.9	2967

104	104 13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	43	424.06	18234
105	105 13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	473.73	2369
106	106 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	36	503.68	18133
107	107 13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	43	5419.07	233020
108	108 23-070102-1335	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	43	5941.55	255487
109	109 13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	104	4761.45	495191
110	110 23-070102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	3928.05	7856
111	111 23-070102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	72	2986.55	215032
112	112 23-070102-1103	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8	9479.49	75835
113	113 23-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	16	4507.69	72123
114	114 23-070102-1505	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	8193.38	49160
115	115 13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	14	2293.94	32115

116	116	23-070102-1413	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	14	2176.08	30465
117	117	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1926.71	7707
118	118	23-070101-0827	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1662.91	6652
119	119	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	1927.13	15417
120	120	23-070101-0817	Светильники, тип НБП01-60-003 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	8	654.11	5233
121	121	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4433.36	13300
122	122	13-100408-0506	Табло сигнальное студийное или коридорное. Монтаж оборудования	шт.	1	7756.08	7756
123	123	23-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	24967.46	24968
124	124	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	12	688.23	8258
125	125	23-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	172	152.88	26296

126	126 23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	222	535	118771
127	127 23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	3	688,23	2064

Всего	**8027996**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	96 336
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	225 206
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 349 538**
С коэфиц пересчета в цены 2018г 110%	**8 849 995**
С коэфиц. Условной скидки 252097794,9/280108661	7964996
НДС (12 %)	955 799
Всего по акту с учетом НДС	**8 920 795**

Заказчик

Руководитель _____ **Мукажанов Н.К.**

Технадзор ТОО "Мерей-Тайынша"

_____ **Бапанова А.М.**

Аттестат № KZ91VJE00046671 от 20.05.19г

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 32

Заказчик: КГУ "Средняя школа №8" отдела образования г Кокшетау
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт школы №8
(наименование, адрес)

Объект : Пожарная сигнализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от04.05.2020г.

Акт №5

приемки выполненных работ за август 2020г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1 Блок А							
1	1	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	112	378.97	42445
2	2	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0.7242	29572.21	21416
3	3	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.2448	88900.15	21762
4	4	23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0071	105458.59	749

5	5	23-060144-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.1071	169980.07	18205
6	6	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9	434.87	3914
7	7	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	950	239.56	227581
8	8	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	950	62.93	59780
9	9	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	950	66.63	63297
	Раздел 2 Блок Б						
10	10	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	470	86.19	40509
11	11	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	115	378.98	43583
12	12	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0.3774	29572.21	11161
13	13	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.102	88900.15	9067
14	14	23-060144-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.1173	169980.07	19938

15	15	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	470	239.56	112593
16	16	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	470	62.93	29575
	Раздел 3 Блок В						
17	17	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	218	86.16	18783
18	18	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	115	378.98	43583
19	19	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0.1306	29572.21	3862
20	20	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.0918	88900.15	8161
21	21	23-060144-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.1173	169980.07	19938
22	22	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	218	239.55	52223
	Раздел 4 Блок Г						
23	23	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	445	86.19	38354

24	24	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	130	378.96	49265
25	25	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0.2652	29572.21	7842
26	26	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.1887	88900.15	16775
27	27	23-060144-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.1326	169980.07	22540
28	28	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	434.5	1303
29	29	23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3	58.28	175
30	30	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	445	239.56	106605
31	31	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	445	62.93	28002

Раздел 5 Блок Д

32	32	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	855	86.16	73665
33	33	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	190	378.58	71929

34	34 23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,6171	29572,21	18249
35	35 23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,255	88900,15	22670
36	36 23-060144-0702	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1938	169980,07	32942
37	37 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	434,5	1303
38	38 23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	855	62,93	53801

Всего	**1417548**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 011
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	39 766
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 474 325**
С коэфц пересчета в цены 20182405/2269	1 562 694
С коэф условной скидки 252097794,9/280108661	1 406 424
НДС (12 %)	168 771
Всего по акту с учетом НДС	**1 575 195**

Руководитель _____ Мукажанов Н.К.

Технадзор ТОО "Мерей-Тағынша"

_____ Баланов А.М.

Аттестат №KZ91VJE00046671 от20.05.19.

Директор _____ Касенов Б.Н.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 31

Заказчик: КГУ "Средняя школа №8" отдела образавания г Кокшетау
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО " КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ркмонт школы №8
(наименование, адрес)

Объект : Слаботочные системы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от04.05.2020г. .

Акт №6
приемки выполненных работ за август2020г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Блок А						
1	1	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9	77.72	699
2	2	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	74	239.56	17728
3	3	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	74	62.93	4657
4	4	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	112	86.16	9650

5	5	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.1142	88900.15	10153
6	6	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	103	239.57	24676
7	7	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	103	151.94	15650
8	8	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	290.16	870
9	9	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	189	31.28	5912
10	10	13-100408-0507	Розетка микрофонная. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	356.55	1070
11	11	13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	940.98	941
12	12	13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	3	759.72	2279
13	13	13-100408-0505	Звонок. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	4	379.86	1519
Раздел 2 Блок Б							
14	14	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	65	86.17	5601
15	15	23-060408-0101	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0.065	14113.04	917

16	16	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	65	239.6	15574
17	17	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	65	62.93	4091
18	18	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	116	86.17	9996
19	19	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.1183	88900.15	10516
20	20	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	113	239.57	27071
21	21	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	113	151.94	17169
22	22	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	289.79	290
23	23	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	181	31.27	5660
24	24	13-100408-0507	Розетка микрофонная. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	356.92	357
25	25	13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	759.72	760

Раздел 3 Блок В

26	26	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	135	86.15	11631
27	27	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.1377	88900.15	12242
28	28	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	135	239.56	32341
29	29	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	135	151.94	20512
30	30	12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	135	31.28	4223
31	31	13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	759.72	760
32	32	13-100408-0505	Звонок. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	380.42	380
Раздел 4 Блок Г							
33	33	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	314	86.16	27055
34	34	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.3203	88900.15	28474
35	35	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	434.5	1303

36	36	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	77.72	233
37	37	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	308	239.56	73783
38	38	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	308	151.94	46798
	Раздел 5 Блок Д						
39	39	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	604	86.16	52041
40	40	23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0.6161	88900.15	54771
41	41	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	598	239.56	143255
42	42	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	598	151.94	90862
43	43	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	434.5	1303
44	44	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	77.72	233

Всего	**796009**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9,552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	22,330
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**827,891**
С коэфц пересчета в цены 2018г 100% 2405/2269	**877,513**

С коэфиц условной скидки 252097794,9/280108661	**789 762**
НДС (12 %)	94 771
Всего по акту с учетом НДС	**884 533**

Заказчик

Руководитель _____ **Мукажанов Н.К.**

Технадзор **ТОО "Мерей Тайынша"**

_____ **Бапанов А.М.**

Аттестат KZ91VJE00046671 от 20.05.2020г

Подрядчик

Директор _____ **Касенов Б.Н.**