Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 26

Заказчик: К Г У "Средняя школа №8"отдела образования г.Кокшетау
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Капитальный ремонт здания школы №8
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 04.05.2020г

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Блок А						
1	1	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж отмостки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	4.396	3821.65	16800
2	4	11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3.62	18482.54	66907
3	30	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	97.84	2173.41	212647
4	31	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4.2071	36717.12	154473

5	41	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1.84	2941.32	5412
6	42	21-090102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1.84	15706.2	28900
7	43	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	77.47	4269.83	330783
8	44	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	72.21	7425.26	536177
9	45	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5.26	12801.59	67336
10	46	11-150501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	1.96	3262.45	6394
11	47	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	252.12	442.27	111504
12	48	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4556.31	4556
13	49	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	43	4862.12	209071
14	50	21-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	42	4069.7	170928
15	51	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	84	314.16	26390
16	52	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	6.93	2968.34	20571

17	53	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2.73	32623.72	89063
18	54	21-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4.2	23136.73	97175
19	56	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=-1,000;	м2 проемов	-15.9856	2877.48	-45998
20	57	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=-1,000;	м2	-15.9856	19301.7	-308549
21	62	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	174	1014.47	176518
22	65	11-100404-0101	Откосы оконные. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем сендвич панельюК=-1,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	-167	1851.28	-309164
23	66	21-070506-0303	Сэндвич-панель толщина 10 мм ГОСТ 14614-79К=-1,000;	м2	-167	1323.57	-221036
24	67	12-110101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	63.82	3892.29	248406

25	72	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	450.9	951.81	429173
26	73	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	27.6	6052.9	167060
27	94	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	31.2	5480.61	170995
28	95	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. УстройствоК=-1,000;	м2 изолируемой поверхности	-216.1	461.08	-99640
29	96	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=-1,000;	м3	-11.0211	14332.89	-157965
30	97	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слойК=-1,000;	м2 изолируемой поверхности	-216.1	362.79	-78399
31	98	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=-1,000;	м2 стяжки	-216.1	990.14	-213969
32	99	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. УстройствоК=-1,000;	м2 покрытия	-216.1	4793.65	-1035908

33	108	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. УстройствоК=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	-309.5	4148.91	-1284087
34	109	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=-1,000;	м3 подстилающего слоя	-15.475	25990.55	-402204
35	111	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	309.5	1056.5	326987
36	112	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	309.5	997.5	308726
37	115	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	309.5	997.5	308726
38	116	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	309.5	238.32	73761
39	117	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	309.5	3459	1070561
40	121	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	38.3	1056.51	40464
41	125	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38.3	997.5	38204
42	126	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38.3	5203.46	199293

43	127	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. УстройствоК=2,000; ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,15;	м2 покрытия	76.3	4549.98	347164
44	128	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3.815	25990.28	99153
45	129	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	76.3	1623.78	123895
46	130	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	76.3	1056.51	80612
47	131	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	76.3	997.49	76108
48	135	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	76.3	1293.18	98670
49	136	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=2,000; ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	76.3	-242.19	-18479
50	138	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7.7	1293.4	9959
51	139	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=2,000; ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	7.7	-242.38	-1866

52	147	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	870.32	2369.3	2062045

Раздел 2 Блок Б

53	170	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж бетонной отмостки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; ктрр2=0,87; кэкс2=0,8; кмат2=0; кэкс3=0,8; кмат3=0;	м3 подстилающего слоя	5.9682	3822.77	22815
54	194	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	444.5	1449.61	644352
55	218	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	119.4	2226.35	265826
56	219	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5.1342	36717.12	188513
57	231	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	39.05	4269.82	166737
58	232	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	36.42	7425.26	270428
59	233	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2.63	12801.59	33668
60	234	11-150501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	0.98	3263.02	3198
61	235	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	126.24	442.26	55831

62	236	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4556.31	4556
63	237	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	шт.	22	4862.12	106966
64	238	21-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	21	4069.7	85463
65	239	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	42	314.16	13195
66	240	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	7.02	2968.38	20838
67	241	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7.02	32623.72	229019
68	242	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5.88	2725.27	16025
69	243	21-090202-0901	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5.88	28866.71	169736
70	244	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=-1,000;	м2 проемов	-8.5176	3819.71	-32535
71	246	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=-1,000;	м2	-8.5176	19301.7	-164404

72	249	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 мК=-1,000;	п/м	-3.8	1063.82	-4043
73	250	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99К=-1,000;	м	-3.8	3228.85	-12270
74	251	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	52.94	1014.47	53706
75	261	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93.5	951.81	88995
76	262	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	63.9	6052.86	386778
77	266	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	715.6	2369.3	1695468
78	267	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	63.7	461.08	29371
79	268	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3.2487	14332.89	46563

80	269	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	63.7	362.78	23109
81	270	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63.7	997.51	63541
82	271	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	63.7	737.34	46968
83	272	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	63.7	3765.44	239859
84	273	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	209.6	461.08	96642
85	274	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	10.6896	14332.89	153213
86	275	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24.45	362.8	8870
87	276	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24.45	997.52	24389
88	277	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24.45	5203.41	127223

89	278	11-110101-0901					
			Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	132.5	461.09	61094
90	279	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	6.7676	14332.89	96999
91	280	11-120101-1503					
			Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22.11	362.89	8023
92	281	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=-1,000;	м2 стяжки	-123.4	990.14	-122183
93	282	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35.21	4793.58	168782
94	285	11-110101-0401					
			Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	162.6	1623.77	264025
95	286	11-110101-0402					
			Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	162.6	1056.51	171788
96	290	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	162.6	997.5	162194

97	291	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 стяжки	162.6	242.1	39366
98	292	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	162.6	3459.01	562435
99	295	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28.3	1623.8	45954
100	296	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	28.3	1056.61	29902
101	297	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28.3	997.54	28230
102	301	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28.3	5203.5	147259
103	304	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	219.7	1623.77	356741
104	305	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	219.7	1056.51	232116

105	309	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	219.7	997.5	219152
106	310	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	219.7	1293.18	284113
107	311	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	219.7	-242.19	-53208
Раздел 3 Блок В							
108	342	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ктрр1=0,695; ктрм1=0,695; кэкс1=0,695; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	3.1101	3818.82	11877
109	356	12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	975.7	219.19	213859
110	378	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	16265.16	32530
111	379	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0.366	7315.52	2677
112	380	11-100114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	2.6	1726.09	4488
113	381	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2.6	256.05	666

114	382	11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	9.6	5831.23	55980
115	383	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	39.44	252.12	9943
116	387	12-080101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	52	1343.32	69853
117	391	12-080101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	187.3	261.15	48913
118	392	21-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	31.84	27848.31	886690
119	393	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	187.3	1248.71	233883
120	394	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	187.3	551.09	103219
121	395	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	187.3	1148.26	215069
122	411	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	62.2	2226.34	138478
123	412	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2.6746	36717.12	98204
124	422	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4.71	2942.11	13857

125	423	21-090102-0202	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92	м2	2.05	13802.18	28294
126	424	21-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	2.66	18332.86	48765
127	425	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	12.6	4269.68	53798
128	426	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	12.6	7425.26	93559
129	427	11-150501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	1.15	3264.21	3754
130	428	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	54.6	442.24	24147
131	429	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4556.31	9112
132	430	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	4862.12	43759
133	431	21-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	7	4069.7	28488
134	432	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	14	314.16	4398
135	433	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	8.82	2725.27	24037

136	434	21-090202-0901	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	8.82	28866.71	254605
137	437	11-100501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2.2968	2820.1	6477
138	438	21-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2.2968	13151.6	30206
139	439	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	3.0492	4513.39	13762
140	440	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3.0492	21856.97	66646
141	441	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	6.4548	3077.84	19867
142	442	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6.4548	15860.81	102379
143	443	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	10.22	1063.7	10871

144	444	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	10.22	3228.85	32999
145	455	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	189.71	951.81	180568
146	456	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	28.2	6052.86	170691
147	457	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	60.5	461.09	27896
148	458	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3.0855	14332.89	44224
149	459	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	60.5	362.79	21949
150	460	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	60.5	997.52	60350
151	461	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=6; ktpм1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	м2 стяжки	60.5	737.35	44610

152	462	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	60.5	3765.43	227808
153	463	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	8.7	461.06	4011
154	464	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0.4437	14332.89	6360
155	465	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	8.7	362.67	3155
156	466	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8.7	997.35	8677
157	467	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8.7	5203.44	45270
158	468	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	72	461.09	33198
159	469	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3.672	14332.89	52630
160	470	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72	362.77	26119

161	471	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72	990.15	71291
162	472	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	72	4793.64	345142
163	473	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	294.6	997.5	293865
164	474	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	5.892	14303.89	84279
165	475	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	294.6	972.78	286580
166	476	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 55 мм. Устройство	м2 покрытия	294.6	8464.13	2493534
167	478	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	294.6	952.5	280605
168	479	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	166.72	302.97	50511
169	480	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	15.56	696.93	10844
170	481	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	870.32	2369.29	2062044
	Раздел 4 Блок Г						
171	482	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж бетонной отмостки ktpp1=0,696; ktpм1=0,696; kэкс1=0,696; kмат1=0;	м3 подстилающего слоя	3.3215	3824.03	12702

172	496	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	925.8	219.19	202922
173	530	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	66.5	2226.27	148047
174	531	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2.8595	36717.12	104992
175	541	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	34.71	4269.8	148205
176	542	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	34.71	7425.26	257731
177	543	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	108.6	442.26	48029
178	544	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	4862.12	87518
179	545	21-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	18	4069.7	73254
180	546	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	36	314.16	11310
181	547	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5.67	2724.98	15451
182	548	21-090202-0901	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5.67	28866.71	163674

183	549	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатыхК=-1,000;	м2 проемов	-47.3591	3819.53	-180889
184	551	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=-1,000;	м2	-47.3591	19301.7	-914112
185	552	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)К=-1,000;	м2 проемов	-22.3076	3074.97	-68595
186	553	21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99К=-1,000;	м2	-22.3076	15860.81	-353817
187	554	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 мК=-1,000;	п/м	-24.09	1063.84	-25628
188	555	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99К=-1,000;	м	-24.09	3228.85	-77783
189	566	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142.66	951.81	135785

190	567	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	45.7	6052.82	276614
191	570	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	202.9	362.78	73609
192	571	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	202.9	997.49	202391
193	572	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	202.9	737.34	149605
194	573	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	202.9	3765.44	764008
195	574	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	162.8	362.78	59061
196	575	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	162.8	997.49	162392
197	576	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	162.8	737.34	120039
198	577	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	162.8	3765.45	613015

199	580	11-110101-0901				
			Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	25.6	461.06	11803
200	581	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1.3056	14332.89	18713
201	582	11-120101-1503				
			Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25.6	362.76	9287
202	583	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25.6	997.46	25535
203	584	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	25.6	5203.45	133208
204	585	11-110101-0901				
			Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	83.16	461.06	38342
205	586	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	4.2448	14332.89	60840
206	587	11-120101-1503				
			Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	83.16	362.82	30172
207	588	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	83.16	990.13	82339

208	589	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	83.16	4793.63	398638
Раздел 5 Блок Д							
209	595	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Демонтаж бетонной отмостки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 подстилающего слоя	3.2358	4394.54	14220
210	608	12-120104-0501	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	975.2	219.19	213750
211	629	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	56.65	1460.51	82738
212	630	21-100102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56.65	1205.32	68282
213	651	11-120101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	15.95	2254.1	35953
214	652	21-100403-0803	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	36.685	603.04	22122
215	653	21-100403-0702	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	36.685	755.3	27708

216	654	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	2429.09	2429
217	663	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	64.72	2167.99	140312
218	664	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2.783	36717.12	102184
219	674	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2.66	2942.74	7828
220	675	21-090102-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	2.66	18332.86	48765
221	676	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	80.34	4269.79	343035
222	677	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	80.34	7425.26	596545
223	678	11-150501-0201	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	0.3	3255.94	977
224	679	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	264.76	442.26	117093
225	680	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4556.31	4556

226	681	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	44	4862.12	213933
227	682	21-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	43	4069.7	174997
228	683	21-130211-0501	Петля накладная	шт.	86	314.16	27018
229	684	11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	7.92	2968.56	23511
230	685	21-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6.3	23136.73	145761
231	686	21-090402-0203	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1.62	28695.19	46486
232	690	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухихК=-1,000;	м2 проемов	-3.396	3798.79	-12901
233	691	21-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99К=-1,000;	м2	-3.396	15407.73	-52324
234	692	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 мК=-1,000;	п/м	-1.36	1065.4	-1449
235	693	21-090205-0208	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99К=-1,000;	м	-1.36	3228.85	-4392
236	704	11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	224.4	951.82	213589

237	710	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	252.3	3765.44	950021
238	711	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	34.5	362.78	12516
239	712	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34.5	997.52	34415
240	713	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ktpp1=6; ktpм1=6; kэкс1=6; kмат1=6;	м2 стяжки	34.5	737.36	25439
241	714	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	34.5	3765.47	129909
242	715	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=-1,000;	м2 стяжки	-41.5	990.11	-41090
243	721	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69.2	4793.66	331721
244	724	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	191.9	1623.76	311600
245	725	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	191.9	1056.5	202742

246	726	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	191.9	997.49	191419
247	730	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; 2:	м2 стяжки	191.9	242.1	46458
248	731	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	191.9	3459.01	663783
249	734	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	64.9	1623.76	105382
250	735	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	64.9	1056.52	68568
251	736	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64.9	997.49	64737
252	739	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64.9	997.49	64737
253	740	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	64.9	5203.46	337705
254	743	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37.5	1623.75	60891

255	744	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	37.5	1056.52	39620
256	745	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37.5	997.47	37405
257	749	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	37.5	1293.16	48493
258	750	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ктрр1=-2; ктрм1=-2; кэкс1=-2; кмат1=-2;	м2 покрытия	37.5	-242.19	-9082
259	751	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	722.01	302.98	218752
260	пз	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	706.1	78.04	55105
261	пз	21-100404-0101	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	734.344	145.82	107085
262	пз	11-150213-0301	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м с лесов	м2	706.1	1852.65	1308153
263	пз	21-110101-0117	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	38.8355	14546.76	564930

264	пз 11-201301-0101	Кронштейны Установка	кг изделия	264.7875	358.72	94984
265	пз 21-060902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1059.15	285.2	302072
266	пз 11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	706.1	2779.78	1962801
267	пз 29-000000-0001(пл)пл	Металосайдинг	м2	1440	1793.56	2582733
268	пз 21-130208-0101	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	12.857	7442.36	95687
269	пз 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	300	1014.47	304342
270	пз 11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	977	792.22	773999

Всего	**39951182**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	479,414
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	1,120,736
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**41,551,332**
С коэфицентом пересчета 100% в цены2018г К=2405/2269	**44,041,848**

С коэфицентом условной скидки 252097794,9/280108661	39 637 663
НДС (12 %)	4 756 520
Всего по акту с учетом НДС	44 394 183

Заказчик

Руководитель _____ Мукажанов Н.К.

Технадзор ТОО "Мерей-Тайынша"

_____ Баланов А.М.

Аттестат №RZ91VJE00046671 от 20.05.19г

Подрядчик

Директор _____ Касенов Б.Н.