Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1
350
Форма

Заказчик: ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020 г.

на Общестроительные работы

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Кровля										
1	21	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	61,09	21382,85	2990,5	1306278	182690	788690	349009	1787711	
						5482,05	661,00	334898	40380	–	132423		
2	22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,54364	335768,07	2768,01	182537	1503	139744	38851	239099	
						75951,06	892,35	41290	485	–	17711		
3	31	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	61,632	105454,95	1696,01	6499399	104529	4750174	1520028	8660982	
						26685,75	717,55	1644696	44224	–	641554		
4	32	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	16,821	90467,64	1584,46	1521756	26652	1142197	328229	1997984	

						20980,14	701,03	352907	11792	–	147999		
5	33	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	78,453	10278,11	69,61	806348	5461	721507	73676	950425	
						1011,82	31,63	79380	2481	–	70402		
6	34	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	345,8	6654,94	122,54	2301278	42375	1491845	716597	3259305	
						2218,21	34,28	767058	11852	–	241430		
7	35	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1762	106,99	15,21	188522	26803	–	154980	370982	
						91,78	3,82	161719	6738	–	27480		
8	37	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1795,8	357,81	3,23	642564	5799	567892	64359	763477	
						38,35	1,47	68873	2637	–	56554		
9	49	2110-0302-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	255	1653,00		421515		421515	–	455236	
						–		–		–	33721		
10	50	2110-0302-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	8	330,00		2640		2640	–	2851	
						–		–		–	211		
11	51	2110-0302-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	52	1266,00		65832		65832	–	71099	
						–		–		–	5267		
12	52	2110-0302-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	424	935,00		396440		396440	–	428155	
						–		–		–	31715		
13	53	2110-0302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	20	3876,00		77520		77520	–	83722	
						–		–		–	6202		

	54	2110-0302-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	60	1541,00		92460		92460	–	99857	
						–		–		–	7397		
15	55	2110-0302-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	263,6	2149,00		566476		566476	–	611795	
						–		–		–	45318		
16	56	2110-0302-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	95	935,00		88825		88825	–	95931	
						–		–		–	7106		

Итого по разделу 2 19 878 611

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 450 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 395 813
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 120 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 313 757

Накладные расходы, тенге 3 245 730

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 472 490

Раздел 3 Проемы

17	78	2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,615	14965,00		9203		9203	–	9940	
						–		–		–	736		
18	79	2109-0201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,5	14733		22100		22100	–	23867	
						–		–		–	1768,00		
19	81	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,5	21293		53233		53233	–	57491	
						–		–		–	4259		

	84	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	59,235	20984		1242987		1242987	–	1342426	
						–		–		–	99439		
21	85	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1,8	18619		33514		33514	–	36195	
						–		–		–	2681		
22	88	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	200	1087,64	6,10	217527	1220	162404	49059	287913	
						269,52	3,03	53903	606	–	21327		
23	90	2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	276	113		31188		31188	–	33683	
						–		–		–	2495		
24	93	2113-0816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,28084	2842972		798420		798420	–	862294	
											63874		
25	98	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,2	13636		261811		261811	–	282756	
						–		–		–	20945		
26	99	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	30,94	14349,00		443958		443958	–	479475	
						–		–		–	35517		
27	100	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,39	13636,00		587030		587030	–	624272	
						–		–		–	46242		
28	101	2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, внутренние СТ РК 943-92	м2	4,92	13359,00		65726		65726	–	70984	
						–		–		–	5258		
29	102	2109-0102-0105	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	28,19	12705,00		358154		358154	–	386806	
						–		–		–	28652		

	103	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	136	490,00		66640		66640	–	71971	
						–		–		–	5331		
31	104	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	68	5439,00		369852		369852	–	399440	
						–		–		–	29588		
32	105	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,25	29321,25	48,49	95294	158	88141	4874	108182	
						2152,34	21,17	6995	69	–	8013		

Итого по разделу 3 5 077 695

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 60 898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 378
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 594 361

Накладные расходы, тенге 53 933

Сметная прибыль (8 %), тенге 36 125

Раздел 4 Витражи

33	108	2109-0304-0101	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	51,72966	21150,00		1094082		1094082	–	1181609	
						–		–		–	87527		
34	109	2109-0304-0105	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	20,23	32251,00		652438		652438	–	704633	
						–		–		–	52195		
35	110	2109-0304-0201	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м2	5,88	46786,00		275102		275102	–	297110	
						–		–		–	22008		

Итого по разделу 4 2 183 352

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 021 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	161730

Раздел 5 Полы

36	117	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	399,0158	4300,44	71,47	1715943	28518	1201025	469931	2360743,324	
						1219,00	33,90	486400	13526	–	17962		
37	122	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (Неопорбетон)	м2 покрытия	57,7	121,37	4,07	7003	235	6191	656	8272	
						9,99	2,10	577	121	–	613		
38	123	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	57,7	144,83	3,52	8357	203	647	7123	16718	
						130,10	1,24	7507	71	–	1238		
39	124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	59,2	662,58	27,74	39225	1642	17330	19820	63768	
						342,12	14,05	20253	832	–	4724		
40	126	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	59,2	2050,96	81,66	121417	4834	68736	45744	180534	
						808,22	13,81	47847	818	–	13373		
41	127	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	59,2	3635,40	74,47	215216	4231	138820	69721	307732	
						1219,00	33,90	72165	2007	–	22795		
42	129	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	149	1542,47	82,41	229828	12279	117755	95503	351358	
						669,76	12,11	99794	1805	–	26027		
43	130	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	149	929,16	10,79	138445	1608	83773	50640	204212	
						356,13	5,43	53064	809	–	15127		
44	131	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	149	5487,88	46,62	817694	6946	711707	96313	987127	
						664,71	22,95	99041	3419	–	73121		
45	132	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	140	1575,24	6,77	220534	947	60714	127474	375849	

						1134,81	3,35	158873	469	–	27841		
46	134	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	82,2	4708,27	126,02	387020	10359	290184	85874	510725	
						1052,03	59,35	86477	4879	–	37832		
47	137	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	894,5	81,86	4,71	73222	4213	65227	5508	85029	
						4,23	2,32	3782	2078	–	6298		
48	143	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,6	662,58	27,74	9011	377	3981	4553	14649	
						342,12	14,05	4653	191	–	1085		
49	150	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	234,5	662,58	27,74	155376	6505	68645	78509	252595	
						342,12	14,05	80226	3294	–	18711		
50	151	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	234,5	163,72	9,42	38391	2209	34199	2888	44582	
						8,46	4,65	1983	1089	–	3302		

Итого по разделу 5	5 763 893
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 222 642
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	85 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 868 934
Накладные расходы, тенге	1 160 257
Сметная прибыль (8 %), тенге	426 954

Раздел 6 Отделочные работы

51	154	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	700,1	817,85	4,43	572579	2214	195435	300084	942476	
						534,27	1,52	374044	1062	–	69813		
52	155	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1000,6	1115,33	6,91	1115999	6598	428482	546385	1795374	
						680,19	2,38	680600	1182	–	132991		
53	161	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	602,7	899,1	5,53	541888	3336	168245	297159	906171	

						614,41	1,9	370307	1142	–	67124		
54	162	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1000,65	1219,09	8,64	1219878	8646	428503	628564	1996318	
						782,22	2,97	782729	2976	–	147875		

Итого по разделу 6	**5 640 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 314 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	723 601
Накладные расходы, тенге	1 055 356
Сметная прибыль (8 %), тенге	248 531
Итого	**38 543 890**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 049 308
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	495 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 522 275
- накладные расходы, тенге	5 515 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 345 830
Всего	**38 543 890**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	462 527
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	901 048
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**798 149**
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**40 705 614**
Со скидкой, 10%	**36 635 053**
НДС (12 %)	4 396 206
Итого	**41 031 259**

Сдал (Подрядчик)

Касенов Б.Н.

Принял (Заказчик)

Омарова С.К.

Технадзор

Карпеев Д.С.

Ахаев Б.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1
350
Форма

Заказчик: ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №5

за июль 2020 г.

на Электрооборудования

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Силовое оборудование. ВРУ											
1	2	5108-0401-0301(об)	Вводная панель ВРУ-1-11-20, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		–	–	201533	
						–		–		201533	–		

2	3	5108-0401-0501(об)	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123685		247370		–	–	247370	
						–		–		247370	–		
3	4	1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	590,81	89,35	236	35	7	158	426	
						481,36	69,09	193	27	–	32		
4	5	2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 5 мм х 40 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	180,18		180		180	–	195	
						–		–		–	14		
5	6	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	10	235,71	8,97	2357	90	784	1089	3721	
						148,26	2,92	1483	29	–	276		
6	7	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	230	259,81	11,41	59755	2625	18159	28675	95505	
						169,44	3,72	38971	855	–	7074		
7	8	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	44		440		440	–	475	
						–		–		–	35		
8	9	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	230	128		29440		29440	–	31795	
						–		–		–	2355		
9	10	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	245	292,89	137,77	71758	33755	11200	25968	105544	

						—	—	—	—	—	—		
						109,4	37,81	26803	9263	–	7818		
10	11	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,185	1024230		189483		189483	–	204641	
						—		—		—	—		
						–		–		–	15159		
11	12	2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	715090		3575		3575	–	3861	
						—		—		—	—		
						–		–		–	286		
12	13	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	172653		1727		1727	–	1865	

						———		———		———	———		
						–		–		–	138		
13	14	2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1709910		76946		76946	–	83102	
						———		———		———	———		
						–		–		–	6156		

Итого по разделу 1	**980 033**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 450
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 506
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 174
- материалы, изделия и конструкции, тенге	331 941
- оборудование, тенге	448 903
Накладные расходы, тенге	55 890
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 343

Итого по смете	**980 033**
Всего	**980 033**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	11 760
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	22 910
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 294**
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**1 034 998**
Со скидкой, 10%	931 498
НДС 12 (%)	111 780
Итого	**1 043 278**

Сдал (Подрядчик)

Касенов Б.Н.

Принял (Заказчик)

Омарова С.К.

Технадзор

Карпеев Д.С.

Ахаев Б.А

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1

350

Форма

Заказчик: ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №6

за июль 2020 г.

на Отопление

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтаж											
1	1	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	трубопровода	1258	411,27	1,42	517379	1783	13729	361344	949020	
						———	———	———	———	———	———		
						398,94	–	501867	–	–	70298		
2	2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	175	901,59	42,49	157779	7436	–	110829	290096	
						———	———	———	———	———	———		
						859,1	20,5	150343	3587	–	21489		
3	3	1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	1454,85	–	2910	–	–	2095	5405	
						———	———	———	———	———	———		
						1454,85	–	2910	–	–	400		
4	4	1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	6418,66	–	12837	–	–	9243	23847	
						———	———	———	———	———	———		
						6418,66	–	12837	–	–	1766		
5	5	1215-0102-1601	Тепловой узел. Демонтаж	шт.	1	941,87	–	942	–	–	678	1750	

						—	—	—	—	—	—		
						941,87	–	942	–	–	130		

Итого по разделу 1	1 270 118
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	668 898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 219
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 587
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 728
Накладные расходы, тенге	484 189
Сметная прибыль (8 %), тенге	94 083

Раздел 2 Отопление

6	13	2305-1001-0107	Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005	секция	1750	2408		4214000		4214000	–	4551120	
						—		—		—	—		
						–		–		–	337120		
7	15	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	155	542		84010		84010	–	90731	
						—		—		—	—		
						–		–		–	6721		
8	16	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	55	2084		114620		114620	–	123790	
						—		—		—	—		
						–		–		–	9170		
9	17	2304-0902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	5	1427		7135		7135	–	7706	
						—		—		—	—		
						–		–		–	571		
10	19	2304-1008-0407	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	232	8139		1888248		1888248	–	2039308	
						—		—		—	—		
						–		–		–	151060		
11	20	2305-1314-0308	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	232	2564		594848		594848	–	642436	
						—		—		—	—		
						–		–		–	47588		
12	22	2304-1009-0902	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	55	65197		3585835		3585835	–	3872702	
						—		—		—	—		
						–		–		–	286867		

13	23	2304-1009-0901	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130 °С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5	59358		296790		296790	–	320533	
						–		–		–	23743		
14	26	2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	118	491		57938		57938	–	62573	
						–		–		–	4635		
15	27	2111-0403-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	45	661		29745		29745	–	32125	
						–		–		–	2380		

Итого по разделу 2 11 743 024
в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 879 169
Сметная прибыль (8 %), тенге 869 855

Раздел 4 Тепловой пункт 1

16	62	5102-0605-0114(об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	138674		277348		–	–	277348	
						–		–		277348	–		
17	63	2305-1401-0204	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	254363		254363		254363	–	274712	
						–		–		–	20349		
18	72	2304-0902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	32251		193506		193506	–	208986	
						–		–		–	15480		

Итого по разделу 4	761 046
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	447 869
- оборудование, тенге	277 348
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 829

Итого по смете	**13 744 188**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**668 898**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**9 219**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**3 587**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**11 340 766**
- оборудование, тенге	**277 348**
- накладные расходы, тенге	**1 389 873**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**94 083**
Всего	**13 744 188**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	164 930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	321 301
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**284 608**
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**14 515 027**
Со скидкой, 10%	**13 063 525**
НДС (12 %)	1 567 623
Итого	**14 631 147**

Сдал (Подрядчик)

_____ Касенов Б.Н.

Технадзор

_____ Карпеев Д.С.

_____ Ахаев Б.А.

Принял (Заказчик)

_____ Омарова С.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1

350

Форма

Заказчик: ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "КокшетауХлебстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №7

за июль 2020 г.

на Вентиляция

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 П1											
1	2	5105-0603-0101(об)	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1074741		1074741		–	–	1074741	
						–		–		1074741	–		
			Итого по разделу 1					1 074 741					
			в том числе										
			- оборудование, тенге					1 074 741					
		Раздел 2 П2											
2	19	5105-0603-0101(об)	Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1074741		1074741		–	–	1074741	

						–		–		1074741	–		
			Итого по разделу 1					**1 074 741**					
			в том числе										
			- оборудование, тенге					1 074 741					
			Итого по смете					**2 149 482**					
			в том числе										
			- оборудование, тенге					**2 149 482**					
			Всего					**2 149 482**					
			Временные здания и сооружения (1,2 %)					25 794					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)					50 249					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**44 510**					
			Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.					**2 270 035**					
			Со скидкой, 10%					**2 043 032**					
			НДС (12 %)					245 164					
			Итого					**2 288 195**					

Сдал (Подрядчик)

_____ **Касенов Б.Н.**

Принял (Заказчик)

_____ **Омарова С.К.**

Технадзор

_____ **Карпеев Д.С.**

_____ **Ахаев Б.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
350
Форма

Заказчик: **ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №8

за июль 2020 г.
на Водопровод и канализация

Основание: РП
Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водопровод В1										
			1.1 Водомерный узел										
1	2	1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	37505	330,81	75010	662	68338	6008	87500	
						3004,95	60,55	6010	121	–	6481		
2	3	2304-0905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	1043		1043		1043	–	1126	

						–		–		–	83		
3	4	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23560,79	461,81	23561	358	21397	1784	27372	
						1701,63	118,9	1702	92	–	2028		
4	5	2305-1206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	47211		47211		47211	–	50988	
						–		–		–	3777		
5	6	2302-0101-1019	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	863		1726		1726	–	1864	
						–		–		–	138		
6	7	2302-0401-0613	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 75x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4456		4456		4456	–	4812	
						–		–		–	356		

Итого по разделу 1	**173 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 712
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 020
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	144 171
Накладные расходы, тенге	7 896
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 863

Раздел 3 Канализация

7	25	2303-0102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	5319		90423		90423	–	97657	
						–		–		–	7234		
8	26	2303-0102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	17	4387		74579		74579	–	80545	
						–		–		–	5966		
9	28	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	15932		159320		159320	–	172066	
						–		–		–	12746		
10	29	2302-0601-0204	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	20	1377		27540		27540	–	29743	
						–		–		–	2203		
11	30	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	18	261		4698		4698	–	5074	
						–		–		–	376		
12	31	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	96		1152		1152	–	1244	
						–		–		–	92		
13	32	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	8	320		2560		2560	–	2765	

						–		–		–	205		
14	33	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	207		1656		1656	–	1788	
						–		–		–	132		
15	34	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	60		480		480	–	518	
						–		–		–	38		
16	35	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	20	168		3360		3360	–	3629	
						–		–		–	269		
17	36	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	28	124		3472		3472	–	3750	
						–		–		–	278		
18	37	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	26	400		10400		10400	–	11232	
						–		–		–	832		
19	38	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	28	79		2212		2212	–	2389	
						–		–		–	177		
20	39	2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	28		168		168	–	181	
						–		–		–	13		

	40	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	542		13008		13008	–	14049	
						–		–		–	1041		
22	41	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	76	217		16492		16492	–	17811	
						–		–		–	1319		

	42	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	46	69		3174		3174	–	3428	
						–		–		–	254		
24	43	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /УПОР/	м3	0,045	25580,9	1376,65	1151	62	857	222	1483	
						5156,03	273,73	232	12	–	110		

Итого по разделу 3	**449 352**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12
- материалы, изделия и конструкции, тенге	415 551
Накладные расходы, тенге	222
Сметная прибыль (8 %), тенге	33 285
Итого по смете	**623 014**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	559 722
Накладные расходы, тенге	8 118
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 148
Всего	**623 014**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	7 476
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	14 564
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 901**
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**657 956**
Со скидкой 10%	**592 160**
НДС (12%)	71 059
Итого	**663 219**

Составил (Подрядчик)

Касенов Б.Н.

Принял (Заказчик)

Омарова С.К.

Технадзор

Карпеев Д.С.

Ахаев Б.А.