Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

350

Форма

Заказчик: **ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №12

за сентябрь 2020 г.
на Общестроительные работы

Основание: РП
Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхожден ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Кровля											
1	34	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	500	6654,94	122,54	3327470	61270	2157093	1036144	4712703	
						2218,21	34,28	1109105	17140	–	349089	–	
2	38	2110-0102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	69,15	1067,00		73783		73783	–	79686	
						–		–		–	5903	–	
3	40	1110-0102-0205	**Дополнительные работы по устройству карнизов из доски**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	109,3924	3920,78	30,56	428904	3342	226597	180533	658192	
						1818,82	14,87	198965	1627	–	48755	–	

	41	1115-0403-0102	Карнизы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	109,3878	1155,30	3,89	126376	426	40309	68684	210667	
						782,92	1,93	85644	211	–	15605	–	
5	48	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	130,6	1615,23	110,47	210948	14428	1	184515	427100	
						1504,75	30,92	196521	4038	–	26682	–	
6	61	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1481,505	104		154077		154077	–	166403	
						–		–		–	12326	–	

Итого по разделу 2 6 254 751

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 590 234
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 79 466
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 651 860

Накладные расходы, тенге 1 469 875

Сметная прибыль (8 %), тенге 458 360

Раздел 3 Проемы

7	77	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,115	3890,56	204,17	8229	432	3931	3671	12852	
						1827,96	100,75	3866	213	–	952	–	
8	81	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,5	21293		53233	–	53233	–	57491	
						–		–	–	–	4259	–	
9	82	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	14,435	3620,87	212,13	52267	3062	27975	20434	78517	
						1470,75	102,13	21230	1474	–	5816	–	
10	97	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	100,91	1669,29	75,19	168448	7588	47680	104963	295284	
						1121,60	34,15	113180	3445	–	21873	–	
11	105	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,25	29321,25	48,49	95294	158	88141	4874	108182	
						2152,34	21,17	6995	69	–	8013	–	

	106	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	18,5	58480,23	45,95	1014544	850	970893	29786	1127877	
						2313,57	19,88	42801	368	–	83546	–	

Итого по разделу 3 **1 680 203**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 188 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 569
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 191 853

Накладные расходы, тенге 163 728

Сметная прибыль (8 %), тенге 124 459

Раздел 5 Полы

13	113	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	463,4	4068,61	20,76	1885394	9620	1689904	179283	2229851	
						401,10	10,48	185870	4857	–	165174	–	
14	117	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	109,5842	4300,44	71,47	471260	7832	329845	129060	648346	
						1219,00	33,90	133583	3715	–	4933	–	
15	119	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	89,4	4300,44	71,47	384459	6390	269090	105289	528928	
						1219,00	33,90	108979	3031		39180	–	
16	125	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	59,2	1651,11	82,41	97746	4879	53217	37945	146546	
						669,76	12,11	39650	717	–	10855	–	
17	138	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	294,5	4068,61	20,76	1198205	6114	1073968	113938	1417115	
						401,1	10,48	118124	3087		104971	–	
18	144	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,6	1651,11	82,41	22455	1121	12225	8717	33666	
						669,76	12,11	9109	165		2494	–	
19	145	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	13,6	2050,96	81,66	27893	1111	15790	10509	41474	
						808,22	13,81	10992	188		3072	–	

	146	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,6**	**3635,4**	**71,47**	**49441**	**972**	**31891**	**16017**	**70695**	
						1219	**33,9**	**16578**	**461**		**5237**	**–**	

			Итого по разделу 5					**5 116 621**				5116621	
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					790 820					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 306					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 675					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 623 550					
			Накладные расходы, тенге					762 803					
			Сметная прибыль (8 %), тенге					294 946					

Раздел 6 Отделочные работы

21	154	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**337**	**732,36**	**4,23**	**275616**	**1492**	**94074**	**144449**	**453670**	
						442,11	**1,25**	**180050**	**511**	**–**	**33605**	**–**	
22	155	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**859,067**	**1115,33**	**6,91**	**950707**	**5938**	**367874**	**469099**	**1541421**	
						680,16	**2,38**	**584331**	**2044**	**–**	**114179**	**–**	
23	156	1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1000,4**	**827,24**	**4,73**	**827566**	**4734**	**238028**	**469713**	**1401061**	
						584,57	**2,34**	**584804**	**2337**	**–**	**103782**	**–**	
24	157	1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1500**	**687,89**	**4,46**	**1031839**	**6693**	**327240**	**560969**	**1720232**	
						465,27	**2,2**	**697905**	**3307**	**–**	**127425**	**–**	
25	160	1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**100**	**5364,06**	**23,83**	**536406**	**2383**	**249743**	**228386**	**825975**	
						2842,8	**120,02**	**284280**	**1202**	**–**	**61184**	**–**	
26	161	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**200**	**899,1**	**5,53**	**179820**	**1107**	**55830**	**98609**	**300704**	

						614,41	1,9	122883	379	–	22274	–	
27	162	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	239	1219,09	8,64	291362	2065	102346	150129	476810	
						782,22	2,97	186951	711	–	35319	–	
28	163	1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1000	916,1	5,92	916103	5915	237933	540140	1572744	
						672,26	2,92	672256	2920	–	116500	–	
29	164	1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1700	758,8	5,58	1289957	9483	370871	731429	2183098	
						535,06	2,76	909603	4684	–	161711	–	
30	167	1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	40,7	5364,06	23,83	218317	970	101645	92953	336172	
						2842,8	12,02	115702	489	–	24901	–	
												10811888	

Итого по разделу 6 10 811 888

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 701 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 34 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 15 685
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 880 806

Накладные расходы, тенге 2 974 037

Сметная прибыль (8 %), тенге 687 330

Раздел 8 Фасад

31	174	1211-0102-0101	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	250	2620,38	0,24	655096	60	79748	414207	1154847	
						2301,15	–	575288	–	–	85544	–	
32	175	1115-0212-0305	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	**м2**	886	1202,04	5,76	1065011	5104	310350	601543	1 799 879	
						846	2,68	749 557	2 372	–	133 324	–	

176	1115-0402-0202	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**886**	**223,08**	**4,14**	**197651**	**3669**	**29915**	**132659**	**356735**	
					185,18	**1,98**	**164067**	**1757**	**–**	**26425**	**–**	

Итого по разделу 8	**3 311 461**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 488 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	420 013
Накладные расходы, тенге	1 148 409
Сметная прибыль (8 %), тенге	245 293
Итого	**27 174 924**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 759 901
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 768 082
- накладные расходы, тенге	6 518 852
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 810 388
Всего	**27 174 924**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	326 099
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	635 274
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**562 726**
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**28 699 022**
Со скидкой, 10%	**25 829 120**
НДС (12 %)	3 099 494
Итого	**28 928 614**

Сдал (Подрядчик) Касенов Б.Н.

Принял (Заказчик) Омарова С.К.

Технадзор Карпеев Д.С.

Ахаев Б.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

350

Форма

Заказчик: **ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №13

за сентябрь 2020 г.

на Электрооборудования

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000 В										
1	22	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						—	—	—	—	—	—	—	
						2272	27	2272	27	–	355	–	

2	23	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762	–	4762	–	5143	
						–	–	–	–	–	381	–	
3	24	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1144,09	–	12585	–	89	8997	23309	
						1136	–	12496	–	–	1727	–	
4	25	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
5	26	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465	–	2325	–	2325	–	2511	
						–	–	–	–	–	186	–	
6	27	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3938	–	19690	–	19690	–	21265	
						–	–	–	–	–	1575	–	
7	28	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						2272	27	2272	27	–	355	–	

8	29	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762	–	4762	–	5143	
						–	–	–	–	–	381	–	
9	30	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1144,11	–	10297	–	73	7361	19071	
						1136	–	10224	–	–	1413	–	
10	31	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
11	32	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465	–	2325	–	2325	–	2511	
						–	–	–	–	–	186	–	
12	33	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938	–	11814	–	11814	–	12759	
						–	–	–	–	–	945	–	
13	34	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						2272	27	2272	27	–	355	–	

14	35	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762		4762	–	5143	
						–	–	–		–	381	–	
15	36	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1144,09	–	12585	–	89	8997	23309	
						1136	–	12496	–	–	1727	–	
16	37	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
17	38	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465	–	2790	–	2790	–	3013	
						–	–	–	–	–	223	–	
18	39	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938	–	11814	–	11814	–	12759	
						–	–	–	–	–	945	–	
19	40	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						2272	27	2272	27	–	355	–	

20	41	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762	–	4762	–	5143	
						–	–	–	–	–	381	–	
21	42	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1144,09	–	12585	–	89	8997	23309	
						1136	–	12496	–	–	1727	–	
22	43	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
23	44	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465	–	2325	–	2325	–	2511	
						–	–	–	–	–	186	–	
24	45	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3938	–	19690	–	19690	–	21265	
						–	–	–	–	–	1575	–	
25	46	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						2272	27	2272	27	–	355	–	

26	47	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762	–	4762	–	5143	
						–	–	–	–	–	381	–	
27	48	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1144,13	–	9153	–	65	6543	16952	
						1136	–	9088	–	–	1256	–	
28	49	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
29	50	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	–	1860	–	1860	–	2009	
						–	–	–	–	–	149	–	
30	51	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938	–	11814	–	11814	–	12759	
						–	–	–	–	–	945	–	
31	52	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						2272	27	2272	27	–	355	–	

32	53	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762	–	4762	–	5143	
						–	–	–	–	–	381	–	
33	54	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	1144,11	–	10297	–	73	7361	19071	
						1136	–	10224	–	–	1413	–	
34	55	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
35	56	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465	–	1860	–	1860	–	2009	
						–	–	–	–	–	149	–	
36	57	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938	–	15752	–	15752	–	17012	
						–	–	–	–	–	1260	–	
37	58	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						2272	27	2272	27	–	355	–	

38	59	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П 1х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762	–	4762	–	5143	
						–	–	–	–	–	381	–	
39	60	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1144,14	–	8009	–	57	5725	14833	
						1136	–	7952	–	–	1099	–	
40	61	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
41	62	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465	–	2790	–	2790	–	3013	
						–	–	–	–	–	223	–	
42	63	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						2272	27	2272	27	–	355	–	
43	64	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П 1х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762	–	4762	–	5143	
						–	–	–	–	–	381	–	
44	65	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1144	–	5720	–	40	4090	10595	

						1136	–	5680	–	–	785	–	
45	66	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
46	67	2307-0204-1603	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4113	–	16452	–	16452	–	17768	
						–	–	–	–	–	1316	–	
47	68	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2782	84	2782	84	426	1655	4791	
						2272	27	2272	27	–	355	–	
48	69	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2х12 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762	–	4762	–	4762	–	5143	
						–	–	–	–	–	381	–	
49	70	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1144	–	5720	–	40	4090	10595	
						1136	–	5680	–	–	785	–	
50	71	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	

51	72	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938	–	15752	–	15752	–	17012	
						–	–	–	–	–	1260	–	
52	73	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	9708,96	2533,66	9709	2534	3767	3008	13735	
						3408	770,24	3408	770	–	1017	–	
53	74	5108-0401-0770(об)	Пункт распределительный ПР 8-РУ-1202-20 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	31377	–	31377	–	–	–	31377	
						–	–	–	–	31377	–	–	
54	75	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1144,13	–	9153	–	65	6543	16952	
						1136	–	9088	–	–	1256	–	
55	76	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522	–	1522	–	1522	–	1644	
						–	–	–	–	–	122	–	
56	77	2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1310	–	3930	–	3930	–	4244	
						–	–	–	–	–	314	–	

57	78	2307-0204-0715	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	429	–	429	–	429	–	463	
						—	—	—	—	—	—	—	
						–	–	–	–	–	34	–	
58	79	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938	–	11814	–	11814	–	12759	
						—	—	—	—	—	—	—	
						–	–	–	–	–	945	–	
59	80	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1317,96	163,76	3954	491	55	2568	7044	
						—	—	—	—	—	—	—	
						1136	53,12	3408	159	–	522	–	
60	81	2307-0203-0608	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,63 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11361	–	34083	–	34083	–	36810	
						—	—	—	—	—	—	—	
						–	–	–	–	–	2727	–	
61	102	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	181	345,59	3,21	62552	581	2342	43071	114073	
						—	—	—	—	—	—	—	
						329,44	1,06	59629	192	–	8450	–	
62	103	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	175	306	–	53550	–	53550	–	57834	
						—	—	—	—	—	—	—	

						–	–	–	–	–	4284	–	
63	104	2307-0218-1802	Выключатель полугерметический ПГ-1, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	942	–	5652	–	5652	–	6104	
						–	–	–	–	–	452	–	
64	105	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	230	411,22	3,21	94581	738	5008	64138	171417	
						386,24	1,07	88835	245	–	12698	–	
65	106	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	230	423	–	97290	–	97290	–	105073	
						–	–	–	–	–	7783	–	
66	107	2308-0306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	405	55	–	22275	–	22275	–	24057	
						–	–	–	–	–	1782	–	
67	108	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	700	135	–	94500	–	94500	–	102060	
						–	–	–	–	–	7560	–	

Итого по разделу 3 **1 121 068**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	271 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 100
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге	449 023
- оборудование, тенге	31 377
Накладные расходы, тенге	196 384
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 407
Итого	**1 121 068**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 305 955
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	419 780
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 328
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 257 541
- накладные расходы, тенге	3 875 744
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 268 136
Всего	**1 121 068**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	13 453
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	26 207
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 215**
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**1 183 943**
Со скидкой, 10%	**1 065 549**
НДС (12 %)	127 866
Итого	**1 193 414**

Сдал (**Подрядчик**) **Касенов Б.Н.**

Принял (**Заказчик**) **Омарова С.К.**

Технадзор **Карпеев Д.С.**

Ахаев Б.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

350

Форма

Заказчик: **ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №15

за сентябрь 2020 г.

на Водопровод и канализация

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водопровод В1

1.1 Водомерный узел

1	1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	24927	1065	24927	1065	10696	13157	407245	
						13166	259	13166	259	–	3047	–	
2	8	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3403	264	3403	264	526	2609	43750	
						2613	49	2613	49	–	481	–	
		1.2 В1											
3	9	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1889,2	14,93	28338	224	168	27388	83881	
						1863,07	0,07	27946	1	–	4458	–	

	10	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1493,67	17,83	17924	214	125	17235	52890	
						1465,42	0,17	17585	2	–	2813	–	
4	11	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1803	19	1803	19	1415	368	2470	
						369	7	369	7	–	174		
5	12	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3336,2	33	16681	165	14147	2381	21408	
						473,8	12,2	2369	61	–	1525	–	
6	13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	33	70,94	1,12	2341	37	16	2242	5694	
						69,33	–	2288	–	–	367	–	
7	14	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	678	–	10848	–	10848	–	11716	

						–	–	–	–	–	868	–	
8	15	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2414	–	4828	–	4828	–	5214	
						–	–	–	–	–	386	–	
9	16	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75	542	–	40650	–	40650	–	43902	
						–	–	–	–	–	3252	–	
10	17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,04	78,43	2,45	160	5	80	52	250	
						36,76	–	75	–	–	17	–	
11	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,08	69,85	1,72	285	7	191	60	399	
						21,32	–	87	–	–	28	–	

Итого по разделу 1	**678 819**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 888
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	160 576
Накладные расходы, тенге	72 207
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 707

Раздел 2 Горячее водоснабжение ТЗ

12	19	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1889,19	14,92	68011	537	405	65731	201314	
						1863,03	0,08	67069	3	–	10699	–	
13	20	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	28	1043	–	29204	–	29204	–	31540	
						–	–	–	–	–	2336	–	

Итого по разделу 2	**232 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	67 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 609
Накладные расходы, тенге	65 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 035

Раздел 3 Канализация

14	21	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	22	666,95	1,27	14673	28	50	14310	42895	
						663,41	0,32	14595	7	–	2319	–	

15	22	1116-0501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**644,3**	**3,1**	**12886**	**62**	**101**	**12485**	**50582**	
						636,15	**0,85**	**12723**	**17**	**–**	**2030**	**–**	
16	23	1116-0201-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	**м трубопровода**	**5**	**11023,2**	**45,6**	**55116**	**228**	**50676**	**4201**	**65494**	
						842,4	**15**	**4212**	**75**	**–**	**4745**	**–**	

Итого по разделу 3	**158 971**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 907
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	475 656
Накладные расходы, тенге	91 465
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 985
Итого по смете	**1 070 644**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 944
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 082
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	559 722
Накладные расходы, тенге	8 118
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 148
Всего	**1 070 644**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	12 848
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	25 029
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 170**

Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**1 130 691**
Со скидкой, 10%	**1 017 622**
НДС (12 %)	122 115
Итого	**1 139 736**

Сдал (**Подрядчик**)

Касенов Б.Н.

Принял (**Заказчик**)

Омарова С.К.

Технадзор

Карпеев Д.С.

Ахаев Б.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Приложение 3-1
350
Форма

Заказчик: **ГУ "Коргалжинский районный отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "КокшетауХлебстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Майшукурской основной школы по адресу: Акмолинская область, Коргалжинский район, с. Майшукур**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_89_ от __14.05.2020 г.__

Акт приемки выполненных работ №14

за сентябрь 2020 г.

на Отопление

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 01.01.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Отопление										
1	14	1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка**	шт.	241	444,01	–	107007	–	66654	39546	158277	
						167,44	–	40353	–	–	11724	–	
2	18	1116-0602-0102	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	232	473,26	0,62	109796	143	11552	96201	222476	
						422,85	0,27	98101	63	–	16480	–	
3	21	1116-0602-0201	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	60	580,78	2,66	34847	160	4434	29683	69693	
						504,22	0,6	30253	36	–	5162	–	
4	25	1126-0101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	163	609,86	77,22	99407	12587	41889	38383	148813	
						275,65	34,19	44931	5573	–	11023	–	

Итого по разделу 2	599 259
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	213 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 529
- накладные расходы, тенге	203 813
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 389

Раздел 3 Теплоснабжение

5	28	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	108	1945,13	45,33	210074	4896	128597	76627	309637	
						—	—	—	—	—	—	—	
						709,08	14,91	76581	1610	–	22936	–	
6	29	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1380,33	45,33	16564	544	7511	8514	27084	
						—	—	—	—	—	—	—	
						709,08	14,91	8509	179	–	2006	–	
7	30	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1195,33	45,33	13149	499	4850	7805	22630	
						—	—	—	—	—	—	—	
						709,08	14,91	7800	164		1676	–	
8	31	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1312,33	45,33	49869	1723	21201	26961	82976	
						—	—	—	—	—	—	—	
						709,08	14,91	26945	566		6146	–	
9	32	2304-0902-3129	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	2	8373	–	16746	–	16746	–	18086	
						—	—	—	—	—	—	—	
						–	–	–	–	–	1340	–	
10	33	2304-0902-3128	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	2	5416	–	10832	–	10832	–	11699	
						—	—	—	—	—	—	—	
						–	–	–	–	–	867	–	
11	34	2304-0902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	2	3060	–	6120	–	6120	–	6610	
						—	—	—	—	—	—	—	
						–	–	–	–	–	490	–	
12	35	2304-0902-3126	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М", Т до +180 °С, PN 25, DN 25, типа Genebre	шт.	2	2084	–	4168	–	4168	–	4501	
						—	—	—	—	—	—	—	
						–	–	–	–	–	333	–	
13	36	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19525,7	262,9	19526	263	18141	1172	22353	
						—	—	—	—	—	—	—	
						1122,09	73,44	1122	73		1656	–	
14	37	1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	17309,64	255,92	17310	256	15932	1172	19960	
						—	—	—	—	—	—	—	
						1122,09	73,64	1122	74		1479	–	
15	38	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16690,74	178,39	16691	178	15572	965	19068	
						—	—	—	—	—	—	—	
						13828	181,72	13828	182	12705	972	–	

16	39	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13828	181,72	13828	182	12705	972	15984	
						940,79	51,31	941	51		1184	–	
17	40	2113-0816-3436	Бобышки скошенные	шт.	10	224		2240		2240	–	2419	
						–	–	–	–	–	179	–	
18	41	2304-1010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170 °C, типа Watts	шт.	10	4268	–	42680	–	42680	–	46094	
						–	–	–	–	–	3414	–	
19	42	2304-0905-0202	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1437	–	14370	–	14370	–	15520	
						–	–	–	–	–	1150	–	
20	43	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	34,9	118,08	3,57	4121	125	3351	455	4942	
						18,49	0,41	645	14		366	–	
21	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,9	84,02	2,78	2932	97	1364	1021	4270	
						42,13	0,27	1471	10		316	–	
22	45	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	трубопровода	169	609,86	77,22	103066	13050	43431	39796	154291	
						275,65	34,19	46585	5778		11429	–	
23	46	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	11	246	–	2706	–	2706	–	2922	
						–	–	–	–	–	216	–	
24	47	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	38	291	–	11058	–	11058	–	11943	
						–	–	–	–	–	885	–	

25	48	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	12	363	–	4356	–	4356	–	4704	
						–	–	–	–	–	348	–	
26	49	2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	108	491	–	53028	–	53028	–	57270	
						–	–	–	–	–	4242	–	
27	50	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	19815,61	495,82	59447	1487	9870	47548	115554	
						16029,84	142,81	48090	428		8560	–	
28	51	5102-0605-0103(об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	25581	–	25581	–	–	–	25581	
						–	–	–	–	25581	–	–	

Итого по разделу 3	1 006 100
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	233 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 300
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 129
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 534
- оборудование, тенге	25 581
Накладные расходы, тенге	212 043
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 190

Раздел 4 Тепловой пункт 1

29	52	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	72186,3	501,56	144373	1003	134541	8786	165412	
						4414,37	68,39	8829	137		12253	–	
30	53	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1066	–	1066	–	1066	–	1151	
						–	–	–	–	–	85	–	
31	54	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1411,83	–	1412	–	66	1009	2615	
						1345,59	–	1346	–	–	194	–	

32	55	2307-0502-0202	Тепловычислители модели Магика 2220М	комплект	1	224048	–	224048	–	224048	–	241972	
						–	–	–	–	–	17924	–	
33	56	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	654,75	2,66	655	3	74	567	1320	
						578,19	0,6	578	1	–	98		
34	57	2304-1010-0820	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	704977	–	704977	–	704977	–	761375	
						–	–	–	–	–	56398		
35	58	1312-1101-0105	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4077,92	–	4078	–	52	2456	7056	
						4025,92	–	4026	–	–	523	–	
36	59	2304-1005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	151221	–	151221	–	151221	–	163319	
						–	–	–	–	–	12098	–	
37	60	2305-1207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	168936	–	168936	–	168936	–	182451	
						–	–	–	–	–	13515	–	
38	61	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19815,61	495,82	39631	992	6579	31698	77036	
						16029,84	142,81	32060	286		5706		
39	64	2305-1401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26294	–	26294	–	26294	–	28398	
						–	–	–	–	–	2104	–	
40	65	2305-1401-0107	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30 °С до +130 °С, типа Sauter	шт.	2	18023	–	36046	–	36046	–	38930	
						–	–	–	–	–	2884	–	
41	66	2304-0902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	15785	–	94710	–	94710	–	102287	
						–	–	–	–	–	7577	–	
42	67	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19525,7	262,9	19526	263	18141	1172	22353	

						1122,09	73,44	1122	73		1656	–	
43	68	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23560,79	461,81	23561	462	21397	1784	27372	
						1701,63	118,9	1702	119		2028	–	
44	69	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3862	330,81	11586	992	1579	9013	22246	
						3004,95	60,55	9015	182		1648	–	
45	70	2304-1001-0306	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	22791	–	68373	–	68373	–	73843	
						–	–	–	–	–	5470	–	
46	71	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1905	–	11430	–	11430	–	12344	
						–	–	–	–	–	914	–	
47	73	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	2144,47	–	17156	–	14045	3049	21821	
						388,86	–	3111	–	–	1616	–	
48	74	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2514,6	–	30175	–	26623	3481	36349	
						296,03	–	3552	–	–	2693	–	
49	75	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	трубопровода	10	1945,13	45,33	19451	453	11907	7095	28670	
						709,08	14,91	7091	149		2124	–	
50	76	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	трубопровода	16	2924,94	79,53	46799	1272	30653	14965	66706	
						929,63	24,79	14874	397		4941	–	
51	77	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19124,91	248	38250	497	19974	17557	60 272	
						8 889	68,39	17779	137	–	4465	–	

Итого по разделу 4	**2 906 343**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	323 761
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 481
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 772 732
Накладные расходы, тенге	102 632

Сметная прибыль (8 %), тенге	158 914
Итого	**4 511 702**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	213 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 672
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 529
- накладные расходы, тенге	203 813
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 389
Всего	**4 511 702**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	54 140
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	105 471
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**93 426**
Итого в текущих ценах на 01.01.2018 г.	**4 764 740**
Со скидкой, 10%	**4 288 266**
НДС (12 %)	514 592
Итого	**4 802 858**

Сдал (**Подрядчик**)

Касенов Б.Н.

Принял (**Заказчик**)

Омарова С.К.

Технадзор

Карпеев Д.С.

Ахаев Б.А.