Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Строй Гарант 2018», Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Центральная, д.17/1**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора Алматова Ердоса Айдарбекулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новенький района Байтерек ЗКО» по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, С.О. Байқоныс, с.Новенькое**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является: **ГУ «Управление строительства ЗКО», руководитель Антазиев Алибек Сайнович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «UES», ГСЛ №15006496, ТОО «Ai-Sultan Company», ГСЛ №19020387, ТОО «ДипломатСтрой», ГСЛ №21023781, ТОО «Орда сервис-2020», ГСЛ №20018110, ТОО «Казстрой ST», ГСЛ №20010647, ТОО «Kaz Service Quality», ГСЛ №0001097, ТОО «MS Engineering Construction», 17-ГСЛ №001518.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ROLS STAR" № 10-2023**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства ЗКО» № 150 от 06.06.2024 года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания		-		-	
Общая площадь		-		-	

Площадь застройки		-		-	
Полезная площадь		-		-	
Строительный объем		-		-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Наружные сети электроснабжения
Электроснабжение строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новенький, района Байтерек ЗКО осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4.
Подключение КТПН-10/0,4 осуществляется от ближайшей опора существующей по ВЛ-10кВ "Чв-6" от ПС-35/10кВ "Яувашка" со строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3.
Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х50мм.
Строительство ВЛ-10кВ предусматривается с применением на ж/б стойках серии СВ-105 подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3.
Объемно-планировочные показатели
Наименование Показатель
Категория электроснабжения 2
Общая расчетная мощность по проекту 30,0 кВт
Расчетный ток 49,1 А
Источник напряжения 10кВ ВЛ-10кВ
Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ 149 м
Количество опор ВЛЗ 6 шт
Наружные сети водоснабжения и канализации
Точкой подключения служит существующая сеть диаметром Ø110мм, сеть закольцованный. Напор в точке подключения Р=2,0 атм (20 метров). Сети водопровода устроены из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001Ø110х6.6мм марки РЕ100 SDR17.
Вводы водопровода в здания выполнены из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.
Трубопроводная арматура и фасонные части в колодцах - стальные.
Вокруг горловины водопроводных колодцев предусмотрено устройство отмостки с уклоном 0,03 от сооружения. Ширина отмостки должна быть 1 м, бетон марки кл. В7.5, толщиной 150мм.
Соединение пластмассовых труб со стальными следует выполнить при помощи втулок и свободных фланцев.
Основание под трубопроводы принято естественное песчаное основание.
Наружное пожаротушение предусмотрено согласно нормам.
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов ПГ-1, Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/сек
Основные показатели по системам водоснабжения и канализации
Хозяйственно-питьевой водопровод В1 -0,75 м3/сут, 0,45 м3/час, 0,39л/с
Хозяйственно-бытовая канализация К1 - 0,6 м3/сут, 0,45 м3/час, 1,99 л/с
Наружное пожаротушение -10,0 л/с
Наружные сети газоснабжения
Наружные сети газопровода низкого давления от точки подключения (с существующего подземного газопровода низкого давления ПЭ-63мм) до фельдшерско-акушерского пункта в с. Новенький, района Байтерек, ЗКО.
Для отопления фельдшерско-акушерского пункта требуется расход газа Q=5м3/час.
Газопровод низкого давления Р=0.003 МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы
Подземный газопровод при переходе через местные автодороги и улицы проложен в ПЭ футляре (открытым способом).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ <u>октябрь 2024 года;</u>
месяц, год
окончание работ <u>декабрь 2024 года;</u>
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: <u>3</u>
по норме или по проекту организации строительства, месяц: <u>4 месяца</u>;
фактически, месяц: <u>3 месяца</u>;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации <u>100%</u> и фактически применено <u>100%</u> (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
гл. инженер _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____(не требуется)_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **<u>«Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новенький района Байтерек ЗКО»</u>** готовым к приёмке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Строй Гарант 2018»
Алматов Ердос Айдарбекұлы 25.12.2024г
(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)
М.П.