Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"30" октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION", г. Павлодар, ул. Литвинова 1/5**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Шарапиденов Олжас Бауржанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция жилого дома, расположенного в г. Экибастуз, пос. Солнечный, ул. Конституции, 3 (Наружные сети)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", руководитель Садыков А.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «МОДУЛОР-ЭК» Сартова Санмгуль Кездикбаевна, государственная лицензия ГСЛ №000583 от 27 ноября 2007 года (II категория), выданная Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства,город Экибастуз.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность КЛ 0,4	км	0,340		0,340	
Протяженность тепловых сетей (в две нитки)	км	0,0618		0,0618	
Протяженность	км	0,040		0,040	

наружных сетей водопровода					
Протяженность наружных сетей канализации	км	0,08219		0,08219	
Протяженность наружных сетей связи	км	0,2		0,2	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Холодное водоснабжение.

Водопроводные линии подземной прокладки. Врезка в существующую внутриквартальную сеть холодного водоснабжения Д 75 мм произведена в существующем колодце В-40, с установкой регулирующей трубопроводной арматуры. В качестве запорной арматуры принята фланцевая задвижка SIGMETEX диамтером 65 мм. Для прокладки водопровода применены трубы водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 диаметром 75х4,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Трубы следует укладывать на естественный грунт, обеспечивая при этом выравнивание. Глубина заложения труб, считая до низа, на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры и составляет 2,8 м.

Горячее водоснабжение.

Врезка проектируемого водопровода 76 мм в существующую внутриквартальную сеть горячего водоснабжения Д 159 мм произведена в точке «А», с установкой регулирующей трубопроводной арматуры. В качестве запорной арматуры принят кран шаровой приварной диаметром 80 мм. Прокладка трубопровода Т3 предусмотрена совместно с трубопроводами тепловой сети Т1, Т2 в одном ряду со стороны обратного трубопровода.

Канализация

Отвод сточных вод от реконструируемого жилого дома осуществляется самотеком к проектируемым канализационным колодцам КК1, КК2, КК3. Сброс сточных вод

осуществляется в существующий канализационный колодец КК-178. Для канализационного трубопровода применены поливинилхлоридные канализационные трубы диаметром 160х3,6 мм по ТУ 6-19-307-86. Уклон трубопровода - 0,008. Укладку производить непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи.

Наружные сети связи.
Проект наружных сетей связи проектируемого пятиэтажного жилого дома, выполнен на основании технических условий №2 от 12 октября 2017 года, выданных ТОО «СТиХ НК». Между зданием АТС и колодцем №2 протягивается по существующей кабельной канализации ЭГПУТ 1 кабель ТППэп (без выполнения земляных работ). От колодца №2 до жилого дома кабельная канализация проектируется. Проектируемая кабельная канализация выполняется емкостью 1 канал полиэтиленовой трубой диаметром 110мм. На вводах в жилой дом кабельная канализация выполняется емкостью 1 канал полиэтиленовой трубой диаметром 110мм. Кабели ввести в подвалы секций жилого дома в полиэтиленовой трубе ⌀110х18,5. Проектом предусматривается установка типовых железобетонных смотровых устройств оснащенными чугунными люками.

Электроснабжение
Проект наружного электроснабжения жилого дома выполнен на основании технических условий от 1 сентября 2017 года выданных ТОО «Горэлектросеть»
Источник электроснабжения:
п/ст 35/10кВ «Поселковая» ф.8
п/ст 35/10кВ «Поселковая» ф.18
Рабочее напряжение: 0,4кВ
Точка подключения: РУ-0,4кВ ТП-1.
Электроснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома осуществляется от существующей ТП на напряжении 380/220В. Жилой дом подключается двумя кабельными линиями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция жилого дома, расположенного в г. Экибастуз, пос. Солнечный, ул. Конституции, 3 (Наружные сети)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION" Шарапиденов О. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)