Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косуйенки Кызылординской области Жанакорганского района"
Подрядчик: ТОО СК "Орда-Құрылыс"
Наименование объекта : Устройство уличного освещения по улице Актобе булак с/о Косуйенки Жанакорганского района
Договор : №15 от 29.03.2023 г.

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за май месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование		Организационно-провавая форма код
			№15	29.03.2023						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения по улице Актобе булак с/о Косуйенки Жанакорганского района	14 540 163	12 982 289	-	-	-	-	-	-	1 557 875	14 540 163,29
Итого:	14 540 163	12 982 289	-	-	-	-	-	-	1 557 875	14 540 163,29

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Косуйенки
Руководитель _____ Ахтаев А.С

Подрядчик: ТОО " СК Орда -Құрылыс
Директор _____ Калдыбаева Б.Т

Технический надзор: ТОО "Кызылорда Нур -Строй Инжиниринг"
Технадзор _____ Амиров Д.З

Авторский надзор: ИП "М Мамуов"
Директор _____ Мамуов М

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косуйенки Кызылординской области Жанакорганского района "

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Курылыс"

Наименование объекта: "Работы по устройству уличного освещения по улице Актобе булак в с/о Косуйенки"

Договор : №15 от 29.03.2023 г.

Акт №1 за май месяц 2023 г.

приемки выполненных работ за май месяц 2023 год

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Строительство ВЛИ - 0,4кВ											
1.1 Кабельно - проводниковая продукция											
1	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	1,452	720 177,08	42 198,86	1 045 697	61 273	895 926	87 173,00	1 223 500,00
					60 949,62	14 095,99	88 499,00	20 467	-	90 630,00	
2	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка	м	216	527,96	0,08	114 039	17	85 322	20 670,00	145 486,00
					132,87	0,04	28 700,00	9	-	10 777,00	
3	1121-0301-0102	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	43	607,98	0,51	26 143	22	4 175	15 808,00	45 307,00
					510,38	0,23	21 946,00	10	-	3 356,00	
4	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	1 км	0,0045	1 193 871,00	-	5 372	-	5 372	-	5 802,00
					-	-	-	-	-	430,00	
5	243-110-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	1 км	0,005	334 579,00	-	1 673	-	1 673	-	1 807,00
					-	-	-	-	-	134,00	
1.2 Железобетонные элементы											
6	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР=80%	м3	0,2	8 061,71	1 270,73	1 612	254	-	1 178,00	3 013,00
					6 790,98	574,13	1 358,00	115	-	223,00	
7	290-101-1010	Плита анкерная П-3и (кпл)	1 шт	4	6 113,88	-	24 456	-	24 456	-	26 412,00
					-	-	-	-	-	1 956,44	
8	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	7	10 031,80	4 887,32	70 223	34 211	339	40 987,00	120 107,00
					5 096,00	2 223,11	35 672,00	15 562	-	8 897,00	

	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	2	21 307,58	11 300,25	42 615	22 601	97	24 160,00	72 117,00
					9 958,85	5 140,80	19 918,00	10 282	-	5 342,00	
10	225-204-0301	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	1 шт.	9	75 517,00	-	679 653	-	679 653	-	734 025,00
					-	-	-	-	-	54 372,00	
11	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	1 шт.	2	52 663,00	-	105 326	-	105 326	-	113 752,00
					-	-	-	-	-	8 426,00	
1.3 Стальные конструкции											
12	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1 477,00	-	2 954	-	2 954	-	3 190,00
					-	-	-	-	-	236,00	
13	252-207-0266	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164 (SN702R)	1 шт.	2	26 134,00	-	52 268	-	52 268	-	56 449,00
					-	-	-	-	-	4 181,00	
14	252-207-0267	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-251 стяжка , Т.П.3.407.1-164 (SN703R)	1 шт.	2	12 746,00	-	25 492	-	25 492	-	27 531,00
					-	-	-	-	-	2 039,00	
15	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	36	11 173,00	-	402 228	-	402 228	-	434 406,00
					-	-	-	-	-	32 178,00	
16	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80%	опора	36	12 185,65	6 430,90	438 683	231 512	-	244 051,00	737 353,00
					5 754,75	2 719,25	207 171,00	97 893	-	54 619,00	
17	247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	1 шт.	36	109 534,00	-	3 943 224	-	3 943 224	-	4 258 682,00
					-	-	-	-	-	315 458,00	
18	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (УЗ)	1 шт.	1	11 174,00	-	11 174	-	11 174	-	12 068,00
					-	-	-	-	-	894,00	
19	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	10 620,00	-	10 620	-	10 620	-	11 470,00
					-	-	-	-	-	850,00	
20	247-306-0928	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4) (ФМ-0159-2,5-300)	1 шт.	36	36 041,00	-	1 297 476	-	1 297 476	-	1 401 274,00
					-	-	-	-	-	103 798,00	
1.4 Линейная арматура											
21	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	78	175,00	-	13 650	-	13 650	-	14 742,00
					-	-	-	-	-	1 092,00	
22	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	6	647,00	-	3 882	-	3 882	-	4 193,00
					-	-	-	-	-	311,00	

	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная (COT37.2)	1 м	96,2	520,00	-	50 024	-	50 024	-	54 026,00
					-	-	-	-	-	4 002,00	
24	243-902-1105	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-50	100 шт.	0,85	52 476,00	-	44 605	-	44 605	-	48 173,00
					-	-	-	-	-	3 568,00	
25	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	1 шт.	2	4 326,00	-	8 652	-	8 652	-	9 344,00
					-	-	-	-	-	692,00	
26	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	1 шт.	188	48,00	-	9 024	-	9 024	-	9 746,00
					-	-	-	-	-	722,00	
27	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой (PK 553)	1 шт.	8	336,00	-	2 688	-	2 688	-	2 903,00
					-	-	-	-	-	215,00	
28	252-207-1710	Ограничитель перенапряжения типа SE45.344-10 с прокалывающим зажимом (SE45.275-15)	1 шт.	6	15 672,00	-	94 032	-	94 032	-	101 555,00
					-	-	-	-	-	7 523,00	
29	252-207-1713	Ограничитель перенапряжения типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом (SE46/275-15)	1 шт.	3	16 878,00	-	50 634	-	50 634	-	54 685,00
					-	-	-	-	-	4 051,00	
30	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	2	1 060,00	-	2 120	-	2 120	-	2 290,00
					-	-	-	-	-	170,00	
31	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	1 шт.	85	1 562,00	-	132 770	-	132 770	-	143 392,00
					-	-	-	-	-	10 622,00	
32	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	12	2 097,00	-	25 164	-	25 164	-	27 177,00
					-	-	-	-	-	2 013,00	
33	252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	1 шт.	9	1 758,00	-	15 822	-	15 822	-	17 088,00
					-	-	-	-	-	1 266,00	
34	252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	1 шт.	44	1 082,00	-	47 608	-	47 608	-	51 417,00
					-	-	-	-	-	3 809,00	
35	252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	1 шт.	36	1 434,00	-	51 624	-	51 624	-	55 754,00
					-	-	-	-	-	4 130,00	
36	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	9	3 104,00	-	27 936	-	27 936	-	30 171,00
					-	-	-	-	-	2 235,00	
37	252-202-0512	Зажим поддерживающий типа SO136	1 шт.	34	10 504,00	-	357 136	-	357 136	-	385 707,00
					-	-	-	-	-	28 571,00	
38	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	1 шт.	9	4 640,00	-	41 760	-	41 760	-	45 101,00
					-	-	-	-	-	3 341,00	
39	252-207-1145	Зажим анкерный типа SO80	1 шт.	4	3 217,00	-	12 868	-	12 868	-	13 897,00

					-	-	-	-	-	1 029,00	
40	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	4	1 359,00	-	5 436	-	5 436	-	5 871,00
					-	-	-	-	-	435,00	
41	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	1 шт.	2	4 994,00	-	9 988	-	9 988	-	10 787,00
					-	-	-	-	-	799,00	
42	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	1 шт.	7	3 792,00	-	26 544	-	26 544	-	28 668,00
					-	-	-	-	-	2 124,00	
43	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	1 шт.	39	2 873,00	-	112 047	-	112 047	-	121 011,00
					-	-	-	-	-	8 964,00	
44	290-001-0101	Разъем для подключения переносного заземления ST202 Кстм =1,02 (кпл)	1 шт	8	6 373,88	-	50 991	-	50 991	-	55 070,00
					-	-	-	-	-	4 079,28	
45	252-207-1604	Зажим настенный SO125	1 шт.	2	5 719,00	-	11 438	-	11 438	-	12 353,00
					-	-	-	-	-	915,00	
46	252-207-0702	Кронштейн типа SO253	1 шт.	2	2 216,00	-	4 432	-	4 432	-	4 787,00
					-	-	-	-	-	355,00	
1.5 Материалы											
47	1133-0303-0501	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство НР=80%	м3	12,6	43 221,20	25,27	544 587	318	514 401	23 894,00	613 959,00
					2 370,43	-	29 867,00	-	-	45 478,00	
48	211-202-0301	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1 м3	1,44	2 956,00	-	4 257	-	4 257	-	4 598,00
					-	-	-	-	-	341,00	
1.6 Стандартные изделия											
49	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	2,005	783,00	-	1 570	-	1 570	-	1 696,00
					-	-	-	-	-	126,00	
1.7 Заземление и металлические изделия											
50	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	9	4 667,42	109,62	42 007	987	29 561	8 421,00	54 462,00
					1 273,27	26,30	11 459,00	237	-	4 034,00	
1.8 Оборудование											
51	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	1 шт.	36	29 883,00	-	1 075 788	-	1 075 788	-	1 161 851,00
					-	-	-	-	-	86 063,00	
52	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72%	шкаф	1	12 817,28	365,95	12 817	366	1 235	8 190,00	22 688,00
					11 216,60	157,89	11 217,00	158	-	1 681,00	
53	247-201-0819	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	38 360,00	-	38 360	-	38 360	-	41 429,00
					-	-	-	-	-	3 069,00	

	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	710,00	-	1 420	-	1 420	-	1 420,00
					-	-	-	-	-	114,00	
55	247-204-1825	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	1 шт.	1	7 334,00	-	7 334	-	7 334	-	7 921,00
					-	-	-	-	-	587,00	
56	247-204-1827	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 20А 10 кА "С"	1 шт.	1	7 334,00	-	7 334	-	7 334	-	7 921,00
					-	-	-	-	-	587,00	
57	247-208-0124	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО	1 шт.	1	3 789,00	-	3 789	-	3 789	-	4 092,00
					-	-	-	-	-	303,00	
58	247-211-0109	Реле электротепловое типа РТИ 1310, от 4 до 6 А	1 шт.	1	2 679,00	-	2 679	-	2 679	-	2 893,00
					-	-	-	-	-	214,00	
59	247-206-0101	Переключатель кулачковый модели ПКП 10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В	1 шт.	2	2 254,00	-	4 508	-	4 508	-	4 869,00
					-	-	-	-	-	361,00	
60	247-301-0238	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки STAR 301/1 R2-5(60)M ГОСТ 31818.11-2012	1 шт.	1	6 706,00	-	6 706	-	6 706	-	7 242,00
					-	-	-	-	-	536,00	
61	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M" (пуск, стоп)	1 шт.	2	6 740,00	-	13 480	-	13 480	-	14 558,00
					-	-	-	-	-	1 078,00	
62	247-106-0106	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 8W	1 шт.	1	553,00	-	553	-	553	-	597,00
					-	-	-	-	-	44,00	
63	290-001-0103	Фотореле ФРЛ-35-50лк 25А Кстм =1,02 (кпл)	1 шт	1	1 581,00	-	1 581	-	1 581	-	1 707,00
					-	-	-	-	-	126,48	
64	290-001-0104	Термостат от 0 до +60 YCE NNC Кстм =1,02 (кпл)	1 шт	1	1 935,96	-	1 936	-	1 936	-	2 091,00
					-	-	-	-	-	154,88	
65	290-001-0102	Обогреватель с вентилятором 400Вт под дин-рейку Кстм =1,02 (кпл)	1 шт	1	45 701,10	-	45 701	-	45 701	-	49 357,00
					-	-	-	-	-	3 656,09	
66	247-216-0201	Зажим наборный типа ЗН-101 24А 2,5 мм2	1 шт.	20	113,00	-	2 260	-	2 260	-	2 441,00
					-	-	-	-	-	181,00	
67	247-216-0301	Аксессуары для зажимов наборных ЗН-101 Заглушка для зажимов наборных 24А	1 шт.	1	49,00	-	49	-	49	-	53,00
					-	-	-	-	-	4,00	
68	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	1 км	0,02	102 221,00	-	2 044	-	2 044	-	2 208,00
	Итого по смете										**12 759 192**

		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						455 807
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						351 561
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						144 733
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						10 532 164
		- накладные расходы, тенге						474 532
		- сметная прибыль (8 %), тенге						945 129
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						12 759 192,00
		Временные здания и сооружения 2.4%						**306221**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями						**13065413**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,6%						**78392**
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время						**13143805**
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**262876**
		Экология						**13406681**
		Экология						**258886**
		Итого						**13665567**
		Итого с коэфф ПОНИЖ -0,95						**12 982 288,65**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %						**1 557 874,64**
		ИТОГО по акту						**14 540 163,29**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Косуйенки

_____ **Ахтаев А.С.**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Орда-Курылыс"

Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**

Технический надзор: ТОО "Кызылорда Нур -Строй Инжиниринг"

_____ **Амиров Д.З.**

Авторский надзор: ИП "М Мамуов"

Директор _____ **Мамуов М.**