Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«10» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Строй Гарант 2018», Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Центральная, д.17/1**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **директора Алматова Ердоса Айдарбекулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с. Озерное района Байтерек ЗКО» по адресу: РК, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, Перемётнинский с.о., п. Озерное**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является: **ГУ «Управление строительства ЗКО», руководитель Антазиев Алибек Сайнович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «UES», ГСЛ №15006496, ТОО «Ai-Sultan Company», ГСЛ №19020387, ТОО «ДипломатСтрой», ГСЛ №21023781, ТОО «Орда сервис-2020», ГСЛ №20018110, ТОО «Казстрой ST», ГСЛ №20010647, ТОО «Kaz Service Quality», ГСЛ №0001097, ТОО «MS Engineering Construction», 17-ГСЛ №001518.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО " ROLS STAR " № 23-2023**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства ЗКО» № 21 от 07.10.2024 года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания		-		-	
Общая площадь здания		-		-	
Площадь застройки		-		-	

Полезная площадь		-		-	
Строительный объем		-		-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение строительства медицинского пункта в с. Озерное, района Байтерек ЗКО осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции КТПН-10/0,4.

Подключение КТПН-10/0,4 осуществляется от ближайшей опоры существующей по ВЛ-10кВ "Озерное" от ПС-35/10кВ "Перемотнное" со строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП-3.

Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты провода марки СИП-3, сечением 1х50мм.

Строительство ВЛ-10кВ предусматривается с применением на ж/б стойках серии СВ-105 подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-3.

Объемно-планировочные показатели

Категория электроснабжения - III

Общая расчетная мощность по проекту - 25,0 кВт

Расчетный ток - 40,9 А

Источник напряжения 10кВ -ВЛ-10кВ

Протяженность трассы ВЛЗ-10кВ - 61 м

Количество опор ВЛЗ 3 шт

Наружные сети водоснабжения и канализации

Точкой подключения служит существующая сеть диаметром Ø110мм, сеть закольцованный. Напор в точке подключение Р=2,0-2,4атм.(20-24метров). Проектируемые сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 Ø110х6.6мм марки РЕ100 SDR17.

Вводы водопровода в здания выполнить из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.

Трубопроводная арматура и фасонные части в колодцах - стальные.

Водопроводные колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 диаметром 1500 мм. Вокруг горловины водопроводных колодцев предусмотрено устройство отмостки с уклоном 0,03 от сооружения. Ширина отмостки -1 м.

В качестве уплотняющего материала во фланцевых соединениях применяется мягкая эластичная резина толщиной 5мм. Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодцев предусмотрено в пластмассовых гильзах. Зазор между гильзой и трубопроводом заделан водонепроницаемым эластичным материалом.

Основание под трубопроводы принято естественное песчаное основание. При обратной засыпке траншеи с пластмассовым трубопроводом над верхом трубы принят защитный слой толщиной 30см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней,кирпичей и т.д)

Хозяйственно-питьевой водопровод В1 -0,75 м3/сут, 0,45 м3/час, 0,39л/с

Хозяйственно-бытовая канализация К1 - 0,6 м3/сут, 0,45 м3/час, 1,99 л/с

Наружное пожаротушение -5,0 л/с

Наружные сети газоснабжения

Наружные сети газопровода низкого давления от точки подключения (с существующего подземного газопровода низкого давления ПЭ-63мм) до медицинского пункта в с. Озерное, района Байтерек, ЗКО.

Для отопления врачебной амбулатории требуется расход газа Q=5м3/час.

Газопровод низкого давления Р=0.003 МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы

Подземный газопровод при переходе через местные автодороги и улицы проложен в ПЭ футляре (открытым способом).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ <u>октябрь 2024 года</u>;
месяц, год
окончание работ <u>декабрь 2024 года;</u>
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;
фактически, месяц: 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Гл. инженер ЗКПФ

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____(не требуется)_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **<u>«Строительство наружных инженерных сетей по объекту: Строительство медицинского пункта в с. Озерное района Байтерек ЗКО»</u>**
готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Строй Гарант 2018»
Алматов Ердос Айдарбекұлы 10.12.2024г
(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата)
М.П.