Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"17" июля 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION", г. Павлодар, ул. Литвинова 1/5**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Шарапиденов Олжас Бауржанович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт электроснабжения здания КГУ "Аккольская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Экибастуза", по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г. Экибастуз, село Акколь**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Аккольская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата г. Экибастуза"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО фирма «АМБ», государственная лицензия №14001831 от 10 февраля 2014 года (II категория), город Павлодар.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **КГУ «Аккольская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Экибастуза»**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество учащихся	учащиеся	360		360	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Категория электроснабжения здания - III.
Напряжение электросети, В - 380/220.
Расчетная мощность, кВт - 63,53.
Проектом предусмотрена замена:
силовых сборок (ВРУ, РУ), без изменения схемы питания.
светильников и розеток;
сети освещения, розеточных групп;
силовых питающих кабелей.
Вводное устройство ВРУ-1 установлено на месте демонтируемого в электрощитовой школы.
Силовые распределительные сети запитывают силовые сборки кабелем марки ВВГнг-0,66 в трубах ПВХ в бетонной подготовке пола.
Силовая сборка кухни выполнена щитком модульным, навесным марки ЩРН-П-24, установленным на месте демонтируемого щитка. Питающие сети к электрооборудованию кухни выполнены в трубах ПВХ в штрабах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.2017 г.**;
месяц, год
окончание работ **07.2017 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца;
фактически, месяц: 1 месяц, 10 дней;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт электроснабжения здания КГУ "Аккольская средняя общеобразовательная школа отдела образования акимата города Экибастуза", по адресу: Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г. Экибастуз, село Акколь** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION" Шарапиденов О. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)