Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №3

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: №104 от 20.09.2022 г., дополнительное соглашение №104-1 от 07.06.2022 г

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса в селе Пригородное Каройского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: "Строительство спортивного комплекса в селе Пригородное Каройского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"	175 688 494,88	175 449 667	175 449 667			60 065 052,20	60 065 052,20		
2	В том числе НДС	6 435 541	6 435 541	6 435 541			6 435 541,31	6 435 541,31		
3	Аванс 30%	52 634 900	52 634 900				18 019 515,66			
4	Удержания 5%	8 784 425	8 772 483				3 003 252,61			
5	**Итого к оплате с НДС:**	**114 269 170**	**114 042 284**				**39 042 283,93**			
6	В том числе НДС	**12 243 125**	**12 218 816**				**4 183 101,85**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Жаманбаев Д.И.**

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района
...чик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
...говор: №104 от 20.09.2021 г., дополнительное соглашение №104-1 от 07.06.2022 г

Акт №3

выполненных работ по объекту "Строительство спортивного комплекса в селе Пригородное Каройского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области" за сентябрь 2022г.

Номера смет и расчетов	Раздел	Наименование работы		Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнено, тенге									
								с начала строительства					за отчетный месяц				
				строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат		объем, %	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
		Глава 2. Основные объекты строительства															
	2-1-1	Общестроительные работы		146 334 011			146 334 011	76	111 623 041	-	-	111 623 041	33	48 227 298			48 227 298
	2-1-2	Водопровод и канализация		5 751 994	2 926 489		8 678 483	-	-	-	-	-	-				-
	2-1-3	Отопление и вентиляция		6 174 636	2 771 865		8 946 501	-	-	-	-	-	-				-
	2-1-4	Электрооборудование Электроосвещение		4 757 667	107 348		4 865 015	-	-	-	-	-	-				-
	2-1-5	Пожарная сигнализация		1 082 788			1 082 788	-	-	-	-	-	-				-
	2-1-6	Технологическое оборудование			6 984 409		6 984 409	-	-	-	-	-	-				-
	2-1-7	Слаботочные сети		877 766			877 766	-	-	-	-	-	-				-
		ИТОГО:		164 978 862	12 790 111		177 768 973										
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
	4-1	Наружные сети электроснабжения		14 781 126	6 185 261		20 966 387	87	12 229 933	6 083 147	-	18 313 080	-				-
		ИТОГО:		14 781 126	6 185 261		20 966 387										
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							-			-					-
	6-1	Наружные сети водопровода и канализации		3 516 997			3 516 997	-	-	-	-	-	-				-
	6-2	Тепловые сети		2 429 492			2 429 492	-	-	-	-	-	-				-
	6-3	Наружные сети газоснабжения		315 182	54 214		369 396	-	-	-	-	-	-				-
	6-4	Модульная котельная		1 362 478	12 143 160		13 505 638	90	-	12 143 160	-	12 143 160	-				-
	6-5	Резервуар стальной 3м3 для хранения топлива		990 873			990 873	-	-	-	-	-	-				-
	6-6	Выгреб на 10 м3		2 796 799			2 796 799	-	-	-	-	-	-				-
		ИТОГО:		11 411 821	12 197 374		23 609 195										
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							-			-					-
	7-1	Благоустройство и озеленение территории		26 452 147			26 452 147	-	-			-	-				-
	7-2	Уборная на 2 очка		1 979 260			1 979 260	-	-			-	-				-
		ИТОГО:		28 431 407			28 431 407										
		ВСЕГО		**219 603 216**	**31 172 746**		**250 775 962**		**123 852 974**	**18 226 307**		**142 079 281**		**48 227 298**	-		**48 227 298**
									-			-					
												-					-
		Глава 8. Временные здания и сооружения							-			-					-
НДЗРК 8.04-05-2015		**Временные здания и сооружения**	2,90%	**6 368 493**			**6 368 493**		3 591 736			3 591 736		1 398 592			1 398 592
		Итого по главе 8		**6 368 493**	-	-	**6 368 493**										-
		Итого по главам 1-8		**225 971 709**	**31 172 746**		**257 144 455**		127 444 711	18 226 307		145 671 018		49 625 890	-		49 625 890
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство															-
НДЗРК 8.04-06-2015		**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время**	0,90%	**2 033 745**			**2 033 745**		1 147 002			1 147 002		446 633			446 633
		Итого		**228 005 455**	**31 172 746**		**259 178 201**		128 591 713	18 226 307		146 818 020		50 072 523	-		50 072 523
ГН ОССС		**Непредвиденные расходы**	2%	**4 560 109**			**4 560 109**		2 571 834			2 571 834		1 001 450			1 001 450
		Итого сметная стоимость		**232 565 564**	**31 172 746**		**263 738 310**		131 163 547	18 226 307		149 389 854		51 073 974	-		51 073 974
		В том числе в текущих ценах на 2022 г К=	1,050036	**244 202 214**	**32 732 506**		**276 934 720**		**137 726 447**	-		**137 726 447**		**53 629 511**	-		**53 629 511**
		Налог на добавленную стоимость	12%	**29 304 266**	**3 927 901**		**33 232 166**		**16 527 174**	-		**16 527 174**		**6 435 541**	-		**6 435 541**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**273 506 480**	**36 660 406**		**310 166 886**		**154 253 620**	-		**154 253 620**		**60 065 052**	-		**60 065 052,2**

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Жаманбаев Д.Н.**

Технадзор
ТОО "Аз и Мур Строй"
_____ **Адикаримов М. С.**

Подрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: №104 от 20.09.2021 г., дополнительное соглашение №104-1 от 07.06.2022 г
Наименование объекта: «Строительство спортивного комплекса в селе Пригородное Каройского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»

Форма 2В

АКТ №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены /АС-21/										
1	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями**	м2	1340,086		11409,96	941,53	15290328	1261731	13556310	538346	17094968
		НР - 69%; СП - 8%				352,43	229,78	472287	307925		1266294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	250,8		3910,64	115,87	980789	29060	464244	459680	1555706
		НР - 93%; СП - 8%				1943,72	27,09	487485	6794		115237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,259		761438,42	6557,32	197213	1699	180064	18639	233120
		НР - 118%; СП - 8%				59651,90	1334,88	15450	346		17268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монолитные перемычки МП-1-4 /АС-13/										
4	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,736		40877,74	4319,15	30086	3179	16243	10290	43606
		НР - 91%; СП - 8%				14488,60	874,86	10664	644		3230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монолитные сердечники МС-1 /АС-16/										
5	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	м3	4,73		29653,93	5107,01	140263	24156	79559	37800	192308
		НР - 91%; СП - 8%				7726,80	1055,12	36548	4991		14245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					16638679	1319825	14296420	1064755	19119708
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1022434	320700	--	1416274	
							1348351				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				740110				
		Материалы	Тенге					562922			
		Всего заработная плата	Тенге				526409				
		Накладные расходы	Тенге				149980				
		Сметная прибыль	Тенге				2024740				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч								479
		Нормативная трудоемкость	Тенге					562922			
		Сметная заработная плата	Тенге				15290328				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13556310				
		Материалы	Тенге					780212			
		Всего заработная плата	Тенге				538346				
		Накладные расходы	Тенге				1266294				
		Сметная прибыль	Тенге				17094968				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	чел.-ч								560
		Нормативная трудоемкость	Тенге					780212			
		Сметная заработная плата	Тенге				19119708				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч								1039
		Нормативная трудоемкость	Тенге					1343134			
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2. Лестничное ограждение /АС-22/

6	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	0,33583	74038,27	25840,14	24864	8678	4006	10295	37972
		НР - 69%; СП - 8%			36269,50	8158,17	12180	2740		2813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	9,73907	149,75	3,40	1458	33	931	344	1947
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	494	5		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	24	1374,30	52,80	32983	1267	845	37060	75646
		НР - 118%; СП - 8%			1286,28	22,33	30871	536		5603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				59305	9978	5782	47699	115565
							43545	3281	--	8560	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34441				
		Материалы	Тенге				1776				
		Всего заработная плата	Тенге					31906			
		Накладные расходы	Тенге				37404				
		Сметная прибыль	Тенге				5747				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					31906			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24864				
	Материалы		Тенге				4006				
	Всего заработная плата		Тенге					14920			
		Накладные расходы	Тенге				10295				
		Сметная прибыль	Тенге				2813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				115564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					46826			

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/

9	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	24,35	41237,49	11258,42	1004133	274143	146547	454203	1575003
		НР - 69%; СП - 8%			23960,70	3072,77	583443	74822		116667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	20,1	56224,94	24721,35	1130121	496900	92330	470048	1728182
		НР - 69%; СП - 8%			26910,00	6981,97	540891	140338		128014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	15,65	72806,80	13973,96	1139426	218692	36309	650734	1933373
		НР - 69%; СП - 8%			56512,80	3748,76	884425	58668		143213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	6,35	30342,61	10140,03	192676	64390	27291	82330	297007
		НР - 69%; СП - 8%			15904,80	2885,62	100995	18324		22000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	10,95	87609,97	21383,07	959329	234145	27319	524106	1602110
		НР - 69%; СП - 8%			63732,00	5635,51	697865	61709		118675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2244,6	149,75	3,40	336129	7631	214607	79390	448761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			50,74	0,52	113891	1167		33242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					4761814	1295901	544403	2260811	7584436
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2921510	355028	--	561811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				336129				
	Материалы		Тенге				214606				
	Всего заработная плата		Тенге					115058			
		Накладные расходы	Тенге				79390				
		Сметная прибыль	Тенге				33242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				448761				97
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					115058			
		Сметная заработная плата	Тенге				4425685				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				329797				
	Материалы		Тенге					3161480			
	Всего заработная плата		Тенге				2181421				
		Накладные расходы	Тенге				528569				
		Сметная прибыль	Тенге				7135675				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								2591
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3161480			
		Сметная заработная плата	Тенге				7584436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2688
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3276538			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ /АС-16,17/									
15	**Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**1377,64**	**12710,09**	**451,34**	**17509928**	**621784**	**16229329**	**616084**	**19576093**
		НР - 69%; СП - 8%			478,22	169,90	658815	234061		1450081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					17509928	621784	16229329	616084	19576093
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				658815	234061	--	1450081	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17509928				
	Материалы		Тенге				16229329				
	Всего заработная плата		Тенге					892876			
		Накладные расходы	Тенге				616084				
		Сметная прибыль	Тенге				1450081				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19576093				635
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					892876			
		Сметная заработная плата	Тенге				19576093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								635
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					892876			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ /АС-14/									
		Витраж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-090201-0601 2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	99,57318	17031,00	--	1695831	--	1695831	--	1831497
		СП - 8%			--	--	--	--	--	135666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1695831**	--	**1695831**	--	**1831497**
							--	--	--	135666	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1695831				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1695831				
		Сметная прибыль	Тенге				135666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1831497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1831497				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		48 227 298						
		В том числе оборудование	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения	2,90%		1 398 592						
		Итого			49 625 890						
		Производство работ в зимнее время	0,90%		446 633,01						
		ИТОГО			50 072 523						
		Непредвиденные расходы и затраты	2,00%		1 001 450						
		ИТОГО			51 073 974						
		Оборудование			-						
		Всего с оборудованием			51 073 974						
		в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	1,0500360		53 629 511						
		Налог на добавленную стоимость	12,00%		6 435 541						
		Стоимость всего:	**Тенге**		60 065 052,2						

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель_____**Жаманбаев Д.И.**

Технадзор
ТОО "Аз и Мур Строй"
_____ **Абдикаримов М. С.**

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор_____**Есдаулетов Г. Б.**