Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Ісмер"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Отар, Кордайского района, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 от 4 ноября 2020г.**

Акт выполненных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Стены /АС-22/									
1	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		**0,08819**	**761438,42**	**6557,32**	**67151**	**579**	**61312**	**6347**	**79378**
		т стальных элементов			**59651,9**	**1334,88**	**5261**	**118**		**5880**	
		Итого по разделу: 1. Стены /АС-22/									**79378**
		Раздел: 2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/									
2	**Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны со связями. Монтаж**		**24,35**	**41237,49**	**11258,42**	**1004133**	**274143**	**146547**	**454203**	**1575003**
			т конструкций		**23960,7**	**3072,77**	**583443**	**74822**		**116667**	
3	**Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**		**20,1**	**56224,94**	**24721,35**	**1130121**	**496900**	**92331**	**470048**	**1728183**
			т конструкций		**26910**	**6981,97**	**540891**	**140338**		**128014**	
4	**Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**15,65**	**72806,8**	**13973,96**	**1139426**	**218692**	**36309**	**650734**	**1933373**
			т конструкций		**56512,8**	**3748,76**	**884425**	**58668**		**143213**	
5	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**6,35**	**30342,61**	**10140,03**	**192676**	**64390**	**27291**	**82330**	**297006**
			т конструкций		**15904,8**	**2885,62**	**100995**	**18324**		**22000**	
6	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		**10,95**	**87609,97**	**21383,07**	**959329**	**234145**	**27319**	**524106**	**1602110**
			т конструкций		**63732**	**5635,51**	**697865**	**61709**		**118675**	
7	**С121-060801-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**		**4,541948**	**497833**		**2261132**		**2261132**		**2442023**
			т							**180891**	
		Итого по разделу: 2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ /КМ-2.1-2.2/									**9577698**
		Раздел: 3. ПРОЕМЫ /АС-14/									
8	**С121-090201-0202**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**		**39,66**	**25249**		**1001375**		**1001375**		**1081485**
			м2							**80110**	
9	**С121-090202-0304**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**		**18,9**	**25111**		**474598**		**474598**		**512566**
			м2							**37968**	
10	**С121-090202-0301**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**		**22,26**	**24235**		**539471**		**539471**		**582629**
			м2							**43158**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	С121-090202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		18,9	32649		617066		617066		666431
			м2							49365	
12	С121-090202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		2,52	23775		59913		59913		64706
			м2							4793	
13	С121-090202-0301	ОГРАЖДЕНИЕ из ПВХ профилей глухие		13,44	24235		325718		325718		351775
			м2							26057	
14	С121-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		213,4	17031		3634415		3634415		3925168
			м2							290753	
15	С121-090201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		58,8	16723		983312		983312		1061977
			м2							78665	
		Итого по разделу: 3. ПРОЕМЫ /АС-14/									8246737
		Раздел: 4. Решетка Р-1									
16	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,02292	265075		6076		6076		6562
			т							486	
17	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,03114	227998		7100		7100		7668
			т							568	
		Итого по разделу: 4. Решетка Р-1									14230
		Раздел: 5. Внутренняя отделка /АС-16/									
18	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		410,15	799,37	4,7	327862	1928	110982	172450	540337
		м2 отделываемой поверхности			524,08	1,49	214951	611		40025	
19	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		125,1	1178,53	72,4	147434	9057	41531	83254	249143
		м2 оштукатуриваемой поверхности			774,15	57,72	96846	7221		18455	
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка /АС-16/									789480
		Раздел: 6. КРОВЛЯ									
20	Е11-090401-0205 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж		1387,7336	12710,09	451,34	17638219	626340	16348237	620598	19719522
		м2 покрытия			478,22	169,9	663642	235776		1460705	
21	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		192,91	3215,6	13,89	620321	2679	414195	187792	872762
		м2 покрытия			1054,62	3,5	203447	675		64649	
22	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство		103	2079,29	11,49	214167	1184	181916	28916	262530
		м желобов			301,63	3,52	31068	363		19447	
23	Е12-080101-1902	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек		38	2125,06	398,83	80752	15156	43711	21006	109899
		м труб			575,94	191,81	21886	7289		8141	
24	С121-100302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		208	757		157456		157456		170052
			шт.							12596	
		Итого по разделу: 6. КРОВЛЯ									21134765
		Раздел: 7. Воздухозаборная шахта									
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,25	15881,85	1091,24	3970	273	3391	332	4646
		м3			1225,8	234,96	306	59		344	
26	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка		1,29	32014,3	1968,31	41298	2539	21443	17021	62985
		м3 кладки (без вычета пустот)			13423,2	764,84	17316	987		4666	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		1,43	37548,11	5469,28	53694	7821	23458	22902	82724
			м3		15674,95	1924,05	22415	2751		6128	
28	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,15753	246529		38836		38836		41943
			т							3107	
29	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство		0,12	40877,74	4319,15	4905	518	2648	1678	7110
			м3		14488,6	874,86	1739	105		527	
30	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00483	246529		1191		1191		1286
			т							95	
31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		8,2	863,49	19,64	7081	161	4700	2084	9898
			м2 поверхности		270,72	2,59	2220	21		733	
32	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		8,2	2043,23	34,34	16754	282	5034	9255	28090
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1394,95	15,92	11439	131		2081	
		Итого по разделу: 7. Воздухозаборная шахта									238682
		Раздел: 8. ВЕНТШАХТЫ									
33	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,23738	743382,07	6366,62	176464	1512	164540	12657	204251
			т стальных элементов		43865,8	1321,92	10413	314		15130	
34	Е11-090607-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж		0,57381	70861,63	3966,73	40661	2276	12789	18154	63520
			т		44606,44	1246,2	25596	715		4705	
35	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,17523	497833		87235		87235		94214
			т							6979	
36	С121-050204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,39858	320028		127557		127557		137762
			т							10205	
37	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,44783	743382,07	6366,62	332909	2851	310413	23879	385331
			т стальных элементов		43865,8	1321,92	19644	592		28543	
38	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,4	3215,6	13,89	7717	33	5153	2336	10857
			м2 покрытия		1054,62	3,5	2531	8		804	
39	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,02187	743382,07	6366,62	16258	139	15159	1166	18818
			т стальных элементов		43865,8	1321,92	959	29		1394	
		Итого по разделу: 8. ВЕНТШАХТЫ									914753
		Раздел: 9. Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/									
40	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		30,04	16556,81	1605,51	497367	48229	337016	120790	667610
			м3 изоляции		3732,4	545,22	112121	16378		49453	
41	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		71,97	235,46	31,43	16946	2262	9548	5600	24350
			м2 площади уплотнения		71,37	11,4	5136	820		1804	
42	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		5,7576	19810,6	7,2	114062	41	93053	19709	144473
			м3 подстилающего слоя		3641,7	0	20967	0		10702	
43	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство		71,97	969,46	95,16	69772	6848	38423	25402	102788
			м2 покрытия		340,42	35,06	24500	2523		7614	
44	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		71,97	182,83	8,44	-13158	-608	-11139	-1606	-15945
			м2 покрытия		19,62	4,12	-1412	-297		-1181	
45	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		886,1	235,46	31,43	208641	27851	117550	68942	299790
			м2 площади уплотнения		71,37	11,4	63241	10102		22207	
46	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		886,1	1578,04	19,3	1398301	17101	951441	410670	1953689
			м2 пола		485	8,04	429758	7124		144718	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	Е11-110101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство		886,1	312	23,92	276463	21196	196289	65094	368882
		м2 изолируемой поверхности			66,56	11,59	58979	10270		27325	
48	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		162,58	235,46	31,43	38281	5109	21568	12649	55004
		м2 площади уплотнения			71,37	11,4	11603	1853		4074	
49	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		13,0064	19810,6	7,2	257665	94	210206	44523	326363
		м3 подстилающего слоя			3641,7	0	47365	0		24175	
50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		162,58	721,12	28,74	117240	4672	57987	53411	184303
		м2 стяжки			335,71	13,78	54580	2240		13652	
51	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		162,58	689,87	42,95	112159	6983	45046	57316	183033
		м2 изолируемой поверхности			369,85	5,19	60130	844		13558	
52	Е11-110101-0406 К=8	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		162,58	2063,13	177,78	335424	28904	144200	156126	530874
		м2 изолируемой поверхности			998,4	23,2	162320	3772		39324	
53	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		162,58	721,12	28,74	117240	4672	57987	53411	184303
		м2 стяжки			335,71	13,78	54580	2240		13652	
54	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		118,63	235,46	31,43	27933	3728	15737	9230	40136
		м2 площади уплотнения			71,37	11,4	8467	1352		2973	
55	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		9,4904	19810,6	7,2	188011	68	153381	32488	238139
		м3 подстилающего слоя			3641,7	0	34561	0		17640	
56	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		118,63	721,12	28,74	85546	3410	42312	38972	134480
		м2 стяжки			335,71	13,78	39825	1635		9962	
57	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием		3,1	235,46	31,43	730	97	411	241	1049
		м2 площади уплотнения			71,37	11,4	221	35		78	
58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,248	19810,6	7,2	4913	2	4008	849	6223
		м3 подстилающего слоя			3641,7	0	903	0		461	
59	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство		3,1	969,46	95,16	3005	295	1655	1094	4427
		м2 покрытия			340,42	35,06	1055	109		328	
60	Е11-110101-1502 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		3,1	182,83	8,44	-567	-26	-480	-69	-687
		м2 покрытия			19,62	4,12	-61	-13		-51	
61	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		76,35	721,12	28,74	55058	2194	27232	25083	86552
		м2 стяжки			335,71	13,78	25631	1052		6411	
62	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		28,35	721,12	28,74	20444	815	10112	9314	32139
		м2 стяжки			335,71	13,78	9517	391		2381	
63	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		28,35	689,87	42,95	19558	1217	7855	9994	31916
		м2 изолируемой поверхности			369,85	5,19	10485	147		2364	
64	Е11-110101-0406 К=8	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		28,35	2063,13	177,78	58490	5040	25145	27225	92572
		м2 изолируемой поверхности			998,4	23,2	28305	658		6857	
65	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		28,35	721,12	28,74	20444	815	10112	9314	32139
		м2 стяжки			335,71	13,78	9517	391		2381	
66	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		301,6	904,4	10,92	272767	3294	164104	100556	403189
		м2 пола			349,37	5,32	105370	1605		29866	
		Итого по разделу: 9. Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-15/									6111791
		Раздел: 10. Лестница монолитная									
67	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,5	17958,57	1091,24	26938	1636	23462	1994	31247
		м3			1225,8	234,96	1839	352		2315	
68	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		21	46040,46	1817,89	966850	38176	566348	337536	1408737
		м3			17253,6	409,19	362326	8593		104351	
69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0014	234691		329		329		355
		т								26	
70	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0256	225938		5784		5784		6247

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т							463	
71	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,042	283988		11927		11927		12881
			т							954	
		Итого по разделу: 10. Лестница монолитная									1459467
		Раздел: 11. Техподполье									
72	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,12	17958,57	1091,24	38072	2313	33160	2818	44161
			м3		1225,8	234,96	2599	498		3271	
73	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		23,14	34638,1	2510,52	801526	58094	508776	225188	1108851
			м3		10140,72	553,28	234656	12803		82137	
74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2946	234691		69140		69140		74671
			т							5531	
75	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,7094	225938		386218		386218		417115
			т							30897	
		Итого по разделу: 11. Техподполье									1644798
		Раздел: 12. Лестница Л-1 /АС-35/									
76	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные сограждением.Монтаж		0,5595236	74038,27	25840,14	41426	14458	6674	17152	63264
			т конструкций		36269,5	8158,17	20294	4565		4686	
77	С121-060208-0401	Косоуры		0,5704	506600		288965		288965		312082
			т							23117	
78	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,06005	497891		29898		29898		32290
			т							2392	
79	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,108	581941		62850		62850		67878
			т							5028	
80	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		1,5	42823,93	1817,89	64236	2727	35629	24110	95414
			м3		17253,6	409,19	25880	614		7068	
81	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,03017	283988		8568		8568		9253
			т							685	
82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07404	225938		16728		16728		18066
			т							1338	
83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03996	234691		9378		9378		10128
			т							750	
84	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1161	891873,39	1305,39	103547	152	76016	24973	138802
			т		235818	549,96	27378	64		10282	
85	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,12	17958,57	1091,24	2155	131	1877	160	2500
			м3		1225,8	234,96	147	28		185	
86	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,8	21891,6	631,02	17513	504	13558	3303	22481
			м3		4313,25	224,28	3451	179		1665	
87	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0096	246529		2367		2367		2556
			т							189	
88	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0184	214611		3949		3949		4265
			т							316	
89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0066	234691		1549		1549		1673
			т							124	
		Итого по разделу: 12. Лестница Л-1 /АС-35/									780652

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 13. Водопровод холодной воды									
90	С123-040102-1902	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		1	36730		36730		36730		39668
			шт.							2938	
91	С123-040102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	44189		88378		88378		95448
			шт.							7070	
92	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015		4	1855		7420		7420		8014
			шт.							594	
93	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		6	2075		12450		12450		13446
			шт.							996	
94	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005		17	804		13668		13668		14761
			шт.							1093	
95	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		8	957		7656		7656		8268
			шт.							612	
96	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		2	1340		2680		2680		2894
			шт.							214	
97	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		1	1916		1916		1916		2069
			шт.							153	
98	С123-041001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50/65/ ГОСТ 33423-2015		1	4903		4903		4903		5295
			шт.							392	
99	С123-051206-1505	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2 1/2, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86		1	45619		45619		45619		49269
			шт.							3650	
100	С123-051206-1506	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86		1	62356		62356		62356		67344
			шт.							4988	
101	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		52,91	537		28413		28413		30686
			кг							2273	
102	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40		1	39084		39084		39084		42211
			шт.							3127	
103	С123-040102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		2	44189		88378		88378		95448
			шт.							7070	
104	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		4	2075		8300		8300		8964
			шт.							664	
105	С123-051206-1506	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86		1	62356		62356		62356		67344
			шт.							4988	
106	С123-040101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		1	34561		34561		34561		37326
			шт.							2765	
107	С123-020101-1013	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 38 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	746		1492		1492		1611
			шт.							119	
108	С123-041013-0220	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	17653		17653		17653		19065

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.							1412	
		Итого по разделу: 13. Водопровод холодной воды									**609131**
		Раздел: 14. Водопровод горячей воды									
109	С123-040501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**		32	804		25728		25728		27786
			шт.							2058	
110	С123-040501-0102	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**		3	957		2871		2871		3101
			шт.							230	
111	С123-040501-0103	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**		1	1340		1340		1340		1447
			шт.							107	
112	С123-040501-0104	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**		1	1916		1916		1916		2069
			шт.							153	
113	С123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		20,69	537		11111		11111		12000
			кг							889	
		Итого по разделу: 14. Водопровод горячей воды									**46403**
		Раздел: 15. Канализация К1									
114	С123-010506-0109	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**			921		0				0
			м								
115	С123-010506-0103	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**			306		0				0
			м								
116	С123-020601-1201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**		21	38		798		798		862
			шт.							64	
117	С123-020601-1203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**		42	122		5124		5124		5534
			шт.							410	
118	С123-020601-0103	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**		15	247		3705		3705		4001
			шт.							296	
119	С123-020601-0101	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**		15	81		1215		1215		1312
			шт.							97	
120	С123-020601-0203	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**		8	300		2400		2400		2592
			шт.							192	
121	С123-020601-0201	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**		8	84		672		672		726
			шт.							54	
122	С123-020601-0406	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100**		20	466		9320		9320		10066
			шт.							746	
123	С123-020601-0401	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50**		15	131		1965		1965		2122
			шт.							157	
124	С123-020601-0801	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**		7	212		1484		1484		1603
			шт.							119	
125	С123-020601-0803	**Ревизия/ПРОЧИСТКА канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**		8	553		4424		4424		4778
			шт.							354	
126	С123-020601-0201	**КОЛЕНО, DN 50**		14	84		1176		1176		1270
			шт.							94	
127	С123-020601-0203	**КОЛЕНО, DN 100**		9	300		2700		2700		2916
			шт.							216	
128	С123-040102-1901	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		1	29844		29844		29844		32232

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.							2388	
129	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		2	1434		2868		2868		3097
			шт.							229	
130	С123-041001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015		1	4903		4903		4903		5295
			шт.							392	
131	С123-051206-1504	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86		1	29328		29328		29328		31674
			шт.							2346	
132	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50		10	176		1760		1760		1901
			шт.							141	
		Итого по разделу: 15. Канализация К1									111981
		Раздел: 16. Отопление									
133	С123-041006-2201	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		2	8423		16846		16846		18194
			шт.							1348	
134	С123-041006-2202	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		30	10187		305610		305610		330059
			шт.							24449	
137	С123-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		46	3259		149914		149914		161907
			шт.							11993	
138	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		62,6	537		33616		33616		36305
			кг							2689	
		Итого по разделу: 16. Отопление									546465
		Раздел: 17. Тепловой узел									
139	С123-070502-0330 #прим.	Расходомер-счетчик электромагнитный ВЭПС		1	182728		182728		182728		197346
			шт.							14618	
140	С123-070502-0209 #прим.	Тепловычислители модели ВКТ-7		1	304729		304729		304729		329107
			комплект							24378	
141	С123-041010-0506	Регулятор давления DN 50		1	840539		840539		840539		907782
			шт.							67243	
142	С123-051102-0313	Теплообменник паяный пластинчатый XB52M-1-30 Ду50		1	340566		340566		340566		367811
			шт.							27245	
143	С123-041013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	47793		47793		47793		51616
			шт.							3823	
144	С123-041006-2204	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	23206		23206		23206		25062
			шт.							1856	
145	С123-041009-0304	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005		1	92652		92652		92652		100064
			шт.							7412	
146	С123-020103-0202	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 33259-2015		12	362		4344		4344		4692
			шт.							348	
147	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015		12	645		7740		7740		8359
			шт.							619	
148	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015		6	959		5754		5754		6214
			шт.							460	
149	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015		14	1118		15652		15652		16904
			шт.							1252	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		8	1434		11472		11472		12390
			шт.							918	
151	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015		2	1855		3710		3710		4007
			шт.							297	
152	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		12	2075		24900		24900		26892
			шт.							1992	
153	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015		4	4463		17852		17852		19280
			шт.							1428	
154	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86		2	120484		240968		240968		260245
			шт.							19277	
155	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		4	18430		73720		73720		79618
			шт.							5898	
156	С123-040902-2501	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	18589		111534		111534		120457
			шт.							8923	
157	С123-040902-2503	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		6	21918		131508		131508		142029
			шт.							10521	
158	С123-040902-2504	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		3	23882		71646		71646		77378
			шт.							5732	
159	С123-040902-2505	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		7	33179		232253		232253		250833
			шт.							18580	
160	С123-040902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	37412		74824		74824		80810
			шт.							5986	
161	С123-041001-2101	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015		1	10697		10697		10697		11553
			шт.							856	
162	С123-041001-2103	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 33423-2015		1	14260		14260		14260		15401
			шт.							1141	
163	С123-041004-1107	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005		1	5362		5362		5362		5791
			шт.							429	
164	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		4	392		1568		1568		1693
			шт.							125	
165	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	970		1940		1940		2095
			шт.							155	
166	С123-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм -108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	1578		3156		3156		3408

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт.							252	
167	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		62,6	537		33616		33616		36305
			кг							2689	
		Итого по разделу: 17. Тепловой узел									3165142
		Раздел: 18. Сеть В1									
168	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		103,5	202,89	192,45	20999	19919	0	4228	27245
			м3 грунта		10,44	46,3	1081	4792		2018	
169	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,5	1613,92	0	10490	0	0	7553	19486
			м3 грунта		1613,92	0	10490	0		1443	
170	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		91,2	34,67	34,67	3162	3162	0	819	4300
			м3 грунта		0	12,48	0	1138		319	
171	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,04	841,75	0	4242	0	0	3055	7881
			м3 грунта		841,75	0	4242	0		584	
172	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		91,2	156,87	74,79	14307	6821	0	7624	23685
			м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	7486	3103		1754	
173	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНИЙ ГРУНТ		13,76	49,46	49,46	681	681	0	176	926
			м3 грунта		0	17,81	0	245		69	
174	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,089	305192,19	83264,47	27162	7411	93	21501	52556
			км трубопровода		220886	23140,95	19659	2060		3893	
175	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		89,89	770		69215		69215		74752
			м							5537	
176	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,089	59643,84	0	5308	0	335	4923	11050
			км трубопровода		55877,5	0	4973	0		819	
		Итого по разделу: 18. Сеть В1									221881
		Раздел: 19. Сеть К1									
177	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		49,85	202,89	192,45	10114	9594	0	2037	13123
			м3 грунта		10,44	46,3	520	2308		972	
178	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,2	1613,92	0	11620	0	0	8367	21586
			м3 грунта		1613,92	0	11620	0		1599	
179	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		43,3	34,67	34,67	1501	1501	0	389	2041
			м3 грунта		0	12,48	0	540		151	
180	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,4	841,75	0	5387	0	0	3879	10007
			м3 грунта		841,75	0	5387	0		741	
181	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		43,3	187,07	89,03	8100	3855	0	4319	13413
			м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	4245	1754		994	
182	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, ЛИШНИЙ ГРУНТ В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ		7,35	49,46	49,46	364	364	0	94	495
			м3 грунта		0	17,81	0	131		37	
183	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0354	454848,7	149186,26	16102	5281	214	11988	30337
			км трубопровода		299611	42453,3	10606	1503		2247	
184	С123-010503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		35,754	1149		41081		41081		44368

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м							3287	
185	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,42	30388,82	10664,1	73541	25807	7760	49485	132868
		м3 конструкций колодца			16517,98	4136,8	39974	10011		9842	
186	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В 7,5 ГОСТ 7473-2010		1,26	13636		17181		17181		18556
			м3							1375	
187	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10		3	10648		31944		31944		34500
			шт.							2556	
188	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1		3	9622		28866		28866		31175
			шт.							2309	
189	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	6538		32690		32690		35305
			шт.							2615	
190	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	9897		29691		29691		32066
			шт.							2375	
191	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		3	2004		6012		6012		6493
			шт.							481	
192	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		3	19640		58920		58920		63634
			комплект							4714	
193	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками		2,403	19810,6	7,2	47605	17	38837	8226	60297
		м3 подстилающего слоя			3641,7	0	8751	0		4466	
194	Е11-070107-0103	Изделия монтажныемассой до 20 кг. Установка=МС-1,5,6		0,37058	761438,42	6557,32	282174	2430	257638	26669	333550
		т стальных элементов			59651,9	1334,88	22106	495		24707	
		Итого по разделу: 19. Сеть К1									883814
		Раздел: 20. Трубопроводы									
195	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,004	1150251,87	493153,89	4601	1972	82	3016	8226
		км трубопровода			636722	124797,92	2547	499		609	
196	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		4,04	2623		10597		10597		11445
			м							848	
197	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,052	1020832,09	452138,85	53083	23512	593	34906	95028
		км трубопровода			557280	120763,08	28979	6280		7039	
198	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		48,48	1921		93130		93130		100580
			м							7450	
199	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		4,04	1424		5753		5753		6213
			м							460	
200	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,004	984805,35	445890,77	3939	1784	36	2571	7031
		км трубопровода			529955	119382,48	2120	478		521	
201	С123-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		4,04	593		2396		2396		2588
			м							192	
202	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005		2	27053		54106		54106		58434
			шт.							4328	
203	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		2	1036		2072		2072		2238
			шт.							166	
204	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0192	1010711,28	507623,03	19406	9746	359	11973	33889

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		т фасонных частей			484372,3	145516,63	9300	2794		2510	
205	С123-020101-0179	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		8	1739		13912		13912		15025
			шт.							1113	
206	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015		4	1359		5436		5436		5871
			шт.							435	
207	С121-060510-1004	Опоры неподвижные		0,00608	482662		2935		2935		3170
			т							235	
208	С121-060510-1003	Опоры скользящие		0,00584	482662		2819		2819		3044
			т							225	
209	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88		13,4	236,13	1,7	3164	22	2924	152	3581
			м2		16,2	0,26	217	3		265	
210	Е11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		1,3	37079,92	1125,96	48204	1464	14369	25127	79197
			м3 изоляции		24900,85	531,36	32371	691		5866	
211	С121-110203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95		2,145	13106		28112		28112		30361
			м3							2249	
212	Е11-260301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике		31,4	1011,35	25,49	31756	800	14564	12603	47908
			м2 поверхности покрытия изоляции		522,03	6,09	16392	191		3549	
213	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,03611	391823		14149		14149		15281
			1000 м2							1132	
214	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,004	942114,58	36810,12	3768	148	2602	1009	5159
			км трубопровода		254765	129,6	1019	1		382	
215	Е11-130601-0206 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности труб диаметром до 500 мм и мелких изделий. Очистка кварцевым песком		13,4	1946,39	1540,99	26082	20649	634	9609	38546
			м2		358,05	681,2	4798	9128		2855	
216	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,195	106668,72	1083,48	20800	211	6244	12135	35570
			м3 заделки		73565,16	518,4	14345	101		2635	
217	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,23952	1350902,28	507623,03	323568	121586	85965	149362	510764
			т фасонных частей		484372,3	145516,63	116017	34854		37834	
218	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		12	2531,81	194,26	30382	2332	1470	26469	61399
			фланец		2215,07	12,96	26581	156		4548	
219	Е11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка		12	4436,95	354,7	53243	4256	3446	45393	106527
			фланец		3795,05	25,92	45541	311		7891	
220	С123-020103-0314	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 ГОСТ 12816-80		12	9047		108564		108564		117249
			шт.							8685	
221	С123-020103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250/280/ ГОСТ 12816-80		12	11631		139572		139572		150738
			шт.							11166	
222	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,53	17958,57	1091,24	9518	579	8290	705	11041
			м3		1225,8	234,96	650	125		818	
223	Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		0,77	46246,04	5375,63	35609	4139	15951	15454	55148
			м3		20155,3	1899,2	15520	1462		4085	
224	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,89	21402,66	9142,72	19048	8137	2017	12024	33558
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9994,08	3652,93	8895	3251		2486	
225	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1		1	9622		9622		9622		10392
			шт.							770	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
226	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	9897		29691		29691		32066
			шт.							2375	
227	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	2004		2004		2004		2164
			шт.							160	
228	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		1	3412		3412		3412		3685
			шт.							273	
229	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		1	20883		20883		20883		22554
			комплект							1671	
230	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		4	4054		16216		16216		17513
			шт.							1297	
		Итого по разделу: 20. Трубопроводы									1743183
		Раздел: 21. МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									
231	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1240,62	121,05	114,67	150177	142262	0	31014	195686
			м3 грунта		6,38	28,34	7915	35159		14495	
232	Е11-010105-0801	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1		70,035	692,7	322,81	48513	22608	53	22953	77183
			м3 грунта недобора		369,14	86,04	25853	6026		5717	
233	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		23,345	1483,97	0	34643	0	0	24943	64353
			м3 грунта		1483,97	0	34643	0		4767	
234	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1334	26,29	26,29	35071	35070	0	9787	48447
			м3 грунта		0	10,19	0	13593		3589	
235	Е11-010104-0113 #К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1334	91,01	91,01	121407	121407	0	33867	167696
			м3 грунта		0	35,26	0	47037		12422	
236	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		952	485,13	483,53	461844	460320	114	97456	604044
			м3 грунтовой подушки		1,48	140,7	1409	133946		44744	
237	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		762	121,05	114,67	92240	87378	0	19049	120192
			м3 грунта		6,38	28,34	4862	21595		8903	
238	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		762	15,2	15,2	11582	11582	0	3231	15998
			м3 грунта		0	5,89	0	4488		1185	
239	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		346,89	15,2	15,2	5273	5273	0	1471	7284
			м3 грунта		0	5,89	0	2043		540	
240	Е11-010104-0410 #К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		346,89	37,52	37,52	13015	13016	0	3632	17979
			м3 грунта		0	14,54	0	5044		1332	
241	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		346,89	156,87	74,79	54417	25944	0	28997	90087
			м3		82,08	34,02	28473	11801		6673	
242	Е11-010201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		346,89	81,23	69,06	28178	23956	1006	6264	37197
			м3		9,27	15,81	3216	5484		2755	
243	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		26,11	766,41	0	20011	0	0	14408	37173
			м3 грунта		766,41	0	20011	0		2754	
244	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,98	15881,85	1091,24	15564	1069	13294	1303	18216

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3		1225,8	234,96	1201	230		1349	
245	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		9,72	23141,97	1988,87	224940	19332	165402	40161	286309
			м3		4136,4	404,04	40206	3927		21208	
246	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,22591	283988		64156		64156		69288
			т							5132	
247	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0130536	234691		3064		3064		3309
			т							245	
248	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,016954	225938		3831		3831		4137
			т							306	
249	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,196	15881,85	1091,24	3113	214	2659	261	3644
			м3		1225,8	234,96	240	46		270	
250	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		1,344	26326,54	1909,37	35383	2567	23571	8930	47858
			м3		6878,9	422,26	9245	568		3545	
251	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01216	246529		2998		2998		3238
			т							240	
252	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,42	15881,85	1091,24	6670	459	5697	558	7806
			м3		1225,8	234,96	515	99		578	
253	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,2	22174,12	993,57	48783	2186	37366	9106	62520
			м3		4196,1	352,57	9231	776		4631	
254	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03742	725133,39	1305,39	27134	49	24501	2371	31865
			т		69078	549,96	2585	21		2360	
255	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		2,6	11487,5	2736,31	29868	7115	12251	14994	48451
		м3 сборных конструкций			4039,29	847,98	10502	2205		3589	
256	С121-040303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		1,32	51463		67931		67931		73365
			м3							5434	
257	С121-040302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		1,28	54424		69663		69663		75236
			м3							5573	
258	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		0,021	42823,93	1817,89	899	39	499	338	1336
			м3		17253,6	409,19	362	9		99	
259	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,00057	283988		162		162		175
			т							13	
260	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,37	15881,85	1091,24	5876	404	5019	492	6877
			м3		1225,8	234,96	454	87		509	
261	Е11-061301-0302 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство		0,5	43758,98	6971,6	21879	3486	10672	8153	32435
			м3		15444	2474	7722	1237		2403	
262	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01904	283988		5407		5407		5840
			т							433	
263	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,252	15881,85	1091,24	4002	275	3418	335	4684
			м3		1225,8	234,96	309	59		347	
264	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство		1,132	20725,77	1947,56	23462	2204	16516	4993	30731
			м3		4188,1	659,22	4741	746		2276	
265	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,02618	283988		7435		7435		8030
			т							595	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,00389	246529		959		959		1036
			т							77	
		Итого по разделу: 21. МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ									2309705
		Раздел: 22. Электрооборудование									
267	С123-070201-0309	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	13467		13467		13467		14544
			шт.							1077	
268	С123-070501-1002	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1		1	16256		16256		16256		17556
			шт.							1300	
269	С123-070204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		6	1591		9546		9546		10310
			шт.							764	
270	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	6106		6106		6106		6594
			шт.							488	
271	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1545		1545		1545		1669
			шт.							124	
272	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		2	1509		3018		3018		3259
			шт.							241	
273	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		1	3597		3597		3597		3885
			шт.							288	
274	С123-070201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	4952		4952		4952		5348
			шт.							396	
275	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1545		1545		1545		1669
			шт.							124	
276	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	473		473		473		511
			шт.							38	
277	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		2	3597		7194		7194		7770
			шт.							576	
278	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	5200		5200		5200		5616
			шт.							416	
279	С123-070204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1545		1545		1545		1669
			шт.							124	
280	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		3	473		1419		1419		1533
			шт.							114	
281	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1509		1509		1509		1630
			шт.							121	
282	С123-070209-0202	Пускатель магнитный типа LE1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55		2	9100		18200		18200		19656
			шт.							1456	
283	С123-070216-0203	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, АС		1	1277		1277		1277		1379
			шт.							102	
284	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54		6	1028		6168		6168		6661
			шт.							493	
285	С123-070204-0757 прим.	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ 6,3А		1	2754		2754		2754		2974
			шт.							220	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		5	285		1425		1425		1539
			шт.							114	
287	С123-070218-1804	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		2	1006		2012		2012		2173
			шт.							161	
288	С123-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		2	255		510		510		551
			шт.							41	
289	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		5	393		1965		1965		2122
			шт.							157	
290	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48		10	26		260		260		281
			шт.							21	
291	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2		1	6030		6030		6030		6512
			шт.							482	
292	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,165	192945		31836		31836		34383
			км							2547	
293	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,115	297268		34186		34186		36921
			км							2735	
294	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,08	329523		26362		26362		28471
			км							2109	
295	С123-060145-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,115	1094008		125811		125811		135876
			км							10065	
296	С123-060206-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,115	322701		37111		37111		40080
			км							2969	
297	С123-060206-0503	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78		0,003	447073		1341		1341		1448
			км							107	
298	С123-060206-0703	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78		0,003	629865		1890		1890		2041
			км							151	
299	С123-060206-0903	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14х1,5 ГОСТ 1508-78		0,005	857331		4287		4287		4630
			км							343	
300	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012		0,015	52658		790		790		853
			км							63	
301	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		475	29		13775		13775		14877
			м							1102	
302	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		115	40		4600		4600		4968

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м							368	
303	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20		9	164		1476		1476		1594
			м							118	
304	С121-130814-2208 #ПРИМ.	ДЕРЖАТЕЛЬ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ		42	595		24990		24990		26989
			шт.							1999	
305	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0686	265075		18184		18184		19639
			т							1455	
		Итого по разделу: 22. Электрооборудование									480181
		Раздел: 23. Электроосвещение									
306	С123-070201-1016	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый IP41		1	7326		7326		7326		7912
			шт.							586	
307	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1540		1540		1540		1663
			шт.							123	
308	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		11	473		5203		5203		5619
			шт.							416	
309	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		3	3597		10791		10791		11654
			шт.							863	
310	С123-070201-1012	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый IP41		1	1832		1832		1832		1979
			шт.							147	
311	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1540		1540		1540		1663
			шт.							123	
312	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		3	473		1419		1419		1533
			шт.							114	
313	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		30	285		8550		8550		9234
			шт.							684	
314	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		12	303		3636		3636		3927
			шт.							291	
315	С123-070218-1804	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		6	1006		6036		6036		6519
			шт.							483	
316	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместнаядля скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		22	393		8646		8646		9338
			шт.							692	
317	С123-070202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК=Л48		64	26		1664		1664		1797
			шт.							133	
318	С123-070202-0106	Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195		48	1298		62304		62304		67288
			шт.							4984	
319	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,595	192945		114802		114802		123986
			км							9184	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
320	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,15	297268		44590		44590		48157
			км							3567	
321	С123-060145-1703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,105	268590		28202		28202		30458
			км							2256	
322	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		745	29		21605		21605		23333
			м							1728	
		Итого по разделу: 23. Электроосвещение									356060
		Раздел: 24. Сети 10кВ									
323	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3		3,276	160,69	152,42	526	499	0	106	683
			м3 грунта		8,27	36,67	27	120		51	
324	Е11-010205-0101	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		1,404	1310	0	1839	0	0	1324	3416
			м3 грунта		1310	0	1839	0		253	
325	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		2,184	29,72	29,72	65	65	0	17	89
			м3 грунта		0	10,7	0	23		7	
326	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,936	766,41	0	717	0	0	516	1332
			м3 грунта		766,41	0	717	0		99	
327	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		26	476,56	398,8	12391	10368	0	4396	18130
			м кабеля		77,76	157,09	2022	4084		1343	
328	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		26	416,62	338,86	10832	8810	0	3954	15969
			м кабеля		77,76	133,48	2022	3470		1183	
329	С121-030101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,092	46892		4314		4314		4659
			1000 шт.							345	
330	С123-060619-1203	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80		0,035	4505845		157705		157705		170321
			км							12616	
331	С123-061703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		1	13415		13415		13415		14488
			шт.							1073	
332	5111-0201-0401 РСНБ РК 2015	Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ		3	59767		179301				179301
			шт.						179301		
		Отпускная цена			59767		179301				
		Сметная стоимость оборудования					*179301*				
333	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,016928	265075		4487		4487		4846
			т							359	
334	С124-010202-0501 #ПРИМ.	Скоба КМ-3		3	1095		3285		3285		3548
			шт.							263	
335	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1522		6088		6088		6575
			шт.							487	
336	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001		3	2424		7272		7272		7854
			м							582	
337	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93		5	1832		9160		9160		9893
			шт.							733	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
338	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004		5	47		235		235		254
			шт.							19	
339	С124-040207-3934	Крепление провода		2	222		444		444		480
			шт							36	
340	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		6	180		1080		1080		1166
			шт.							86	
341	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		1	89830		89830				89830
			шт.						89830		
		Отпускная цена			89830		89830				
		Сметная стоимость оборудования					*89830*				
342	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		0,0055	282447		1553		1553		1677
			км							124	
343	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00088	633838		558		558		603
			т							45	
344	С124-040206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98		6	801		4806		4806		5190
			шт.							384	
345	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	12558		12558		12558		13563
			шт.							1005	
346	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	2625		2625		2625		2835
			шт.							210	
347	С124-040207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	2224		4448		4448		4804
			шт.							356	
348	С124-040207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	2324		6972		6972		7530
			шт.							558	
349	С124-040207-5929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	14363		28726		28726		31024
			шт.							2298	
350	С124-040207-0743	Хомут Х-37, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	1422		4266		4266		4607
			шт.							341	
351	С124-040207-0746	Хомут Х-40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	1422		1422		1422		1536
			шт.							114	
352	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1522		6088		6088		6575
			шт.							487	
353	С124-040207-5919	Кронштейн Р 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3528		3528		3528		3810
			шт.							282	
354	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3127		3127		3127		3377
			шт.							250	
355	С124-040207-5913	Скоба КМ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1321		2642		2642		2853
			шт.							211	
356	С124-040207-5914	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1321		2642		2642		2853
			шт.							211	
357	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,017	265075		4506		4506		4867
			т							361	
358	С124-040207-0743	Хомут Х-37, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1422		2844		2844		3072
			шт.							228	
359	С124-040207-0745	Хомут Х-39, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1522		3044		3044		3288
			шт.							244	
360	С124-040207-0747	Хомут Х-41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1422		2844		2844		3072
			шт.							228	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1,65	1522		2511		2511		2712
			шт.							201	
362	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012		3	10623		31869				31869
			шт.						31869		
		Отпускная цена			10623		31869				
		Сметная стоимость оборудования					*31869*				
363	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		6	180		1080		1080		1166
			шт.							86	
364	С124-040206-0602	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		3	573		1719		1719		1857
			шт.							138	
365	С124-040207-1808	Наконечники		2	352		704		704		760
			шт.							56	
366	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005		0,009	282447		2542		2542		2745
			км							203	
367	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000138	633838		87		87		94
			т							7	
		Итого по разделу: 24. Сети 10кВ									681173
		Раздел: 25. Резервуар для воды									
368	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1978,6351	152,71	144,65	302157	286209	0	62398	393719
			м3 грунта		8,06	35,74	15948	70716		29164	
369	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		61,1949	1936,7	0	118516	0	0	85332	220156
			м3 грунта		1936,7	0	118516	0		16308	
370	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработкавотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет ВЪЕЗД-ЗАЕЗДА		777	168,04	161,47	130567	125462	0	30971	174461
			м3 грунта		6,57	48,79	5105	37910		12923	
371	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		980,9	485,13	483,53	475864	474295	118	100414	622380
			м3 грунтовой подушки		1,48	140,7	1452	138013		46102	
372	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		980,9	1359		1333043		1333043		1439686
			м3							106643	
373	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		980,9	156,87	74,79	153874	73361	0	81995	254739
			м3		82,08	34,02	80512	33370		18870	
374	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1152,54	34,67	34,67	39959	39959	0	10356	54340
			м3 грунта		0	12,48	0	14384		4025	
375	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1152,54	156,87	74,79	180799	86198	0	96343	299313
			м3 уплотненного грунта		82,08	34,02	94600	39209		22171	
376	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		128,06	841,75	0	107795	0	0	77612	200240
			м3 грунта		841,75	0	107795	0		14833	
377	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1152,54	81,23	69,06	93621	79595	3342	20812	123588
			м3 уплотненного грунта		9,27	15,81	10684	18222		9155	
378	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		8,84	17958,57	1091,24	158754	9647	138271	11751	184145
			м3		1225,8	234,96	10836	2077		13640	
379	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		82,4	31471,69	3111,15	2593267	256359	1663696	693160	3549341
			м3		8170,05	1074,05	673212	88502		262914	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
380	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2319	234691		54425		54425		58779
			т							4354	
381	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5,03864	225938		1138420		1138420		1229494
			т							91074	
382	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2526	214611		54211		54211		58548
			т							4337	
383	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1084	891873,39	1305,39	96679	142	70975	23316	129595
			т		235818	549,96	25563	60		9600	
384	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		4,336	108285		469524		469524		507086
			т							37562	
385	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		8	5971,56	1480,09	47772	11841	16304	26755	80489
			шт. сборных конструкций		2453,46	380,73	19628	3046		5962	
386	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		14,1372	70567		997620		997620		1077430
			м3							79810	
387	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		1,72	31685,3	4677,35	54499	8045	29851	16582	76767
			м3		9652,5	941,81	16602	1620		5686	
388	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,096	234691		22530		22530		24332
			т							1802	
389	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,316976	225938		71617		71617		77346
			т							5729	
390	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,0042	481883,22	11921,42	2024	50	976	1184	3465
			т стальных элементов		237490	1386,72	997	6		257	
391	Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном		1,2	83774,9	1260,13	100530	1512	67566	26955	137684
			м3		26209,65	531,44	31452	638		10199	
392	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12728	225938		28757		28757		31058
			т							2301	
393	Е11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов		62,4	304,37	28	18993	1747	5429	13944	35572
			м шва		189,37	0	11817	0		2635	
394	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0624	1350902,28	507623,03	84296	31675	22396	38912	133065
			т фасонных частей		484372,3	145516,63	30225	9080		9857	
395	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,1704	725133,39	1305,39	123563	223	111569	10797	145109
			т		69078	549,96	11771	94		10749	
396	Е11-410101-0103 ПРИМ	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		132,66	1271,06	250,48	168619	33229	36	113238	304406
			м2		1020,31	60,19	135354	7985		22549	
397	Е11-410101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм		269,28	1430,54	357,1	385216	96160	73	246577	682336
			м2		1073,17	85,93	288983	23139		50543	
398	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,080388	92773,23	6995,65	7458	562	6419	591	8693
			т		5931,9	3374,91	477	271		644	
399	Е11-410105-0107 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление		8,840106	86632,59	7028,45	765841	62132	611967	81270	914880
			т		10377,9	1259,16	91742	11131		67769	
400	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		132,66	614,57	101,67	81529	13487	38771	29997	120448

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 стяжки		220,64	25,14	29270	3335		8922	
401	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		132,66	92,84	7,51	12316	996	10776	737	14097
			м2 стяжки		4,1	1,94	544	257		1044	
402	Е11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание		269,28	1130,5	0	304421	0	3487	207644	553030
			м2		1117,55	0	300934	0		40965	
403	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		132,66	3047,08	47,39	404226	6287	337393	45458	485659
			м2		456,4	40,22	60546	5336		35975	
404	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		401,94	2770,07	43,08	1113402	17316	929317	125213	1337704
			м2		414,91	36,57	166769	14699		99089	
405	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		111,6	614,57	101,67	68586	11347	32616	25235	101327
			м2 стяжки		220,64	25,14	24623	2806		7506	
406	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		111,6	584,14	52,57	65190	5867	56120	4344	75097
			м2 стяжки		28,7	13,61	3203	1519		5563	
407	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,208692	14741,4	1381,64	3076	288	7	2642	6175
			т		13328,4	581,44	2782	121		457	
408	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,208692	283988		59266		59266		64007
			т							4741	
409	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		111,6	614,57	101,67	68586	11347	32616	25235	101327
			м2 стяжки		220,64	25,14	24623	2806		7506	
410	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		111,6	83,45	7,51	9313	839	8017	620	10728
			м2 стяжки		4,1	1,94	458	217		795	
411	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,0166954	19527,33	1091,24	326	18	287	22	376
			м3		1225,8	234,96	20	4		28	
		Итого по разделу: 25. Резервуар для воды									16102217
		ИТОГО:					63803344	5318424	48874590	8672442	78249792
							9309329	1627454	301000	5773981	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							301000		77948792
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2,9 %		2260515				
		Итого с временными									80 510 306
		Зимние удорожания			0,9 %		721884				
		Итого с зимними удорожаниями									81 232 190
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1618624				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									82 850 814
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						86 996 337
		НДС			12 %		10439560				
		Итого с НДС									97 435 898
		Итого с понижающим коэффициентом			0,899999999						87 692 308

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
ТОО Директор
Есдаулетов Г.Б.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО «Тараз-Ісмер»
Директор
Мусабеков Г.К.