Форма по приложению 3-0
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Асылкожанова Ажар Сейткалиевна, 661001402196, Алматинская область, город Талдыкорган, улица Абая

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «БАЙМЕН», директор Байменов Жумахул Елибаевич, Республика Казахстан, Алматинская Область, Илийский Раiон, Байсеркенский Сельский Округ, Село Коянкус, Улица Абая, Дом 202 "А"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ; МИКРОРАЙОН " ГАРЫШКЕР" №1 Г.ТАЛДЫКОРГАН

(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ПО АДРЕСУ; МИКРОРАЙОН " ГАРЫШКЕР" №1 Г.ТАЛДЫКОРГАН

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за сентябрь 2017 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2017 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	999,36	334,51 0	334,51 75,46	334298 0	334298 75415	0	54299 31088	419685
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	999,36	326,53 15,82	310,71 70,13	326322 15814	310508 70082	0	61845 31053	419220
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	800	80,96 0	80,96 29,95	64768 0	64768 23957	0	17249 6561	88578
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	800	372,07 196,74	175,33 81,56	297657 157394	140263 65246	0	160301 36637	494595
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1422078
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,8	37076 2940,44	2556,52 563,36	474573 37638	32723 7211	404212	40812 41231	556616
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	64	53806,13 7164,04	4212,61 855,21	3443592 458499	269607 54733	2715487	467041 312851	4223484
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,44	228894		1245183		1245183	99615	1344798
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1020	2013,77 648,99	45,43 6,21	2054040 661971	46333 6334	1345736	621524 214045	2889609
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	224	26924,05 14991,31	3667,88 860,41	6030988 3358053	821605 192731	1851330	3302229 746657	10079874
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	768	6220,05 4661,62	271,29 64,95	4776999 3580122	208347 49883	988530	3375905 652232	8805136
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	25,6	110505,06 41369,64	4257,44 981,07	2828930 1059063	108990 25115	1660876	986602 305243	4120775

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,176	228894		498073		498073		537919
											39846	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	20,16	73025,12	10904,51	1472186	219835	976981		
						13659,24	2350,99	275370	47396		293717	1907175
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7136	228894		392233		392233		
											141272	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	40,96	89681,16	13225,99	3673340	541736	1717453		423612
											31379	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4816	228894		796917		796917		
						34525,16	3003,52	1414151	123024		1398829	5477943
											405774	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкции									860670
											63753	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									41227611
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2040	3416,21	330,26	6969075	673724	0		
						3085,96	162,08	6295350	330645		5300796	13251461
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	2040	5150		10506000		10506000		
											981590	11346480
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3780	3342,18	187,01	12633425	706909	3504986		
						2227,92	144,12	8421530	544766		7173037	21390979
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3780	2269,34	21,94	8578109	82941	4510447		
						1054,16	6,88	3984721	25995		3208573	12729617
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3780	1415,21	10,51	5349505	39732	1173168		
						1094,34	5,17	4136605	19562		3324933	9368393
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка								693955	
			ИТОГО:									68086930
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		13288394				110736619
												124025013

Сдал (Подрядчик)

ТОО «БАЙМЕН», директор Байменов Жумахул

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Асылкожанова Ажар Сейткалиевна

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт Аблисамит Даурен

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № свидетельства аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

эксперт Ахмет Болат
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), квалификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью МАРК-ГАРАНТ г.АЛМАТЫ БИН 010841000139