Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №
235

Декларация о соответствии

«17» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Respect Stroy Project LTD" Павлодарская область, г. Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, 158
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Аубакиров Дидар Толебергенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Работы по установке системы приточно-вытяжной вентиляции здания лаборатории наблюдения за состоянием окружающей среды», Павлодарская область, г.Павлодар ул. Естая, 54
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, директор филиала по Павлодарской области - Шпак Галина Владимировна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО «Aziya Story Expert»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "ASK PROJECT 1", А-20-23
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" №506-0 от 15 ноября 2023г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

1) Отопление и вентиляция (Отопление существующее. Для обеспечения нормируемого воздухообмена и оптимального температурного запроектирована приточная система с механическим побуждением. Принят к установке агрегат с электрическим обогревом. Воздухообмен в помещениях определен из ассимиляции теплоизбытков. Раздача воздуха в помещениях производится решетками нерегулируемыми. Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали класса Н).

2) Силовое электрооборудование (Подключаемая мощность вентиляционных устройств составляет 6,35 кВт. Для их подключения предусмотрена установка модульного настенного щита вентиляции ЩВ типа КМПн-12 в защищенном исполнении. Щит ЩВ укомплектован автоматическими выключателями типа ВА47-29 с комбинированными расцепителями, установленными на вводе и в отходящих линиях. Питание щита вентиляции ЩВ выполняется от существующего распределительного щита ЩР, установленного в коридоре, по кабельной линии марки ВВГнг-LS расчетного сечения. Подключение проектируемых вентиляционных устройств выполняется к групповым однофазным и трехфазным автоматическим выключателям щита ЩВ по кабельным линиям расчетного сечения марки ВВГнг-LS, проложенным в пластиковых кабельных каналах по стенам. Предусмотрено отключение щита вентиляции ЩВ при пожаре при получении сигнала от прибора пожарной сигнализации типа ВЭРС-ПК16, установленного в помещении охраны.)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2024г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2024г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Работы по установке системы приточно-вытяжной вентиляции здания лаборатории наблюдения за состоянием окружающей среды»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Аубакиров Дидар Толебергенович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)