Заказчик : **ИП Жунисбаев Д.З. (Жунисбаев Даурен Зулпикарович)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «JAZ-CAPITAL»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство стоматологии по адресу: Область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Аксуская 12**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство стоматологии по адресу: Область Жетісу, г. Талдыкорган, улица Аксуская 12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ

за июль 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		312	240,7	240,7	75099	75100	0	12198	9
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	54,3	0	16942		6984	
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		312	234,96	223,57	73308	69755	0	13893	9
				м3 грунта		11,39	50,46	3553	15744		6976	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		251	58,26	58,26	14622	14623	0	3894	1
				м3		0	21,55	0	5409		1481	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		251	267,73	126,16	67200	31666	0	36190	11
				м3		141,57	58,69	35534	14730		8271	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									32
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		64,272	26678,6	1839,58	1714687	118233	1460464	147459	201
				м3		2115,83	405,38	135989	26054		148972	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		72,4	38717,02	3031,25	2803112	219462	2210428	380175	343
				м3		5154,99	615,38	373222	44553		254663	
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,154	228894		1408614		1408614		152
				т							112689	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		321,36	1449,04	32,69	465662	10504	305086	140903	65
				м2 поверхности		466,99	4,47	150072	1436		48525	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		54,3	19373,61	2639,28	1051987	143313	322928	576009	175
				м3 кладки		10787,22	619,12	585746	33618		130240	
10	10	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		128,544	79515,6	3063,5	10221253	393795	6000941	3564708	1488
				м3		29768,15	705,94	3826518	90744		1102877	
11	11	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		10,92624	228894		2500951		2500951		270
				т							200076	
12	12	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		17,28	52546,33	7846,5	908001	135587	602573	181156	117
				м3		9828,71	1691,69	169840	29232		87133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимос НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4688	228894		336200		336200		36.
											26896	
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	23,168	64531,45	9516,96	1495065	220489	699010	569329	222
						24843,11	2161,23	575565	50071		165151	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,96928	228894		450756		450756		48
											36061	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									3122
			ИТОГО:									3154
			НДС			12 %		3785931				
			Итого с НДС									35 335 357,

Заказчик:

Жунисбаев Д. З.

Технический контроль:

Авторский надзор:

Подрядчик:

Директор ТОО «JAZ-CAPITAL»

Жамалбек Ж. Б.