Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 09 2023г.

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", БИН 050240000114, И.о. руководителя Шакубаев Ерлан Каирбекович, Жамбылская область, Жамбылский район, с.Аса, ул. Абая, №123**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«26» 09 2023 года, ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс», директор Есдаулетов Галым Бейбитович, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Фресно, №190, БИН 110340013490.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«26» 09 2023 года, ТОО «РДК-01», эксперт технического надзора Касимбеков Кадирбек Мамырбекович, аттестат №KZ31VJE00022919 от 20.02.2017г., №KZ58VJE00022918 от 20.02.2017г., №KZ85VJE00022917 от 20.02.2017г., БИН 050640014753.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«26» 09 2023 года, ТОО «Тараз-Технопроект», директор Олжабеков Мурат Бектенович, эксперт авторского надзора в лице Сакыбеков Бегбосын Мирзаевич, Главный инженер с приказом №40-П от 09.06.2023 года, БИН 050140000389.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство гидротехнического сооружения в русле реки Аса на территории Тогызтарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области», новое строительство, уровень ответственности II нормальный, технический несложный**

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Жамбылская область, Жамбылский район, Тогызтарауский с/о, село Тогызтарау, уч. кв. 124, участок №73**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **постановление акимата Жамбылского района Жамбылской области о передаче земельного участка в постоянное пользование №56 от 10 февраля 2023 года.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», талон №KZ25REA00337009 от 14.06.2023г., №KZ03REA00340703 от 10.07.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Тараз-Технопроект», директор Олжабеков Мурат Бектенович лицензия ГСЛ № 18003292 от 15.02.2018г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» №76 от 09.12.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2023г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;

фактически, месяц: 3 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина водоподпорного сооружения	м	22,23		22,23	
Высота водоподпорного сооружения	м	2,83		2,83	
Водовыпуск одноочковый пропускной способностью	м3/с	2,0		2,0	
Водосброс переливного типа, автоматического действия, пропускной способностью	м3/с	33,3		33,3	
Водовыпуск в канал Султан	м3/с	2,0		2,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водосливная плотина переливающуюся через гребень в случае повышенного расхода. Максимальный расчетный расход 33,0 м3/сек .Меженные расходы пропускают через трубы, с регулировкой расходов открытием или закрытием затворов. Проект предусмотрел подпор воды перед каналом Султан, запроектировав в реке Аса автоматический водосброс с ж/бетонными трубами Ø1500мм, в три очка, регулируемые расход воды при помощи плоских затворов. Для регулирования расхода воды, в голове канала Султан предусмотрен регулируемый трубчатый переезд с сечением 2х2м. Создав горизонт воды в верхнем бъефе на уровне 447,75м. мы обеспечиваем пропуск воды через трубчатый переезд. При проектировании аварийного водосброса, предусмотренного для создания необходимого подпора перед трубчатым переездом в голове канала Султан, также, необходимо обеспечить пропуск максимального расхода воды в р.Аса, который составляет Qmax=33,3м3/с. В связи с этим, при водосбросе с автоматическим переливом воды, также, предусмотрены три нити прямоугольных труб с 2,0х2,0м. Для регулирования воды затворами, для обслуживающего персонала сооружения предусмотрен металлический служебный мосток. Для обеспечения фильтрационной устойчивости откоса в области выхода кривой депрессии необходимо уположить откос, т. е. устроить наклонный дренаж. Как правило наклонный дренаж состоит из приемной и отводящей частей. Приемная часть выполнена в виде обратного фильтра из песчано-гравийной щебеночной подготовок, толщиной по 0,20м каждая. Отводящая часть – из более проницаемого материала (каменной наброски толщиной 0,20м). В низовом откосе предусмотрена водоотводная канава. Водовыпускное сооружение принято в виде шлюза-регулятора. Шлюз – регулятор предназначен для подачи воды в канал Султан в меженный период года. Шлюзы – регуляторы доковой конструкции выполнены из сборного железобетона типа ЗП10.100 сечением 2,0х2,0м сопрягаются с подводящим и отводящим каналами с помощью обратных стенок диафрагмами Д-1 и Д-2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **150 867,513** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **118 803,313** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге, прочие затраты **32 064,200** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **146 061,404** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **118 803,313** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге, прочие затраты **32 064,200** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания нормальный;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство гидротехнического сооружения в русле реки Аса на территории Тогызтарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
И.о. руководителя КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» **Шакубаев Е. К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
директор ТОО «РДК-01» **Алимжанов Р. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
эксперт ТОО «РДК-01» **Касимбеков К. М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
директор ТОО «Тараз-Технопроект» **Олжабеков М. Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
эксперт ТОО «Тараз-Технопроект» **Сакыбеков Б. М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
директор ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс» **Есдаулетов Г. Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) монолитный ж/бетонный оголовок	м3	43,94	
	5) ж/бетонная подпорно-водосливное сооружение	м3	212,57	
	6) ж/бетоные блоки прямоугольные 2,0х2,0 м	шт	12	
	7) ж/бетонные блоки (седловина) N8	шт	12	
	8) ж/бетонные звения 2,0х2,0х1,0м	шт	10	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	размеры	Количество	Примечание
1	Бетон тяжелый	класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	бетон	м3	251,991	
2	Бетон тяжелый	класса В22,5 ГОСТ 7473-	бетон	м3	224,1323	

		2010 F150, W6				
3	Бетон тяжелый	класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	бетон	м3	473,7816	
4	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства	РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 16-Н(У)-25, DN/ID 1600	ж/бетон	м	60	
5	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм	сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	сталь	т	0,69809	
6	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали	ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	сталь	т	0,00069	
7	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали	ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	сталь	т	0,01768	
8	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали	ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	сталь	т	0,0822	
9	Сетка арматурная сварная из арматурной стали	А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	сталь	т	0,08241	
10	Сетка арматурная сварная из арматурной стали	А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	сталь	т	19,33712	
11	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м	металл	шт	60	
12	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона	класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	бетон	м3	0,216	
13	Затвор в комплекте с винтоподъемниками	ПС150х150	металл	шт	3	
14	Затвор в комплекте с винтоподъемниками	ПС200х200	металл	шт	1	
15	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона	класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 10-100 (Блок 71)	ж/бетон	шт	10	
16	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона	класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 8	ж/бетон	шт	12	

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области»

Шакубаев Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Тараз-Технопроект»

Сакыбеков Б. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)