Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 09 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс», Жамбылская область, г.Тараз, ул. Фресно, №190, БИН 110340013490**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Есдаулетов Галым Бейбитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту

«Строительство гидротехнического сооружения в русле реки Аса на территории Тогызтарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", И.о. руководителя Шакубаев Ерлан Каирбекович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «AR SITY-STROY» в лице директора Алтынбекова Мөлдір Мақулбекқызы лицензия № 22017753 от 27.09.2022г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Тараз-Технопроект», ГСЛ №18003292**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) руководителем **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области», №76 от 09.12.2022 года**

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина водоподпорного сооружения	м	22,23		22,23	
Высота водоподпорного сооружения	м	2,83		2,83	
Водовыпуск одноочковый пропускной способностью	м3/с	2,0		2,0	
Водосброс переливного типа, автоматического действия, пропускной	м3/с	33,3		33,3	

способностью					
Водовыпуск в канал Султан	м3/с	2,0		2,0	

Жилой дом (объект) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водосливная плотина переливающуюся через гребень в случае повышенного расхода. Максимальный расчетный расход 33,0 м3/сек .Меженные расходы пропускают через трубы, с регулировкой расходов открытием или закрытием затворов. Проект предусмотрел подпор воды перед каналом Султан, запроектировав в реке Аса автоматический водосброс с ж/бетонными трубами Ø1500мм, в три очка, регулируемые расход воды при помощи плоских затворов. Для регулирования расхода воды, в голове канала Султан предусмотрен регулируемый трубчатый переезд с сечением 2х2м. Создав горизонт воды в верхнем бъефе на уровне 447,75м. мы обеспечиваем пропуск воды через трубчатый переезд. При проектировании аварийного водосброса, предусмотренного для создания необходимого подпора перед трубчатым переездом в голове канала Султан, также, необходимо обеспечить пропуск максимального расхода воды в р.Аса, который составляет Qmax=33,3м3/с. В связи с этим, при водосбросе с автоматическим переливом воды, также, предусмотрены три нити прямоугольных труб с 2,0х2,0м. Для регулирования воды затворами, для обслуживающего персонала сооружения предусмотрен металлический служебный мосток. Для обеспечения фильтрационной устойчивости откоса в области выхода кривой депрессии необходимо уположить откос, т. е. устроить наклонный дренаж. Как правило наклонный дренаж состоит из приемной и отводящей частей. Приемная часть выполнена в виде обратного фильтра из песчано-гравийной щебеночной подготовок, толщиной по 0,20м каждая. Отводящая часть – из более проницаемого материала (каменной наброски толщиной 0,20м). В низовом откосе предусмотрена водоотводная канава. Водовыпускное сооружение принято в виде шлюза-регулятора. Шлюз – регулятор предназначен для подачи воды в канал Султан в меженный период года. Шлюзы – регуляторы доковой конструкции выполнены из сборного железобетона типа ЗП10.100 сечением 2,0х2,0м сопрягаются с подводящим и отводящим каналами с помощью обратных стенок диафрагмами Д-1 и Д-2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ_____июнь 2023 г.;
месяц, год

окончание работ___сентябрь 2023 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или проекту организации строительства, месяц: _7,0___месяцев;

фактически, месяц :_3,0_месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство гидротехнического сооружения в русле реки Аса на территории Тогызтарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»**

Директор Есдаулетов Галым Бейбитович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати