Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №1

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 2 от 05.05.2023

Наименование строительства и его адрес: "Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	30 777 475	27 479 889	3 297 587	2 340 066	30 777 475	27 479 889	3 297 587	2 340 066
2	В том числе НДС	3 297 587				3 297 587			
3	Аванс 30%	9 233 243				9 233 243			
4	Удержания 5%	1 538 874				1 538 874			
5	**Итого к оплате с НДС:**	**20 005 359**				**20 005 359**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Жаманбаев Д.И.

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Водовыпуск в канале Султан**
(наименование)

Договор **№ 2 от 05.05.2023**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водовыпуск										
1	1	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10/30/ м**		359	62,91	62,91	22585	22585	0	4520	29273	
				м³ грунта		0	17,49	0	6279		2168		
2	2	Е11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 2 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		359	99,59	99,59	35753	35753	0	7158	46343	
				м³ грунта		0	27,69	0	9941		3432		
3	3	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**		1234	195,54	195,54	241296	241296	0	40858	304724	
				м³ грунта		0	45,98	0	56739		22570		
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		1234	62,91	62,91	77631	77631	0	15536	100620	
				м³ грунта		0	17,49	0	21583		7453		
5	5	Е11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		1234	99,59	99,59	122894	122894	0	24606	159297	
				м³ грунта		0	27,69	0	34169		11797		
6	6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		18	2686,84	0	48363	0	0	34821	89839	
				м³ грунта		2686,84	0	48363	0		6655		
7	7	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/дно и откос/**		185	2686,84	0	497065	0	0	357886	923347	
				м³ грунта		2686,84	0	497065	0		68396		
8	8	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		157	35,11	35,11	5512	5512	0	1104	7145	
				м³ грунта		0	9,76	0	1532		529		
9	9	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см/6 проходов/**		157	141,45	141,45	22208	22208	0	4485	28828	
				м³ уплотненного грунта		0	39,68	0	6230		2135		
10	10	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		157	46,7	46,7	7332	7332	0	1664	9715	
				м³ уплотненного грунта		0	14,72	0	2311		719		
11	11	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		157	105,48	89,53	16560	14057	487	3933	22132	
				м³ уплотненного грунта		12,85	21,94	2017	3445		1639		
12	12	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	**Насыпь бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		158	35,11	35,11	5547	5547	0	1111	7190	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	**Е11-370401-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м³ грунта	3,94	0	9,76	0	1542		532	124763	
				м³ конструкции		26252,07	827,39	103433	3259	88279	12088		
						3018,83	352,66	11894	1389		9242		
	15.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	3,9991	20531				82105,52			Казахстан 100%
14	16	**Е11-370401-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	0,12473	39659,76	13503,62	4947	1684	122	3366	8978	
						25174,24	4484,11	3140	559		665		
15	17	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12473	331233		41315		41315	3305	44620	
16	18	**С1261-102-0214**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,8	342		274		274	22	296	
17	19	**Е11-370401-0206 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стенки, открылки, диафрагмы, оголовки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором**	м³ сборных конструкций	14,1	34566,94	8557,83	487394	120666	212069	182237	723201	
						10968,78	3234,09	154660	45601		53570		
18	20	**С1225-104-0106**	**Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 10-100 (Блок 71)**	шт.	10	164513		1645130		1645130	131610	1776740	**Казахстан**
19	21	**Е11-370401-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы**	м³ конструкции	53,2	39504,1	1463,54	2101618	77860	1651794	367832	2667006	
						6991,8	606,15	371964	32247		197556		
	21.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	53,998	20531				1108632,94			Казахстан 100%
20	22	**Е11-370401-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	2,02286	39659,76	13503,62	80226	27316	1986	54595	145607	
						25174,24	4484,11	50924	9071		10786		
21	23	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,94045	331233		642741		642741	51419	694160	
22	24	**С1261-102-0251**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08241	354275		29196		29196	2336	31532	
23	25	**С1261-102-0214**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74**	кг	10,53	342		3601		3601	288	3889	
24	26	**Е11-370401-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Дно верхнего и нижнего бьефа из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы**	м³ конструкции	7,78	26252,07	827,39	204241	6437	174318	23870	246360	
						3018,83	352,66	23486	2744		18249		
	26.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	7,8967	20531				162127,15			Казахстан 100%
25	27	**Е11-370401-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	0,25611	39659,76	13503,62	10157	3458	251	6912	18435	
						25174,24	4484,11	6447	1148		1366		
26	28	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,25611	331233		84832		84832	6787	91619	
27	29	**С1261-102-0214**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,36	342		123		123	10	133	
28	30	**Е11-370401-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Откосы верхнего и нижнего бьефа из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы**	м³ конструкции	31,77	32708	1017,09	1039133	32313	792642	207831	1346721	
						6741,53	447,21	214178	14208		99757		
	30.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	32,2465	20531				662053,92			Казахстан 100%
29	32	**Е11-370401-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	1,12319	39659,76	13503,62	44545	15168	1103	30314	80848	
						25174,24	4484,11	28275	5037		5989		
30	33	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,12319	331233		372038		372038	29763	401801	
31	34	**С1261-102-0214**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74**	кг	1,56	342		534		534	43	577	
32	38	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	33,8	19536,7	1465,14	660340	49522	553351	62323	780476	
						1700,24	326,01	57468	11019		57813		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	39	Е11-410103-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	$м^2$	332,2	590,27 564,88	25,03 0	196088 187653	8315 0	120	148248 27546	371882	
34	40	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,06644	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	8413 547	623 311	7243	678 727	9818	
35	41	Е11-410105-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	т	1,02982	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	180409 15866	12654 4480	151889	16073 15719	212201	
36	44	С1212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,2	25153		5031		5031	402	5433	Казахстан
37	46	Е11-410105-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Маты асфальтовые. Изготовление на мешковине**	$м^2$	20,8	2250,54 409,13	101,63 17,47	46811 8510	2114 363	36187	7010 4306	58127	
38	47	Е11-410105-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,00416	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	527 34	39 19	453	42 46	615	
39	49	Е11-270402-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15 см/ см. Устройство**	**$м^2$ основания или покрытия**	403,3333333	2343,08 60,49	173,51 53,42	945042 24398	69982 21546	850662	49618 79574	1074234	
	49.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	504,1667	1687				850529,17			Казахстан 100%
40	55	Прайс лист	**Стоимость завтора ПС200х200 в комплекте с винтоподъемниками**	шт	1	2340065,67		2340066		2340066		2340066	
			Отпускная цена			2340066		2340066					
			Сметная стоимость оборудования					***2340066***					
41	58	С Прайс лист	**Аквастоп ДВ320/20**	м	28	10610,73		297100		297100	23768	320868	
			Итого по разделу: 1. Водовыпуск									15309459	
			Раздел: 2. Подпорно-водосливное сооружение										
42	60	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы.Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10/30 м**	$м^3$ грунта	913	50,81 0	50,81 14,13	46390 0	46390 12901	0	9285 4455	60130	
43	61	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 1 группы. Срезка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	913	87,95 0	87,95 24,45	80298 0	80299 22323	0	16069 7706	104073	
44	62	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	1023	195,54 0	195,54 45,98	200037 0	200038 47038	0	33872 18711	252620	
45	63	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	1023	62,91 0	62,91 17,49	64357 0	64357 17892	0	12880 6179	83416	
46	64	Е11-010104-0114 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1023	99,59 0	99,59 27,69	101881 0	101881 28327	0	20399 9780	132060	
47	65	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	51	2686,84 2686,84	0 0	137029 137029	0 0	0	98661 18855	254545	
48	66	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2/дно и откос/**	$м^3$ грунта	1582	2686,84 2686,84	0 0	4250581 4250581	0 0	0	3060411 584881	7895873	
49	67	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	5999,999946	35,11 0	35,11 9,76	210660 0	210660 58560	0	42180 20220	273060	
			Итого по разделу: 2. Подпорно-водосливное сооружение									9055777	
			ИТОГО:					17769284 6094499	1689850 480554	7644871 2340066	4964476 1631476	24365236	
			В том числе : **Стоимость оборудования, всего**							2340066			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**24 365 236**
В том числе оборудование	**Тенге**			**2 340 066**
Временные здания и сооружения	**3,44%**			**757 665**
Итого				**22 782 835**
Доп затраты при поизводстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,27%**			**61 514**
ИТОГО				**22 844 349**
Непредвиденные расходы и затраты	**2%**			**456 887**
ИТОГО				**25 641 301**
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	**1,079**			**27 666 964**
Налог на добавленную стоимость	**12%**			**3 320 036**
Стоимость всего:	**Тенге**			**30 987 000**
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=	**0,993238306270458**			**30 777 475**
в.т.ч НДС	**12%**			**3 297 587**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС				**30 777 475**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Жаманбаев Д.И.**

ТОО "РДК-01"

Технадзор _____ **Касимбеков К.М.**

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №2

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 2 от 05.05.2023

Наименование строительства и его адрес: "Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	92 722 916	82 788 318	9 934 598	2 340 066	61 945 440	55 308 429	6 637 011	
2	В том числе НДС	9 934 598				6 637 011			
3	Аванс 30%	27 816 875				18 583 632			
4	Удержания 5%	4 636 146				3 097 272			
5	**Итого к оплате с НДС:**	**60 269 895**				**40 264 536**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

И.О. руководителя _____ Шакубаев Е.

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовыпуск в канале Султан**

(наименование)

Договор **№ 2 от 05.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водовыпуск										
1	13	**Е11-470219-0102 Кзтр и Кзм=1,04**	**Обработка гербицидом вручную**	га	0,0378	11585,29 11585,29	0 0	438 438	0 0	0	385 66	889	
2	14	**С1261-107-0375 #прим**	**Гербицид**	л	0,2268	40988		9296		9296	744	10040	
3	31	**Е11-370401-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Заплечики верхнего и нижнего бьефа из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы**	$м^3$ конструкции	1,77	26252,07 3018,83	827,39 352,66	46466 5343	1464 624	39658	5430 4152	56048	
	31.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,7966	20531				36884,97			Казахстан 100%
4	35	**Е11-370401-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагмы**	$м^3$ конструкции	5,02	39504,1 6991,8	1463,54 606,15	198311 35099	7347 3043	155865	34709 18642	251662	
	35.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,0953	20531				104611,6			Казахстан 100%
5	36	**Е11-420101-0404 Кзтр и Кзм=1,04**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	$м^3$	8,79	1971,4 1676,29	295,11 112,8	17329 14735	2595 992	0	10694 2242	30265	
6	37	С1211-701-0101	**Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм**	$м^3$	9,0537	2115		19149		19149	1532	20681	Казахстан
7	42	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,04**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,09	47409 32713,2	1490,32 647,34	4267 2944	134 58	1188	2702 558	7527	
8	43	С1235-401-0501	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	кг	68,35	922		63019		63019	5041	68060	
9	45	**Е11-410102-0104 Кзтр и Кзм=1,04**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя**	$м^2$	20,8	1127,57 878,04	78,92 19,01	23453 18263	1641 395	3549	14740 3056	41249	
10	48	**Е11-370103-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Подготовка гравийная под сооружения. Устройство подготовки под трубы**	$м^3$ бетона, гравия или песка в конструкции	8,4	5210,46 1477,33	392,27 175,45	43768 12410	3295 1474	28063	12634 4512	60914	
11	50	**Е11-270901-0301 Кзтр и Кзм=1,04**	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	0,216	2431,3 945,82	1176,43 488,07	525 204	254 105	67	334 69	928	
12	51	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Сигнальный столбик/**	$м^3$	0,216	69088		14923		14923	1194	16117	Казахстан
13	52	**Е11-390101-0201 Кзтр и Кзм=1,04**	**Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затворов**	т конструкций	0,264	461323,85 229419,52	85738,66 25198,16	121789 60567	22635 6652	38588	46381 13454	181624	
14	53	**Ц13-220205-0101 Кзтр и Кзм=1,03**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	т	0,264	458439,67 267544,56	188714,13 80491,28	121028 70632	49821 21250	576	56048 14166	191242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	54	Ц13-220201-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1	121240,28	15689,79	121240	15690	1930	69066	205531	
						103620,06	9602,94	103620	9603		15225		
16	56	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	2,764	34911		96494		96494	7720	104214	Казахстан
17	57	Е11-410104-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Шов деформационный. Уплотнение шовной АКВАСТОП	м	28	4313,83	488,32	120787	13673	391	90015	227666	
						3811,56	257,85	106724	7220		16864		
18	59	Е11-410105-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,0303	104776,48	8490,78	3175	257	2503	397	3858	
						13669,36	2911,49	414	88		286		
			Итого по разделу: 1. Водопыпуск									1478515	
			Раздел: 2. Подпорно-водосливное сооружение										
19	67	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	5980,000054	35,11	35,11	209958	209958	0	42039	272150	
						0	9,76	0	58365		20153		
20	68	Е11-360101-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Насыпь защитной дамбы. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м³ грунта	1869	282,86	247,15	528665	461923	5794	143072	725471	
						32,61	73,71	60948	137764		53734		
	68.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	186,9	31				5793,9			
21	69	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	695	195,54	195,54	135900	135900	0	23011	171623	
						0	45,98	0	31956		12712		
22	70	Е11-470219-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Обработка гербицидом вручную	га	0,1582	11585,29	0	1833	0	0	1613	3722	
						11585,29	0	1833	0		276		
23	71	С1261-107-0375 #прим	Гербицид	л	0,9492	40988		38906		38906	3112	42018	
24	72	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	8,4	19536,7	1465,14	164108	12307	137519	15489	193965	
						1700,24	326,01	14282	2738		14368		
25	73	Е11-370401-0210 Кзтр и Кзм=1,04	Седла, насадки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ сборных конструкций	7,08	17061,32	6436,84	120794	45573	2071	82574	219637	
						10331,9	2484,6	73150	17591		16269		
26	74	С1225-105-0107	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 8	шт.	12	39552		474624		474624	37970	512594	Казахстан
27	75	Е11-370401-0213 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ сборных конструкций	8,3	19057,88	6223,06	158180	51652	35998	82138	259543	
						8497,74	2377,17	70531	19731		19225		
28	76	С1241-702-0309	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 16-Н(У)-25, DN/ID 1600	м	49,67666	410752		20404787		20404787	1632383	22037170	Казахстан
29	77	Е11-370401-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ конструкции	40,12	88403,49	2846,32	3546748	114194	3058539	384187	4245410	
						9322,39	1200,63	374014	48169		314475		
	77.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	40,7218	20531				836059,28			Казахстан 100%
30	78	Е11-370401-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	2,43895	39659,76	13503,62	96728	32935	2395	65825	175557	
						25174,24	4484,11	61399	10937		13004		
31	79	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,43895	331233		807861		807861	64629	872490	
32	80	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,82	19536,7	1465,14	74630	5596	62538	7044	88208	
						1700,24	326,01	6495	1245		6534		
33	81	Е11-420102-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м³ бетона в конструкции	212,57	28709,76	667,45	6102834	141880	5549812	326102	6943251	
						1934,15	321,87	411142	68420		514315		
	81.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	220,01	23035				5067929,2			Казахстан 100%
34	82	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	45,5	19536,7	1465,14	888920	66663	744895	83897	1050642	
						1700,24	326,01	77361	14833		77825		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	83	Е11-370401-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	7,189	39659,76 25174,24	13503,62 4484,11	285114 180978	97077 32236	7059	194025 38331	517470	
36	84	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,189	331233		2381234		2381234	190499	2571733	
37	85	С1214-209-0101	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	кг	35,95	716		25740		25740	2059	27799	
38	86	Е11-420102-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Дно и заплечики нижнего бьефа. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м³ бетона в конструкции	95,54	28709,76 1934,15	667,45 321,87	2742930 184789	63768 30751	2494374	146567 231160	3120657	
	86.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	98,8839	23035				2277790,64			Казахстан 100%
39	87	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	30,82	19536,7 1700,24	1465,14 326,01	602121 52401	45156 10048	504564	56829 52716	711666	
40	88	Е11-370401-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,33904	39659,76 25174,24	13503,62 4484,11	53106 33709	18081 6004	1315	36139 7140	96385	
41	89	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,33904	331233		443534		443534	35483	479017	
42	90	С1214-209-0101	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	кг	6,7	716		4797		4797	384	5181	
43	91	Е11-420102-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Дно и заплечики нижнего бьефа. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м³ бетона в конструкции	60,0000006	28709,76 1934,15	667,45 321,87	1722586 116049	40047 19312	1566490	92046 145171	1959802	
	91.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	62,1	23035				1430473,5			Казахстан 100%
			Итого по разделу 2. Подпорно-подпоясывающее сооружение									47303161	
			ИТОГО:					43042095 2150474	1661516 561604	39230105	2126132 3613450	48781676	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		48 781 676
В том числе оборудование	Тенге		
Временные здания и сооружения	3,44%		1 678 090
Итого			50 459 766
Доп затраты при поизводстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,27%		136 241
ИТОГО			50 596 007
Непредвиденные расходы и затраты	2%		1 011 920
ИТОГО			51 607 927
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	1,079		55 684 953
Налог на добавленную стоимость	12%		6 682 194
Стоимость всего:	Тенге		62 367 148
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=	0,993238306270458		61 945 440
в.т.ч НДС	12%		6 637 011
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС			61 945 440

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

И.О. руководителя _____ **Шакубаев Е.**

ТОО "РДК-01"

Технадзор _____ **Касимбеков К.М.**

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ **Есдаулетов Г. Б.**

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №3

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 2 от 05.05.2023

Наименование строительства и его адрес: "Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	108 116 609	96 532 687	11 583 922	2 340 066	15 393 694	13 744 370	1 649 324	
2	В том числе НДС	11 583 922				1 649 324			
3	Аванс 30%	32 434 983				4 618 108			
4	Удержания 5%	5 405 830				769 685			
5	**Итого к оплате с НДС:**	**70 275 796**				**10 005 901**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель_____Жаманбаев Д.И.

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор_____Есдаулетов Г. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водовыпуск в канале Султан**

(наименование)

Договор **№ 2 от 05.05.2023**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Подпорно-подсливное сооружение										
1	92	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	124,71	19536,7 1700,24	1465,14 326,01	2436422 212037	182718 40657	2041667	229952 213310	2879684	
2	93	Е11-370401-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	4,92565	39659,76 25174,24	13503,62 4484,11	195350 123999	66514 22087	4836	132939 26263	354552	
3	94	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,92565	331233		1631538		1631538		1762061	
4	95	С1214-209-0101	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	кг	684,67	716		490224		490224	130523	529442	
5	96	Е11-370401-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Зуб из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м³ конструкции	77,22	39504,1 6991,8	1463,54 606,15	3050507 539907	113015 46807	2397585	39218 533909 286753	3871169	
	96.1	212-101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	78,3783	20511				1609184,88			Казахстан 100%
6	97	Е11-420101-0404 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м²	66,05	1971,4 1676,29	295,11 112,8	130211 110719	19492 7450	0	80355 16845	227411	
7	98	С1211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м³	68,0315	2115		143887		143887	11511	155398	Казахстан
8	99	Е11-410103-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м²	359,12	590,27 564,88	25,03 0	211978 202860	8989 0	129	160261 29778	402017	
9	100	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,071824	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	9094 591	673 336	7830	733 786	10613	
10	101	Е11-410105-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	1,113272	175184,51 15406,45	12287,09 4350,23	195028 17152	13679 4843	164198	17376 16992	229396	
11	102	С1235-401-0501	Пасля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	113,26	922		104426		104426		112780	
12	103	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,33	25153		8300		8300	8354	8964	Казахстан
13	104	Е11-410102-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная асфальтовыми матами в два слоя	м²	34,32	1127,57 878,04	78,92 19,01	38698 30134	2708 652	5855	664 24322 5042	68062	
14	105	Е11-410105-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Маты асфальтовые. Изготовление на месторождении	м²	34,32	2250,54 409,13	101,63 17,47	77239 14041	3488 600	59709	11566 7104	95909	
15	106	Е11-410105-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	т	0,006864	126618,4 8230,84	9373,24 4681,3	869 56	64 32	748	70 75	1014	
16	107	Е11-410104-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Шов деформационный. Уплотнение мастикой АКВАСТОП	м	173,9000004	4313,83 3811,56	488,32 257,85	750175 662831	84919 44840	2426	559059 104738	1413973	
			Итого по разделу: 2. Подпорно-подсливное сооружение									12122444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					9473946	496259	7063358	1750542	12122445	
								1914326	168304		897956		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			12 122 445
В том числе оборудование	Тенге			
Временные здания и сооружения	3,44%			417 012
Итого				12 539 457
Доп затраты при поизводстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,27%			33 857
ИТОГО				12 573 314
Непредвиденные расходы и затраты	2%			251 466
ИТОГО				12 824 780
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	1,079			13 837 938
Налог на добавленную стоимость	12%			1 660 553
Стоимость всего:	Тенге			15 498 490
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=	0,993238306270458			15 393 694
в.т.ч НДС	12%			1 649 324
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС				15 393 694

Заказчик: **ТОО "РДК-01"** **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель_____ **Жаманбаев Д.И.**

Технадзор_____ **Касимбеков К.М.**

Директор_____ **Есдаулетов Г. Б.**

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка №4

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 2 от 05.05.2023

Наименование строительства и его адрес: "Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области	132 160 000	118 000 000	14 160 000	4 899 804	24 043 391	21 467 313	2 576 078	2 559 738
2	В том числе НДС	14 160 000				2 576 078			
3	Аванс 30%	39 648 000				7 213 017			
4	Удержания 5%	6 608 000				1 202 170			
5	**Итого к оплате с НДС:**	**85 904 000**				**15 628 204**			

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель Жаманбаев Д.И.

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор Есдаулетов Г. Б.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство гидротехнического сооружения в русло реки Аса на территории Тогыстарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водовыпуск в канале Султан**
(наименование)

Договор **№ 2 от 05.05.2023**

Акт выполненных работ №4

за **Август 2023**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2. Подпорно-подсыпное сооружение										
1	91	Е11-420102-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Дно и заделчики нижнего бьефа. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления свыше 0,2 м	м³ бетона в конструкции	89,6499994	28709,76	667,45	2573830	59837	2340596	137531	2928271	
	91.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	92,7878	1934,15	321,87	173397	28856		216909		
						23035				2137365,82			Казахстан 100%
2	107	Е11-410104-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Шов деформационный. Уплотнение шовной АКВАСТОП	м	12,9999996	4313,83	488,32	56080	6348	181	41793	105702	
						3811,56	257,85	49550	3352		7830		
3	108	С Прайс-лист	Аквастоп ДВ 320/20	м	186,9	10610,73		1983145		1983145		2141797	
											158652		
4	109	С1234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	18,45	34911		644108		644108		695637	
											51529		
5	110	Е11-390101-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Закладные части механического оборудования из металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка рамы затворов	т конструкций	0,3651	461323,85	85738,66	168429	31303	53365	64143	251178	
						229419,52	25198,16	83761	9200		18606		
6	111	Ц13-220205-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Затворы плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,411	458439,67	188714,13	188419	77562	896	87256	297729	
						267544,56	80491,28	109961	33082		22054		
7	112	Ц13-220201-0101 Кзтр и Кзм=1,03	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	3	121240,28	15689,79	363721	47070	5791	207198	616593	
						103620,06	9602,94	310860	28809		45674		
8	113	Прайс-лист	Стоимость затвора ПС150х150 в комплекте с винтоподъемниками	шт	3	853246,11		2559738				2559738	
			Отпускная цена							2559738			
						853246		2559738					
			Сметная стоимость оборудования					*2559738*					
9	114	Е11-390401-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж	т конструкций	2,4547	172176,68	43222,73	422642	106099	189680	101545	566122	
						51681,69	8271,54	126863	20304		41935		
10	115	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,4547	973588		2389866		2389866		2581055	Казахстан
											191189		
11	116	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Деталь закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1144	1288635,2	1806,32	147420	206	109781	34143	196088	
						327206,88	762,93	37432	87		14525		
	116.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и оборосварочных операций	т	0,1144	959622				109780,76			Казахстан 100%
12	117	Е11-410105-0109 Кзтр и Кзм=1,04	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	0,208	104776,48	8490,78	21794	1766	17184	2725	26480	
						13669,36	2911,49	2843	606		1961		
13	118	Е11-420106-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Крепление габионными коробками		120	2168,31	355,74	260197	42689	80064	152239	445431	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		1745,37	120,3	209444	14436		32995		
14	119	С1214-404-0116	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008 длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м	шт.	60	76376		4582560		4582560		4949165	Казахстан
											366605		
15	120	С1214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	24,96	658		16424		16424		17738	
											1314		
16	121	Е11-420101-0404 Кзтр и Кзм=1,04	Крепление камнем пасухи из каменной наброски	м³	120	1971,4	295,11	236568	35413	0	145990	413161	
						1676,29	112,8	201155	13536		30605		
17	122	С1211-701-0101	Камень буговый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м³	123,6	2115		261414		261414		282327	Казахстан
											20913		
			Итого по разделу: 2. Подпорно-водосливное сооружение									19074212	
			ИТОГО:					16876355	408293	12603055	974563	19074212	
								1305266	152268	2559738	1223296		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2559738			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		19 074 212
В том числе оборудование	Тенге		2 559 738
Временные здания и сооружения	3,44%		568 098
Итого			17 082 572
Доп затраты при поизводстве строительно-монтажных работ в зимнее время	0,27%		46 123
ИТОГО			17 128 695
Непредвиденные расходы и затраты	2%		342 574
ИТОГО			20 031 007
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	1,079		21 613 456
Налог на добавленную стоимость	12%		2 593 615
Стоимость всего:	Тенге		24 207 071
ВСЕГО с коэффициентом понижения К=	0,993238306270458		24 043 390
в.т.ч НДС	12%		2 576 078
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС			24 043 391

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель_____Жаманбаев Д.И.

ТОО "РДК-01"

Технадзор _____Касимбеков К.М.

ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____Ахдаулетов Г. Б.