Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" ВКО, г.УстьКаменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX, РК, город Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п. 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034 , РК, город Нур-Султан, улица Ұмай Ана 14/2, Корпус 1, н.п.2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Серебрянске, в районе Алтай, ВКО

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 64-8 от 23.08.2021

Акт приемки выполненных работ

от 30.11.2021 года

тенге

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-3

Архитектурная часть здания

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.2 Тип 2

24	111	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	320,55	1157,2	7,5	370940	2404	124437	195964	612256
						761,5	2,67	244099	856	–	45352	

5.3 Тип 3,4,5

26	113	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. ГКЛ НР = 90 %	м2 потолка	132,8	2733,02	14,86	362945	1973	184226	159803	564568
						1330,92	6,12	176746	813	–	41820	

Всего по акту	**1 176 824**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 652
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	26 278
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 415**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 245 169**
Итого в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,05)	**1 307 427**
Всего с учетом договорного коэффициента	**1 038 064,29**
НДС (12 %)	124 567,71
Итого	**1 162 632,00**

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нургалиев Б. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)