Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

С П Р А В К А 2 НАШ

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		372/11/21	08.11.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	187 000 000,00								
к оплате:	140 000 000,00		125 000 000,00					140 000 000,00	140 000 000,00

Итого к оплате: 140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области» _____

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Блок №1. Общестроительные работы. КЖ													
Раздел 1 Земляные работы (для всех блоков)													
1	1	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	2 930,75	42,60	42,60	124 850	124 850	-	26 609,00	163 576,00	
						-	12,61	-	36 957	-	12 117,00		

2	2	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м3 грунта	2 930,75	35,02	35,02	102 635	102 635	-	21 882,00	134 478,00
						-	10,37	-	30 392	-	9 961,00	
3	3	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	154,25	1 893,55	-	292 080	-	-	210 298,00	542 568,00
						1 893,55	-	292 080	-	-	40 190,00	

Раздел 2 Ниже отм. 0,000. Фундаменты

4	4	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл.В20). Устройство НР=91%	м3	51,07	48 869,36	2 983,18	2 495 758	152 351	2 011 216	331 821,00	3 053 785,00
						6 504,62	635,35	332 191	32 447	-	226 206,00	
5	5	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-1), бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =20	м3	23,60	54 379,52	2 882,45	1 283 357	68 026	960 012	246 599,00	1 652 352,00
						10 818,58	664,00	255 318	15 670	-	122 396,00	
6	6	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-2), бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =4	м3	7,12	54 379,52	2 882,45	387 182	20 523	289 631	74 398,00	498 506,00
						10 818,58	664,00	77 028	4 728	-	36 926,00	
7	7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (для всех блоков) НР=93%	м2 поверхности	843,00	1 208,66	28,22	1 018 900	23 789	636 490	336 716,00	1 464 065,00
						425,41	4,08	358 621	3 439	-	108 449,00	

Раздел 3 Каркас

8	8	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м (К1), бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =20	м3	21,20	57 784,27	10 459,93	1 225 027	221 751	1 003 276	-	1 323 029,00
						-	2 255,51	-	47 817	-	98 002,00	
9	9	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м (К2), бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =4	м3	4,24	57 784,27	10 459,93	245 005	44 350	200 655	-	264 605,00
						-	2 255,51	-	9 563	-	19 600,00	
10	10	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р1), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =4	м3	13,68	96 542,85	9 304,65	1 320 706	127 288	850 676	336 390,00	1 789 664,00
						25 054,27	1 967,63	342 742	26 917	-	132 568,00	
11	11	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р2), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =4	м3	13,68	96 542,85	9 304,65	1 320 706	127 288	850 676	336 390,00	1 789 664,00
						25 054,27	1 967,63	342 742	26 917	-	132 568,00	
12	12	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р3), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =6	м3	13,74	96 542,85	9 304,65	1 326 499	127 846	854 407	337 866,00	1 797 514,00
						25 054,27	1 967,63	344 246	27 035	-	133 149,00	
13	13	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р4), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =6	м3	13,74	96 542,85	9 304,65	1 326 499	127 846	854 407	337 866,00	1 797 514,00
						25 054,27	1 967,63	344 246	27 035	-	133 149,00	
14	14	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р5), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =2	м3	0,92	96 542,85	9 304,65	88 819	8 560	57 209	22 623,00	120 357,00
						25 054,27	1 967,63	23 050	1 810	-	8 915,00	

Раздел 4 Перекрытие

15	15	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (на отм.3.200), беток.кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0%	м3	55,80							3 817 755,00
						63 350,51	2 747,54	3 534 958	153 313	3 381 646	-	
						-	643,44	-	35 904	-	282 797,00	
16	16	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (на отм.6,500), беток.кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0%	м3	61,20	63 350,51	2 747,54	3 877 051	168 149	3 708 902	-	4 187 215,00
						-	643,44	-	39 379	-	310 164,00	
Раздел 5 Стены и перегородки												
17	17	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	24,09	1 937,48	17,44	46 674	420	30 551	14 786,00	66 377,00
						651,84	8,15	15 703	196	-	4 917,00	
18	18	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича (толщ.38 см). Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	6,40	44 756,33	4 401,86	286 441	28 172	194 645	65 696,00	380 308,00
						9 941,23	1 096,42	63 624	7 017	-	28 171,00	
19	19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,24	567 060,00	-	137 370	-	137 370	-	148 360,00
						-	-	-	-	-	10 990,00	
20	20	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	2,90	1 937,48	17,44	5 619	51	3 678	1 780,00	7 991,00
						651,84	8,15	1 890	24	-	592,00	
21	21	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (толщ.25 см). Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	3,20	44 127,55	4 387,77	141 208	14 041	97 322	31 007,00	185 992,00
						9 326,54	1 092,35	29 845	3 496	-	13 777,00	
22	22	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,08	672 404,92	3 439,14	56 939	291	48 019	8 111,00	70 254,00
						101 905,78	1 100,50	8 629	93	-	5 204,00	

23	23	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки, бетон кл.В7,5. Устройство НР=91%	м3	5,78	46 417,12	2 983,18	268 291	17 243	213 451	37 555,00	330 314,00
						6 504,62	635,35	37 597	3 672	-	24 468,00	
24	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	434 300,00	-	5 985	-	5 985	-	6 464,00
						-	-	-	-	-	479,00	
25	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,13	431 408,00	-	56 704	-	56 704	-	61 240,00
						-	-	-	-	-	4 536,00	
26	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	11,40	1 937,48	17,44	22 087	199	14 457	6 997,00	31 411,00
						651,84	8,15	7 431	93	-	2 327,00	
27	27	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102,00	7 603,29	403,86	775 536	41 194	422 495	299 356,00	1 160 883,00
						3 057,32	98,44	311 847	10 041	-	85 991,00	
28	28	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,34	567 060,00	-	190 300	-	190 300	-	205 524,00
						-	-	-	-	-	15 224,00	
29	29	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	6,00	342,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00
						-	-	-	-	-	164,00	

Раздел 6 Сердечники. Перемычки

30	30	1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (Мс-1, Мс-1*, Мс-4, Мс-6), бетон кл.В15. Устройство НР=0%	м3	5,00	51 855,68	9 220,37	259 278	46 102	213 177	-	280 020,00
						-	2 076,63	-	10 383	-	20 742,00	
31	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,20	434 300,00	-	85 878	-	85 878	-	92 748,00
						-	-	-	-	-	6 870,00	
32	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,87	431 408,00	-	374 790	-	374 790	-	404 773,00
						-	-	-	-	-	29 983,00	
33	33	1106-0701-0109	Перемычки (Пр-1, Пр-2, Пр-5, ПР-6, Пр-8), бетон кл.В15. Устройство НР=91%	м3	0,75	89 001,18	6 497,89	66 751	4 873	44 783	16 495,00	89 906,00
						22 792,43	1 375,71	17 094	1 032	-	6 660,00	
34	34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	434 300,00	-	10 310	-	10 310	-	11 135,00
						-	-	-	-	-	825,00	
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03	431 408,00	-	12 839	-	12 839	-	13 866,00
						-	-	-	-	-	1 027,00	
36	36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06	431 408,00	-	26 566	-	26 566	-	28 691,00
						-	-	-	-	-	2 125,00	
37	37	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03	409 726,00	-	10 620	-	10 620	-	11 470,00
						-	-	-	-	-	850,00	

Локальная смета № 02-01-02. Блок №1. Общестроительные работы. АР

Раздел 13 Полы

13.1 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр

1	204	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	18,519	44 451,42	11,48	823 196	213	720 842	96 013,00	992 746,00
						5 515,47	-	102 141	-	-	73 537,00	

13.2 1-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр1

2	208	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	2,507	44 451,42	11,48	111 440	29	97 584	12 997,00	134 392,00
						5 515,47	-	13 827	-	-	9 955,00	

13.3 1-й этаж. Покрытие из линолеума Л

3	212	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	13,490	44 451,42	11,48	599 650	155	525 091	69 940,00	723 157,00
						5 515,47	-	74 404	-	-	53 567,00	

Локальная смета 02-02-01. Блок №2 Общестроительные работы. КЖ

Раздел 1 Ниже отм. 0,000. Фундаменты

1.1 (Земляные работы и гидроизоляция фундаментов битумом по всем блокам учтены в локальной смете на блок 1)

1	2	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл.В20). Устройство НР=91%	м3	48,60	48 869,36	2 983,18	2 375 051	144 983	1 913 944	315 773,00	2 906 090,00
						6 504,62	635,35	316 125	30 878	-	215 266,00	
2	3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	434 300,00	-	9 133	-	9 133	-	9 864,00
						-	-	-	-	-	731,00	
3	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,14	431 408,00	-	62 494	-	62 494	-	67 494,00
						-	-	-	-	-	5 000,00	
4	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,15	409 726,00	-	61 061	-	61 061	-	65 946,00
						-	-	-	-	-	4 885,00	

5	6	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	4,00	342,00	-	1 368	-	1 368	-	1 477,00
						-	-	-	-	-	109,00	
6	8	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-1), бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =20	м3	23,60	54 379,52	2 882,45	1 283 357	68 026	960 012	246 599,00	1 652 352,00
						10 818,58	664,00	255 318	15 670	-	122 396,00	
7	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =20	1 т	0,11	434 300,00	-	46 904	-	46 904	-	50 656,00
						-	-	-	-	-	3 752,00	
8	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =20	1 т	0,34	331 233,00	-	112 222	-	112 222	-	121 200,00
						-	-	-	-	-	8 978,00	
9	12	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =20	1 кг	8,00	342,00	-	2 736	-	2 736	-	2 955,00
						-	-	-	-	-	219,00	
10	14	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-3), бетон кл.В20. Устройство НР=91%	м3	2,14	54 379,52	2 882,45	116 372	6 168	87 052	22 361,00	149 832,00
						10 818,58	664,00	23 152	1 421	-	11 099,00	

11	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	434 300,00	-	4 690	-	4 690	-	5 065,00
						-	-	-	-	-	375,00	
12	16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03	331 233,00	-	11 143	-	11 143	-	12 034,00
						-	-	-	-	-	891,00	
13	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,10	409 726,00	-	40 342	-	40 342	-	43 569,00
						-	-	-	-	-	3 227,00	
14	18	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,40	342,00	-	137	-	137	-	148,00
						-	-	-	-	-	11,00	
15	20	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-7), бетон кл.В20. Устройство НР=91%	м3	2,35	54 379,52	2 882,45	127 792	6 774	95 594	24 555,00	164 535,00
						10 818,58	664,00	25 424	1 560	-	12 188,00	
16	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	434 300,00	-	7 036	-	7 036	-	7 599,00
						-	-	-	-	-	563,00	
17	22	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,03	331 233,00	-	10 056	-	10 056	-	10 860,00
						-	-	-	-	-	804,00	

18	24	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,40	342,00	-	137	-	137	-	148,00
						-	-	-	-	-	11,00	
19	26	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-4), бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =2	м3	3,56	54 379,52	2 882,45	193 591	10 262	144 815	37 199,00	249 253,00
						10 818,58	664,00	38 514	2 364	-	18 463,00	
20	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,02	434 300,00	-	9 381	-	9 381	-	10 131,00
						-	-	-	-	-	750,00	
21	30	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2	1 кг	0,80	342,00	-	274	-	274	-	296,00
						-	-	-	-	-	22,00	
Раздел 2 Каркас												
22	1	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м (К1), бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =24	м3	25,44	57 784,27	10 459,93	1 470 032	266 101	1 203 931	-	1 587 635,00
						-	2 255,51	-	57 380	-	117 603,00	

23	6	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м (К2), бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =4	м3	4,24							264 605,00
						57 784,27	10 459,93	245 005	44 350	200 655	-	
						-	2 255,51	-	9 563	-	19 600,00	
24	8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,01	431 408,00	-	3 279	-	3 279	-	3 541,00
						-	-	-	-	-	262,00	
25	10	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =4	1 кг	8,00	342,00	-	2 736	-	2 736	-	2 955,00
						-	-	-	-	-	219,00	
26	11	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р6), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =4	м3	16,08	96 542,85	9 304,65	1 552 409	149 619	999 918	395 406,00	2 103 640,00
						25 054,27	1 967,63	402 873	31 639	-	155 825,00	
27	16	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =4	1 кг	8,00	342,00	-	2 736	-	2 736	-	2 955,00
						-	-	-	-	-	219,00	
28	17	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р7), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =4	м3	16,08	96 542,85	9 304,65	1 552 409	149 619	999 918	395 406,00	2 103 640,00
						25 054,27	1 967,63	402 873	31 639	-	155 825,00	

29	21	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р8), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =7	м3	16,03							2 097 100,00
						96 542,85	9 304,65	1 547 582	149 154	996 808	394 177,00	
						25 054,27	1 967,63	401 620	31 541	-	155 341,00	
30	27	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р9), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =7	м3	16,03	96 542,85	9 304,65	1 547 582	149 154	996 808	394 177,00	2 097 100,00
						25 054,27	1 967,63	401 620	31 541	-	155 341,00	
31	31	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р5), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =2	м3	0,92	96 542,85	9 304,65	88 819	8 560	57 209	22 623,00	120 357,00
						25 054,27	1 967,63	23 050	1 810	-	8 915,00	
32	36	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2	1 кг	4,00	342,00	-	1 368	-	1 368	-	1 477,00
						-	-	-	-	-	109,00	
Раздел 3 Перекрытие												
33	1	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (на отм.3.200), беток.кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0%	м3	90,40	63 350,51	2 747,54	5 726 886	248 378	5 478 508	-	6 185 037,00
						-	643,44	-	58 167	-	458 151,00	
34	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	434 300,00	-	3 127	-	3 127	-	3 377,00
						-	-	-	-	-	250,00	
35	7	261-102-0214	Проволока из	1 кг	4,00	342,00	-	1 368	-	1 368	-	1 477,00

			низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74			-	-	-	-	-	109,00	
36	8	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (на отм.6,500), беток.кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0%	м3	95,78	63 350,51	2 747,54	6 067 712	263 159	5 804 552	-	6 553 129,00
						-	643,44	-	61 629	-	485 417,00	
37	9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,81	431 408,00	-	347 982	-	347 982	-	375 821,00
						-	-	-	-	-	27 839,00	
38	11	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	3,10	409 726,00	-	1 271 159	-	1 271 159	-	1 372 852,00
						-	-	-	-	-	101 693,00	
39	12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,17	409 726,00	-	69 707	-	69 707	-	75 284,00
						-	-	-	-	-	5 577,00	
40	13	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	4,00	342,00	-	1 368	-	1 368	-	1 477,00
						-	-	-	-	-	109,00	

Раздел 4 Стены и перегородки

4.1 (Конструкции кровли блока 2 учтены в локальной смете КЖ по блоку 1)

41	1	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	26,32							72 521,00
						1 937,48	17,44	50 994	459	33 379	16 155,00	
						651,84	8,15	17 156	215	-	5 372,00	
42	2	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича (толщ.38 см). Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	22,00	44 756,33	4 401,86	984 639	96 841	669 091	225 830,00	1 307 307,00
						9 941,23	1 096,42	218 707	24 121	-	96 838,00	
43	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,35	567 060,00	-	197 167	-	197 167	-	212 940,00
						-	-	-	-	-	15 773,00	
44	5	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	2,90	1 937,48	17,44	5 619	51	3 678	1 780,00	7 991,00
						651,84	8,15	1 890	24	-	592,00	
45	6	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (толщ.25 см). Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	2,80	44 127,55	4 387,77	123 557	12 286	85 157	27 131,00	162 743,00
						9 326,54	1 092,35	26 114	3 059	-	12 055,00	
46	7	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,08	672 404,92	3 439,14	56 939	291	48 019	8 111,00	70 254,00
						101 905,78	1 100,50	8 629	93	-	5 204,00	
47	8	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки, бетон кл.В7,5. Устройство НР=91%	м3	7,44	46 417,12	2 983,18	345 343	22 195	274 754	48 340,00	425 178,00
						6 504,62	635,35	48 394	4 727	-	31 495,00	
48	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А I (А240) ГОСТ РК 3591	1 т	0,02	434 300,00	-	7 678	-	7 678	-	8 292,00
						-	-	-	-	-	614,00	
49	10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А III (А400) ГОСТ РК	1 т	0,17	431 408,00	-	72 753	-	72 753	-	78 573,00
						-	-	-	-	-	5 820,00	
50	11	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	25,76	1 937,48	17,44	49 909	449	32 669	15 811,00	70 978,00
						651,84	8,15	16 791	210	-	5 258,00	

51	12	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	124,00							1 411 270,00
						7 603,29	403,86	942 808	50 079	513 622	363 923,00	
						3 057,32	98,44	379 108	12 207	-	104 539,00	
52	14	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,37	567 060,00	-	209 393	-	209 393	-	226 144,00
						-	-	-	-	-	16 751,00	
53	15	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	6,00	342,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00
						-	-	-	-	-	164,00	

Раздел 5 Сердечники. Перемычки

54	1	1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (Мс-1, Мс-1*, Мс-4, Мс-6), бетон кл.В15. Устройство НР=0%	м3	7,50	51 855,68	9 220,37	388 918	69 153	319 765	-	420 031,00
						-	2 076,63	-	15 575	-	31 113,00	
55	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,23	434 300,00	-	99 211	-	99 211	-	107 148,00
						-	-	-	-	-	7 937,00	
56	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,05	431 408,00	-	454 186	-	454 186	-	490 521,00
						-	-	-	-	-	36 335,00	
57	4	1106-0701-0109	Перемычки (Пр-2, Пр-5, Пр-6, ПР-7, Пр-8), бетон кл.В15. Устройство НР=91%	м3	1,01	89 001,18	6 497,89	89 891	6 563	60 308	22 212,00	121 071,00
						22 792,43	1 375,71	23 020	1 389	-	8 968,00	
58	5	214-210-0101	Сталь арматурная	1 т	0,02	434 300,00	-	9 155	-	9 155	-	9 887,00

			гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	732,00	
59	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	431 408,00	-	10 647	-	10 647	-	11 499,00
						-	-	-	-	-	852,00	
60	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06	431 408,00	-	23 913	-	23 913	-	25 826,00
						-	-	-	-	-	1 913,00	
61	8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03	409 726,00	-	11 370	-	11 370	-	12 280,00
						-	-	-	-	-	910,00	

Локальная смета № 02-02-02. Блок №2. Общестроительные работы. АР

Раздел 10 Полы

10.1 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр

1	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	13,59	44 451,42	11,48	604 273	156	529 139	70 478,00	728 731,00
						5 515,47	-	74 977	-	-	53 980,00	

10.2 1-й этаж. Покрытие из керамической плитки Кр1

2	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	2,43	44 451,42	11,48	107 972	28	94 548	12 593,00	130 210,00
						5 515,47	-	13 397	-	-	9 645,00	

10.3 1-й этаж. Покрытие из линолеума Л

3	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	21,39	44 451,42	11,48	950 727	246	832 517	110 887,00	1 146 543,00
						5 515,47	-	117 965	-	-	84 929,00	

10.4 1-й этаж. Покрытие бетонно-мозаичное Бм

4	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	5,46	44 451,42	11,48	242 660	63	212 489	28 302,00	292 639,00
						5 515,47	-	30 109	-	-	21 677,00	

10.5 1-й этаж. Покрытие из керамогранита Кр9 (лестничных маршей)

5	1	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	5,46							44 541,00
						6 001,36	193,82	32 767	1 058	23 174	8 475,00	
						1 563,15	88,12	8 535	481	-	3 299,00	

Локальная смета 02-03-01. Блок №3 Общестроительные работы. КЖ

Раздел 1 Ниже отм.0,000. Фундаменты

1.1 (Земляные работы и гидроизоляция фундаментов битумом по всем блокам учтены в локальной смете на блок 1)

1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,36	38 940,49	1 651,33	91 900	3 897	83 454	4 933,00	104 580,00
						1 927,48	369,48	4 549	872	-	7 747,00	
2	2	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл.В20). Устройство НР=91%	м3	29,95	48 869,36	2 983,18	1 463 637	89 346	1 179 478	194 596,00	1 790 892,00
						6 504,62	635,35	194 813	19 029	-	132 659,00	
3	3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,09	434 300,00	-	37 311	-	37 311	-	40 296,00
						-	-	-	-	-	2 985,00	
4	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,18	431 408,00	-	78 827	-	78 827	-	85 133,00
						-	-	-	-	-	6 306,00	
5	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,04	409 726,00	-	18 114	-	18 114	-	19 563,00
						-	-	-	-	-	1 449,00	
6	6	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	2,00	342,00	-	684	-	684	-	739,00
						-	-	-	-	-	55,00	

7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =4	м3	1,04							46 086,00
						38 940,49	1 651,33	40 498	1 717	36 776	2 174,00	
						1 927,48	369,48	2 085	224		2 414,00	
8	8	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-6), бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =4	м3	4,72	54 379,52	2 882,45	256 671	13 605	192 002	49 320,00	330 470,00
						10 818,58	664,00	51 064	3 134	-	24 479,00	
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,02	434 300,00	-	9 381	-	9 381	-	10 131,00
						-	-	-	-	-	750,00	
10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =4	1 т	0,07	331 233,00	-	22 444	-	22 444	-	24 240,00
						-	-	-	-	-	1 796,00	
11	11	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =4	1 т	0,13	409 726,00	-	53 789	-	53 789	-	58 092,00
						-	-	-	-	-	4 303,00	
12	12	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =4	1 кг	1,60	342,00	-	547	-	547	-	591,00
						-	-	-	-	-	44,00	
13	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,34	38 940,49	1 651,33	13 240	561	12 023	711,00	15 067,00
						1 927,48	369,48	655	126	-	1 116,00	
14	14	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-7), бетон кл.В20. Устройство НР=91%	м3	1,78	54 379,52	2 882,45	96 796	5 131	72 408	18 599,00	124 627,00
						10 818,58	664,00	19 257	1 182	-	9 232,00	
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная	1 т	0,01	434 300,00	-	4 690	-	4 690	-	5 065,00

			гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	375,00	
16	16	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02	331 233,00	-	7 834	-	7 834	-	8 461,00
						-	-	-	-	-	627,00	
17	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,07	409 726,00	-	26 894	-	26 894	-	29 046,00
						-	-	-	-	-	2 152,00	
18	18	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,40	342,00	-	137	-	137	-	148,00
						-	-	-	-	-	11,00	
19	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,68	38 940,49	1 651,33	26 480	1 123	24 046	1 421,00	30 133,00
						1 927,48	369,48	1 311	251	-	2 232,00	
20	20	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-8), бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =2	м3	4,02	54 379,52	2 882,45	218 606	11 587	163 528	42 006,00	281 461,00
						10 818,58	664,00	43 491	2 669	-	20 849,00	
21	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,03	434 300,00	-	13 550	-	13 550	-	14 634,00
						-	-	-	-	-	1 084,00	
22	22	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =2	1 т	0,05	331 233,00	-	15 667	-	15 667	-	16 920,00
						-	-	-	-	-	1 253,00	
23	23	214-210-0202	Сталь арматурная	1 т	0,18	409 726,00	-	71 784	-	71 784	-	77 527,00

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2			-	-	-	-	-	5 743,00	
24	24	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2	1 кг	0,80	342,00	-	274	-	274	-	296,00
						-	-	-	-	-	22,00	
25	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,78	38 940,49	1 651,33	30 374	1 288	27 582	1 630,00	34 564,00
						1 927,48	369,48	1 503	288	-	2 560,00	
26	26	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-9),бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =3	м3	3,90	54 379,52	2 882,45	212 080	11 242	158 646	40 752,00	273 059,00
						10 818,58	664,00	42 192	2 590	-	20 227,00	
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3	1 т	0,02	434 300,00	-	10 163	-	10 163	-	10 976,00
						-	-	-	-	-	813,00	
28	28	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =3	1 т	0,05	331 233,00	-	16 833	-	16 833	-	18 180,00
						-	-	-	-	-	1 347,00	
29	29	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =3	1 т	0,13	409 726,00	-	53 838	-	53 838	-	58 145,00
						-	-	-	-	-	4 307,00	
30	30	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	1 кг	1,20	342,00	-	410	-	410	-	443,00
						-	-	-	-	-	33,00	

			оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =3									
Раздел 2 Ниже отм.0,000. Перекрытие подвала												
31	1	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (бетон кл.В25). Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0%	м3	4,93	63 350,51	2 747,54	312 318	13 545	298 773	-	337 303,00
						-	643,44	-	3 172	-	24 985,00	
32	2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22	431 408,00	-	95 220	-	95 220	-	102 838,00
						-	-	-	-	-	7 618,00	
33	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15	431 408,00	-	62 934	-	62 934	-	67 969,00
						-	-	-	-	-	5 035,00	
34	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03	409 726,00	-	10 874	-	10 874	-	11 744,00
						-	-	-	-	-	870,00	
35	5	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,40	342,00	-	137	-	137	-	148,00
						-	-	-	-	-	11,00	
Раздел 3 Каркас												
36	1	1106-0501-0104	Колонны железобетонные	м3	6,36	54 105,04	9 218,46	344 108	58 629	285 479	-	371 637,00

			в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (К3), бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =12			-	2 076,63	-	13 207	-	27 529,00	
37	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =12	1 т	0,19	434 300,00	-	84 428	-	84 428	-	91 182,00
						-	-	-	-	-	6 754,00	
38	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =12	1 т	0,01	431 408,00	-	5 902	-	5 902	-	6 374,00
						-	-	-	-	-	472,00	
39	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =12	1 т	0,45	409 726,00	-	183 885	-	183 885	-	198 596,00
						-	-	-	-	-	14 711,00	
40	5	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =12	1 кг	24,00	342,00	-	8 208	-	8 208	-	8 865,00
						-	-	-	-	-	657,00	
41	6	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р10), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =3	м3	6,54	96 542,85	9 304,65	631 390	60 852	406 683	160 818,00	855 585,00
						25 054,27	1 967,63	163 855	12 868	-	63 377,00	
42	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3	1 т	0,22	434 300,00	-	94 486	-	94 486	-	102 045,00
						-	-	-	-	-	7 559,00	
43	8	214-210-0202	Сталь арматурная	1 т	0,88	409 726,00	-	360 161	-	360 161	-	388 974,00

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =3			-	-	-	-	-	28 813,00	
44	9	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =3	1 кг	6,00	342,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00
						-	-	-	-	-	164,00	
45	10	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р11), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =4	м3	6,16	96 542,85	9 304,65	594 704	57 317	383 053	151 474,00	805 872,00
						25 054,27	1 967,63	154 334	12 121	-	59 694,00	
46	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =4	1 т	0,24	434 300,00	-	103 850	-	103 850	-	112 158,00
						-	-	-	-	-	8 308,00	
47	12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =4	1 т	0,78	409 726,00	-	321 602	-	321 602	-	347 330,00
						-	-	-	-	-	25 728,00	
48	13	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =4	1 кг	8,00	342,00	-	2 736	-	2 736	-	2 955,00
						-	-	-	-	-	219,00	

Раздел 4 Перекрытие

49	1	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные	м3	26,90	63 350,51	2 747,54	1 704 129	73 909	1 630 220	-	1 840 459,00

			толщиной до 200 мм (на отм.3.200), беток.кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0%			-	643,44	-	17 309	-	136 330,00	
50	2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,27							126 986,00
						431 408,00	-	117 580	-	117 580	-	
						-	-	-	-	-	9 406,00	
51	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,51	431 408,00	-	650 417	-	650 417	-	702 450,00
						-	-	-	-	-	52 033,00	
52	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	1,07	409 726,00	-	439 681	-	439 681	-	474 855,00
						-	-	-	-	-	35 174,00	
53	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,04	409 726,00	-	14 656	-	14 656	-	15 828,00
						-	-	-	-	-	1 172,00	
54	6	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	2,00	342,00	-	684	-	684	-	739,00
						-	-	-	-	-	55,00	
Раздел 5 Стены и перегородки. Блоки 3,4,5												
55	1	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	14,76	1 937,48	17,44	28 597	257	18 719	9 059,00	40 668,00
						651,84	8,15	9 621	120	-	3 012,00	

56	2	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича (толщ.38 см). Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	128,64	44 756,33	4 401,86	5 757 454	566 255	3 912 359	1 320 491,00	7 644 181,00
						9 941,23	1 096,42	1 278 840	141 043	-	566 236,00	
57	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,61							373 518,00
						567 060,00	-	345 850	-	345 850	-	
						-	-	-	-	-	27 668,00	
58	5	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные под перегородки, бетон кл.В7,5. Устройство НР=91%	м3	6,05	46 417,12	2 983,18	280 824	18 048	223 422	39 309,00	345 744,00
						6 504,62	635,35	39 353	3 844	-	25 611,00	
59	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	434 300,00	-	6 267	-	6 267	-	6 768,00
						-	-	-	-	-	501,00	
60	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,14	431 408,00	-	59 379	-	59 379	-	64 129,00
						-	-	-	-	-	4 750,00	
61	8	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	28,90	1 937,48	17,44	55 993	504	36 651	17 739,00	79 631,00
						651,84	8,15	18 838	236	-	5 899,00	
62	9	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	278,59	7 603,29	403,86	2 118 201	112 511	1 153 950	817 622,00	3 170 689,00
						3 057,32	98,44	851 739	27 424	-	234 866,00	
63	11	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,20	567 060,00	-	110 781	-	110 781	-	119 643,00
						-	-	-	-	-	8 862,00	
64	12	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	1 кг	6,00	342,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00
						-	-	-	-	-	164,00	

			оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74									
Раздел 6 Сердечники. Перемычки. Блоки 3,4,5												
65	1	1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (Мс-1, Мс-1*, Мс-2, Мс-2*, Мс-3, Мс-3*, Мс-5, Мс-6), бетон кл.В15. Устройство НР=0%	м3	8,19	51 853,77	9 218,46	424 682	75 499	349 183	-	458 657,00
						-	2 076,63	-	17 008	-	33 975,00	
66	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,13	434 300,00	-	56 780	-	56 780	-	61 322,00
						-	-	-	-	-	4 542,00	
67	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,51	431 408,00	-	220 588	-	220 588	-	238 235,00
						-	-	-	-	-	17 647,00	
68	4	1106-0701-0109	Перемычки (Пр-1, Пр-2, Пр-3, Пр-5, Пр-6, ПР-9), бетон кл.В15. Устройство НР=91%	м3	1,78	88 994,83	6 491,54	158 411	11 555	106 285	39 148,00	213 364,00
						22 792,43	1 375,71	40 571	2 449	-	15 805,00	
69	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	434 300,00	-	8 894	-	8 894	-	9 606,00
						-	-	-	-	-	712,00	
70	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	431 408,00	-	8 076	-	8 076	-	8 722,00
						-	-	-	-	-	646,00	
71	7	214-210-0201	Сталь арматурная	1 т	0,05	431 408,00	-	21 376	-	21 376	-	23 086,00

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	1 710,00	
72	8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03	409 726,00	-	12 538	-	12 538	-	13 541,00
						-	-	-	-	-	1 003,00	

Локальная смета 02-03-02. Блок №3 Общестроительные работы. АР

Раздел 7 Полы. Блоки 3,4,5

7.1 на отм. -2,300. Покрытие цементное

1	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	2,19	44 451,42	11,48	97 482	25	85 361	11 369,00	117 559,00
						5 515,47	-	12 095	-	-	8 708,00	

7.2 Покрытие из керамогранита Кр

2	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	7,31	44 451,42	11,48	324 718	84	284 343	37 874,00	391 599,00
						5 515,47	-	40 291	-	-	29 007,00	

7.3 Покрытие из керамической плитки Кр1

3	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	1,44	44 451,42	11,48	64 054	17	56 090	7 471,00	77 247,00
						5 515,47	-	7 948	-	-	5 722,00	

7.4 Покрытие из линолеума Л

4	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,1	м3 подстилающего слоя	5,23	44 451,42	11,48	232 614	60	203 692	27 130,00	280 524,00
						5 515,47	-	28 862	-	-	20 780,00	

7.8 Спортивное покрытие Сп Taraflex (Спортзал)

5	1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,15	м3 подстилающего слоя	30,71	46 196,64	11,48	1 418 745	353	1 249 007	159 223,00	1 704 206,00
						5 515,47	-	169 386	-	-	126 238,00	
6	2	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91%	т	0,57	23 076,30	2 074,96	13 135	1 181	24	11 330,00	26 422,00
						20 959,34	914,22	11 930	520	-	1 957,00	
7	3	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,57	567 060,00	-	322 759	-	322 759	-	348 580,00
						-	-	-	-	-	25 821,00	

Локальная смета 02-04-01. Блок №4, 5 Общестроительные работы. КЖ

Раздел 1 Ниже отм.0,000. Фундаменты

1.1 (Земляные работы и гидроизоляция фундаментов битумом по всем блокам учтены в локальной смете на блок 1). Блок 4

1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,54	38 940,49	1 651,33	21 028	892	19 095	1 129,00	23 930,00
						1 927,48	369,48	1 041	200	-	1 773,00	
2	2	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон кл.В20. Устройство НР=91%	м3	5,83	48 869,36	2 983,18	284 908	17 392	229 594	37 880,00	348 611,00
						6 504,62	635,35	37 922	3 704	-	25 823,00	
3	3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00	434 300,00	-	2 019	-	2 019	-	2 181,00
						-	-	-	-	-	162,00	
4	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03	431 408,00	-	13 818	-	13 818	-	14 923,00
						-	-	-	-	-	1 105,00	
5	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,03	409 726,00	-	13 619	-	13 619	-	14 709,00
						-	-	-	-	-	1 090,00	
6	6	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	0,40	342,00	-	137	-	137	-	148,00
						-	-	-	-	-	11,00	
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =5	м3	1,30	38 940,49	1 651,33	50 623	2 147	45 970	2 717,00	57 607,00
						1 927,48	369,48	2 506	480	-	4 267,00	
8	8	1106-0101-0105	Фундаменты общего	м3	5,90	54 379,52	2 882,45	320 839	17 006	240 003	61 651,00	413 089,00

			назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-6), бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =5			10 818,58	664,00	63 830	3 918	-	30 599,00	
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =5	1 т	0,03	434 300,00	-	11 726	-	11 726	-	12 664,00
						-	-	-	-	-	938,00	
10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =5	1 т	0,08	331 233,00	-	28 055	-	28 055	-	30 299,00
						-	-	-	-	-	2 244,00	
11	11	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =5	1 т	0,16	409 726,00	-	67 236	-	67 236	-	72 615,00
						-	-	-	-	-	5 379,00	
12	12	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =5	1 кг	2,00	342,00	-	684	-	684	-	739,00
						-	-	-	-	-	55,00	
1.2 Блок 5												
13	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,76	38 940,49	1 651,33	107 476	4 558	97 598	5 769,00	122 305,00
						1 927,48	369,48	5 320	1 020	-	9 060,00	
14	2	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон кл.В20. Устройство НР=91%	м3	43,40	48 869,36	2 983,18	2 120 930	129 470	1 709 160	281 986,00	2 595 149,00
						6 504,62	635,35	282 301	27 574	-	192 233,00	
15	3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03	434 300,00	-	11 457	-	11 457	-	12 374,00
						-	-	-	-	-	917,00	
16	4	214-210-0201	Сталь арматурная	1 т	0,17	431 408,00	-	75 160	-	75 160	-	81 173,00

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	6 013,00	
17	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,09	409 726,00	-	37 678	-	37 678	-	40 692,00
						-	-	-	-	-	3 014,00	
18	6	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	2,00	342,00	-	684	-	684	-	739,00
						-	-	-	-	-	55,00	
19	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91% Коб =8	м3	2,08	38 940,49	1 651,33	80 996	3 435	73 552	4 348,00	92 172,00
						1 927,48	369,48	4 009	769	-	6 828,00	
20	8	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (Фм-6), бетон кл.В20. Устройство НР=91% Коб =8	м3	9,44	54 379,52	2 882,45	513 343	27 210	384 005	98 639,00	660 940,00
						10 818,58	664,00	102 127	6 268	-	48 958,00	
21	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =8	1 т	0,04	434 300,00	-	18 762	-	18 762	-	20 263,00
						-	-	-	-	-	1 501,00	
22	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 Коб =8	1 т	0,14	331 233,00	-	44 889	-	44 889	-	48 480,00
						-	-	-	-	-	3 591,00	
23	11	214-210-0202	Сталь арматурная	1 т	0,26	409 726,00	-	107 578	-	107 578	-	116 184,00

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =8			-	-	-	-	-	8 606,00	
24	12	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =8	1 кг	3,20	342,00	-	1 094	-	1 094	-	1 182,00
						-	-	-	-	-	88,00	
Раздел 2 Каркас												
2.1 Блок 4												
25	1	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (К3), бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =9	м3	4,77	54 105,04	9 218,46	258 081	43 972	214 109	-	278 727,00
						-	2 076,63	-	9 906	-	20 646,00	
26	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =9	1 т	0,15	434 300,00	-	63 321	-	63 321	-	68 387,00
						-	-	-	-	-	5 066,00	
27	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =9	1 т	0,01	431 408,00	-	4 426	-	4 426	-	4 780,00
						-	-	-	-	-	354,00	
28	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =9	1 т	0,34	409 726,00	-	137 914	-	137 914	-	148 947,00
						-	-	-	-	-	11 033,00	
29	5	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	1 кг	18,00	342,00	-	6 156	-	6 156	-	6 648,00
						-	-	-	-	-	492,00	

			оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =9									
30	6	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р12), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =3	м3	3,60	96 542,85	9 304,65	347 554	33 497	223 862	88 523,00	470 963,00
						25 054,27	1 967,63	90 195	7 083	-	34 886,00	
31	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3	1 т	0,16	434 300,00	-	71 503	-	71 503	-	77 223,00
						-	-	-	-	-	5 720,00	
32	8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =3	1 т	0,48	409 726,00	-	194 997	-	194 997	-	210 597,00
						-	-	-	-	-	15 600,00	
33	9	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =3	1 кг	6,00	342,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00
						-	-	-	-	-	164,00	
34	10	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р13), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =3	м3	4,71	96 542,85	9 304,65	454 717	43 825	292 886	115 819,00	616 179,00
						25 054,27	1 967,63	118 006	9 268	-	45 643,00	
35	11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =3	1 т	0,20	434 300,00	-	86 825	-	86 825	-	93 771,00
						-	-	-	-	-	6 946,00	
36	12	214-210-0202	Сталь арматурная	1 т	0,60	409 726,00	-	245 627	-	245 627	-	265 277,00

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =3			-	-	-	-	-	19 650,00	
37	13	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =3	1 кг	6,00	342,00	-	2 052	-	2 052	-	2 216,00
						-	-	-	-	-	164,00	
2.2 Блок 5												
38	1	1106-0501-0111	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м (К4), бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =10	м3	11,40	57 784,27	10 459,93	658 741	119 243	539 497	-	711 440,00
						-	2 255,51	-	25 713	-	52 699,00	
39	2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =10	1 т	0,34	434 300,00	-	148 531	-	148 531	-	160 413,00
						-	-	-	-	-	11 882,00	
40	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =10	1 т	0,01	431 408,00	-	4 918	-	4 918	-	5 311,00
						-	-	-	-	-	393,00	
41	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =10	1 т	0,82	409 726,00	-	336 631	-	336 631	-	363 561,00
						-	-	-	-	-	26 930,00	
42	5	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	1 кг	20,00	342,00	-	6 840	-	6 840	-	7 387,00
						-	-	-	-	-	547,00	

			оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =10									
43	6	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р14), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =2	м3	5,38	96 542,85	9 304,65	519 401	50 059	334 550	132 294,00	703 831,00
						25 054,27	1 967,63	134 792	10 586	-	52 136,00	
44	7	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,22	434 300,00	-	94 486	-	94 486	-	102 045,00
						-	-	-	-	-	7 559,00	
45	8	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,06	409 726,00	-	24 223	-	24 223	-	26 161,00
						-	-	-	-	-	1 938,00	
46	9	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,68	409 726,00	-	279 687	-	279 687	-	302 062,00
						-	-	-	-	-	22 375,00	
47	10	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2	1 кг	4,00	342,00	-	1 368	-	1 368	-	1 477,00
						-	-	-	-	-	109,00	
48	11	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р16), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =2	м3	5,38	96 542,85	9 304,65	519 401	50 059	334 550	132 294,00	703 831,00
						25 054,27	1 967,63	134 792	10 586	-	52 136,00	
49	12	214-210-0101	Сталь арматурная	1 т	0,22	434 300,00	-	94 486	-	94 486	-	102 045,00

			гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2			-	-	-	-	-	7 559,00	
50	13	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,68	409 726,00	-	279 687	-	279 687	-	302 062,00
						-	-	-	-	-	22 375,00	
51	14	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2	1 кг	4,00	342,00	-	1 368	-	1 368	-	1 477,00
						-	-	-	-	-	109,00	
52	15	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р15), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =2	м3	3,58	96 542,85	9 304,65	345 623	33 311	222 618	88 032,00	468 347,00
						25 054,27	1 967,63	89 694	7 044	-	34 692,00	
53	16	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,15	434 300,00	-	62 991	-	62 991	-	68 030,00
						-	-	-	-	-	5 039,00	
54	17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,04	409 726,00	-	16 455	-	16 455	-	17 771,00
						-	-	-	-	-	1 316,00	
55	18	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,47	409 726,00	-	191 653	-	191 653	-	206 985,00
						-	-	-	-	-	15 332,00	
56	19	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали	1 кг	4,00	342,00	-	1 368	-	1 368	-	1 477,00
						-	-	-	-	-	109,00	

			оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2									
57	20	1106-0701-0102	Ригели, высотой до 500 мм (Р17), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР=91% Коб =2	м3	3,58	96 542,85	9 304,65	345 623	33 311	222 618	88 032,00	468 347,00
						25 054,27	1 967,63	89 694	7 044	-	34 692,00	
58	21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,15	434 300,00	-	62 991	-	62 991	-	68 030,00
						-	-	-	-	-	5 039,00	
59	22	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,47	409 726,00	-	191 653	-	191 653	-	206 985,00
						-	-	-	-	-	15 332,00	
60	23	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2	1 кг	4,00	342,00	-	1 368	-	1 368	-	1 477,00
						-	-	-	-	-	109,00	

Раздел 3 Перекрытие. Блок 4

3.1 Блок 4 (Сердечники, перемычки, стены и перегородки по блокам 4,5 и конструкции кровли блока 4 учтены в локальной смете КЖ по блоку 3)

61	1	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (на отм.3.200), беток.кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0%	м3	14,70	63 350,51	2 747,54	931 252	40 389	890 864	-	1 005 752,00
						-	643,44	-	9 459	-	74 500,00	
62	2	214-210-0201	Сталь арматурная	1 т	0,17	431 408,00	-	73 823	-	73 823	-	79 729,00

			периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			-	-	-	-	-	5 906,00	
63	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,86	431 408,00	-	371 283	-	371 283	-	400 986,00
						-	-	-	-	-	29 703,00	
64	4	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,60	409 726,00	-	247 249	-	247 249	-	267 029,00
						-	-	-	-	-	19 780,00	
65	5	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,05	409 726,00	-	22 244	-	22 244	-	24 024,00
						-	-	-	-	-	1 780,00	
66	6	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74	1 кг	2,00	342,00	-	684	-	684	-	739,00
						-	-	-	-	-	55,00	

Локальная смета 06-01-01. Наружные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы при прокладке трубопроводов

1	3	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1 910,00	291,51	291,51	556 784	556 784	-	99 702,00	709 005,00
						-	72,50	-	138 475	-	52 519,00	
2	4	1101-0205-0304	Грунты 4 группы.	м3 грунта	56,00	7 289,74	-	408 225	-	-	293 922,00	758 319,00

			Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;			7 289,74	-	408 225	-	-	56 172,00	

Раздел 2 Трубопроводы и трубопроводная арматура

3	1	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	28,20	11 767,28	218,26	331 837	6 155	280 669	46 555,00	408 663,00
						1 596,22	71,33	45 013	2 012	-	30 271,00	
4	3	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,50	585 258,12	266 537,45	289 703	131 936	-	197 403,00	526 074,00
						318 720,67	84 100,87	157 767	41 630	-	38 968,00	
5	4	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм Коб =1,01	1 м	499,95	2 081,00	-	1 040 396	-	1 040 396	-	1 123 628,00
						-	-	-	-	-	83 232,00	
6	23	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки. Установка НР=99%	шт.	9,00	2 041,47	1 265,72	18 373	11 391	-	10 357,00	31 028,00
						775,75	386,71	6 982	3 480	-	2 298,00	

Раздел 3 Устройство колодцев Д=1,5 (4 шт)

7	10	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 Коб =4	1 шт.	4,00	38 384,00	-	153 536	-	153 536	-	165 819,00
						-	-	-	-	-	12 283,00	
8	11	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 Коб =4	1 шт.	8,00	29 083,00	-	232 664	-	232 664	-	251 277,00
						-	-	-	-	-	18 613,00	
9	12	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 Коб =4	1 шт.	4,00	44 693,00	-	178 772	-	178 772	-	193 074,00
						-	-	-	-	-	14 302,00	
10	13	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 Коб =4	1 шт.	4,00	7 378,00	-	29 512	-	29 512	-	31 873,00
						-	-	-	-	-	2 361,00	
11	14	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 Коб =4	1 шт.	4,00	3 459,00	-	13 836	-	13 836	-	14 943,00
						-	-	-	-	-	1 107,00	

Раздел 4 Демонтаж существующего колодца

12	1	1122-1301-0101	Существующие сборные железобетонные колодцы Д=1,0м. Демонтаж НР=99%:К1трр=0,6;К1трм =0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,85	17 443,39	8 016,21	14 827	6 814	-	10 833,00	27 713,00
						9 427,18	3 446,04	8 013	2 929	-	2 053,00	
13	2	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1 т	2,13	933,00	-	1 983	-	-	-	2 142,00
						-	-	-	-	-	159,00	
14	3	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	1 т·км	42,50	27,00	-	1 148	-	-	-	1 240,00
						-	-	-	-	-	92,00	

Локальная смета 07-01-01. Благоустройство

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	8601-0202-0104	Турник одинарный. Демонтаж НР=91%:К1трр=0,6;К1трм =0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	комплект	1,00	4 872,00	1 149,00	4 872	1 149	-	3 761,00	9 324,00
						3 723,00	410,40	3 723	410	-	691,00	
2	2	8601-0202-0104	Турник одинарный. Перенос на новое место НР=91%:К1мат=0;	комплект	1,00	8 120,00	1 915,00	8 120	1 915	-	6 269,00	15 540,00
						6 205,00	684,00	6 205	684	-	1 151,00	
3	3	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108%	м	71,00	1 158,05	-	82 222	-	-	88 800,00	184 704,00
						1 158,05	-	82 222	-	-	13 682,00	
4	4	1127-0302-0104	Покрытия асфальтобетонные (толщ.4см). Разборка НР=108% Коб =0,04	м3 конструкции	5,56	4 402,97	1 891,97	24 481	10 519	-	19 904,00	47 936,00
						2 511,00	803,84	13 961	4 469	-	3 551,00	
5	5	1127-0302-0102	Основания щебеночные. Разборка НР=108% Коб =0,1	м3 конструкции	13,90	503,47	336,42	6 998	4 676	-	3 777,00	11 637,00
						167,05	84,55	2 322	1 175	-	862,00	
6	6	1109-0601-0102	Существующее металлическое ограждение. Демонтаж НР=69%:К1трр=0,6;К1трм =0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т конструкций	2,92	50 137,27	1 852,41	146 401	5 409	1 676	97 167,00	263 053,00
						47 710,94	515,63	139 316	1 506	-	19 485,00	
7	7	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные	м3	21,00	27 901,49	12 958,92	585 931	272 137	-	365 684,00	1 027 744,00

			(разрушенные). Разборка НР=84%			14 942,57	5 787,81	313 794	121 544	-	76 129,00	
8	8	1101-0207-0503	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР=72%	дерево	64,00	552,10	428,29	35 334	27 411	-	13 250,00	52 471,00
						123,81	163,74	7 924	10 479	-	3 887,00	
9	9	1101-0207-0313	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см НР=72%т.ч.п.3.191:К1трр=0,8;К1трм=0,7;К1экс=0,7;	дерево	64,00	802,07	24,69	51 332	1 580	-	35 821,00	94 125,00
						777,38	-	49 752	-	-	6 972,00	
10	10	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	яма	64,00	208,56	208,56	13 348	13 348	-	2 845,00	17 488,00
						-	61,73	-	3 951	-	1 295,00	
11	11	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	114,03							20 936,00
						170,00	-	19 385	-	-	-	
						-	-	-	-	-	1 551,00	
12	12	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне	1 т·км	2 280,60	27,00	-	61 576	-	-	-	66 502,00
						-	-	-	-	-	4 926,00	

Раздел 3 Покрытия

3.1 Тип-1. Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок

13	1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси (толщ.0,15 м). Устройство НР=108% Коб =0,15	м3 материала основания в плотном теле	202,50	12 079,61	1 403,40	2 446 121	284 189	2 117 905	127 778,00	2 779 811,00
						217,42	366,84	44 028	74 285	-	205 912,00	

14	3	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1 350,00							3 003 832,00
						1 983,15	226,31	2 677 253	305 519	2 325 389	104 073,00	
						34,33	37,05	46 346	50 018	-	222 506,00	
15	4	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (2см) НР=108%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	1 350,00	866,33	0,09	1 169 546	122	1 153 116	17 613,00	1 282 132,00
						12,08	-	16 308	-	-	94 973,00	
16	6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1 350,00	2 260,55	237,48	3 051 743	320 598	2 684 799	102 761,00	3 406 864,00
						34,33	36,15	46 346	48 803	-	252 360,00	
17	7	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка НР=108%	м бортового камня	150,00	3 428,92	44,28	514 338	6 642	332 315	192 423,00	763 302,00
						1 169,21	18,58	175 382	2 787	-	56 541,00	
18	8	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,043	1 м3	11,18	72 263,00	-	807 900	-	807 900	-	872 532,00
						-	-	-	-	-	64 632,00	

Итого	**126 209 115,52**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12590018,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7483941,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1762065,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84068686,52
перевозка, тенге	84091,00
- накладные расходы, тенге	12634505,00
в т.ч. зарплата, тенге	1137105,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	9347874,00
Всего	**126 209 115,52**

Временные здания и сооружения (1,5%)	1893136,73
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	896715,77
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 579 979,36**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**131 578 947,38**
НДС (12%)	15789473,69
Итого	**147 368 421,06**
Итого с понижающим коэффициентом 0,949999999996	**140 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетісу » _____ **Жаппарбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN sıtqy» _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Болашак А А» _____ **Байшуаков С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**