Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

СПРАВКА 5 (пяти)

О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		372/11/21	08.11.2021 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено :	296 000 000,00								
к оплате:	109 000 000,00		97 321 428,57					11 678 571,43	109 000 000,00

Итого к оплате: 109 000 000 (сто девять миллионов) тенге

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства области Жетісу» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 3/1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года
Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Стены и перегородки													
1	18	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича (толщ.38 см). Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	22,00	44 756,33	4 401,86	984 639	96 841	669 091	225 830,00	1 307 307,00	
						9 941,23	1 096,42	218 707	24 121	-	96 838,00		
2	21	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (толщ.25 см). Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	5,30	44 127,55	4 387,77	233 876	23 255	161 190	51 355,00	308 049,00	
						9 326,54	1 092,35	49 431	5 789	-	22 818,00		
3	27	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной	м2 перегородок	161,00	7 603,29	403,86	1 224 130	65 021	666 880	472 513,00	1 832 374,00	

			в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	(за вычетом проемов)		3 057,32	98,44	492 229	15 849	-	135 731,00	

Раздел 6 Сердечники. Перемычки

4	30	1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (Мс-1, Мс-1*, Мс-4, Мс-6), бетон кл.В15. Устройство НР=0%	м3	7,77	51 853,77	9 218,46	402 904	71 642	331 276	-	435 137,00
						-	2 076,63	-	16 135	-	32 233,00	
5	33	1106-0701-0109	Перемычки (Пр-1, Пр-2, Пр-5, ПР-6, Пр-8), бетон кл.В15. Устройство НР=91%	м3	1,52	88 994,83	6 491,54	135 282	9 877	90 761	33 429,00	182 208,00
						22 792,43	1 375,71	34 644	2 091	-	13 497,00	

Раздел 7 Конструкции кровли. Блоки 1,2

6	38	1108-0201-0501	Парапет армированный из кирпича (толщ.38 см). Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	20,5600	44 756,33	4 401,86	920 190	90 502	625 296	211 049,00	1 221 738,00
						9 941,23	1 096,42	204 392	22 542	-	90 499,00	
7	39	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0462	434 300,00	-	20 043	-	20 043	-	21 646,00
						-	-	-	-	-	1 603,00	
8	40	1106-0101-0113	Столбики бетонные, бетон кл.В15. Устройство НР=91%	м3	4,2300	49 580,84	1 729,62	209 727	7 316	167 042	33 756,00	262 962,00
						8 361,36	407,94	35 369	1 726	-	19 479,00	
9	41	1106-0301-0407	Анкера. Установка НР=91%	т	0,0564	372 974,02	1 961,62	21 036	111	-	19 086,00	43 332,00
						371 012,40	864,72	20 925	49	-	3 210,00	
10	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0564	434 300,00	-	24 495	-	24 495	-	26 455,00
						-	-	-	-	-	1 960,00	
11	43	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,1026	144 002,00	-	14 767	-	14 767	-	15 948,00
						-	-	-	-	-	1 181,00	
12	44	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	20,2200	207 596,31	1 150,80	4 197 597	23 269	3 436 278	672 371,00	5 259 565,00
						36 500,98	446,53	738 050	9 029	-	389 597,00	

		1-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	70,0000	545,61 123,07	18,34 4,72	38 193 8 615	1 284 330	28 294 -	8 229,00 3 714,00	50 136,00
14	46	1110-0102-0401	Элементы каркаса (рейка). Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	1,0400	200 535,00 37 057,50	1 632,48 733,67	208 556 38 540	1 698 763	168 319 -	35 373,00 19 514,00	263 443,00
15	47	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	1 565,0000	137,00 -	- -	214 405 -	- -	214 405 -	- 17 152,00	231 557,00
16	48	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	1 565,0000	341,33 285,10	16,69 9,16	534 181 446 182	26 120 14 335	61 880 -	331 572,00 69 260,00	935 013,00
17	49	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	10,2500	141 521,00 -	- -	1 450 590 -	- -	1 450 590 -	- 116 047,00	1 566 637,00
18	50	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	1 565,0000	6 390,98 1 042,17	30,28 12,14	10 001 884 1 630 996	47 388 18 999	8 323 499 -	1 517 995,00 921 590,00	12 441 469,00
19	51	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	74,4000	4 267,87 1 658,62	21,20 5,51	317 530 123 401	1 577 410	192 551 -	113 906,00 34 515,00	465 951,00
20	52	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	16,8000	4 267,87 1 658,62	21,20 5,51	71 700 27 865	356 93	43 479 -	25 721,00 7 794,00	105 215,00
21	53	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	20,2200	11 842,70 1 357,11	87,19 39,02	239 459 27 441	1 763 789	210 256 -	25 407,00 21 189,00	286 055,00

		-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	1 565,0000							779 260,00
						413,13	4,04	646 548	6 323	559 738	74 989,00	
						51,43	1,81	80 488	2 833	-	57 723,00	
23	55	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	11,0000	12 546,96	1 249,45	138 017	13 744	10 149	108 102,00	265 809,00
						10 374,91	544,46	114 124	5 989	-	19 690,00	
24	56	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =11	1 м3	1,5400	141 521,00	-	217 942	-	217 942	-	235 377,00
						-	-	-	-	-	17 435,00	
25	57	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =11	1 м3	0,3300	141 521,00	-	46 702	-	46 702	-	50 438,00
						-	-	-	-	-	3 736,00	
26	58	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =11	1 м3	0,8800	141 521,00	-	124 538	-	124 538	-	134 501,00
						-	-	-	-	-	9 963,00	
27	59	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 Коб =11	1 т	0,3254	977 889,00	-	318 186	-	318 186	-	343 641,00
						-	-	-	-	-	25 455,00	
28	60	1113-0301-0406	Решетка. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69% Коб =11 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2;	м2	9,5700	233,12	6,13	2 231	59	914	873,00	3 352,00
						131,49	0,78	1 258	7	-	248,00	
29	61	1115-0403-1003	Решетка. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =11	м2 окрашиваемой поверхности	9,5700	787,13	1,52	7 533	15	1 374	4 921,00	13 450,00
						642,03	0,75	6 144	7	-	996,00	
30	62	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (слуховые окна).	м2 кровли	110,0000							874 480,00
						6 390,98	30,28	703 008	3 331	585 038	106 696,00	

			Устройство НР=92% Коб =11			1 042,17	12,14	114 639	1 335	-	64 776,00	
		1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек, отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =11	м2 покрытия	132,0000	4 267,87	21,20	563 359	2 798	341 623	202 092,00	826 687,00
						1 658,62	5,51	218 938	727	-	61 236,00	
32	64	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ Коб =11	1 шт.	33,0000	538,00	-	17 754	-	17 754	-	19 174,00
						-	-	-	-	-	1 420,00	
33	65	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90% Коб =11	м3 древесины в конструкции	1,8700	11 842,70	87,19	22 146	163	19 445	2 350,00	26 456,00
						1 357,11	39,02	2 538	73	-	1 960,00	
34	66	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90% Коб =11	м2 обработанной поверхности	110,0000	413,13	4,04	45 444	444	39 343	5 270,00	54 771,00
						51,43	1,81	5 657	199	-	4 057,00	
Раздел 8 Лестничная клетка (2 шт)												
35	67	1101-0205-0503	Подсыпка грунта под Лм-1 вручную. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =2	м3 грунта	3,8000	1 893,55	-	7 195	-	-	5 180,00	13 365,00
						1 893,55	-	7 195	-	-	990,00	
36	68	1106-0101-0115	Площадка железобетонная Лм-1, бетон кл.В7,5. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,4800	39 742,45	2 531,21	19 076	1 215	16 395	1 594,00	22 324,00
						3 054,46	595,08	1 466	286	-	1 654,00	
37	69	1106-0101-0120	Фундаменты и ступени железобетонные Лм-1, бетон кл.В7,5. Устройство НР=91% Коб =2	м3	1,2800	46 417,12	2 983,18	59 414	3 818	47 270	8 316,00	73 148,00
						6 504,62	635,35	8 326	813	-	5 418,00	
38	70	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =2	1 т	0,0204	567 060,00	-	11 568	-	11 568	-	12 493,00
						-	-	-	-	-	925,00	
39	71	1106-0801-0105	Лестничный марш Лм-2, бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =2	м3	2,8600	67 654,53	4 269,39	193 492	12 210	181 282	-	208 971,00
						-	869,04	-	2 485	-	15 479,00	
40	72	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0615	434 300,00	-	26 709	-	26 709	-	28 846,00
						-	-	-	-	-	2 137,00	

		201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,2192	431 408,00	-	94 582	-	94 582	-	102 149,00
						-	-	-	-	-	7 567,00	
42	74	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,1153	409 726,00	-	47 233	-	47 233	-	51 012,00
						-	-	-	-	-	3 779,00	
43	75	1106-0801-0105	Лестничный марш Лм-3 бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =2	м3	2,8600	67 654,53	4 269,39	193 492	12 210	181 282	-	208 971,00
						-	869,04	-	2 485	-	15 479,00	
44	76	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0615	434 300,00	-	26 709	-	26 709	-	28 846,00
						-	-	-	-	-	2 137,00	
45	77	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,2180	431 408,00	-	94 064	-	94 064	-	101 589,00
						-	-	-	-	-	7 525,00	
46	78	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,1183	409 726,00	-	48 462	-	48 462	-	52 339,00
						-	-	-	-	-	3 877,00	
47	79	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (Лп-1), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0% Коб =2	м3	2,8600	63 350,51	2 747,54	181 182	7 858	173 324	-	195 677,00
						-	643,44	-	1 840	-	14 495,00	
48	80	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0102	434 300,00	-	4 421	-	4 421	-	4 775,00
						-	-	-	-	-	354,00	
49	81	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0642	431 408,00	-	27 679	-	27 679	-	29 893,00
						-	-	-	-	-	2 214,00	

		202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,0361	409 726,00	-	14 783	-	14 783	-	15 966,00
						-	-	-	-	-	1 183,00	
51	83	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2	1 кг	8,0000	342,00	-	2 736	-	2 736	-	2 955,00
						-	-	-	-	-	219,00	

Раздел 9 Переходная галерея. Расширение проема в кирпичной стене

52	84	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,5800	38 940,49	1 651,33	22 585	958	20 510	1 212,00	25 701,00
						1 927,48	369,48	1 118	214	-	1 904,00	
53	85	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	6,0700	44 951,45	2 014,70	272 855	12 229	230 844	29 666,00	326 723,00
						4 906,46	464,20	29 782	2 818	-	24 202,00	
54	86	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	31,8100	1 208,66	28,22	38 447	898	24 018	12 706,00	55 245,00
						425,41	4,08	13 532	130	-	4 092,00	
55	87	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0340	1 123 442,02	1 961,62	38 242	67	34 476	3 392,00	44 965,00
						108 680,40	864,72	3 699	29	-	3 331,00	
56	88	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0340	144 002,00	-	4 902	-	4 902	-	5 294,00
						-	-	-	-	-	392,00	
57	89	1106-0101-0120	Лестница монолитная. Устройство НР=91%	м3	1,1500	46 417,12	2 983,18	53 380	3 431	42 469	7 472,00	65 720,00
						6 504,62	635,35	7 480	731	-	4 868,00	
58	90	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0063	567 060,00	-	3 572	-	3 572	-	3 858,00
						-	-	-	-	-	286,00	
59	91	1109-0101-0101	Каркасы одноэтажных зданий. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,5339	63 429,94	5 074,01	33 863	2 709	9 394	15 591,00	53 410,00
						40 759,20	1 563,53	21 760	835	-	3 956,00	
60	92	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и	1 т	0,5552	968 090,00	-	537 508	-	537 508	-	580 509,00

			сооружении с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04			-	-	-	-	-	43 001,00	
61	93	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НР=69%	м2	16,2400	379,56	2,62	6 164	43	5 448	472,00	7 167,00
						41,50	0,59	674	10	-	531,00	
62	94	1107-0107-0103	Соединительные элементы Мс-1. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,0281	1 144 235,17	9 861,06	32 130	277	29 221	3 177,00	38 132,00
						93 753,83	2 099,10	2 633	59	-	2 825,00	
63	95	1113-0301-0406	Соединительные элементы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69%:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	0,8100	233,12	6,13	189	5	77	75,00	285,00
						131,49	0,78	107	1	-	21,00	
64	96	1115-0403-1003	Соединительные элементы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	0,8100	787,13	1,52	638	1	116	417,00	1 139,00
						642,03	0,75	520	1	-	84,00	

Раздел 10 Главный вход -1

10.1 Главный вход -1

65	108	1108-0101-0201	Основание под лестницу и площадки из ПГС. Устройство НР=93%	м3 основания	43,5000	12 163,94	1 510,55	529 131	65 709	410 325	74 580,00	652 008,00
						1 220,64	622,89	53 098	27 096	-	48 297,00	
66	109	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2,8000	38 940,49	1 651,33	109 033	4 624	99 013	5 853,00	124 077,00
						1 927,48	369,48	5 397	1 035	-	9 191,00	
67	110	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	30,0000	44 951,45	2 014,70	1 348 544	60 441	1 140 909	146 619,00	1 614 776,00
						4 906,46	464,20	147 194	13 926	-	119 613,00	
68	111	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	63,0000	1 208,66	28,22	76 146	1 778	47 567	25 164,00	109 415,00
						425,41	4,08	26 801	257	-	8 105,00	
69	112	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,1604	1 123 442,02	1 961,62	180 200	315	162 453	15 990,00	211 885,00
						108 680,40	864,72	17 432	139	-	15 695,00	
70	113	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,1604	144 002,00	-	23 098	-	23 098	-	24 946,00
						-	-	-	-	-	1 848,00	

		0120	Лестница и площадки монолитные. Устройство НР=91%	м3	7,1000	46 417,12	2 983,18	329 562	21 181	262 198	46 132,00	405 750,00
						6 504,62	635,35	46 183	4 511	-	30 056,00	
	15	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1480	567 060,00	-	83 925	-	83 925	-	90 639,00
						-	-	-	-	-	6 714,00	

Раздел 11 Входная группа -3

73	126	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,14	38 940,49	1 651,33	5 452	231	4 951	293,00	6 205,00
						1 927,48	369,48	270	52	-	460,00	
74	127	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,25	44 951,45	2 014,70	11 238	504	9 508	1 222,00	13 457,00
						4 906,46	464,20	1 227	116	-	997,00	
75	128	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	2,00	1 208,66	28,22	2 417	56	1 510	799,00	3 473,00
						425,41	4,08	851	8	-	257,00	
76	129	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,03	1 123 442,02	1 961,62	31 456	55	28 358	2 791,00	36 987,00
						108 680,40	864,72	3 043	24	-	2 740,00	
77	130	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,03	144 002,00	-	4 032	-	4 032	-	4 355,00
						-	-	-	-	-	323,00	
78	131	1106-0101-0120	Лестница монолитная. Устройство НР=91%	м3	1,25	46 417,12	2 983,18	58 021	3 729	46 162	8 122,00	71 435,00
						6 504,62	635,35	8 131	794	-	5 292,00	
79	132	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01	567 060,00	-	5 104	-	5 104	-	5 512,00
						-	-	-	-	-	408,00	

Раздел 12 Подпольные каналы (по всем блокам)

80	144	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	5,7000	38 940,49	1 651,33	221 961	9 413	201 562	11 915,00	252 586,00
						1 927,48	369,48	10 987	2 106	-	18 710,00	
81	145	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм(бетон кл.В15). Устройство НР=91%	м3	10,2600	72 928,74	7 538,19	748 249	77 342	418 052	258 354,00	1 087 131,00
						24 644,77	3 026,37	252 855	31 051	-	80 528,00	

			Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,2480	567 060,00	-	140 603	-	140 603	-	151 851,00
						-	-	-	-	-	11 248,00	
83	147	1106-0401-0102	Монолитные участки железобетонные, бетон кл.В15. Устройство НР=91% Коб =3	м3	0,7500	61 548,06	3 775,33	46 161	2 831	31 373	11 475,00	62 247,00
						15 942,51	870,01	11 957	653	-	4 611,00	
84	148	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =3	1 т	0,0152	567 060,00	-	8 642	-	8 642	-	9 333,00
						-	-	-	-	-	691,00	
85	149	1107-0601-0101	Плиты перекрытия канала. Устройство НР=118% Коб =84	м3 сборных конструкций	3,1920	7 491,94	427,02	23 914	1 363	2 278	24 633,00	52 431,00
						6 351,24	188,61	20 273	602	-	3 884,00	
86	150	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПТП 12,5-8-6) Коб =84	1 м3	3,1920	120 298,00	-	383 991	-	383 991	-	414 710,00
						-	-	-	-	-	30 719,00	
87	151	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	69,0000	1 208,66	28,22	83 398	1 947	52 097	27 561,00	119 836,00
						425,41	4,08	29 353	282	-	8 877,00	
88	152	1109-0601-0101	Конструкции люков смотровых. Монтаж НР=69% Коб =3	т конструкций	0,0989	148 090,55	7 026,19	14 639	695	96	9 754,00	26 344,00
						140 095,44	2 914,43	13 848	288	-	1 951,00	
89	153	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =3	1 т	0,0989	1 018 274,00	-	100 656	-	100 656	-	108 709,00
						-	-	-	-	-	8 053,00	
90	154	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90% Коб =3	м3 древесины в конструкции	0,0135	50 522,74	1 632,48	682	22	160	459,00	1 232,00
						37 057,50	733,67	500	10	-	91,00	
91	155	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до	1 м3	0,0135	141 521,00	-	1 911	-	1 911	-	2 064,00

			6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =3			-	-	-	-	-	153,00	
92	156	1112-0101-1303	Люки. Утепление плитами из минеральной ваты НР=92% Коб =3	м2 утепляемого покрытия	1,5000	1 332,41 808,68	30,61 5,71	1 999 1 213	46 9	740 -	1 124,00 250,00	3 373,00
93	157	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 Коб =3	1 м3	0,0720	41 869,00 -	- -	3 015 -	- -	3 015 -	- 241,00	3 256,00
94	158	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Коб =3	1 шт.	6,0000	527,00 -	- -	3 162 -	- -	3 162 -	- 253,00	3 415,00
95	159	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная Коб =3	1 шт.	3,0000	1 090,00 -	- -	3 270 -	- -	3 270 -	- 262,00	3 532,00
96	160	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =3	м2	2,8800	96,56 38,43	2,20 0,40	278 111	6 1	161 -	77,00 28,00	383,00
97	161	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91% Коб =3	т	0,0048	1 385 774,02 371 012,40	1 961,62 864,72	6 652 1 781	9 4	4 861 -	1 624,00 662,00	8 938,00
98	162	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры Коб =3	1 т	0,0048	144 002,00 -	- -	691 -	- -	691 -	- 55,00	746,00

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области**

Акт № 3/2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-02. Общестроительные работы АР. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 12 Внутренняя отделка													
12.1 1-й этаж													
1	161	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,30	1 944,84	110,48	156 171	8 872	34 392	96 174,00	272 533,00	
						1 406,06	91,03	112 907	7 310	-	20 188,00		
2	162	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное по сетке НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,30	1 938,61	110,48	155 670	8 872	33 892	96 174,00	271 992,00	
						1 406,06	91,03	112 907	7 310	-	20 148,00		

		0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,30	1 944,84	110,48	156 171	8 872	34 392	96 174,00	272 533,00
						1 406,06	91,03	112 907	7 310	-	20 188,00	
4	167	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	850,41	1 938,61	110,48	1 648 613	93 953	358 933	1 018 512,00	2 880 495,00
						1 406,06	91,03	1 195 727	77 413	-	213 370,00	
5	188	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	250,00	1 944,84	110,48	486 210	-	132 075	299 418,00	848 269,00
						1 406,06	91,03	351 515	22 758	-	62 641,00	

от 09.08.2022 г.

Цена региона Алматинская область Панфиловский район

2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 3/3

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-01-06. Общестроительные работы ЭМО. По всем блокам

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Кабели, провода, трубы													
1	137	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	3 050,00	489,17	4,23	1 491 969	12 902	43 280	1 034 053,00	2 728 104,00	
						470,75	0,13	1 435 788	397	-	202 082,00		
2	138	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм Коб =1,01	1 м	3 080,50	148,00	-	455 914	-	455 914	-	492 387,00	
						-	-	-	-	-	36 473,00		
3	139	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72%	м	53,00	489,17	4,23	25 926	224	752	17 969,00	47 407,00	
						470,75	0,13	24 950	7	-	3 512,00		
4	140	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE	1 м	53,53	340,00	-	18 200	-	18 200	-	19 656,00	

			100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм Коб =1,01			-	-	-	-	-	1 456,00	
5	141	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72%	м	3 103,00	193,72	2,26	601 113	7 013	76 241	373 820,00	1 052 928,00
						166,89	0,43	517 860	1 334	-	77 995,00	
6	142	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72%	м	1 070,00	542,30	3,18	580 261	3 403	49 755	379 876,00	1 036 948,00
						492,62	0,47	527 103	503	-	76 811,00	
7	143	243-123-2218	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ 5х50 (мк)-1 Коб =1,02	1 км	0,01	1 932 610,00	-	19 713	-	19 713	-	21 290,00
						-	-	-	-	-	1 577,00	
8	144	243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,08	7 756 660,00	-	632 943	-	632 943	-	683 578,00
						-	-	-	-	-	50 635,00	
9	145	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,01	4 991 057,00	-	50 909	-	50 909	-	54 982,00
						-	-	-	-	-	4 073,00	
10	146	243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,07	2 948 282,00	-	219 529	-	219 529	-	237 091,00
						-	-	-	-	-	17 562,00	
11	147	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий	1 км	0,11	1 761 461,00	-	197 636	-	197 636	-	213 447,00

			горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 Коб =1,02			-	-	-	-	-	15 811,00	
12	148	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,39	1 214 055,00	-	470 568	-	470 568	-	508 213,00
						-	-	-	-	-	37 645,00	
13	149	243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,03	779 162,00	-	23 048	-	23 048	-	24 892,00
						-	-	-	-	-	1 844,00	
14	150	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,02	511 712,00	-	10 439	-	10 439	-	11 274,00
						-	-	-	-	-	835,00	
15	151	243-106-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	1,33	484 802,00	-	646 803	-	646 803	-	698 547,00
						-	-	-	-	-	51 744,00	
16	152	243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 Коб =1,02	1 км	2,07	309 361,00	-	641 510	-	641 510	-	692 831,00
						-	-	-	-	-	51 321,00	
17	153	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,12	210 781,00	-	25 800	-	25 800	-	27 864,00
						-	-	-	-	-	2 064,00	

		8-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям (дополнительное уравнивание потенциалов душевых) НР=72%	м	40,00	831,92	3,32	33 277	133	2 933	21 769,00	59 450,00
						755,28	0,60	30 211	24	-	4 404,00	
19	155	243-106-0103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,04	266 178,00	-	10 860	-	10 860	-	11 729,00
						-	-	-	-	-	869,00	
20	156	252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	11,00	134,00	-	1 474	-	1 474	-	1 592,00
						-	-	-	-	-	118,00	

Раздел 5 Стальные изделия

5.1 Наружный контур заземления эл. щитовой. Контур заземления молниезащиты

21	157	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	60,21	4 084,56	-	245 931	-	-	177 070,00	456 841,00
						4 084,56	-	245 931	-	-	33 840,00	
22	158	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	60,21	1 323,75	-	79 703	-	-	57 386,00	148 056,00
						1 323,75	-	79 703	-	-	10 967,00	
23	159	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	42,00	3 844,12	122,91	161 453	5 162	99 354	41 841,00	219 557,00
						1 355,63	28,00	56 936	1 176	-	16 263,00	
24	160	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто	м	135,00	1 094,20	19,03	147 717	2 569	98 088	34 369,00	196 653,00

			из полосовои стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72%			348,59	5,00	47 060	675	-	14 567,00	
25	161	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования (дополнительное урввнивание потенциалов) НР=72%	м	170,00	525,05	13,75	89 259	2 338	34 245	38 269,00	137 730,00
						309,86	2,80	52 676	476	-	10 202,00	
26	162	247-202-1101	Коробка соединительная типа КС-10	1 шт.	3,00	15 365,00	-	46 095	-	46 095	-	49 783,00
						-	-	-	-	-	3 688,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 3/4

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-02-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Стены и перегородки													
1	42	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича (толщ.38 см). Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	58,59	44 756,33	4 401,86	2 622 273	257 905	1 781 912	601 427,00	3 481 596,00	
						9 941,23	1 096,42	582 457	64 239	-	257 896,00		
2	45	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича (толщ.25 см). Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	13,80	44 127,55	4 387,77	608 960	60 551	419 703	133 715,00	802 089,00	
						9 326,54	1 092,35	128 706	15 074	-	59 414,00		
3	51	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	402,24	7 603,29	403,86	3 058 347	162 449	1 666 122	1 180 517,00	4 577 973,00	
						3 057,32	98,44	1 229 776	39 597	-	339 109,00		
Раздел 5 Сердечники. Перемычки													
4	54	1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в	м3	7,98	51 853,77	9 218,46	413 808	73 579	340 230	-	446 913,00	

			деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (Мс-1, Мс-1*, Мс-4, Мс-6), бетон кл.В15. Устройство НР=0%			-	2 076,63	-	16 572	-	33 105,00	
Раздел 6 Лестничная клетка (2 шт)												
5	62	1101-0205-0503	Подсыпка грунта под Лм-1 вручную. Группа грунтов 3 НР=72% Коб =2	м3 грунта	3,8000	1 893,55	-	7 195	-	-	5 180,00	13 365,00
						1 893,55	-	7 195	-	-	990,00	
6	63	1106-0101-0115	Площадка железобетонная Лм-1, бетон кл.В7,5. Устройство НР=91% Коб =2	м3	0,4800	39 742,45	2 531,21	19 076	1 215	16 395	1 594,00	22 324,00
						3 054,46	595,08	1 466	286	-	1 654,00	
7	64	1106-0101-0120	Фундаменты и ступени железобетонные Лм-1, бетон кл.В7,5. Устройство НР=91% Коб =2	м3	1,2800	46 417,12	2 983,18	59 414	3 818	47 270	8 316,00	73 148,00
						6 504,62	635,35	8 326	813	-	5 418,00	
8	65	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Коб =2	1 т	0,0204	567 060,00	-	11 568	-	11 568	-	12 493,00
						-	-	-	-	-	925,00	
9	66	1106-0801-0105	Лестничный марш Лм-2, бетон кл.В25. Устройство НР=0% Коб =2	м3	2,8600	67 654,53	4 269,39	193 492	12 210	181 282	-	208 971,00
						-	869,04	-	2 485	-	15 479,00	
10	67	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0615	434 300,00	-	26 709	-	26 709	-	28 846,00
						-	-	-	-	-	2 137,00	
11	68	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,2192	431 408,00	-	94 582	-	94 582	-	102 149,00
						-	-	-	-	-	7 567,00	
12	69	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,1153	409 726,00	-	47 233	-	47 233	-	51 012,00
						-	-	-	-	-	3 779,00	
13	70	1106-0801-0105	Лестничный марш Лм-3, бетон кл.В25.	м3	2,8600	67 654,53	4 269,39	193 492	12 210	181 282	-	208 971,00

			Устройство НР=0% Коб =2			-	869,04	-	2 485	-	15 479,00	
		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0615	434 300,00	-	26 709	-	26 709	-	28 846,00
						-	-	-	-	-	2 137,00	
15	72	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,2180	431 408,00	-	94 064	-	94 064	-	101 589,00
						-	-	-	-	-	7 525,00	
16	73	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм Коб =2	1 т	0,1183	409 726,00	-	48 462	-	48 462	-	52 339,00
						-	-	-	-	-	3 877,00	
17	74	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм (Лп-1), бетон кл.В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0% Коб =2	м3	2,8600	63 350,51	2 747,54	181 182	7 858	173 324	-	195 677,00
						-	643,44	-	1 840	-	14 495,00	
18	75	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0102	434 300,00	-	4 421	-	4 421	-	4 775,00
						-	-	-	-	-	354,00	
19	76	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм Коб =2	1 т	0,0642	431 408,00	-	27 679	-	27 679	-	29 893,00
						-	-	-	-	-	2 214,00	
20	77	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014	1 т	0,0361	409 726,00	-	14 783	-	14 783	-	15 966,00

			диаметром от 14 до 32 мм Коб =2			-	-	-	-	-	1 183,00	
21	78	261-102-0214	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 0,55 мм ГОСТ 3282-74 Коб =2	1 кг	8,0000	342,00	-	2 736	-	2 736	-	2 955,00
						-	-	-	-	-	219,00	

Раздел 7 Входные группы -2,4,5

7.1 Входная группа -2

22	79	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,2000	38 940,49	1 651,33	7 788	330	7 072	418,00	8 862,00
						1 927,48	369,48	385	74	-	656,00	
23	80	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,5000	44 951,45	2 014,70	22 476	1 007	19 015	2 443,00	26 912,00
						4 906,46	464,20	2 453	232	-	1 993,00	
24	81	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	4,0000	1 208,66	28,22	4 835	113	3 020	1 598,00	6 948,00
						425,41	4,08	1 702	16	-	515,00	
25	82	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0560	1 123 442,02	1 961,62	62 913	110	56 717	5 582,00	73 975,00
						108 680,40	864,72	6 086	48	-	5 480,00	

		124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0560	144 002,00	-	8 064	-	8 064	-	8 709,00
						-	-	-	-	-	645,00	
27	84	1106-0101-0120	Лестница и площадка монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,5300	46 417,12	2 983,18	71 018	4 564	56 502	9 941,00	87 436,00
						6 504,62	635,35	9 952	972	-	6 477,00	
28	85	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0316	567 060,00	-	17 919	-	17 919	-	19 353,00
						-	-	-	-	-	1 434,00	

7.2 Входная группа -4

29	94	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	2,1900	44 951,45	2 014,70	98 444	4 412	83 286	10 703,00	117 879,00
						4 906,46	464,20	10 745	1 017	-	8 732,00	
30	95	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	8,6000	1 208,66	28,22	10 394	243	6 493	3 435,00	14 935,00
						425,41	4,08	3 659	35	-	1 106,00	
31	96	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0280	1 123 442,02	1 961,62	31 456	55	28 358	2 791,00	36 987,00
						108 680,40	864,72	3 043	24	-	2 740,00	
32	97	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0280	144 002,00	-	4 032	-	4 032	-	4 355,00
33	98	1106-0101-0120	Лестница и площадка монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,0000	46 417,12	2 983,18	46 417	2 983	36 929	6 497,00	57 147,00
						6 504,62	635,35	6 505	635	-	4 233,00	
34	99	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0148	567 060,00	-	8 392	-	8 392	-	9 063,00
						-	-	-	-	-	671,00	

		руппа -5										
		1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,1400	38 940,49	1 651,33	5 452	231	4 951	293,00	6 205,00
						1 927,48	369,48	270	52	-	460,00	
36	112	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,2500	44 951,45	2 014,70	11 238	504	9 508	1 222,00	13 457,00
						4 906,46	464,20	1 227	116	-	997,00	
37	113	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	2,0000	1 208,66	28,22	2 417	56	1 510	799,00	3 473,00
						425,41	4,08	851	8	-	257,00	
38	114	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0280	1 123 442,02	1 961,62	31 456	55	28 358	2 791,00	36 987,00
						108 680,40	864,72	3 043	24	-	2 740,00	
39	115	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0280	144 002,00	-	4 032	-	4 032	-	4 355,00
						-	-	-	-	-	323,00	
40	116	1106-0101-0120	Лестница и площадка монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,2500	46 417,12	2 983,18	58 021	3 729	46 162	8 122,00	71 435,00
						6 504,62	635,35	8 131	794	-	5 292,00	
41	117	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0090	567 060,00	-	5 104	-	5 104	-	5 512,00
						-	-	-	-	-	408,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 3/5

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-02-02. Общестроительные работы АР. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 9 Внутренняя отделка													
9.1 1-й этаж													
1	119	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,18	1 944,84	110,48	198 724	11 289	43 764	122 378,00	346 790,00	
						1 406,06	91,03	143 671	9 301	-	25 688,00		
2	120	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное по сетке НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,18	1 938,61	110,48	198 087	11 289	43 127	122 378,00	346 102,00	
						1 406,06	91,03	143 671	9 301	-	25 637,00		
3	121	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание	м2 оштукатурив	102,18	1 944,84	110,48	198 724	11 289	43 764	122 378,00	346 790,00	

			цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	аемой поверхности		1 406,06	91,03	143 671	9 301	-	25 688,00	

9.2 2-й этаж

4	146	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	813,00	1 944,84	110,48	1 581 155	89 820	348 208	973 707,00	2 759 251,00
						1 406,06	91,03	1 143 127	74 007	-	204 389,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 3/6

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 7 Конструкции кровли. Блоки 3,4,5													
1	73	1108-0201-0501	Парапет армированный из кирпича (толщ.38 см). Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	6,2800	44 756,33	4 401,86	281 070	27 644	190 995	64 465,00	373 178,00	
						9 941,23	1 096,42	62 431	6 886	-	27 643,00		
2	74	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0130	434 300,00	-	5 646	-	5 646	-	6 098,00	
						-	-	-	-	-	452,00		
3	75	1106-0101-0113	Столбики бетонные, бетон кл.В15. Устройство НР=91%	м3	1,0200	49 580,84	1 729,62	50 572	1 764	40 280	8 140,00	63 409,00	
						8 361,36	407,94	8 529	416	-	4 697,00		
4	76	1106-0301-0407	Анкера. Установка НР=91%	т	0,0136	372 974,02	1 961,62	5 072	27	-	4 603,00	10 449,00	
						371 012,40	864,72	5 046	12	-	774,00		

		0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0136	434 300,00	-	5 906	-	5 906	-	6 379,00
						-	-	-	-	-	473,00	
6	78	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0266	144 002,00	-	3 830	-	3 830	-	4 136,00
						-	-	-	-	-	306,00	
7	79	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	6,1500	207 596,31	1 150,80	1 276 717	7 077	1 045 159	204 504,00	1 599 719,00
						36 500,98	446,53	224 481	2 746	-	118 498,00	
8	80	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	20,0000	545,61	18,34	10 912	367	8 084	2 351,00	14 324,00
						123,07	4,72	2 461	94	-	1 061,00	
9	81	1110-0102-0401	Элементы каркаса (рейка). Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	0,3700	200 535,00	1 632,48	74 198	604	59 883	12 584,00	93 725,00
						37 057,50	733,67	13 711	271	-	6 943,00	
10	82	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	310,0000	137,00	-	42 470	-	42 470	-	45 868,00
						-	-	-	-	-	3 398,00	
11	83	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	310,0000	341,33	16,69	105 812	5 174	12 257	65 679,00	185 210,00
						285,10	9,16	88 381	2 840	-	13 719,00	
12	84	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,5500	141 521,00	-	360 879	-	360 879	-	389 749,00
						-	-	-	-	-	28 870,00	
13	85	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного	м2 кровли	310,0000	6 390,98	30,28	1 981 204	9 387	1 648 744	300 689,00	2 464 444,00

			оцинкованного листа. Устройство НР=92%			1 042,17	12,14	323 073	3 763	-	182 551,00	
	86	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	6,0000	4 267,87	21,20	25 607	127	15 528	9 186,00	37 576,00
						1 658,62	5,51	9 952	33	-	2 783,00	
15	87	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =0,6	м2 покрытия	21,6000	4 267,87	21,20	92 186	458	55 902	33 069,00	135 275,00
						1 658,62	5,51	35 826	119	-	10 020,00	
16	88	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	6,1500	11 842,70	87,19	72 833	536	63 950	7 727,00	87 005,00
						1 357,11	39,02	8 346	240	-	6 445,00	
17	89	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90%	м2 обработанной поверхности	310,0000	413,13	4,04	128 070	1 252	110 875	14 854,00	154 358,00
						51,43	1,81	15 943	561	-	11 434,00	
18	90	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	3,0000							72 493,00
						12 546,96	1 249,45	37 641	3 748	2 768	29 482,00	
						10 374,91	544,46	31 125	1 633	-	5 370,00	
19	91	215-202-0602	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =3	1 м3	0,3900	141 521,00	-	55 193	-	55 193	-	59 608,00
						-	-	-	-	-	4 415,00	
20	92	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =3	1 м3	0,0600	141 521,00	-	8 491	-	8 491	-	9 170,00
						-	-	-	-	-	679,00	
21	93	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной	1 м3	0,2700	141 521,00	-	38 211	-	38 211	-	41 268,00

			от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =3				-	-	-	-	-	3 057,00	
22	94	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 Коб =3	1 т	0,1613	977 889,00	-	157 773	-	157 773	-	170 395,00
						-	-	-	-	-	12 622,00	
23	95	1113-0301-0406	Решетка. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР=69% Коб =3 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	4,7100	233,12	6,13	1 098	29	450	430,00	1 650,00
						131,49	0,78	619	4	-	122,00	
24	96	1115-0403-1003	Решетка. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80% Коб =3	м2 окрашиваемой поверхности	4,7100	787,13	1,52	3 707	7	676	2 422,00	6 619,00
						642,03	0,75	3 024	4	-	490,00	
25	97	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа (Слуховые окна). Устройство НР=92% Коб =3	м2 кровли	28,2000	6 390,98	30,28	180 226	854	149 983	27 353,00	224 185,00
						1 042,17	12,14	29 389	342	-	16 606,00	
26	98	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (конек, отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92% Коб =3	м2 покрытия	36,9000	4 267,87	21,20	157 484	782	95 499	56 494,00	231 096,00
						1 658,62	5,51	61 203	203	-	17 118,00	
27	99	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ Коб =3	1 шт.	9,0000	538,00	-	4 842	-	4 842	-	5 229,00
						-	-	-	-	-	387,00	
28	100	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90% Коб =3	м3 древесины в конструкции	0,3900	11 842,70	87,19	4 619	34	4 055	490,00	5 518,00
						1 357,11	39,02	529	15	-	409,00	

		115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=90% Коб =3	м2 обработанной поверхности	28,2000	413,13 51,43	4,04 1,81	11 650 1 450	114 51	10 086 -	1 351,00 1 040,00	14 041,00

Раздел 8 Входные группы -6,7

8.1 Входная группа -6

30	102	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	2,1900	44 951,45 4 906,46	2 014,70 464,20	98 444 10 745	4 412 1 017	83 286 -	10 703,00 8 732,00	117 879,00
31	103	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	8,6000	1 208,66 425,41	28,22 4,08	10 394 3 659	243 35	6 493 -	3 435,00 1 106,00	14 935,00
32	104	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0280	1 123 442,02 108 680,40	1 961,62 864,72	31 456 3 043	55 24	28 358 -	2 791,00 2 740,00	36 987,00
33	105	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0280	144 002,00 -	- -	4 032 -	- -	4 032 -	- 323,00	4 355,00
34	106	1106-0101-0120	Лестница и площадка монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,0000	46 417,12 6 504,62	2 983,18 635,35	46 417 6 505	2 983 635	36 929 -	6 497,00 4 233,00	57 147,00
35	107	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0148	567 060,00 -	- -	8 392 -	- -	8 392 -	- 671,00	9 063,00

8.2 Входная группа -7

36	119	1106-0101-0120	Лестница и площадка монолитные. Устройство НР=91%	м3	0,9700	46 417,12 6 504,62	2 983,18 635,35	45 025 6 309	2 894 616	35 821 -	6 302,00 4 106,00	55 433,00
37	120	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0124	567 060,00 -	- -	7 032 -	- -	7 032 -	- 563,00	7 595,00

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 3/7

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-03-02. Общестроительные работы АР. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 6 Внутренняя отделка													
1	77	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,10	1 603,01	104,70	19 396	1 267	3 938	12 200,00	34 124,00	
						1 172,86	87,42	14 192	1 058	-	2 528,00		
6.2 1-й этаж													
2	90	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,80	1 944,84	110,48	17 115	972	3 769	10 539,00	29 866,00	
						1 406,06	91,03	12 373	801	-	2 212,00		
3	91	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание	м2 оштукатурив	8,80	1 938,61	110,48	17 060	972	3 714	10 539,00	29 807,00	

			цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное по сетке НР=80%	аемой поверхности		1 406,06	91,03	12 373	801	-	2 208,00	
4	92	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-клеевым раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,80	1 944,84	110,48	17 115	972	3 769	10 539,00	29 866,00
						1 406,06	91,03	12 373	801	-	2 212,00	
5	96	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	448,71	1 938,61	110,48	869 874	49 573	189 387	537 407,00	1 519 863,00
						1 406,06	91,03	630 913	40 846	-	112 582,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

***Подрядчик*: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 3/8

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 02-04-01. Общестроительные работы КЖ. Блок 4, 5

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Металлоконструкции крыши. Блок 5													
4.1 Блок 5													
1	68	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	2,9037	968 090,00	-	2 810 993	-	2 810 993	-	3 035 872,00	
						-	-	-	-	-	224 879,00		
2	70	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	2,1337	968 090,00	-	2 065 639	-	2 065 639	-	2 230 890,00	
						-	-	-	-	-	165 251,00		

		222-525-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые Коб =1,04	1 т	3,7120	932 229,00	-	3 460 385	-	3 460 385	-	3 737 216,00
						-	-	-	-	-	276 831,00	
4	74	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,1940	968 090,00	-	187 831	-	187 831	-	202 857,00
						-	-	-	-	-	15 026,00	
5	77	298-888-8926 (ПЛ)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	7,2599	7 095,37	-	51 511	-	51 511	-	55 632,00
						-	-	-	-	-	4 120,91	
6	78	298-888-8927 (ПЛ)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С255, Ст3Гпс, Ст3Гсп ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 (кпл)	1 т	1,1530	12 912,10	-	14 887	-	14 887	-	16 078,00
						-	-	-	-	-	1 190,97	

Раздел 5 Входная группа -8. Блок 5

5.1 Входная группа -8

7	79	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	0,2500	44 951,45	2 014,70	11 238	504	9 508	1 222,00	13 457,00
						4 906,46	464,20	1 227	116	-	997,00	
8	80	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	2,0000	1 208,66	28,22	2 417	56	1 510	799,00	3 473,00
						425,41	4,08	851	8	-	257,00	
9	81	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,0280	1 123 442,02	1 961,62	31 456	55	28 358	2 791,00	36 987,00
						108 680,40	864,72	3 043	24	-	2 740,00	
10	82	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,0280	144 002,00	-	4 032	-	4 032	-	4 355,00
						-	-	-	-	-	323,00	

	1-0120	Лестница и площадка монолитные. Устройство НР=91%	м3	1,1000	46 417,12	2 983,18	51 059	3 281	40 622	7 147,00	62 862,00
					6 504,62	635,35	7 155	699	-	4 656,00	
	64	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0160	567 060,00	-	9 073	-	9 073	-	9 799,00
						-	-	-	-	-	726,00	

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»**

Объект: **«Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»**

Акт № 3/9

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 06-01-01. Наружное водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы при прокладке трубопроводов													
1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	818,44	291,51	291,51	238 583	238 583	-	42 723,00	303 810,00	
						-	72,50	-	59 337	-	22 504,00		
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	28,38	7 289,74	-	206 883	-	-	148 956,00	384 306,00	
						7 289,74	-	206 883	-	-	28 467,00		
3	3	1101-0205-0503	Засыпка труб мягким местным грунтом вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	113,10	1 893,55	-	214 161	-	-	154 196,00	397 826,00	
						1 893,55	-	214 161	-	-	29 469,00		

		0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	2 519,04	42,60	42,60	107 311	107 311	-	22 871,00	140 597,00
						-	12,61	-	31 765	-	10 415,00	
5	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	132,58	1 893,55	-	251 047	-	-	180 754,00	466 345,00
						1 893,55	-	251 047	-	-	34 544,00	
6	6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	2 519,04	293,92	139,83	740 396	352 237	-	394 990,00	1 226 217,00
						154,09	63,69	388 159	160 438	-	90 831,00	
7	7	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	48,10	338,34	338,34	16 274	16 274	-	2 915,00	20 724,00
						-	84,15	-	4 048	-	1 535,00	
8	8	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	1 875,90	27,00	-	50 649	-	-	-	54 701,00
						-	-	-	-	-	4 052,00	

Раздел 2 Трубопроводы и трубопроводная арматура

9	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	12,1000	11 767,28	218,26	142 384	2 641	120 429	19 975,00	175 348,00
						1 596,22	71,33	19 314	863	-	12 989,00	
10	10	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,1709	585 258,12	266 537,45	100 021	45 551	-	68 154,00	181 629,00
						318 720,67	84 100,87	54 469	14 373	-	13 454,00	
11	11	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами	1 м	179,4356	2 081,00	-	373 405	-	373 405	-	403 277,00

			110х5,3 мм Коб =1,01			-	-	-	-	-	29 872,00	
12	12	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0325	725 073,15	122 010,49	23 565	3 965	1 145	19 833,00	46 870,00
						567 842,40	48 549,90	18 455	1 578	-	3 472,00	
13	13	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм Коб =1,004	1 м	32,6300	2 431,00	-	79 324	-	79 324	-	85 670,00
						-	-	-	-	-	6 346,00	
14	14	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0325	1 582 889,36	51 850,02	51 444	1 685	36 677	12 960,00	69 556,00
						402 524,64	264,93	13 082	9	-	5 152,00	
15	17	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1,0000	2 895,26	130,80	2 895	131	307	2 493,00	5 819,00
						2 457,30	61,14	2 457	61	-	431,00	
16	18	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1,0000	25 485,00	-	25 485	-	25 485	-	27 524,00
						-	-	-	-	-	2 039,00	
17	19	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2,0000	2 967,54	130,80	5 935	262	614	5 129,00	11 949,00
						2 529,58	61,14	5 059	122	-	885,00	

			Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2,0000							79 518,00
						36 814,00	-	73 628	-	73 628	-	
						-	-	-	-	-	5 890,00	
19	21	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (пож.подставки). Установка НР=99%	т фасонных частей	0,3350	1 930 183,41	693 862,98	646 611	232 444	158 935	328 590,00	1 053 217,00
						761 887,30	228 887,30	255 232	76 677	-	78 016,00	
20	22	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм (Футляры). Укладка НР=99%	км трубопровода	0,0056	1 777 840,84	755 671,50	9 956	4 232	203	7 004,00	18 317,00
						985 899,60	277 506,05	5 521	1 554	-	1 357,00	
21	23	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм Коб =1,004	1 м	5,6224	11 153,00	-	62 707	-	62 707	-	67 724,00
						-	-	-	-	-	5 017,00	
22	24	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	2,0000	2 431,00	-	4 862	-	4 862	-	5 251,00
						-	-	-	-	-	389,00	
23	25	261-301-1342	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	1 шт.	1,0000	17 262,00	-	17 262	-	17 262	-	18 643,00
						-	-	-	-	-	1 381,00	
24	26	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	704,0000	7,98	0,86	5 618	605	-	3 812,00	10 184,00

			сигнальной ПГ-72 70			7,12	0,40	5 012	282	-	754,00		
	27	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	704,0000	82,00	-	57 728	-	57 728	-		62 346,00
						-	-	-	-	-	4 618,00		
26	29	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	1,0000	1 791,00	-	1 791	-	1 791	-		1 934,00
						-	-	-	-	-	143,00		
27	30	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	8,0000	2 452,00	-	19 616	-	19 616	-		21 185,00
						-	-	-	-	-	1 569,00		
28	31	241-116-1110	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	8,0000	22 324,00	-	178 592	-	178 592	-		192 879,00
						-	-	-	-	-	14 287,00		
29	32	241-116-1010	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	9,0000	18 634,00	-	167 706	-	167 706	-		181 122,00
						-	-	-	-	-	13 416,00		
30	33	241-116-1009	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2,0000	15 405,00	-	30 810	-	30 810	-		33 275,00
						-	-	-	-	-	2 465,00		
31	38	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в	врезка	2,0000	12 876,35	5 851,47	25 753	11 703	4 746	13 275,00		42 150,00

			существующие сети НР=99%			4 652,02	2 052,44	9 304	4 105	-	3 122,00	
32	39	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты (опорные подушки). Устройство НР=118%	м3 сборных конструкций	0,1840	6 883,08 6 351,24	206,66 96,60	1 266 1 169	38 18	60 -	1 401,00 213,00	2 880,00
33	40	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	46,0000	1 240,00 -	- -	57 040 -	- -	57 040 -	- 4 563,00	61 603,00
34	41	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,0910	1 539 840,12 881 038,08	645 774,86 187 697,83	140 125 80 174	58 766 17 081	1 185 -	96 282,00 18 913,00	255 320,00
35	42	241-101-0303	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм Коб =1,01	1 м	91,9100	1 167,00 -	- -	107 259 -	- -	107 259 -	- 8 581,00	115 840,00
36	45	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	91,0000	938,24 446,64	109,00 50,95	85 380 40 644	9 919 4 636	34 817 -	34 413,00 9 583,00	129 376,00
37	46	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор µ больше	1 м	100,1000	380,00 -	- -	38 038 -	- -	38 038 -	- 3 043,00	41 081,00

			или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм Коб =1 1									
Раздел 3 Устройство колодцев Д=1,5 (4 шт)												
38	49	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	46,0200	291,51	291,51	13 415	13 415	-	2 402,00	17 082,00
						-	72,50	-	3 336	-	1 265,00	
39	50	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	0,8200	7 289,74	-	5 978	-	-	4 304,00	11 105,00
						7 289,74	-	5 978	-	-	823,00	
40	51	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	22,9330	42,60	42,60	977	977	-	208,00	1 280,00
						-	12,61	-	289	-	95,00	
41	52	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	1,2070	1 893,55	-	2 286	-	-	1 646,00	4 247,00
						1 893,55	-	2 286	-	-	315,00	
42	53	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	22,9330	293,92	139,83	6 740	3 207	-	3 596,00	11 163,00
						154,09	63,69	3 534	1 461	-	827,00	
43	54	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	22,7000	76,24	76,24	1 731	1 731	-	369,00	2 268,00

			оульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%			-	22,57	-	512	-	168,00	
44	55	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона Д=1,5м. Устройство в грунтах сухих НР=99% Коб =4	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,8800	63 593,43 15 711,97	13 360,34 5 743,40	373 929 92 386	78 559 33 771	202 984 -	124 895,00 39 906,00	538 730,00
45	61	261-107-0627	Скобы ходовые Коб =4	1 кг	19,6800	457,00 -	- -	8 994 -	- -	8 994 -	- 720,00	9 714,00
46	62	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1,0000	35 152,00 -	- -	35 152 -	- -	35 152 -	- 2 812,00	37 964,00
47	63	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	3,0000	25 559,00 -	- -	76 677 -	- -	76 677 -	- 6 134,00	82 811,00
48	64	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Коб =4	1 т	0,0683	994 397,00 -	- -	67 937 -	- -	67 937 -	- 5 435,00	73 372,00
49	65	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков Коб =4	1 т	0,1123	929 500,00 -	- -	104 401 -	- -	104 401 -	- 8 352,00	112 753,00

		...-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93% Коб =4	м2 поверхности	43,6000	1 208,66	28,22	52 698	1 230	32 919	17 415,00	75 722,00
						425,41	4,08	18 548	178	-	5 609,00	
51	67	1106-0101-0101	Отмостка горловины колодца бетонная. Устройство НР=91% Коб =4	м3	2,2000	37 983,01	17,59	83 563	39	79 283	3 864,00	94 421,00
						1 927,48	2,65	4 240	6	-	6 994,00	

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Строительство пристройки на 60 учащихся мест со спортзалом и столовой в с.Чежин Панфиловского района Алматинской области»

Акт № 3/10

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Локальная смета 06-03-01. Туалет на 4 очка

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	329,50	291,51	291,51	96 053	96 053	-	17 200,00	122 313,00	
						-	72,50	-	23 889	-	9 060,00		
2	2	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр р=1,2;	м3 грунта	5,90	7 289,74	-	43 009	-	-	30 966,00	79 893,00	
						7 289,74	-	43 009	-	-	5 918,00		
3	3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108	м3 грунта	198,40	42,60	42,60	8 452	8 452	-	1 801,00	11 073,00	

			л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%			-	12,61	-	2 502	-	820,00	
4	4	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	198,40	17,51	17,51	3 474	3 474	-	740,00	4 551,00
						-	5,18	-	1 028	-	337,00	
5	5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	66,10	1 893,55	-	125 164	-	-	90 118,00	232 505,00
						1 893,55	-	125 164	-	-	17 223,00	
6	6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	198,40	293,92	139,83	58 314	27 742	-	31 109,00	96 577,00
						154,09	63,69	30 571	12 636	-	7 154,00	
7	7	1101-0102-0381	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	70,90	338,34	338,34	23 988	23 988	-	4 296,00	30 547,00
						-	84,15	-	5 966	-	2 263,00	
8	8	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км Коб =20	1 т·км	2 765,10	27,00	-	74 658	-	-	-	80 631,00
						-	-	-	-	-	5 973,00	

Раздел 2 Фундаменты и выгребная яма с перекрытием

9	9	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	1,80	14 256,37	2 622,14	25 661	4 720	18 547	4 122,00	32 166,00
						1 330,18	1 132,38	2 394	2 038	-	2 383,00	
10	10	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных	м3	21,00	56 809,37	4 302,83	1 192 997	90 359	832 887	277 757,00	1 588 414,00

			сооружении при толщине более 150 мм. Устройство НР=91%			12 845,27	1 689,38	269 751	35 477	-	117 660,00	
11	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,71	431 408,00	-	306 714	-	306 714	-	331 251,00
						-	-	-	-	-	24 537,00	
12	12	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91%	м3	1,14	43 214,78	2 014,70	49 265	2 297	41 375	5 571,00	59 223,00
						4 906,46	464,20	5 593	529	-	4 387,00	
13	13	1106-0301-0406	Выпуски из фундаментов. Установка НР=91%	т	0,03	114 465,70	25 899,41	2 936	664	50	2 266,00	5 618,00
						86 613,30	10 455,27	2 222	268	-	416,00	
14	14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00	434 300,00	-	1 498	-	1 498	-	1 618,00
						-	-	-	-	-	120,00	
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02	431 408,00	-	9 577	-	9 577	-	10 343,00
						-	-	-	-	-	766,00	
16	16	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	6,54	1 802,56	17,44	11 789	114	7 412	4 014,00	17 067,00
						651,84	8,15	4 263	53	-	1 264,00	
17	17	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	58,45	1 208,66	28,22	70 646	1 649	44 132	23 346,00	101 511,00
						425,41	4,08	24 865	238	-	7 519,00	
18	18	1108-0101-0401	Глиняный замок НР=93%	м3 изолирующего слоя	21,95	13 810,02	2 578,89	303 130	56 607	29 342	226 108,00	571 577,00
						9 894,38	1 182,02	217 182	25 945	-	42 339,00	
19	19	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,28	62 248,22	2 747,54	141 926	6 264	135 662	-	153 280,00

			на высоте от опорной площади до 6 м НР=0%			-	643,44	-	1 467	-	11 354,00	
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,22	431 408,00	-	94 772	-	94 772	-	102 354,00
						-	-	-	-	-	7 582,00	
21	21	1109-0601-0102	Балка металлическая. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,05	87 505,35	3 637,06	3 976	165	198	2 516,00	7 011,00
						79 518,24	736,61	3 613	33	-	519,00	
22	22	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т Коб =1,04	1 т	0,05	968 090,00	-	45 750	-	45 750	-	49 410,00
						-	-	-	-	-	3 660,00	
Раздел 3 Стены												
23	23	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	8,5400	45 033,77	4 401,86	384 588	37 592	262 098	87 663,00	510 031,00
						9 941,23	1 096,42	84 898	9 363	-	37 780,00	
24	24	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0811	567 060,00	-	45 972	-	45 972	-	49 650,00
						-	-	-	-	-	3 678,00	
25	25	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	2,1100	44 404,99	4 387,77	93 695	9 258	64 757	20 445,00	123 271,00
						9 326,54	1 092,35	19 679	2 305	-	9 131,00	
26	26	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,9400	7 629,88	403,86	52 951	2 803	28 931	20 368,00	79 185,00
						3 057,32	98,44	21 218	683	-	5 866,00	

		1106-0501-0104	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0%	м3	0,9000	51 853,77	9 218,46	46 668	8 297	38 372	-	50 402,00
						-	2 076,63	-	1 869	-	3 734,00	
28	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0030	434 300,00	-	1 303	-	1 303	-	1 407,00
						-	-	-	-	-	104,00	
29	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0516	431 408,00	-	22 261	-	22 261	-	24 042,00
						-	-	-	-	-	1 781,00	
30	30	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	0,4170	88 994,83	6 491,54	37 111	2 707	24 899	9 171,00	49 984,00
						22 792,43	1 375,71	9 504	574	-	3 702,00	
31	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0075	434 300,00	-	3 266	-	3 266	-	3 527,00
						-	-	-	-	-	261,00	
32	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0354	431 408,00	-	15 280	-	15 280	-	16 502,00
						-	-	-	-	-	1 222,00	
33	33	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	0,9400	61 479,56	7 032,55	57 791	6 611	36 909	14 254,00	77 809,00
						15 182,64	1 480,99	14 272	1 392	-	5 764,00	
34	34	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0263	434 300,00	-	11 400	-	11 400	-	12 312,00
						-	-	-	-	-	912,00	
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0623	431 408,00	-	26 877	-	26 877	-	29 027,00
						-	-	-	-	-	2 150,00	

Итого по локальным сметам **98 262 811,37**

...очих-строителей, тенге	18215861,00
...аты на эксплуатацию машин, тенге	3403707,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	813485,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53362470,37
- накладные расходы, тенге	16227601,00
в т.ч. зарплата, тенге	1469486,00
перевозка грузов, тенге	125307,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	6927865,00
Всего	**98 262 811,37**
Временные здания и сооружения (1,5%)	1473942,17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,7%)	698157,27
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 008 698,22**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**102 443 609,03**
НДС (12%)	12293233,08
Итого	**114 736 842,11**
Итого с понижающим коэффициентом 0,94999999996	**109 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства области Жетысу» _____ **Нусипбаев М.О.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «TN stroy» _____ **Жалмагамбетов Т.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Болашак А А» _____ **Байшуакова С.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**